



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

PROGRAM OPERACYJNY	Cel KONWERGENCJA
	Kwalifikowany obszar POLSKA/WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE (NUTS 2)
	Okres programowania 2007-2013
	Numer programu (CCI) 2007PL161PO012
	Nazwa programu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007- 2013
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU	Rok sprawozdawczy 2010
	Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący Uchwała nr .../2011 z dnia ... czerwca 2011 r.

SPIS TREŚCI:

	Spis tabel, wykresów, map i schematów	5
	Wykaz skrótów	9
1.	Informacje wstępne	11
2.	Przegląd realizacji programu operacyjnego	12
2.1	Realizacja i analiza postępów	12
2.1.1	Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego	12
2.1.2	Informacje finansowe	12
2.1.3	Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji	13
2.1.4	Pomoc w podziale na grupy docelowe	14
2.1.5	Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana	15
2.1.6	Analiza jakościowa (poziom programu)	15
2.1.6.1	System realizacji programu	15
2.1.6.2	Postęp finansowy i rzeczowy	27
2.1.6.3	Rekomendacje Komisji Europejskiej	44
2.1.6.4	Rekomendacje Instytucji Zarządzającej i innych instytucji	46
2.1.6.5	Instrumenty inżynierii finansowej	48
2.1.6.6	Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej / EU 2020	52
2.1.6.7	Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego	59
2.2	Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi	60
2.2.1	Zasada równości szans	62
2.2.2	Zasada partnerstwa	64
2.3	Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze	65
2.4	Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego	67
2.5	Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006	69
2.6	Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia	69
2.6.1	Wpływ działalności KM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia	70
2.6.2	Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny	72
2.6.3	Cross-financing	72
2.6.4	Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych	74
2.6.5	Przykłady projektów komplementarnych w ramach RPO WO 2007-2013	74
2.6.6	Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej	77
2.6.7	Kontrole krzyżowe programu	79
2.7	Monitorowanie i ocena	80
2.7.1	Działania Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia	80
2.7.2	Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013	81
2.7.3	Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym	82
2.8	Krajowa rezerwa wykonania pomocy	87
3.	Postęp wdrażania programu wg Osi priorytetowych	88
3.1	Oś priorytetowa 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	88
3.2	Oś priorytetowa 2 <i>Społeczeństwo informacyjne</i>	112
3.3	Oś priorytetowa 3 <i>Transport</i>	125
3.4	Oś priorytetowa 4 <i>Ochrona środowiska</i>	143
3.5	Oś priorytetowa 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>	162
3.6	Oś priorytetowa 6 <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>	179
3.7	Oś priorytetowa 7 <i>Pomoc techniczna</i>	190

4.	Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia	195
5.	Programu EFRR/Fundusz Spójności: duże projekty	195
6.	Pomoc techniczna	195
7.	Promocja i informacja	198

Spis tabel, wykresów, map i schematów

<i>Tabela 2.1</i>	Grupy docelowe w ramach RPO WO 2007-2013
<i>Tabela 2.2</i>	Aktualizacja <i>Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013</i> w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.3</i>	Aktualizacja <i>Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013</i> w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.4</i>	Aktualizacja <i>Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.5</i>	Aktualizacja <i>Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i> w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.6</i>	Aktualizacja <i>Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013</i> w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.7</i>	Aktualizacja <i>Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałów 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013</i> w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.8</i>	Aktualizacja <i>Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013</i> w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.9</i>	Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.10</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w sektorze usług w podziale na rodzaje usług od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.11</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w sektorze przetwórczym w podziale na rodzaje wytwarzanych produktów od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.12</i>	Indywidualne projekty kluczowe złożone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.13</i>	Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w okresie sprawozdawczym (01.01 - 31.12.2010 r.)
<i>Tabela 2.14</i>	Zestawienie naborów przeprowadzonych w ramach działania 1.2 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.15</i>	Stan wdrażania działania 1.2 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.16</i>	Poziom kontraktacji i płatności dla umów wpisujących się w inicjatywy flagowe Strategii Europa 2020
<i>Tabela 2.17</i>	Działania/poddziałania RPO WO 2007-2013 wpisujące się w SUE RMB
<i>Tabela 2.18</i>	Liczba i wartość podpisanych umów z zastosowaniem <i>cross-finansingu</i> od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.19</i>	Wydatki objęte <i>cross-finansowaniem</i> w ramach zakończonych umów od uruchomienia Programu
<i>Tabela 2.20</i>	Harmonogram posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 2.21</i>	Zestawienie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013
<i>Tabela 2.22</i>	Zestawienie badań ewaluacyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.
<i>Tabela 3.1</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 1 w podziale na typy projektów
<i>Tabela 3.2</i>	Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.3</i>	Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.4</i>	Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 3.5</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 2 w podziale na typy projektów
<i>Tabela 3.6</i>	Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.7</i>	Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.8</i>	Poziom realizacji wskaźników rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 3.9</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 3 w podziale na typy projektów
<i>Tabela 3.10</i>	Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.11</i>	Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.12</i>	Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 3 w 2011 r.

<i>Tabela 3.13</i>	Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 3.14</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 4 w podziale na typy projektów
<i>Tabela 3.15</i>	Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.16</i>	Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.17</i>	Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w 2011 r.
<i>Tabela 3.18</i>	Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 3.19</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 5 w podziale na typy projektów
<i>Tabela 3.20</i>	Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.21</i>	Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.22</i>	Poziom realizacji wskaźników rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 3.23</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 6 w podziale na typy projektów
<i>Tabela 3.24</i>	Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.25</i>	Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym
<i>Tabela 3.26</i>	Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 3.27</i>	Realizacja Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013
<i>Tabela 3.28</i>	Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu
<i>Tabela 3.29</i>	Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym)
<i>Tabela 3.30</i>	Wartość wszystkich wydatków kwalifikowalnych, zrealizowanych od uruchomienia Programu według głównych kategorii
<i>Tabela 3.31</i>	Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)
<i>Wykres 2.1</i>	Wydatki publiczne poniesione przez beneficjentów w podziale na Osi priorytetowe
<i>Wykres 2.2</i>	Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów z zakresu pomocy technicznej)
<i>Wykres 2.3</i>	Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania od uruchomienia Programu w podziale na lata
<i>Wykres 2.4</i>	Kwota dofinansowania z EFRR wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania od uruchomienia Programu w podziale na lata
<i>Wykres 2.5</i>	Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu
<i>Wykres 2.6</i>	Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) od uruchomienia Programu
<i>Wykres 2.7</i>	Procentowy udział podstawowych rodzajów działalności gospodarczej (w oparciu o klasyfikację PKD 2007) w wartości podpisanych umów od uruchomienia Programu
<i>Wykres 2.8</i>	Ilość wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (01.01 - 31.12.2010 r.)
<i>Wykres 2.9</i>	Wartość dofinansowania z EFRR pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01 - 31.12.2010 r.).
<i>Wykres 2.10</i>	Struktura procentowa sektora MSP w udzielonych pożyczkach/poręczeniach przez poszczególnych beneficjentów działania 1.2
<i>Wykres 2.11</i>	Struktura udzielonych pożyczek/poręczeń wg przedmiotu działalności gospodarczej określonej przez pożyczkobiorców/poręczeniobiorców
<i>Wykres 2.12</i>	Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej w podziale na poszczególne Osi priorytetowe RPO WO 2007-2013
<i>Wykres 2.13</i>	Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej w 2010 r. ujęciu kwartalnym
<i>Wykres 2.14</i>	Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w podziale na typy beneficjentów
<i>Wykres 2.15</i>	Realizacja celów Strategii Lizbońskiej przez jednostki samorządu terytorialnego
<i>Wykres 2.16</i>	Wsparcie sektora MŚP w ramach RPO WO 2007-2013

- Wykres 3.1* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.2* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.3* Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 1
- Wykres 3.4* Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 1
- Wykres 3.5* Udział poszczególnych branż w dofinansowaniu EFRR w ramach zakończonych projektów w Osi 1 od uruchomienia Programu
- Wykres 3.6* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.7* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.8* Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 2
- Wykres 3.9* Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 2
- Wykres 3.10* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.11* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.12* Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 3
- Wykres 3.13* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.14* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.15* Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 4
- Wykres 3.16* Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 4
- Wykres 3.17* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.18* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.19* Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 5
- Wykres 3.20* Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.21* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Wykres 3.22* Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 6
- Wykres 3.23* Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów
- Mapa 2.1* Zestawienie ilości i wartości EFRR podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 31 grudnia 2010 r.
- Mapa 2.2* Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta – stan na 31 grudnia 2010 r.
- Mapa 3.1* Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 1 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta)
- Mapa 3.2* Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 2 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta)
- Mapa 3.3* Światłowodowa sieć szkieletowa na terenie województwa opolskiego
- Mapa 3.4* Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 3 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta)
- Mapa 3.5* Projekty Samorządu Województwa Opolskiego z zakresu infrastruktury transportowej w podziale na gminy województwa opolskiego wg miejsca realizacji projektu

<i>Mapa 3.6</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 4 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta)
<i>Mapa 3.7</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 5 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta)
<i>Mapa 3.8</i>	Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 6 oraz miasta, których LPR zostały wybrane do realizacji, w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta)
<i>Schemat 2.1</i>	Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013
<i>Schemat 2.2</i>	Realizacja priorytetów lizbońskich przez RPO WO 2007-2013
<i>Schemat 2.3</i>	Spójność RPO WO 2007-2013 z priorytetami <i>Krajowego programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej</i>
<i>Schemat 2.4</i>	Spójność RPO WO 2007-2013 z inicjatywami flagowymi Strategii Europa 2020
<i>Schemat 2.5</i>	Elementy systemu monitorowania i oceny w ramach RPO WO 2007-2013

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik I	<i>Tabela 1</i> Postęp fizyczny programu operacyjnego
Załącznik II	<i>Tabela 2</i> Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w Euro) – w danym roku oraz narastająco
Załącznik III	<i>Tabela 3</i> Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii
Załącznik IV	<i>Tabela 4</i> Postęp fizyczny Osi priorytetowych
Załącznik V	<i>Tabela 5</i> Wskaźniki kontekstowe – zestawienie dla województwa opolskiego i porównanie
Załącznik VI	<i>Tabela 6</i> Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013 w ramach RPO WO 2007-2013
Załącznik VII	<i>Tabela 7</i> Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Załącznik VIII	Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji
Załącznik IX	Lista projektów dotkniętych powodzią
Załącznik X	Działania w zakresie aktywności funduszy pożyczkowych/poręczeniowych w zakresie możliwości uzyskania wsparcia przez sektor MSP w ramach działania 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i> RPO WO 2007-2013
Załącznik XI	Przykłady komplementarności projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych programów lub funduszy
Załącznik XII	Realizacja inwestycji z wykorzystaniem środków UE na drogach wojewódzkich (<i>Mapa 3.5</i>)
Załącznik XIII	Materiały informacyjno-promocyjne (płyta CD)

Wykaz skrótów

EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS	Europejski Fundusz Społeczny
GSE	Grupa Sterująca Ewaluacją
GZWP	Główny Zbiornik Wód Podziemnych/Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
IK NSRO 2007-2013	Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
IK RPO	Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne
IP II stopnia	Instytucja Pośrednicząca II stopnia
IPOC	Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
IZ RPO WO 2007-2013	Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013
JE	Jednostka Ewaluacyjna
KE	Komisja Europejska
KK NSRO 2007-2013	Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
KM RPO WO 2007-2013	Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
KPR	Krajowy Program Reform na rzecz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
KSI (SIMIK 07-13)	Krajowy System Informatyczny (SIMIK 07-13)
KZTZ	Koncepcja Zagospodarowania Terenów Zdegradowanych
LPR	Lokalny Program Rewitalizacji
LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013)	Lokalny System Informatyczny – System Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
MF-R	Jednostka organizacyjna Ministerstwa Finansów, właściwa w zakresie informowania Komisję Europejską o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
MRR	Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
NSRO 2007-2013	Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
OOŚ	Ocena Oddziaływania na Środowisko
PO	Program Operacyjny/Programy Operacyjne
PO IG 2007-2013	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
PO IiŚ 2007-2013	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
PO KL 2007-2013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
PO WT RCz-RP 2007-2013	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
PROW 2007-2013	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
RPDzPT	Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej
RPO	Regionalny Program Operacyjny/Regionalne Programy Operacyjne
RPO WO 2007-2013, Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
SUE RMB	Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego
UE	Unia Europejska
ZPORR 2004-2006	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

1. Informacje wstępne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 został przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją nr CCI 2007 PL 161 PO 012 z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą nr 1070/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2007 r. (z późn. zm.).

Dokument realizowany jest w ramach pomocy wspólnotowej i objęty jest Celem 1 **Konwergencja** dla województwa opolskiego w latach 2007-2013.

Celem głównym Programu jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Na potrzeby realizacji Programu województwo opolskie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało **427 144 813 Euro**.

Obowiązek sporządzania sprawozdań rocznych z wdrażania Programu wynika z art. 67 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999*.

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 za 2010 r. zostało opracowane przez IZ RPO WO 2007-2013 w oparciu o:

- ⇒ *Instrukcję do raportu rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego w 2010 r.* otrzymaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 25 stycznia 2011 r. oraz wszystkie zmiany do niej zgłoszone w terminie późniejszym;
- ⇒ rekomendacje Komisji Europejskiej do sprawozdań rocznych przekazanych przez IZ RPO WO 2007-2013 za rok 2007, 2008 oraz 2009 oraz wnioski/uwagi wynikające z corocznych spotkań IZ RPO WO 2007-2013 z KE;
- ⇒ ustalenia i wnioski ze spotkań *Grupy roboczej ds. sprawozdawczości*, z udziałem przedstawicieli KE.

Ponadto zapisy dokumentu uwzględniają wnioski z zakresu komplementarności, wynikające z prac *Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności*, działającej przy KK NSRO.

Szczegółowy opis działań IZ RPO WO 2007-2013 podejmowanych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji celów poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie 3 sprawozdania.

Dodatkowo IZ RPO WO 2007-2013 przygotowała:

- ⇒ streszczenie sprawozdania, które stanowi odrębny dokument i przekazany jest wraz ze sprawozdaniem do KE poprzez system SFC 2007 (wersja polska i angielska);
- ⇒ działania w zakresie aktywności funduszy pożyczkowych/poręczeniowych w zakresie możliwości uzyskania wsparcia przez sektor MSP w ramach działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* RPO WO 2007-2013, które stanowią *Załącznik X*;
- ⇒ przykłady komplementarności projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych programów lub funduszy, które stanowią *Załącznik XI* do sprawozdania;
- ⇒ mapę prezentującą realizację inwestycji z wykorzystaniem środków UE na drogach wojewódzkich, która stanowi *Załącznik XII* do sprawozdania;
- ⇒ przykłady dobrych praktyk IZ RPO WO 2007-2013 w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, które stanowią *Załącznik XIII* do sprawozdania.

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

2.1 Realizacja i analiza postępów

2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego

Wskaźniki w sprawozdaniu przedstawiono zgodnie z zasadami zawartymi w *Wytocznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości z 9 czerwca 2009 r.* Informacje nt. postępu rzeczowego w zakresie wskaźników produktu i rezultatu zawartych w RPO WO 2007-2013 oraz w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013¹, zostały zaprezentowane w *Załączniku IV*.

W przypadku, gdy wskaźniki mają swoje odpowiedniki we wskaźnikach kluczowych, dane pochodzą z KSI (SIMIK 07-13). Pozostałe osiągnięte wartości wskaźników podano na podstawie danych zawartych w LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony, tj. dzielą się na podwskaźniki, przyjęto zasadę, iż do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

Począwszy od sprawozdania okresowego za II półrocze 2010 r. wartości wskaźników produktu i rezultatu w wierszu realizacja zaprezentowane zostały na podstawie operacji zakończonych, tj. wniosków o płatność końcową. Wobec powyższego IZ RPO WO 2007-2013 ujednoliciła podejście prezentowania wskaźników również dla poprzednich okresów, w związku z czym wartości te uległy zmianie.

W związku z powyższym wszystkie wartości wskaźników, zarówno produktu jak i rezultatu, zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, zarejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) do 31 grudnia 2010 r.². Szczegółowe informacje nt. postępu rzeczowego podano przy analizie postępu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

2.1.2 Informacje finansowe

Informacje o postępie finansowym w RPO WO 2007-2013 zostały zaprezentowane w *Tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w Euro) – w danym roku oraz narastająco* w *Załączniku II*.

Na *Wykresie 1* przedstawiono wydatki publiczne (EFRR i środki krajowe) wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez IC do KE poniesione przez beneficjentów RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu do dnia 31 grudnia 2010 r. w podziale na Osie priorytetowe.


Do końca roku 2010 największe wydatki publiczne ponieśli beneficjenci Osi Priorytetowej 3 *Transport* i Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*. Natomiast w porównaniu do alokacji (środki wspólnotowe i krajowe) przeznaczonych na Osie Priorytetowe, procentowo najlepiej prezentuje się Oś Priorytetowa 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* i Oś Priorytetowa 3 *Transport*, gdzie wydatki publiczne poniesione przez beneficjentów stanowią odpowiednio 80,36 % i 58,70 % alokacji zapisanej na przedmiotowe Osie.

Ponadto wg stanu na koniec 2010 roku IZ RPO WO 2007-2013 otrzymała od KE płatności na łączną wartość 162, 91 mln Euro, co stanowi 38,14% alokacji na Program, a w samym 2010 na kwotę 121,75 mln Euro.

¹ Wersja 24 zatwierdzona *Uchwałą nr 151/2010* Zarządu Województwa Opolskiego z 29 grudnia 2010 r.

² Analiza została sporządzona na podstawie wskaźników programowych tj. na poziomie Osi priorytetowej.

Wykres 2.1 Wydatki publiczne poniesione przez beneficjentów w podziale na Osie priorytetowe.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji

W Tabeli 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w Załączniku III, została przedstawiona wartość przyznanego dofinansowania w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu, w ramach umów i decyzji o dofinansowaniu podpisanych od początku uruchomienia Programu do końca 2010 r.

Największe środki do końca 2010 r. przeznaczono na kategorie interwencji, w ramach których realizowane są **inwestycje z zakresu innowacji i przedsiębiorczości, transportu i ochrony środowiska**. Szczegółowe dane przedstawia Wykres 2.2.

Ponadto można zauważyć, iż spośród beneficjentów 71 gmin województwa opolskiego tylko na terenie 3 gmin nie podpisano umów w ramach RPO WO 2007-2013.

Wykres 2.2 Zakontraktowanie środków z EFRR w podziale na obszary wsparcia (z wyłączeniem projektów z zakresu pomocy technicznej).



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe

Grupy docelowe, tj. bezpośrednich odbiorców projektów w ramach RPO WO 2007-2013 określono tylko w wybranych działaniach/poddziałaniach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* oraz Osi priorytetowej 3 *Transport*. Szczegóły przedstawia Tabela 2.1.

Tabela 2.1 Grupy docelowe w ramach RPO WO 2007-2013.

Lp.	Działanie/poddziałanie	Grupa docelowa
Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu		
1.	1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>	Sektor MSP
2.	1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>	Sektor MSP
Oś priorytetowa 3 Transport		
3.	3.2 <i>Transport publiczny</i>	Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu miejskiego

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Szczegółowego opisu Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*.

Dodatkowe informacje dotyczące grupy docelowej działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* przedstawiono w punkcie 2.1.6.5 *Instrumenty inżynierii finansowej*. Natomiast, dane dotyczące wszystkich realizowanych projektów w podziale na rodzaje beneficjentów, sektory gospodarki i obszary wsparcia oraz rozkład przestrzenny udzielonego wsparcia przedstawiono w punkcie 2.1.6 *Analiza jakościowa*.

2.1.5 Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca przypadki zwrotu lub odzyskania dofinansowania wynikające z niezachowania przepisów dotyczących trwałości operacji, o której mowa w art. 57 *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*.

Ponadto w 2010 r. zgłoszono do właściwych instytucji w sumie 36 nieprawidłowości, w tym do KE przesłano trzy raporty. W związku z wykrytymi nieprawidłowościami w 2010 r. zwrócono lub odzyskano łącznie 165 353,12 Euro, tj. 684 019,25 PLN [EFRR]. Środki te zostały ponownie wykorzystane w realizacji Programu z zachowaniem zasad określonych w art. 98 ust. 3 *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*.

Wykryte nieprawidłowości polegały przede wszystkim na:

- przedstawieniu do dofinansowania wydatków nieuprawnionych;
- naruszeniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo Zamówień Publicznych*;
- naruszeniu art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. *o swobodzie działalności gospodarczej* dot. płatności gotówką za transakcję, której wartość przekracza 15 tys. Euro.

2.1.6 Analiza jakościowa (poziom programu)

2.1.6.1 System realizacji programu

IZ RPO WO 2007-2013 od początku realizacji Programu opracowuje dokumenty o charakterze wewnętrznym oraz zewnętrznym, które mają usprawniać wdrażanie RPO WO 2007-2013 i zapewnić właściwy poziom realizacji projektów przez beneficjentów, w tym: dokumenty programowe, dokumenty systemu instytucjonalnego oraz dokumenty dla beneficjentów (*Schemat 2.1*).

W okresie sprawozdawczym nie zostały opracowane dodatkowe dokumenty, natomiast aktualizacji poddano 17 dokumentów. Aktualizacja wynikała głównie z dostosowania zapisów do obowiązujących przepisów prawa, wytycznych MRR oraz wprowadzenia zmian o charakterze usprawniającym wdrażanie Programu.


Ponadto wprowadzono zmiany do kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 Uchwałą nr 2/2010 z dnia 11 marca 2010 r. zatwierdził kryteria strategiczne za pomocą, których Zarząd Województwa Opolskiego ma możliwość dokonania oceny strategicznej projektów (nieobligatoryjna) zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej z dorocznego spotkania z 24 listopada 2010 r. w sprawie realizacji RPO WO 2007-2013. Uchwałą nr 4/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. na posiedzeniu KM RPO WO 2007-2013 dokonano również zmian w ramach kryteriów wyboru projektów RPO WO 2007-2013 dla podziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*³.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 brała udział w konsultacjach dokumentów/Rozporządzeń opracowywanych na poziomie krajowym, w tym m.in. Rozporządzeń na podstawie, których udzielana jest pomoc publiczna:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 117, poz. 787).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 169, poz. 1142) w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874).
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w regionalnych programach operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1549);
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599).

³ Szczegółowe informacje nt. przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013 kryteriów wyboru projektów zostały zaprezentowane w pkt. 2.7.2 sprawozdania.

Schemat 2.1 Zestawienie dokumentów IZ RPO WO 2007-2013.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

DOKUMENTY PROGRAMOWE

➤ *Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*

Dokument został przyjęty przez KE Decyzją nr CCI 2007 PL 161 PO 012 z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą nr 1070/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2007 r. (z późn. zm.). Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

W okresie sprawozdawczym nie była prowadzona aktualizacja zapisów w przedmiotowym dokumencie. W roku 2011 zostanie przeprowadzony proces przeglądu Programu m.in. w związku z podziałem Krajowej Rezerwy Wykonania i dostosowania technicznego na realizację RPO.

➤ *Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013*

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1324/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 3 stycznia 2008 r. Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Aktualizację zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego (Tabela 2.2).

Tabela 2.2 Aktualizacja *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała nr 4369/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 stycznia 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240); ▪ w karcie działań/poddziałów 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>, 2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT</i>, 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i>, 6.2 <i>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</i> dokonano zmian wynikających z wejścia w życie <i>Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych</i>; ▪ dokonano zmian oraz doprecyzowano zapisy w wybranych kartach działań/poddziałów RPO WO 2007-2013 w zakresie m.in. siedziby prawnej beneficjenta, typu beneficjenta, minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia.
Uchwała nr 4717/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaktualizowano załącznik nr 5 <i>Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013</i> poprzez wprowadzenie kryteriów strategicznych; ▪ w karcie poddziałania 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i> dokonano zmiany w zakresie warunków szczegółowych poprzez usunięcie zapisu: „W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez Instytucję Zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu”.
Uchwała nr 4777/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dokonano zmian alokacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami w ramach Osi priorytetowej 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>, Osi priorytetowej 3 <i>Transport</i>, Osi priorytetowej 4 <i>Ochrona środowiska</i> oraz Osi priorytetowej 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i> wynikające z podpisanych oraz planowanych do podpisania umów o dofinansowanie.
Uchwała nr 4913/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 maja 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dokonano przesunięć finansowych w ramach poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i> oraz 1.4.1. <i>Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>; ▪ doprecyzowano zapisy dotyczące obliczania okresu karencji dla projektów realizowanych w ramach PO KL i złożonych w ramach RPO WO 2007-2013.
Uchwała nr 5201/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 28 czerwca 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w karcie działania 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i> dokonano zmiany zapisu w zakresie minimalnej/maksymalnej kwoty wsparcia oraz warunków szczegółowych i typu beneficjenta; ▪ zmiany finansowe dotyczące przesunięcia alokacji z poddziałania 5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i> na poddziałanie 5.1.2 <i>Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej</i> w celu dofinansowania projektów z listy rezerwowej;

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<ul style="list-style-type: none"> zaktualizowano załącznika nr 5 <i>Kryteria wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) w ramach RPO WO 2007-2013</i>.
<p><i>Uchwała nr 5370/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 26 lipca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zmiany alokacji w ramach: poddziałania 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, działania 4.2 <i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>, działania 4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i>, działania 4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</i> i poddziałania 5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i>.
<p><i>Uchwała nr 5474/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 24 sierpnia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zmiany alokacji w ramach poddziałania 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i> poddziałania 3.1.1 <i>Drogi regionalne</i>, 3.1.2 <i>Drogi lokalne</i>, działania 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>, dokonano zmiany w Załączniku nr 4 <i>Lista indywidualnych projektów kluczowych</i> poprzez usunięcie projektu „Utworzenie Lokalnego Publicznego Portu Lotniczego w Kamieniu Śląskim”, wprowadzenie zmian w tytułach projektów indywidualnych ujętych w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym oraz okresach realizacji projektów.
<p><i>Uchwała nr 5521/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 31 sierpnia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zmiany alokacji w ramach poddziałania 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>, poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i>, poddziałania 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B + R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>, poddziałania 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>, poddziałania 3.1.1 <i>Drogi regionalne</i>, działania 3.2 <i>Transport publiczny</i>, działania 4.2 <i>Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>, działania 4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</i>.
<p><i>Uchwała nr 5603/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 21 września 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zaktualizowano kwoty, jakimi dysponuje IP II stopnia, zgodnie z Porozumieniem w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu RPO WO 2007-2013, z wyłączeniem poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2. w karcie działania 6.1 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> doprecyzowano warunki szczegółowe dotyczące udzielania pomocy publicznej dla kin.
<p><i>Uchwała nr 5613/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 27 września 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zmiany alokacji w ramach działania 6.1 <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i> i 6.2 <i>Zagospodarowanie terenów zdegradowanych</i>.
<p><i>Uchwała nr 5763/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 października 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zmiany alokacji w ramach poddziałania 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, działania 2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystywania narzędzi ICT</i>, działania 2.2 <i>Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych</i>.
<p><i>Uchwała nr 5900/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 30 listopada 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zmiany w alokacji w ramach poddziałania 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>, działania 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>, poddziałania 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>, poddziałania 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>, poddziałania 1.4.1 <i>Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>, poddziałania 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, poddziałania 3.1.1 <i>Drogi lokalne</i>, poddziałania 3.1.2 <i>Drogi lokalne</i>, działania 3.2 <i>Transport publiczny</i>, działania 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>, działania 4.4 <i>Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny</i>, w załączniku nr 4 <i>Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013</i> zaktualizowano zapisy okresów realizacji projektów.
<p><i>Uchwała nr 151/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 grudnia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> zmiany alokacji w ramach: poddziałania 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>, poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i>, poddziałania 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, działania 2.1 <i>Infrastruktura dla wykorzystywania narzędzi ICT</i> , działania 2.2 <i>Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych</i>, działania 4.1 <i>Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami</i>.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

➤ **Lista indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1164/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z 26 listopada 2007 r. i stanowi Załącznik 4 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Aktualizację zapisów ww. dokumentu w okresie sprawozdawczym dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego (Tabela 2.3).

Tabela 2.3 Aktualizacja Listy indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała nr 5415/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 6 sierpnia 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usunięcie z listy projektu pn. <i>Utworzenie Lokalnego Publicznego Portu Lotniczego w Kamieniu Śląskim</i>, ▪ zmiana nazw m.in. w następujących projektach: <ul style="list-style-type: none"> - z „Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie” na „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500”, - z „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa” na „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48”, - z „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz” na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565-35+760”. ▪ aktualizacja montażu finansowego projektów indywidualnych ujętych w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym oraz terminów ich rzeczowej realizacji, na które została podpisana Umowa lub Decyzja o dofinansowaniu.
Uchwała nr 5898/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 30 listopada 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktualizacja montażu finansowego oraz terminów rzeczowej realizacji projektów indywidualnych ujętych w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym, na które została podpisana Umowa lub Decyzja o dofinansowaniu, ▪ korekta zapisów dla projektów indywidualnych ujętych w Indykatoryjnym Planie Inwestycyjnym zgodnie z ustaleniami zawartymi, w preumowach, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zapisów <i>Ramowego Harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013</i>, na które nie została jeszcze podpisana Umowa lub Decyzja o dofinansowaniu.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

⇒ **DOKUMENTY SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO IZ RPO WO 2007-2013**

➤ **Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty uchwałą nr 1855/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego (Tabela 2.4). Dokument podlega opiniowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji (IPOC).

Tabela 2.4 Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
Uchwała nr 4402/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 19 stycznia 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240); ▪ doprecyzowano i ujednolicono zapisy w zakresie terminów w Procesie 1 Wybór projektów; ▪ w ramach Procesu 2 Wdrażanie projektów usunięto podproces: <i>Ewidencjonowanie umowy, aneksu do umowy, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy z beneficjentami zewnętrznymi</i> oraz podproces <i>Weryfikacja dyspozycji przelewu (po zatwierdzeniu wniosku o płatność) złożonej przez DPO i dokonanie płatności</i>; ▪ w ramach Procesu 3 Rozliczanie projektów dodano <i>Instrukcję przygotowania i przeprowadzania wizyty monitorującej projektu</i>;

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w ramach Procesu 4 <i>Zarządzanie finansowe</i> uaktualniono zapisy pod kątem dwóch źródeł finansowania, konieczności rozliczania dotacji 2 razy w roku oraz nowych sprawozdań miesięcznych i kwartalnych.
<p><i>Uchwała nr 4635/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 5 marca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu pod kątem zaktualizowanych <i>Wytucznych MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych</i>; ▪ dostosowano zapisy dokumentu do Zarządzenia nr 1/2010 Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie: <i>określenia szczegółowych zadań referatów, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upoważnień do podpisywania pism o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.</i>
<p><i>Uchwała nr 4728/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 marca 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu wynikające z przyjęcia przez KM RPO WO 2007-2013 kryteriów strategicznych; ▪ w ramach Procesu 6 <i>Nieprawidłowości</i> dokonano zmian polegających na: dodaniu Rady prawnej podczas weryfikacji formularza dotyczącego podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości; ▪ wprowadzono zmiany podprocesu pn. <i>Monitorowanie stanu uwolnionych i/lub odzyskanych środków na Obliczanie limitu dostępnych środków do kontraktacji w danym miesiącu.</i>
<p><i>Uchwała nr 5000/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 21 maja 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w Procedurze dokumentowania „ex post” przypadków odstąpienia od procedur, ujętej we wstępie dokumentu, dodano termin na sporządzenie notatki służbowej przez pracownika - 10 dni roboczych; ▪ w ramach Podprocesów nr 2.5 <i>Weryfikacja wniosków o płatność</i> wraz z częścią postępu rzeczowo-finansowego projektu/RPDz, 2.5A <i>Postępowanie w przypadku przedłożenia zmian lub korekty do wniosku o płatność z inicjatywy beneficjenta bez wezwania Instytucji Zarządzającej</i> i 2.5B <i>Weryfikacja wniosków o płatność</i> wraz z częścią dotyczącą postępu rzeczowo-finansowego projektu państwowych jednostek budżetowych dokonano zmian pod kątem terminów wykonania wszystkich czynności, tj. dni kalendarzowe zastąpiono dniami roboczymi oraz uaktualniono procedury w zakresie wykorzystywanych wzorów dokumentów; ▪ uzupełniono zapisy Podprocesów 3.1 <i>Kontrola realizacji projektów – opracowanie rocznego planu kontroli</i> 3.2 <i>Kontrola realizacji projektów – kontrola realizacji projektów na miejscu/kontrola systemowa na miejscu/kontrola dokumentacji/wizyty monitorująca</i> w zakresie stosowanych terminów wykonania poszczególnych czynności oraz Podprocesu 3.3 <i>Kontrola krzyżowa programu/horyzontalna z projektami PROW 07-13 lub PO RYBY</i> w zakresie przekazywania do zaopiniowania IK NSRO opracowanego/ zmodyfikowanego przez IZ opisu metodologii prowadzenia kontroli krzyżowych; ▪ w ramach Podprocesu 4.12 <i>Obliczenie limitu dostępnych środków możliwych do kontraktacji w okresie 6-ty dzień miesiąca „n” – 5-ty dzień miesiąca „n+1”</i> dodano wzór <i>Arkusza kalkulacyjnego monitorującego przepływ środków przekazywanych przez Komisję Europejską oraz wyliczającego dostępną w programie operacyjnym alokację w PLN</i>; ▪ zmodyfikowano Instrukcję dla Podprocesu 7.3.4.2 <i>Instrukcja przeprowadzania przez pracowników RKFS czynności zmierzających do odzyskania kwot na drodze postępowania administracyjnego</i>, przez usunięcie możliwości wniesienia przez beneficjenta odwołania, wprowadzając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z ustawą o finansach publicznych).
<p><i>Uchwała nr 5386/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 30 lipca 2010 r. wersja nr 14</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu w związku z wejściem w życie <i>Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>; ▪ w ramach Procesu 4 <i>Zarządzanie Finansowe</i> dodano zapis dotyczący możliwości składania przez IP II stopnia <i>Zapotrzebowania</i> na środki z dotacji celowej na płatności dla beneficjentów w formie zaliczki; ▪ w ramach Procesu 7 <i>Odzyskiwanie kwot</i> usunięto następujące podprocesy:

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<p>Postępowanie w przypadku kwot nieprawidłowo wypłaconych, Odzyskiwanie kwot nieprawidłowo wydatkowanych w ramach projektów własnych oraz Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013; Aktualizacja rejestru obciążeń na projekcie. Ponadto wprowadzono w podprocesie zmianę polegającą przede wszystkim na przekazywaniu informacji nt. podmiotów wykluczonych do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.</p>
<p><i>Uchwała nr 5640/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 1 października 2010 r. wersja nr 15</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu pod kątem wejścia w życie zaktualizowanej Procedury informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013; ▪ w ramach Procesu 1 <i>Wybór projektów</i> dokonano zmian wynikających z aktualizacji zapisów <i>Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II</i>. Zmiany te polegały m.in. na: doprecyzowaniu terminu dostarczenia zmian do wniosku o dofinansowanie, dodaniu informacji nt. odrzucenia projektu i możliwości odwołania od wyników oceny w wyniku braku spełnienia bezwzględnych kryteriów formalnych i merytorycznych, bądź nie otrzymania min. 50% maksymalnej liczby punktów; ▪ w ramach Procesu 7 <i>Odzyskiwanie kwot</i> dodano zapis dotyczący postępowania w przypadku złożenia odwołania od decyzji wydanej w I instancji przez IP II stopnia, informację nt. wydania przez IP II stopnia decyzji wzywającej beneficjenta do zwrotu środków może on złożyć odwołanie do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

➤ ***Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013***

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1936/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2008 r.* Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego (*Tabela 2.5*).

Tabela 2.5 Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej II stopnia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 4484/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 2 lutego 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu do <i>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240); ▪ w ramach Procesu 2 <i>Wdrażanie projektów</i> usunięto podproces: <i>Ewidencjonowanie umowy, aneksu do umowy, rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu, zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy z beneficjentami zewnętrznymi</i>; ▪ zmieniono terminy weryfikacji wniosków o płatność; ▪ w Podprocesie 3.2 <i>Kontrola realizacji projektów - kontrola realizacji projektów na miejscu/ kontrola dokumentacji na zakończenie realizacji projektu</i> dodano część dotyczącą przeprowadzenia wizyt monitorujących wskaźniki i postęp realizacji projektu na miejscu realizacji projektu; ▪ dodano nowe Podprocesy w ramach Procesu 4 <i>Zarządzanie finansowe</i>.
<p><i>Uchwała nr 4879/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 kwietnia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowano procedury w zakresie weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów rejestracyjnych w oparciu o listy sprawdzające; ▪ zaktualizowano terminy i przeformułowano nieśpójne zapisy w ramach Podprocesu 2.5 <i>Weryfikacja wniosków o płatność wraz z częścią postępu rzeczowo-finansowego projektu</i>, 2.5 A <i>Weryfikacja wniosków o płatność wraz z częścią dotyczącą postępu rzeczowo-finansowego projektu państwowych jednostek budżetowych</i> oraz 2.6 <i>Postępowanie w przypadku przedłożenia zmian lub korekty do wniosku o płatność z inicjatywy beneficjenta bez wezwania Instytucji Pośredniczącej II stopnia</i>; ▪ dokonano zmian Podprocesu 3.2 <i>Kontrola realizacji projektów – kontrola realizacji projektów na miejscu/kontrola dokumentacji na zakończenia realizacji projektu</i>, 3.4 <i>Pozyskiwanie i analiza wyników/kontroli zewnętrznych</i>

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
	<p>przeprowadzanych w IP II stopnia oraz wyników audytów/kontroli zewnętrznych przeprowadzanych u beneficjentów pod kątem uzupełnienia o zapisy dotyczące przepływu informacji pomiędzy Działem Kontroli RPO a Działem Rozliczeń Projektów RPO w zakresie informowania o podjęciu czynności kontrolnych;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozszerzono zapisy Podprocesu 6.1 <i>Sporządzanie raportów dot. nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE oraz zestawień kwartalnych nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</i>, poprzez dodanie w procesie weryfikacji nieprawidłowości uczestnictwa Rady prawnej OCRG; ▪ zmodyfikowano oraz ujednolicono zapisy Podprocesu 8.1 <i>Administracja systemem, w szczególności administracja uprawnieniami</i> poprzez zaktualizowanie daty wydania <i>Wytocznych MRR w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej</i> oraz nazwy podprocesu, a także rozszerzenia zakresu obowiązków AM I.
<p><i>Uchwała nr 5509/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 27 sierpnia 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy dokumentu w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ▪ usunięto z Procesu nr 7 <i>Odzyskiwanie kwot</i> następujące podprocesy postępowania w przypadku kwot nieprawidłowo wypłaconych oraz aktualizacja rejestru obciążeń na projekcie, a także uaktualniono podproces dotyczący odzyskiwania kwot na drodze postępowania administracyjnego m.in. pod kątem prawa do wniesienia przez beneficjentów wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
<p><i>Uchwała nr 5832/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 15 listopada 2010 r.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ usunięto z Podprocesu 1.1 <i>Procedura naboru, oceny i wyboru projektów w OCRG</i> zapisu o ponownej ocenie wniosków pod kątem kryteriów, które zostały negatywnie ocenione na ocenie merytorycznej II stopnia w części dotyczącej rejestracji oraz oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie terminów oceny oraz sposobie jej przeprowadzania. Ponadto doprecyzowano również zapisy, dotyczące przyczyn odrzucenia wniosku oraz elementy związane z procedurą weryfikacji wniosków z pracami komisji OOS, ▪ wprowadzono w Podprocesie 3.2 <i>Kontrola realizacji projektów (...)</i> zapis, iż w przypadku wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli przeprowadzonych u beneficjentów przez UKS, należy niezwłocznie przekazać Wyniki kontroli do IZ, ▪ modyfikacja Podprocesu 4.4 <i>Przygotowanie Poświadczeń i deklaracja wydatków</i> pod kątem zmiany formy przekazania Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC, ▪ dostosowano zapisy dokumentu pod kątem wejścia w życie zaktualizowanej <i>Procedury informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013</i>.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Dokumentem uzupełniającym do *Instrukcji wykonawczych IZ RPO WO 2007-2013* oraz IP II stopnia są *Listy sprawdzające i wzory dokumentów wykorzystywane do realizacji RPO WO 2007-2013*. Ww. dokument posiada status akceptacji na poziomie Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych. Pierwsza wersja przedmiotowego dokumentu została przyjęta przez Dyrektora DPO 30 listopada 2007 r.

Dokument zawiera wzory list sprawdzających oraz pism/notatek wykorzystywanych na poszczególnych poziomach realizacji procedur, tj. na etapie wyboru projektów, wdrażania i zarządzania finansowego, rozliczania i odzyskiwania kwot oraz sprawozdawczości, monitoringu i nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym dokument aktualizowano sześciokrotnie.

➤ **Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013**

Dokument został przyjęty *uchwałą nr 1854/2008* Zarządu Województwa Opolskiego z 12 maja 2008 r. z późn. zm. Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego (*Tabela 2.6*). Dokument podlega zaopiniowaniu IPOC.

Tabela 2.6 Aktualizacja Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p><i>Uchwała nr 4403/2010</i> Zarządu Województwa Opolskiego z 19 stycznia 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uaktualniono spis wytycznych wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego; ▪ w części dot. rozpatrywania wniosku o płatność uaktualniono zapisy pod kątem <i>ustawy o finansach publicznych</i> dodając Bank Gospodarstwa Krajowego; ▪ w pkt 2.2.6 dodano zapis, iż w przypadku konieczności aktualizacji <i>Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013</i>, IZ RPO WO 2007-2013 przekazuje ww. dokument do IC, który następnie przekazuje go do IPOC celem zaopiniowania; ▪ w pkt. 2.5.1 dodano m.in. zapis, iż środki na realizację programów operacyjnych planowane są w budżecie środków europejskich (płatności) oraz w budżecie państwa (dotacja celowa na współfinansowanie zadań objętych pomocą publiczną oraz na pomoc techniczną); ▪ dodano informację, iż płatności ze środków europejskich przekazywane są do beneficjenta za pośrednictwem BGK.
<p><i>Uchwała nr 4634/2010</i> Zarządu Województwa Opolskiego z 5 marca 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ uzupełniono zestawienia dokumentów przekazywanych IC lub IPOC oraz dodano informacje nt. <i>ustawy o finansach publicznych</i> i <i>ustawy o rachunkowości</i> w rozdz.1.4; ▪ wprowadzono zmiany w organizacji pracy IZ RPO WO 2007-2013 w związku z wejściem w życie <i>Zarządzenia nr 1/2010 Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań referatów, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upoważnień (...)</i>.
<p><i>Uchwała nr 5001/2010</i> Zarządu Województwa Opolskiego z 21 maja 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodano do dokumentu III etap wyboru projektów – ocenę strategiczną (nieobligatoryjną); ▪ uzupełniono zapisy procesu kontroli na miejscu, m.in. o poinformowanie IPOC o rozpoczętej kontroli, przekazanie ostatecznej wersji informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi do wiadomości IPOC oraz w przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbania zasad w funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w IP II stopnia, niezwłocznie przekazanie pisemnej informacji wyprzedzającej o ustaleniach kontroli bezpośredniej do IPOC; ▪ doprecyzowano zapisy o częstotliwości składania wniosku o płatność przez beneficjenta; ▪ dodano zapis o weryfikacji dyspozycji przelewu przez pracownika DFK; ▪ doprecyzowano zapisy w sprawie podjęcia środków prawnych celem odzyskania nienależnych kwot pod kątem <i>ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

➤ **Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013**

Porozumienie zawarto w dniu 18 września 2007 r. pomiędzy IZ RPO WO 2007-2013 a IP II stopnia. W okresie sprawozdawczym wprowadzono czterokrotnie zmiany do dokumentu (*Tabela 2.7*).

Tabela 2.7 Aktualizacja Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Najważniejsze zmiany
<p>Aneks nr 5 Uchwała nr 4482/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodano załącznik pn. <i>Umowa w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji RPO WO 2007-2013</i>; ▪ zmieniono i uszczegółowiono zapisy <i>Porozumienia</i> wynikające z faktu wejścia w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz z podpisania aneksu nr 3 do <i>Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Opolskiego</i>.
<p>Aneks nr 6 Uchwała nr 5562/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 10 września 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktualizacja zapisów w związku z przesunięciem środków finansowych z Poddziałania 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i> i 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i> do poddziałania 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>, zgodnie z decyzją ZWO z sierpnia 2010 r.
<p>Aneks nr 7 Uchwała nr 42/2010 r. Zarządu Województwa Opolskiego z 14 grudnia 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktualizacja zapisów w związku z przesunięciem środków finansowych z poddziałania 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i> i 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i> do poddziałania 1.3.2 <i>Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach</i>, oraz 1.4.1 <i>Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa</i>, zgodnie z decyzją ZWO z listopada 2010 r.; ▪ modyfikacja zapisów wynikająca z ujednoczenia procedur pod kątem zaktualizowanych <i>Wytycznych Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach RPO WO 2007-2013</i> (wersja nr 5), przyjętych Uchwałą ZWO nr 5647/2010 z 5 października 2010 r.; ▪ modyfikacja zapisów pod kątem zaktualizowania <i>Procedury informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013</i>.
<p>Aneks nr 8 Uchwała nr 154/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 grudnia 2010 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ aktualizacja zapisów w związku z przesunięciem środków finansowych z poddziałania 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i> do poddziałania 1.1.2 <i>Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach</i>, zgodnie z decyzją ZWO z 23 grudnia 2010 r.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

⇒ DOKUMENTY DLA BENEFICJENTÓW RPO WO 2007-2013

➤ *Vademecum dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*

Dokument został przygotowany przez IZ RPO WO 2007-2013 dla potrzeb potencjalnych beneficjentów w celu właściwego przygotowania i realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Składa się z trzech tomów:

- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom I - Informacje ogólne RPO WO 2007-2013 – przyjęty uchwałą nr 1332/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.*;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013 – przyjęty uchwałą nr 1333/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 stycznia 2008 r.*;
- *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 – przyjęty uchwałą nr 1453/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 lutego 2008 r.*

Dokument dostępny na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Aktualizację zapisów ww. dokumentu dokonano kolejnymi uchwałami Zarządu Województwa Opolskiego (Tabela 2.8).

Tabela 2.8 Aktualizacja Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Podstawa aktualizacji dokumentu	Nr tomu	Najważniejsze zmiany
<i>Uchwała nr 4370/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 stycznia 2010 r.</i>	I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dodano zapis o opracowaniu nowego dokumentu: <i>Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucjom Otoczenia Biznesu. Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>; ▪ rozszerzono katalog potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 o „jednostki badawczo-rozwojowe”; ▪ zaktualizowano Tabelę nr 3: <i>Intensywność pomocy publicznej w ramach działań/poddziałań RPO WO w latach 2007-2013</i> w związku z wejściem w życie nowych podstaw prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych.
<i>Uchwała nr 4371/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 12 stycznia 2010 r.</i>	II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowano zapisy w zakresie przeprowadzania oceny formalnej, merytorycznej I i II stopnia oraz tworzenia listy rankingowej projektów; ▪ zmieniono podstawy prawne w związku z wejściem w życie nowej ustawy o <i>finansach publicznych</i> (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240); ▪ doprecyzowano zapisy dotyczące planowych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu w wyniku realizacji projektów; zaciągnięcia kredytu/pożyczki, zabezpieczenia środków na realizację inwestycji przez beneficjentów czy promocji projektu.
<i>Uchwała nr 4408/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 19 stycznia 2010 r.</i>	III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy Vademecum do ustawy o <i>finansach publicznych</i> (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240) oraz <i>Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>; ▪ dostosowano zapisy dokumentu do obowiązujących wzorów umów oraz <i>Instrukcji Wykonawczej</i>.
<i>Uchwała nr 4718/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 22 marca 2010 r.</i>	I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowano zapisy dotyczące potencjalnych beneficjentów w ramach RPO WO 2007-2013.
<i>Uchwała nr 4719/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 22 marca 2010 r.</i>	II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy Vademecum do nowej grupy kryteriów: Kryteriów strategicznych RPO WO 2007-2013; ▪ doprecyzowano zapisy w zakresie <i>Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach procedury konkursowej</i> oraz załączników do niej.
<i>Uchwała nr 4778/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 1 kwietnia 2010 r.</i>	III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dostosowano zapisy Vademecum do nowego wzoru umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) projektu w ramach działania 1.2 <i>Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości</i>.
<i>Uchwała nr 4858/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 26 kwietnia 2010 r.</i>	I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ w celu większej czytelności i przejrzystości doprecyzowano zapisy w zakresie tworzenia i składania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wniosku o płatność.
<i>Uchwała nr 4859/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 26 kwietnia 2010 r.</i>	II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ doprecyzowano zapisy w zakresie zasad i form składania wniosków o dofinansowanie; ▪ zmieniono podstawy prawne w związku z wejściem w życie: <i>Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis</i> (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) oraz <i>Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis</i>

Podstawa aktualizacji dokumentu	Nr tomu	Najważniejsze zmiany
		<p>lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 312);</p> <ul style="list-style-type: none"> doprecyzowano zapisy do zmienionych załączników w rozdziale 3 i 4.
Uchwała nr 5475/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 24 sierpnia 2010 r.	I	<ul style="list-style-type: none"> zmieniono podstawy prawne w związku z wejściem w życie: Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami z 2 marca 2010 oraz Rozporządzenia MRR w sprawie udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach RPO.
Uchwała nr 5476 /2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 24 sierpnia 2010 r.	II	<ul style="list-style-type: none"> doprecyzowanie zapisów w związku z nowymi Wytycznymi MRR, dodanie zapisów w związku z polityką horyzontalną w obszarach Równości szans, Ochrona środowiska, Społeczeństwo informacyjne, aktualizacji nazw wskaźników.
Uchwała nr 5694/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 15 października 2010 r.	III	<ul style="list-style-type: none"> wprowadzono zmiany w związku z aktualizacją Procedury informowania KE o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013, dostosowano zapisy w związku z aktualizacją Wytycznych MRR w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym oraz innych dokumentów programowych, zaktualizowano zapisy Załącznika nr 5 w związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Taryfikatora.
Uchwała nr 150/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z 29 grudnia 2010 r.	I	<ul style="list-style-type: none"> zmieniono podstawy prawne w związku z wejściem w życie nowych podstaw prawnych w zakresie udzielania pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych tj.: <ul style="list-style-type: none"> Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 Nr 236, poz. 1562), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1535), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 Nr 239, poz. 1599),

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 w celu sprawnego zarządzania i wdrażania Programu aktualizowała następujące wytyczne:

- **Wytyczne w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK-07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3714/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 11 sierpnia 2009 r. późn. zm.
- **Wytyczne w zakresie sprawowania nadzoru IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3690/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 4 sierpnia 2009 r. późn. zm.
- **Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie informowania o nieprawidłowościach.** Dokument został zaakceptowany decyzją Zarządu Województwa Opolskiego 6 stycznia 2009 r. późn. zm.
- **Wytyczne w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 2351/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 16 września 2008 r. późn. zm.;
- **Wytyczne Instytucji Zarządzające w zakresie procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.** Dokument został przyjęty uchwałą nr 3162/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 7 kwietnia 2009 r. późn. zm.;

- *Wytyczne w zakresie udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.* Dokument został przyjęty uchwałą nr 3637/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 16 lipca 2009 r. późn. zm.;
- *Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu.* Dokument został przyjęty uchwałą nr 3993/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z 20 października 2009 r. z późn. zm.;
- *Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach RPO WO 2007-2013.* Dokument został przyjęty uchwałą nr 2576/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z 18 listopada 2008 r.;
- *Szczegółowe wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.* Dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 1411/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. z późn. zm.

2.1.6.2 Postęp finansowy i rzeczowy

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ do końca grudnia 2010 r. przeprowadzono łącznie **59 naborów wniosków**, w tym: **44 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **15 naborów w ramach procedury pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na przeprowadzone nabory wniosków wyniosła **444,68 mln Euro** (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi prawie **99,8%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013.

Zestawienie przeprowadzonych naborów w podziale na Osi priorytetowe przedstawiono w Tabeli 2.9. Ponadto, bardziej szczegółowe informacje zostały zawarte w opisach stanu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych.

Tabela 2.9 Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu.

Nr i nazwa Osi Priorytetowej	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	Konkursowe	IPI	Konkursowe EFRR+BP	IPI EFRR+BP
Oś Priorytetowa 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	19	5	165,85	15,56
Oś Priorytetowa 2 <i>Społeczeństwo informacyjne</i>	2	0	27,79	0,00
Oś Priorytetowa 3 <i>Transport</i>	8	5	55,58	54,48
Oś Priorytetowa 4 <i>Ochrona środowiska</i>	5	2	37,66	7,15
Oś Priorytetowa 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>	7	2	33,30	9,41
Oś Priorytetowa 6 <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>	3	1	33,40	4,50
SUMA NABORÓW	44	15	353,58	91,10
	∑ = 59 naborów		∑ = 444,68 mln Euro	

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 grudnia 2010 r.*

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **2 055 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **1 331,26 mln Euro** [5 278,43 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **722,70 mln Euro** [2 865,51 mln PLN],
- ⇒ największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się nabory ogłaszane w ramach Osi priorytetowej 1. Wnioski złożone w ramach tej Osi stanowią ponad 77% wszystkich złożonych w Programie wniosków. Ponadto, w 15 spośród 19 ogłoszonych naborów wnioskowane dofinansowanie przekroczyło dostępną alokację,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **1 399 wniosków** o całkowitej wartości **1 043,81 mln Euro** [4 138,69 mln PLN] w tym dofinansowanie z EFRR **570,73 mln Euro** [2 262,95 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował do realizacji **1 036 projektów** o całkowitej wartości **849,86 mln Euro** [3 369,68 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR **464,83 mln Euro** [1 843,04 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **940 umów** na realizację projektów, których całkowita wartość wyniosła **742,55 mln Euro** [2 944,2 mln PLN], w tym dofinansowanie EFRR **402,82 mln Euro** [1 597,2 mln PLN],
- ⇒ **923** umowy to projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **17** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*,
- ⇒ spośród wszystkich podpisanych umów **78%** stanowią projekty wybrane w procedurze konkursowej (315,8 mln Euro z EFRR), natomiast około **22%** to projekty kluczowe (87,02 mln Euro z EFRR),
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Programu wyniósł ponad **94 %**,
- ⇒ nadkontraktacja, wynikająca ze zmieniającego się kursu Euro oraz różnic kursowych wystąpiła w ramach Osi 2 (101%), Osi 3 (102%) oraz Osi 4 (101%). Ponadto wysoki poziom zakontraktowania został osiągnięty w Osi 5 (99%) oraz Osi 1 (95%).

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **191,91 mln Euro** [760,91 mln PLN], co stanowi prawie **45%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu,
- ⇒ największą wartość wydatków we wnioskach o płatność wykazali beneficjenci w ramach Osi 5, Osi 3, Osi 7 oraz Osi 1. Wartość przedmiotowych wydatków osiągnęła poziom odpowiednio 68%, 60%, 45% oraz 42% zobowiązań na lata 2007-2013,


IZ RPO WO mając na uwadze przyspieszenie procesu rozliczania projektów, już w 2009 r. wprowadziła możliwość udzielania zaliczek wszystkim typom beneficjentów działań/ poddziałań RPO WO 2007-2013.

Deklaracje zatwierdzone przez IC

- ⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **178,98 mln Euro** [709,66 mln PLN], co stanowi około **42%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.


Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Programu przedstawiono na *Wykresach 2.3 -2.4*. Natomiast poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w ramach poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 zaprezentowano na *Wykresie 2.5*.

Wykres 2.3 Liczba wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania od uruchomienia Programu w podziale na lata.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 2.4 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków na poszczególnych etapach oceny i wdrażania od uruchomienia Programu w podziale na lata.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 2.5 Poziom wykorzystania alokacji (EFRR) w podziale na Osie priorytetowe RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Najbardziej zaawansowaną pod względem wdrażania jest Oś priorytetowa 5, gdzie poziom kontraktacji przekroczył **99%**, zaś poziom płatności wynosi prawie **68%**. Ponadto, w ramach podpisanych **98 umów**, zakończyła się już realizacja **55 projektów**.

Ze względu na brak *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*, drugi nabór wniosków w ramach działania 6.1 przeprowadzono dopiero w III kwartale 2010 r. Jest to bezpośrednia przyczyna niskiego poziomu kontraktacji w ramach Osi 6, gdzie wartość podpisanych umów stanowi około **55%** alokacji zapisanej w Programie na ww. Oś.

Podobna sytuacja miała miejsce w ramach Osi priorytetowej 2. Ze względu na późne wejście w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* proces podpisywania umów w ramach Osi zakończył się pod koniec okresu sprawozdawczego. Rozpoczęła się realizacja jedynie kilku projektów, tym samym odnotowano niski poziom płatności (niewiele ponad **8%** alokacji).

Najwięcej środków w zakresie podpisanych umów pozyskały **samorządy gminne i ich jednostki organizacyjne (ponad 119 mln Euro)**, **samorząd województwa (około 110 mln Euro)**, **przedsiębiorcy (około 102 mln Euro)**, oraz **samorządy powiatowe i ich jednostki organizacyjne (ponad 28 mln Euro)**.

Biorąc pod uwagę wartość dofinansowania EFRR podpisanych umów, do końca 2010 roku średnia wartość wsparcia przypadająca na 1 mieszkańca województwa opolskiego wyniosła 382,50 Euro. Pod względem kwoty dofinansowania EFRR przypadającej na 1 mieszkańca powiatu, najwyższe wartości uzyskało **Miasto Opole** (ponad 1 460 Euro na mieszkańca) oraz powiaty: **strzelecki, oleski i kluczborski** (powyżej 250 Euro na mieszkańca).

Inwestycje na terenach miejskich stanowią ponad **61%** umów (240,05 mln Euro) podpisanych w ramach Programu. Pozostałe **39%** (153,88 mln Euro) stanowią projekty realizowane na terenach wiejskich⁴.

⁴ Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 nie zidentyfikowano obszarów defaworyzowanych, w związku z czym brak odniesienia do takiej kategorii w *Sprawozdaniu*.

Najaktywniejsi w pozyskiwaniu środków RPO WO 2007-2013 są beneficjenci mający swoją siedzibę na terenie centralnych i południowo-wschodnich powiatów województwa: **Miasta Opola** (183,57 mln Euro) oraz **powiatu strzeleckiego** (28,88 mln Euro), **powiatu opolskiego** (28,01 mln Euro) i **powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego** (24,24 mln Euro). Przeważająca część środków (około **87 mln Euro**) pozyskanych przez beneficjentów ze wskazanych powiatów skierowana została na inwestycje związane z budową/ przebudową dróg regionalnych i lokalnych oraz zakup środków transportu publicznego. Ponad **36 mln Euro** zostało przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości, a około **29 mln Euro** na wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa oraz sektor publiczny.

Spośród 71 gmin województwa opolskiego żadnej umowy o dofinansowanie nie podpisali beneficjenci mający siedzibę na terenie 3 gmin: Łambinowic, Skoroszyc i Świerczowa.


Wśród samorządów gminnych najaktywniejszymi beneficjentami były: **Opole, Kędzierzyn – Koźle, Prudnik, Zawadzkie, Olesno** i **Niemodlin**. Natomiast wśród samorządów powiatowych najwięcej środków pozyskały powiaty: **nyski, strzelecki, namysłowski, kędzierzyńsko-kozielski** oraz **opolski**.

Jednostki samorządu terytorialnego inwestowały głównie w infrastrukturę: drogową (drogi regionalne i lokalne), wodno-kanalizacyjną, turystyczną, edukacyjną oraz ochrony zdrowia. Duża część projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczyła również aktywizacji obszarów miejskich i zdegradowanych.

Liczbę i wartość dofinansowania z EFRR poszczególnych typów beneficjentów w całości zakontraktowanych środków przedstawia Wykres 2.6. Na *Mapie 2.1* przedstawiono zestawienie liczby i wartości podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego natomiast na *Mapie 2.2* rozkład projektów w poszczególnych obszarach wsparcia w podziale na powiaty województwa opolskiego.

Szczegółowe zestawienie liczby i wartości podpisanych umów w podziale na obszary wsparcia przedstawiono na *Wykresie 2.2* w punkcie 2.1.3 Sprawozdania.


Wykres 2.6 Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) od uruchomienia Programu.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).


Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania poszczególnych Osi priorytetowych przedstawiono w punkcie 3 sprawozdania.

Mapa 2.1 Zestawienie ilości i wartości EFRR podpisanych umów w podziale na gminy województwa opolskiego wg siedziby beneficjenta – stan na 31 grudnia 2010 r.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Mapa 2.2 Zestawienie podpisanych umów w podziale na wybrane obszary wsparcia - wg siedziby beneficjenta– stan na 31 grudnia 2010 r.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Analizując rozkład projektów w podziale na sektory gospodarki (w oparciu o klasyfikację PKD 2007) widoczna jest wyraźna dysproporcja. Ponad **86%** środków trafia do sektora usług (blisko 347 mln Euro); drugi w kolejności sektor przetwórczy to nieco ponad **7%** zakontraktowanych środków z EFRR (30,1 mln Euro); trzeci – budownictwo to niespełna **3%** środków. Taki podział jest przede wszystkim odzwierciedleniem rosnącego znaczenia sektora usług w gospodarce polskiej i światowej oraz specyfiki obszarów interwencji wspieranych w ramach Programu. Wynika także ze złożoności i szerokiego katalogu kategorii go obejmujących: na potrzeby analizy dokonano podziału usług ze względu na stopień ich powiązania z wiedzą (*knowledge*).

Wiele przedsiębiorstw prowadzi zróżnicowaną działalność (np. przemysłowo-usługową), jednak dla potrzeb sprawozdania każdemu beneficjentowi przyporządkowano jeden, przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej (Wykres 2.7). Dane pozyskano z Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON.

Wykres 2.7 Procentowy udział podstawowych rodzajów działalności gospodarczej (w oparciu o klasyfikację PKD 2007) w wartości podpisanych umów od uruchomienia Programu.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz REGON.

Nieco ponad **3 mln Euro** przeznaczono na usługi wysokiej technologii, z czego większość środków na działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki.

Ponad **83%** środków zostało skierowanych na usługi oparte na wiedzy. Jednostki samorządu terytorialnego realizujące podstawowe rodzaje działalności publicznej (związane z opieką i profilaktyką zdrowotną, dotyczące edukacji czy mające na celu ochronę środowiska naturalnego i zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych) uzyskały ponad **229 mln Euro** dofinansowania z EFRR. Uczelnie wyższe i inne instytucje oświatowe otrzymały **26 mln Euro** na realizację usług w zakresie edukacji. Natomiast ponad **16 mln Euro** przeznaczono na realizację usług w zakresie opieki zdrowotnej przez szpitale, przychodnie czy gabinety lekarskie

Pozostałe rodzaje usług (m.in. usługi hotelarskie i gastronomiczne, handel, transport) stanowią ponad **15%** zakontraktowanych środków (blisko **55 mln Euro**). Szczegóły przedstawia *Tabela 2.10*.

Tabela 2.10 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w sektorze usług w podziale na rodzaje usług od uruchomienia Programu.

Lp.	Rodzaj usług	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział w sektorze /rodzajach usług
I	Usługi wysokiej technologii	15	3,18	0,92%
1.	<i>Badania naukowe i rozwój</i>	4	0,44	13,84%
2.	<i>Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki</i>	8	2,47	77,67%

Lp.	Rodzaj usług	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział w sektorze /rodzajach usług
3.	<i>Pozostałe</i>	3	0,27	8,49%
II	Inne usługi oparte na wiedzy	421	288,88	83,31%
1.	<i>Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</i>	240	229,62	79,49%
2.	<i>Edukacja</i>	34	26,13	9,04%
3.	<i>Opieka zdrowotna</i>	98	16,27	5,63%
4.	<i>Działalność profesjonalna i techniczna</i>	26	2,22	0,77%
5.	<i>Pozostałe</i>	23	14,64	5,07%
III	Pozostałe usługi	221	54,68	15,77%
1.	<i>Usługi hotelarskie i gastronomiczne</i>	75	18,94	34,64%
2.	<i>Handel</i>	83	12,99	23,76%
3.	<i>Obsługa rynku nieruchomości</i>	14	5,50	10,06%
4.	<i>Transport (z wyłączeniem wodnego i lotniczego)</i>	7	0,92	1,68%
5.	<i>Inne</i>	42	16,33	29,86%
RAZEM:		657	346,74	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz REGON.

Równie obszerny i złożony pod względem obszarów wsparcia jest sektor przetwórstwa przemysłowego, w ramach którego podpisano umowy na ponad **30 mln Euro** z EFRR.

Największe środki zakontraktowano w ramach przemysłu niskiej technologii, tj.:

- ⇒ przemysłu drzewno-papierniczego - **8,29 mln Euro** (np. produkcja mebli, opakowań tekturowych czy drzwi);
- ⇒ przemysłu metalurgicznego i metalowego - **7,57 mln Euro** (produkcja konstrukcji metalowych, obróbka metali czy odlewnictwo metali lekkich);
- ⇒ przemysłu mineralnego - **4,28 mln Euro** (np. obróbka kamienia, szkła czy produkcja materiałów z wypalanej gliny).

Szczegółowy podział ze względu na rodzaj wytwarzanych produktów i stopień zaawansowania technologicznego przedstawiono w Tabeli 2.11.

Tabela 2.11 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w sektorze przetwórczym w podziale na rodzaje wytwarzanych produktów od uruchomienia Programu.

Lp.	Rodzaj produktu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział w sektorze /rodzajach produktów
I	Przemysł wysokiej technologii	4	0,24	0,80%
1.	<i>Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych</i>	4	0,24	100,00%
II	Przemysł średniowysokiej technologii	20	3,15	10,46%
1.	<i>Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych</i>	3	1,07	33,97%
2.	<i>Produkcja maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętu transportowego i urządzeń elektrycznych</i>	17	2,08	66,03%
III	Przemysł średnioniskiej i niskiej technologii	128	26,71	88,74%

Lp.	Rodzaj produktu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział w sektorze /rodzajach produktów
1.	<i>Przemysł drzewno-papierniczy</i>	44	8,29	31,04%
2.	<i>Przemysł metalurgiczny i metalowy</i>	26	7,57	28,34%
3.	<i>Przemysł mineralny</i>	17	4,28	16,02%
4.	<i>Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych</i>	14	2,78	10,41%
5.	<i>Przemysł spożywczy</i>	10	2,20	8,24%
6.	<i>Inne przetwórstwo przemysłowe</i>	17	1,59	5,95%
RAZEM		152	30,10	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz REGON.

Znaczące środki przekazano także na projekty realizowane w sektorze budownictwa – ponad **11,7 mln Euro**. Realizowane inwestycje to przede wszystkim wznoszenie budynków mieszkalnych i użytkowych, budowa dróg, rurociągów, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz ciepłych czy konstrukcji i pokryć dachowych.

Ponad **10,5 mln Euro** zakontraktowano w ramach działalności związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę oraz gospodarowaniem ściekami i odpadami.

Kwoty nieprzekraczające **2 mln Euro** przeznaczono natomiast na działalność w zakresie rolnictwa i leśnictwa (m.in. uprawy rolne, działalność usługowa związana z leśnictwem) oraz wydobywania kamieni ozdobnych, skał wapiennych, żwiru, piasku czy gliny (sektor górnictwo i wydobywanie).

Indywidualne projekty kluczowe

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 grudnia 2010 r.* na realizację **20 projektów** umieszczonych na *Liście indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WO 2007-2013* przeznaczono kwotę **92,1 mln Euro, tj. około 20% alokacji** przeznaczonej na nabory w procedurze konkursowej i pozakonkursowej.

Od uruchomienia Programu została złożona pełna dokumentacja projektowa dla **18 indywidualnych projektów kluczowych**, w tym dla **8 w okresie sprawozdawczym** w ramach poddziałań 1.1.1, 1.4.2, 3.1.1, 4.2 oraz 5.1.1. Dla **17 projektów** podpisano umowy. Ich łączna wartość dofinansowania z EFRR wynosi **87,02 mln Euro**.

Do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **4** projektów, natomiast **12** projektów jest w trakcie realizacji. Rozpoczęcie pozostałych zaplanowano na lata 2011-2012. W analizie jakościowej na poziomie osi priorytetowych (pkt 3 Sprawozdania) uzasadniono kluczowy charakter projektów indywidualnych. IZ RPO WO 2007-2013 nie stwierdziła dotychczas istotnych opóźnień dotyczących przygotowania projektów do realizacji. W przypadku 2 projektów, których nabory zaplanowano na lata 2011-2012, mogą wystąpić kilkumiesięczne opóźnienia w rozpoczęciu inwestycji ze względu na przesunięcie m.in. terminu przygotowania decyzji środowiskowej, raportu o oddziaływaniu na środowisko, czy uzyskania pozwolenia na budowę.

Tabela 2.12 Indywidualne projekty kluczowe złożone w ramach RPO WO 2007-2013 od uruchomienia Programu.

mln Euro

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu	Kwota EFRR podpisanej umowy
1.	1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	<i>Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu</i>	3,77
2.	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	<i>Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi</i>	2,46
3.		<i>Stworzenie regionalnej bazy turystyczno-noclegowej przedgórza Gór Opawskich</i>	1,24

Lp.	Nazwa działania/poddziałania	Tytuł projektu	Kwota EFRR podpisanej umowy
4.		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	2,30
5.		Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	3,81*
6.		Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu	9,03
7.		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Dzików – Smolarnia	2,12
8.	3.1.1 Drogi regionalne	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa	8,18
9.		Obwodnica m.Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+385 – 28+337,17	9,42
10.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia-Krobosz w km 24+565 - 35+760	7,04
11.	3.1.1 Drogi regionalne	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap I	7,07
12.		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap II	5,46
13.	3.2 Transport publiczny	Zakup pojazdów szynowych	7,87
14.	4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie	4,79
15.		Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek-Dzielniczka” zadanie 1,6,7	2,40
16.	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48	2,68
17.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	Szpital Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej	6,60
18.	6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF	4,59
RAZEM			90,83

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 grudnia 2010 r. oraz danych z KSI (SIMIK 07-13).

Projekty zakończone

*wartość dofinansowania EFRR projektu z zatwierdzonej listy rankingowej

Stan wdrażania RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono łącznie **27 naborów wniosków**, w tym: **20 naborów w ramach procedury konkursowej** oraz **7 naborów w ramach procedury pozakonkursowej**,
- ⇒ IZ RPO WO 2007-201313 ogłosiła **23 nabory wniosków** (w tym 7 w ramach procedury pozakonkursowej) na łączną kwotę alokacji **153,78 mln Euro** [609,71 mln PLN],
- ⇒ IP II stopnia ogłosiła **4 nabory wniosków**, dla których całkowita kwota alokacji wyniosła **17,04 mln Euro** [67,57 mln PLN],
- ⇒ całkowita kwota alokacji przeznaczona na zrealizowane nabory wyniosła **170,82 mln Euro** [677,28 mln PLN] (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), co stanowi ponad **38%** środków przeznaczonych na wszystkie nabory w latach 2007-2013, w tym:
 - nabory w ramach procedury konkursowej **126,25 mln Euro** [500,57 mln PLN],
 - nabory w ramach procedury pozakonkursowej **44,57 mln Euro** [176,71 mln PLN].

Tabela 2.13 Nabory wniosków w procedurze konkursowej i pozakonkursowej przeprowadzone w okresie sprawozdawczym (01.01 - 31.12.2010 r.).

Nr i nazwa Osi Priorytetowej	Liczba naborów		Kwota alokacji	
	Konkursowe	IPI	Konkursowe EFRR+BP	IPI EFRR+BP
Oś Priorytetowa 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>	8	2	30,73	9,95
Oś Priorytetowa 2 <i>Społeczeństwo informacyjne</i>	1	0	14,41	0,00
Oś Priorytetowa 3 <i>Transport</i>	6	3	37,64	28,99
Oś Priorytetowa 4 <i>Ochrona środowiska</i>	2	1	14,62	2,57
Oś Priorytetowa 5 <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>	1	1	0,46	3,06
Oś Priorytetowa 6 <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>	2	0	28,39	0,00
SUMA NABORÓW	20	7	126,25	44,57
	Σ = 27 naborów		Σ = 170,82 mln Euro	

mln Euro

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 grudnia 2010 r.*

- ⇒ w roku 2010 miały miejsce wszystkie 18 naborów zaplanowanych w *Ramowym harmonogramie naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 22 grudnia 2009 r.*, w tym 12 w procedurze konkursowej i 6 w procedurze pozakonkursowej,
- ⇒ 4 nabory wniosków, w tym jeden w procedurze pozakonkursowej, przewidziane w ww. harmonogramie na rok 2011 przesunięto na rok 2010:
 - II nabór – 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*,
 - II nabór – 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*,
 - III nabór – 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*,
 - Procedura IPI – *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakośćawice. Etap II – 3.1.1 Drogi regionalne*.

- ⇒ ponadto, w roku 2010 przeprowadzono dodatkowo 5 naborów wniosków w procedurze konkursowej, których nie obejmował ww. harmonogram:
- III nabór – 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*,
 - III nabór – 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*,
 - IV nabór – 3.1.1 *Drogi regionalne*,
 - III nabór – 3.1.2 *Drogi lokalne*,
 - II nabór – 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna*.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **777 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **486,52 mln Euro** [1 929,03 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **301,33 Euro** [1 194,78 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **539 wniosków** o całkowitej wartości **435,98 mln Euro** [1 728,67 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **255,03 mln Euro** [1 011,20 mln PLN],
- ⇒ w ramach naborów przeprowadzonych w procedurze konkursowej w okresie sprawozdawczym najwięcej wniosków złożonych zostało w ramach działań/poddziałów:
- 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – nabór IV* (340 wniosków na kwotę przekraczającą prawie 5-krotnie dostępną alokację),
 - 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach – nabór V* (108 wniosków na kwotę przekraczającą ponad 3-krotnie dostępną alokację),
 - 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach – nabór III* (47 wniosków na kwotę przekraczającą ponad 4-krotnie dostępną alokację),
- ⇒ dużym zainteresowaniem cieszył się także II nabór wniosków do poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* (43 wnioski przekraczające prawie 5-krotnie dostępną alokację) oraz I nabór do działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* (71 wniosków na kwotę przekraczającą ponad 4-krotnie dostępną alokację),
- ⇒ z niewielkim zainteresowaniem ze strony beneficjentów spotkał się nabór w ramach działania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*. Wartość 10 złożonych wniosków nie wyczerpała przeznaczanej na ten nabór alokacji.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **508 projektów** o całkowitej wartości **423,05 mln Euro** [1 677,38 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR **234,38 mln Euro** [929,31 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **545 umów** o całkowitej wartości **404,49 mln Euro** [1 603,82 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR **216,79 mln Euro** [859,58 mln PLN],
- ⇒ w okresie sprawozdawczym rozwiązano **1 umowę** o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej 1 na całkowitą wartość **1,07 mln Euro** [4,25 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **0,29 mln Euro** [1,16 mln PLN].

Wnioski o płatność


- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **121,15 mln Euro** [480,34 mln PLN], co stanowi ponad **28%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu,
- ⇒ w okresie sprawozdawczym dokonano korekty wartości jednego z wniosków o płatność w ramach Osi priorytetowej 4 o kwotę **4,88 tys. Euro** [19,35 tys. PLN].

Deklaracje zatwierdzone przez IC

⇒ Instytucja Certyfikująca zatwierdziła wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **120,02 mln Euro** [475,89 mln PLN], co stanowi ponad **28%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Programu.


Postęp realizacji Programu w cyklu kwartalnym w okresie sprawozdawczym przedstawiono na Wykresach 2.8-2.9.

Wykres 2.8 Ilość wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (01.01 - 31.12.2010 r.).



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Wykres 2.9 Wartość dofinansowania z EFRR pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, zatwierdzonych do realizacji oraz podpisanych umów w ramach RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym (01.01 - 31.12.2010 r.).



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Postęp rzeczowy

Analiza stopnia realizacji wskaźników Celu głównego

Na podstawie wskaźników programowych określonych dla celu głównego badany jest wpływ realizacji Programu na gospodarkę i ekonomię regionu. Wskaźnikami tymi są:

- *Zmiana w poziomie PKB (%)*,
- *Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem netto)*,
- *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto), z podziałem na mężczyzn i kobiety*.

Informacje nt. postępu rzeczowego w zakresie wskaźników Celu głównego RPO WO 2007-2013 zostały zaprezentowane w Tabeli 2.1 *Postęp fizyczny programu operacyjnego w Załączniku I*.

Wartości dwóch pierwszych wskaźników, tj. *Zmiana w poziomie PKB* oraz *Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem netto)*, obliczane są corocznie za pomocą modelu HERMIN. Do 2009 r. wartości ww. wskaźników obliczane były przy wykorzystaniu wersji modelu HERMIN⁵ z roku 2007. W I kwartale 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zlecił Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wykonanie zaktualizowanego modelu HERMIN (drugiej generacji model HERMIN) na bazie wcześniejszego modelu, za pomocą którego obliczano wartości wskaźników w 2007 r. Modyfikacja polegała m.in. na aktualizacji bazy danych modelu (do roku 2009) i uwzględnieniu spowolnienia gospodarczego, wyodrębnieniu dodatkowego sektora ekonomicznego (budownictwa), modyfikacji „koszyka” krajów – partnerów handlowych województwa opolskiego oraz uwzględnienia w symulacji bazowej wpływu RPO WO 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej symulacji na podstawie dokonanych płatności RPO WO 2007-2013 (według stanu na 31 grudnia 2010 r.) dzięki realizacji Programu, poziom PKB w województwie opolskim w 2010 roku był wyższy o 1,6% niż w założonej alternatywnej symulacji zakładającej brak realizacji RPO WO 2007-2013. Z kolei wpływ Programu na rynek pracy określony przez wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy - ogółem netto* (w modelu HERMIN oznaczony jako zmiana liczby pracujących) wyniósł w 2010 roku 4 620 szt.

Porównując wyniki symulacji przeprowadzonej w 2011 r. z symulacją wykonaną za pomocą poprzedniej wersji modelu w 2007 r. występują różnice wielkości wpływu Programu zarówno na poziom PKB jak i na rynek pracy w 2010 r., co związane jest przede wszystkim z różnicą pomiędzy zaplanowanymi przed rozpoczęciem realizacji RPO WO 2007-2013 a zrealizowanymi płatnościami do 2010 r., jak również ze zmodyfikowanymi założeniami modelu.

Według obliczeń z 2011 r. wartość wskaźnika *Zmiana w poziomie PKB* jest wyższa o 0,61 punktu procentowego od wyników symulacji z 2007 r., natomiast *Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem netto)* zwiększyła się o 2,7 tys. szt. w porównaniu do obliczeń dokonanych przed uruchomieniem Programu.

Wartość docelowa wskaźnika *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto), z podziałem na kobiety i mężczyzn*⁶, generowana jest na podstawie określonych dla Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* wartości wskaźników rezultatu dotyczących utworzonych miejsc pracy. Poniżej zaprezentowane zostały wartości wskaźnika osiągnięte wg stanu na 31 grudnia 2010 r., wraz z odniesieniem do wartości docelowych w 2015 oraz 2010 roku, oraz wartościami deklarowanymi przez beneficjentów w podpisanych umowach.

Wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)* osiągnął wartość **1041,5**, co stanowi **32,9%** wartości docelowej założonej na etapie programowania dla 2015 roku, oraz **163,2%** dla tzw. wskaźnika mid-term,

⁵ Model opracowany został przez Zespół Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego pod kierownictwem prof. Janusza Zaleskiego, we współpracy z dr Johnem Bradley'em autorem bazowego modelu HERMIN i wieloletnim pracownikiem naukowym irlandzkiego Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych w Dublinie. HERMIN jest makroekonomicznym modelem służącym do analizy wpływu funduszy strukturalnych na gospodarkę. Podstawę modelu stanowią konwencjonalne mechanizmy keynesistowskie, jednak posiada on również ważne cechy neoklasyczne, związane z komponentem podaży. Regionalne modele HERMIN dla polskich województw zostały opracowane w wyniku projektu zrealizowanego w latach 2004-2005 przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Opracowane modele regionalne były pierwszymi mikromodelami gospodarek polskich województw.

⁶ Zgodnie z zapisami RPO WO 2007-2013 wartość docelowa wskaźnika *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)* dla roku 2015 wynosi 3568. W wyniku podwójnego sumowania wskaźnika dot. miejsc pracy w ramach poddziałania 1.4.1 wartość ta została zawyżona. Prawidłowa wartość wynosi 3168 (w tym 1584 dla kobiet oraz 1584 dla mężczyzn) i do niej zostały odniesione obliczenia. Podczas renegeacji Programu błąd ten zostanie poprawiony.

określonego dla roku 2010. Oznacza to, iż w wyniku dotychczas utworzonych miejsc pracy wskaźnik został osiągnięty w 1/3 w stosunku do wartości docelowej określonej dla 2015 roku. Biorąc pod uwagę wartości wskaźnika deklarowane przez beneficjentów w podpisanych umowach, w 2015 r. utworzonych zostanie **2897 miejsc pracy**, co będzie stanowiło **91,4%** w stosunku do zakładanej na etapie programowania wartości docelowej określonej dla 2015 r.

Wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) dla mężczyzn* osiągnął wartość **830**, co stanowi **52,4%** wartości docelowej założonej na etapie programowania dla 2015 roku, oraz **260,2%** dla tzw. wskaźnika mid-term, określonego dla roku 2010. Oznacza to, iż w wyniku dotychczas utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn wskaźnik osiągnął ponad połowę wartości docelowej określonej dla 2015 roku. Biorąc pod uwagę wartości wskaźnika deklarowane przez beneficjentów w podpisanych umowach, w 2015 r. dla mężczyzn utworzonych zostanie **2280 miejsc pracy**, co będzie stanowiło **143,9%** w stosunku do zakładanej na etapie programowania wartości docelowej określonej dla 2015 r.

Wskaźnik *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto) dla kobiet* osiągnął wartość **211,5**, co stanowi **13,4%** wartości docelowej założonej na etapie programowania dla 2015 roku, oraz **66,3%** dla tzw. wskaźnika mid-term, określonego dla roku 2010. Oznacza to, iż w wyniku dotychczas utworzonych miejsc pracy dla kobiet wskaźnik osiągnął ok. 1/7 wartości docelowej określonej dla 2015 roku. Biorąc pod uwagę wartości wskaźnika deklarowane przez beneficjentów w podpisanych umowach, w 2015 r. dla kobiet utworzonych zostanie **617 miejsc pracy**, co będzie stanowiło **39%** w stosunku do zakładanej na etapie programowania wartości docelowej określonej dla 2015 r.

W związku z powyższym wskaźnik celu głównego *Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto)* na obecnym etapie wdrażania nie wydaje się być zagrożony. Po zakończeniu realizacji wszystkich projektów zakładających utworzenie miejsc pracy w Osi priorytetowej 1, wskaźnik osiągnie wartość zbliżoną do wartości docelowej zakładanej na etapie programowania. Analizując wskaźnik w podziale na płeć, zarówno w projektach zakończonych, jak i realizowanych zauważyć można, iż wśród zatrudnionych ogółem mężczyźni stanowią 80%, natomiast kobiety 20%, podczas gdy na etapie programowania wskaźnik określono w równej części dla obu płci. Tak duże odchylenie wartości wskaźnika spowodowane jest m.in. realizacją projektów w specyficznych branżach, które przyciągają znacznie większą liczbę mężczyzn niż kobiet. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza w działaniach, w ramach których wsparcie otrzymują projekty o charakterze innowacyjnym, związane z wdrożeniem rozwiązań innowacyjnych, a także sfery badań i rozwoju, w tym w zakresie współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Ponadto znaczna część wspartych przedsiębiorstw prowadzi działalność w branżach wskazanych za kluczowe w *Regionalnym Foresight Województwa Opolskiego*, tj. budownictwo, sektor transportu, branża chemiczna, spożywcza, meblarska i wyrobów z metali, w których większe zainteresowanie zatrudnieniem wykazują mężczyźni. Wśród realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 projektów w ramach Osi priorytetowej 1 jedynie w branży turystycznej kobiety wykazują nieco większe zainteresowanie zatrudnieniem.

Podsumowując, osiągnięte wartości wskaźników celu głównego potwierdzają realizację celu głównego Programu, jakim jest: *zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania* oraz celu Osi priorytetowej 1, tj. *wzmocnienie gospodarki regionu poprzez rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności sektora B+R oraz infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego*.

W ramach realizacji Programu, IZ RPO WO 2007-2013 w okresie objętym sprawozdaniem kontynuowała działania podjęte w 2009 r., w tym:

- zmieniono uchwałą nr 5022/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2010 r. dokument pn. *Lista wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*. Dokument umożliwia beneficjentom wybór właściwych wskaźników
- do nowej listy wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektów zostały dostosowane definicje, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Opolskiego 28 maja 2010 r. oraz opublikowane zostały na stronach internetowych IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl).

Dla poprawy wdrażania Programu, kontynuuje się działania zespołu, którego pierwowzorem był *Zespół ds. definicji wskaźników*. W skład *Zespołu ds. wskaźników* wchodzi przedstawiciele obu instytucji wdrażających Program. Do zadań *Zespołu* należy:

- opiniowanie dokumentów krajowych a także rekomendacji z przeprowadzonych badań, ekspertyz w zakresie wskaźników w zakresie wskaźników;
- rozwiązywanie kwestii problemowych zgłaszanych przez beneficjentów RPO WO 2007-2013 w odniesieniu do wskaźników RPO WO 2007-2013;
- weryfikacja wskaźników określonych w RPO WO 2007-2013 pod kątem zmiany wartości docelowych, nazw, jednostek;
- weryfikacja zapisów oraz aktualizacja dokumentów tj.: *Lista wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu RPO WO 2007-2013*, *Definicji wskaźników produktu i rezultatu na poziomie projektu*, *Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźników RPO WO 2007-2013* (wersja z września 2007 r.), *Metodologia szacowania wartości docelowych wskaźników na poziomie działań RPO WO 2007-2013* (wersja z marca 2008 r.);
- współpraca z JE w ramach przeprowadzanych badań ewaluacyjnych w zakresie wskaźników oraz wdrażanie rekomendacji wynikających z przedmiotowych badań.

Ponadto IZ RPO WO 2007-2013 mając na uwadze konieczność osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych Programu, prowadzi na bieżąco **monitoring realizacji wskaźników**. Przedmiotowy monitoring sporządzany jest na podstawie wniosków, dla których podpisano umowy oraz na podstawie projektów zakończonych, według stanu na koniec każdego miesiąca w oparciu o dane pozyskiwane z systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Monitoring prowadzony jest osobno dla każdej Osi priorytetowej.

Począwszy od I kwartału 2010 r. na podstawie danych zebranych podczas monitorowania wskaźników sporządzane są:

- *Informacje miesięczne nt. realizacji wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013*,
- *Informacje kwartalne nt. realizacji wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013*.

Przygotowywane w trybie miesięcznym i kwartalnym opracowania wskaźnikowe zawierają zestawienia wartości wskaźników produktu i rezultatu na poziomie RPO WO 2007-2013 planowanych do realizacji oraz zrealizowanych wraz z odniesieniem do określonych na etapie programowania wartości docelowych. Dodatkowo informacja kwartalna zawiera ocenę realizacji oraz analizę każdego z wskaźników.

Badania i ekspertyzy w zakresie wskaźników

➤ **Badanie ewaluacyjne: Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013**

W okresie sprawozdawczym wdrożono ostatnią z rekomendacji⁷ przedstawionych przez ewaluatora, tj. dot. oszacowania wartości docelowych tych wskaźników na poziomie działań/poddziałów RPO WO 2007-2013, dla których nie wyznaczono wcześniej wartości docelowych, a także weryfikacji wartości dla pozostałych wskaźników wraz z oceną przyjętych wcześniej założeń dotyczących sposobu ich kalkulacji. W związku z powyższym w okresie od czerwca do sierpnia 2010 r. firmie zewnętrznej została zlecona ekspertyza pn. *Ocena założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników na poziomie działań RPO WO 2007-2013 wraz z szacowaniem wskaźników wcześniej nieoszacowanych lub z błędnymi założeniami*, która została opisana poniżej.

➤ **Ekspertyza: Ocena założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników na poziomie działań RPO WO 2007-2013 wraz z szacowaniem wskaźników wcześniej nieoszacowanych lub z błędnymi założeniami**

W 2010 r. realizując rekomendacje z badania ewaluacyjnego, a także biorąc pod uwagę wysoki stopień wdrożenia RPO WO 2007-2013 oraz mając na względzie konieczność dokonania śródkresowej oceny Programu, Instytucja Zarządzająca zleciła opracowanie zewnętrznej ekspertyzy pn. *Ocena założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników na poziomie działań RPO WO 2007-2013 wraz z szacowaniem wskaźników wcześniej nieoszacowanych lub z błędnymi założeniami*⁸.

W ramach ekspertyzy analizie poddano wartości wszystkich wskaźników na poziomie działań i poddziałów RPO WO 2007-2013, zarówno realizowanych, jak i będących przed realizacją. Dla tych wskaźników, dla których wg stanu na 30 czerwca 2010 r. określono wartości (na podstawie podpisanych umów lub biorąc pod uwagę projekty zaakceptowane do realizacji) w procesie szacowania wykorzystano te wartości.

⁷ Informacje nt rekomendacji przedstawionych przez ewaluatora znajdują się w punkcie 2.7.

⁸ Ekspertyza została wykonana w okresie czerwiec-sierpień 2010 r. przez Ecorys Polska Sp. z o.o.

W przypadku wskaźników, dla których alokacja wykorzystana została częściowo dokonano przeskalowania wartości wskaźnika do pełnej alokacji, natomiast dla wskaźników dotychczas nieoszacowanych wykorzystano informację dot. realizacji innych programów operacyjnych. Na tej podstawie oszacowane zostały wskaźniki, dla których dotychczas nie wyznaczono wartości docelowych, a także przeprowadzono weryfikację wartości dla pozostałych wskaźników wraz z oceną przyjętych wcześniej założeń metodologicznych. W wyniku ekspertyzy sformułowana została propozycja wartości docelowych dla wszystkich wskaźników na poziomie działań i poddziałań Programu, uwzględniająca stan realizacji Programu na 30 czerwca 2010 r. oraz prognoza realizacji wartości wskaźników do 2015 r.

Dodatkowym elementem ekspertyzy była ocena przyjętego systemu wskaźników pod kątem jego użyteczności oraz możliwości efektywnego wykorzystania w przyszłej perspektywie finansowej, który zbadany został w świetle jego powiązania m.in. z zakresem finansowanych interwencji oraz kryteriami wyboru projektów. Biorąc pod uwagę te zależności system wskaźników na poziomie działań/poddziałań RPO WO 2007-2013 uznany został za zaprojektowany prawidłowo, tj. pozwalający na gromadzenie najbardziej istotnych, rzeczowych danych na temat efektów realizacji projektów, a co za tym idzie dostarcza zwięzłej, przejrzystej informacji o stopniu realizacji poszczególnych obszarów interwencji.

2.1.6.3 Rekomendacje Komisji Europejskiej

Zgodnie z art. 67, ust. 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. *ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999*, KE dokonując analizy postępu osiągniętego w realizacji Programu operacyjnego ma możliwość przekazania do instytucji zarządzającej swojej opinii w sprawie treści sprawozdania rocznego.

IZ RPO WO 2007-2013 podczas przygotowania sprawozdania rocznego za 2010 r. wzięła pod uwagę dotychczasowe rekomendacje/uwagi KE do sprawozdań rocznych za 2007, 2008 oraz 2009 r. z realizacji Programu. Ponadto, w treści sprawozdania za 2010 r. uwzględnione zostały rekomendacje/uwagi zgłaszane podczas corocznych spotkań IZ RPO WO 2007-2013 z KE.

W treści sprawozdania za rok 2010, IZ RPO WO 2007-2013 odniosła się do wszystkich przedstawionych przez KE rekomendacji/uwag:

1. Wzór sprawozdania

IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację dotyczącą ujęcia spisu treści oraz streszczenia w języku angielskim przy sporządzaniu sprawozdania rocznego za 2010 r. Streszczenie stanowi odrębny dokument, który przekazany jest do KE wraz ze sprawozdaniem rocznym za 2010 r. przez system SFC 2007.

2. Wzmocnienie analizy jakościowej o wskaźniki finansowe i fizyczne

IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację KE poprzez zaprezentowanie szczegółowej analizy stopnia osiągnięcia/nieosiągnięcia założonych na etapie programowania wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Osi priorytetowych zarówno na podstawie operacji zakończonych, jak i szacowanej realizacji wynikającej z zakontraktowanych projektów. Przedmiotowa analiza została dokonana w odniesieniu do wartości docelowych dla 2010 r. (mid-term) i 2015 r. Dodatkowo IZ RPO WO 2007-2013 przedstawiła informacje nt. niedostatecznych oraz ponadnormatywnych wyników w realizacji wskaźników w odniesieniu do priorytetów w których miały miejsce takie odchylenia.

Informacje nt. wskaźników celu głównego oraz poszczególnych Osi priorytetowych zostały przedstawione w *Załączniku I* oraz *Załączniku IV* do sprawozdania. Szczegółowa analiza poszczególnych wskaźników na poziomie Osi priorytetowych została zaprezentowana w punkcie 3 sprawozdania w *Analizie jakościowej*.

Ponadto przy opisie *Analizy jakościowej* poszczególnych Osi priorytetowych przedstawione zostały również informacje nt. zerowych wartości wskaźników produktu i rezultatu oraz uzasadnienia ich nieosiągnięcia.

IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację poprzez rozszerzenie jakościowego opisu zaawansowania poszczególnych Osi priorytetowych/działań pod względem stanu zaawansowania wszystkich obszarów w porównaniu ze spodziewanymi rezultatami oraz celami strategicznymi w ramach Osi (np. rodzaje przedłożonych projektów, rodzaje Beneficjentów, którzy wystąpili

o dofinansowanie, odpowiedź na strategiczne cele i oczekiwania Programu, itd.), wraz z informacją o powiązanych działaniach przyczyniających się do ich osiągnięcia.

Przy opisie *Analizy jakościowej* poszczególnych Osi priorytetowych zaprezentowane zostały informacje nt. wpływu interwencji EFRR na realizację celów Programu wraz z uzasadnieniem przeznaczenia tych środków na dany obszar, przy uwzględnieniu wyników analizy SWOT ujętej w Programie oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Źródłem danych nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej był m.in.: *Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Diagnoza strategiczna* oraz Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej (www.osisg.opolskie.pl) - oba źródła są współfinansowane ze środków UE w ramach projektu systemowego pn.: *Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej* Poddziałanie 8.1.4 *Przewidywanie zmiany gospodarczej-projekty systemowe* POKL, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. IZ RPO WO 2007-2013 korzystała również z danych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl).

Szczegółowe informacje zostały zaprezentowane w punkcie 3 sprawozdania przy opisie *Analizy jakościowej* poszczególnych Osi priorytetowych.

3. Rozdział dotyczący rekomendacji

Rekomendacje KE i IZ RPO WO 2007-2013 stanowią odpowiednio punkt 2.1.6.3 oraz 2.1.6.4 sprawozdania za 2010 r. Natomiast szczegółowe informacje oraz wnioski w odniesieniu do poszczególnych Osi priorytetowych oraz sektorów/obszarów będących przedmiotem RPO WO 2007-2013, a także rezultaty oraz realizacja celów strategicznych Programu zostały zaprezentowane w sprawozdaniu m.in. w punkcie 3.

4. Instrumenty inżynierii finansowej

W sprawozdaniu rocznym za 2010 r. szczegółowej analizie poddane zostały dokapitalizowane w RPO WO 2007-2013 instrumenty inżynierii finansowej. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach działania 1.2 RPO WO 2007-2013, beneficjenci zobowiązani są przekazywać (w cyklu miesięcznym) do IP II stopnia *Sprawozdania okresowe z działalności funduszu poręczeniowego/pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013*, na podstawie których IZ RPO WO 2007-2013 dokonała przedmiotowej analizy.

Szczegółowe informacje nt. efektów wdrażania przedmiotowego obszaru wraz z charakterystyką udzielonego wsparcia zostały przedstawione w punkcie 2.1.6.5 sprawozdania. Dodatkowo w *Załączniku XIII* przedstawione zostały działania w zakresie aktywności funduszy pożyczkowych/poręczeniowych w zakresie możliwości uzyskania wsparcia przez sektor MSP w ramach działania 1.2.

5. Jakościowa ocena wkładu do Strategii Lizbońskiej

IZ RPO WO 2007-2013 zaprezentowała wpływ Programu na realizację celów Strategii Lizbońskiej (punkt 2.1.6.6), w którym przedstawiono informacje nt. ilościowego i jakościowego wkładu Programu w realizację Strategii Lizbońskiej, spójności Programu z priorytetami *Krajowego programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej* oraz z celami i inicjatywami flagowymi Strategii Europa 2020. W *Załączniku VI* sprawozdania, zaprezentowana została matryca priorytetów, obszarów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizujących Strategię Europa 2020 w ramach RPO WO 2007-2013.

Szczegółowy opis projektów wpisujących się w cele Strategii Lizbońskiej został zaprezentowany w punkcie 3 sprawozdania w postępie odpowiednich Osi priorytetowych.

6. Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Podczas spotkań *Grupy ds. sprawozdawczości*, przedstawiciele KE potwierdzili, że zakres sprawozdania rocznego powinien być rozszerzony o wkłady dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

W treści sprawozdania rocznego za 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 wyodrębniła osobny punkt dotyczący ogólnych informacji na temat działań realizowanych w kontekście Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Szczegółowe informacje zostały przedstawione w punkcie 2.1.6.7 sprawozdania. IZ RPO WO 2007-2013 dokonała identyfikacji projektów, które poprzez odpowiednie kategorie interwencji wpisują się w Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego. Informacje nt. przykładowych projektów zaprezentowano w *Załączniku VII* sprawozdania.

7. Opis komplementarności z PO KL, PROW oraz innymi PO, informacje nt. kontroli krzyżowych

IZ RPO WO 2007-2013 zaprezentowała szczegółowe informacje dotyczące komplementarności wsparcia oraz kontroli krzyżowych w punkcie 2.6 sprawozdania.

Zgodnie z rekomendacjami IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy projektów wspartych środkami EFRR w ramach Programu pod kątem ich komplementarności z projektami współfinansowanymi z innymi programami lub funduszami, w tym z EFS, EFROW oraz Funduszu Spójności. Przykłady projektów wraz z opisem ich komplementarności oraz obszary i rodzaje komplementarności występujące w Programie stanowią *Załącznik XI* do sprawozdania.

8. Zapewnienie synergii pomiędzy inwestycjami w zakresie komunikacji dot. sieci regionalnych i krajowych

Zgodnie z rekomendacjami KE, w zakresie wsparcia infrastruktury transportowej, IZ RPO WO 2007-2013 powinna wykazać komplementarność inwestycji w zakresie komunikacji oraz przedstawienia przeglądu kluczowych tras, które zostały zbudowane lub zmodernizowane. W treści sprawozdania powinna zostać przedstawiona analiza kluczowych inwestycji w obszarze dróg wraz z mapowaniem projektów.

W zakresie zapewnienia synergii pomiędzy inwestycjami dot. dróg regionalnych i lokalnych, IZ RPO WO 2007-2013 dokonała **analizy dofinansowanych dróg** m.in. pod kątem połączenia ich z autostradą A4, drogami wyższej kategorii i terenami inwestycyjnymi. Wnioski z przedmiotowej analizy zostały uwzględnione przy opisie *Analizy jakościowej* Osi priorytetowej 3.

9. Aktywne uczestnictwo w sieci ENEA

Sieć Europejskiej Sieci Organów Ochrony Środowiska (ENEA) została utworzona w Polsce w celu integracji działań dotyczących ochrony środowiska we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy UE. Nadrzędnym celem działania Sieci jest stworzenie forum współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz za zarządzanie funduszami unijnymi. Sieć funkcjonować będzie na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

Biorąc pod uwagę założone cele Sieci ENEA, IZ RPO WO 2007-2013 zgłosiła do udziału w jej pracach dwóch przedstawicieli, którzy biorą udział w pracach czterech grup powołanych w ramach sieci tj.:

- Grupa ds. Odpadów,
- Grupa ds. Ochrony Powietrza oraz Energetyki,
- Grupa ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
- Grupa ds. Problemów Wdrażania Programów Operacyjnych.

2.1.6.4 Rekomendacje Instytucji Zarządzającej i innych instytucji

W 2011 r. dokonany zostanie **przeгляд i renegotjacje z KE zapisów Programu**, podczas którego wypracowane zostanie przeznaczenie dodatkowych środków w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia w ramach RPO WO 2007-2013. IZ RPO WO 2007-2013 planuje w maju 2011 r. przekazać do Komisji Europejskiej wnioski o dokonanie przeglądu Programu. Zmiany w RPO WO 2007-2013, w tym podział dodatkowych środków na poszczególne obszary Programu, poddany będzie konsultacjom m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, środowisk naukowych, gospodarczych, członków KM RPO WO 2007-2013. Program po zaopiniowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zostanie przedłożony do akceptacji KM RPO WO 2007-2013.

IZ RPO WO 2007-2013 wobec powyższego w 2011 r. dokona weryfikacji i zmian dokumentów programowych oraz wdrożeniowych niezbędnych do realizacji Programu.

W celu uzyskania obrazu jakości dotychczasowego wdrażania Programu, IZ RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym zleciła przeprowadzenie badania ewaluacyjnego *Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia* (szczegółowe informacje nt. badania zostały przedstawione w punkcie 2.7 sprawozdania). Przedmiotowe badanie realizowane było w okresie, gdy rozdysponowana została ponad połowa dostępnych

w ramach RPO WO 2007-2013 środków i stanowiło to podstawę do wyznaczenia pożądanych kierunków wsparcia, które IZ RPO WO 2007-2013 uwzględni w przyszłej realizacji inwestycji w regionie. Jednym z celów badania było wskazanie przez Ewaluatora obszarów wymagających dalszej interwencji w ramach Programu w kontekście podziału środków z krajowej rezerwy wykonania oraz przyszłego okresu programowania. Szczegółowa ocena realizacji poszczególnych obszarów oraz ich dalszej interwencji została zaprezentowana przy *Analizie jakościowej* poszczególnych Osi priorytetowych (z wyłączeniem Osi priorytetowej 7 *Pomoc techniczna*).

IZ RPO WO 2007-2013 biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki wdrażania RPO WO 2007-2013, zapisy Strategii Europa 2020 oraz wyniki w/w badania, wyznaczy obszary wymagające dalszego wsparcia zarówno w ramach środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania oraz perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W dalszym rozwoju województwa największą wagę IZ RPO WO 2007-2013 skoncentruje na wsparciu przedsiębiorczości w zakresie instrumentów inżynierii finansowej, inwestycjach dot. rozwoju infrastruktury dróg regionalnych, e-usług oraz odnawialnych źródłach energii.

W ramach dotychczasowego wdrażania Programu przeprowadzonych zostało 6 badań ewaluacyjnych. Zgodnie z przyjętym systemem prowadzenia procesu ewaluacji, wyniki badań tj. raporty końcowe i wynikające z nich rekomendacje przedstawiane są KM RPO WO 2007-2013. Szczegółowe informacje nt. realizacji rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2012 zostały zaprezentowane w pkt. 2.7.3 sprawozdania.

W roku 2011, IZ RPO WO 2007-2013 planuje przeprowadzić dwa **badania ewaluacyjne**, tj. *Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim* oraz *Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim*.

Podczas XVII posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 z 14 lutego br., przedstawiciel Komisji Europejskiej zwrócił uwagę na kwestię dostępności do Internetu w województwie opolskim. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła **analizę w zakresie dostępności do Internetu w województwie opolskim**. Wnioski z przedmiotowej analizy zostały uwzględnione w zapisach sprawozdania rocznego za 2010 r. przy opisie *Analizy jakościowej* Osi priorytetowej 2. Ponadto w 2011 r. planuje zlecić wykonanie ekspertyzy w przedmiotowej kwestii przez niezależnego eksperta, która będzie obejmowała analizę obecnego stanu dostępu do Internetu szerokopasmowego w województwie opolskim, dostępność do usług ICT oraz rekomendacje na przyszłość w zakresie rozwoju ICT w regionie.

W zakresie wdrażania RPO WO 2007-2013 do rozstrzygnięcia pozostał II nabór wniosków w działaniu 6.1 (wg stanu na 31 grudnia 2010 r. trwała ocena formalna złożonych wniosków). Ponadto do przeprowadzenia pozostał II nabór wniosków w zakresie działania 4.4, który IZ RPO WO 2007-2013 zaplanowała do realizacji w I kwartale 2011 r. Podpisanie umów na projekty wybrane do dofinansowania pozwoli na wykorzystanie całkowitej alokacji przeznaczonej na realizację RPO WO 2007-2013

2.1.6.5 Instrumenty inżynierii finansowej

Działania w zakresie wsparcia instrumentów inżynierii finansowej realizowane są w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*, działanie 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości* RPO WO 2007-2013, wdrażane w całości przez IP II stopnia.

Celem działania jest wzrost dynamiki rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości.

Na realizację działania przeznaczono 18,63 mln Euro.

Beneficjentami wsparcia finansowanego w ramach tego obszaru są podmioty prowadzące działalność w obszarze objętym działaniem 1.2, przy czym dany podmiot musi spełnić łącznie następujące warunki:

- uchwałą właściwego organu utworzyć wyodrębniony księgowo fundusz;
- udziela pożyczek lub poręczeń dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w celu wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności.

W 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 rozszerzyła katalog beneficjentów o podmioty prywatne. Tym samym wypełnione zostały zalecenia Komisji Europejskiej odnośnie zasady równego dostępu podmiotów finansowych do środków unijnych. Pomimo przedmiotowych zmian III nabór wniosków (15-29.07.2010 r.) nie cieszył się zainteresowaniem wśród podmiotów prywatnych (wnioski złożyły wyłącznie 2 fundacje).

Efekty wdrażania działania 1.2 Zapewnienie finansowania przedsiębiorczości

Na etapie programowania założono, iż efekty wdrażania działania mierzone będą za pomocą wskaźnika produktu *Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji*, dla którego wartość docelową IZ RPO WO 2007-2013 oszacowała na poziomie 10 mln Euro. Na obecnym etapie wskaźnik ten został w znacznym stopniu przekroczony osiągając poziom 192% w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Przekroczenie wartości wskaźnika wynika bezpośrednio z decyzji IZ RPO WO 2007-2013 o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na wsparcie instrumentów inżynierii finansowej.

Z uwagi na złożoność tematyki związanej z dokapitalizowaniem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych IZ RPO WO 2007-2013 podejmuje szereg działań w tym zakresie. Jednym z nich jest prowadzenie stałego monitoringu realizacji działania 1.2 na dwóch poziomach, tj.: zarządzania i wdrażania.

⇒ *Poziom zarządzania*

Już w kwietniu 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 powołała Zespół roboczy ds. działania 1.2. Efektem prac przedmiotowego Zespołu było opracowanie dokumentów niezbędnych do wdrażania przedmiotowego działania, tj.: wzoru umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych określających zasady udzielania wsparcia w działaniu 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*.

Zadaniem Zespołu było również opiniowanie dokumentów stanowiących podstawy do wdrażania ww. działania, m.in. projekty rozporządzeń, wytycznych horyzontalnych.

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczki /poręczenia stanowiącej atrakcyjną alternatywę kredytów bankowych, IZ RPO WO 2007-2013 dokonała realokacji środków w działaniu 1.2. Zmiany dokonano poprzez zwiększenie pierwotnie zakładanej kwoty z 10 mln Euro do 19 mln Euro.

⇒ *Poziom wdrażania*

IZ RPO WO 2007-2013 ściśle współpracuje z beneficjentami działania 1.2, poprzez cykliczne spotkania, organizowane średnio co dwa miesiące, na których IZ RPO WO 2007-2013 dokonuje oceny postępu wdrażanych przez beneficjentów projektów. Podczas spotkań są wyjaśniane kwestie problemowe związane z wdrażaniem działania 1.2, m.in.: zmiany zapisów rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych, wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości miesięcznej. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach działania 1.2 RPO WO 2007-2013, beneficjenci zobowiązani są przekazywać (w cyklu miesięcznym) do IP II stopnia *Sprawozdania okresowe z działalności funduszu poręczeniowego/pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013*, na podstawie których IZ RPO WO 2007-2013 dokonuje oceny postępu wdrażanych przez nich projektów.

Wyniki wdrażania działania 1.2 potwierdzają, iż jest to bardzo efektywna forma wsparcia przedsiębiorczości, która pozwala stworzyć *sprzyjające warunki dla zwiększenia aktywności gospodarczej w regionie*.

Oczekiwanym rezultatem będzie pobudzenie przedsiębiorczości (wielokrotny i szybki obrót pieniądza) oraz wzmocnienie odpowiedzialności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przemysłanej i skutecznej polityki finansowej firmy. Znaczenie inżynierii finansowej dla rozwoju gospodarki województwa potwierdzają także wyniki badania ewaluacyjnego *Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*. Szczegółowe informacje na temat badania zostały przedstawione w pkt. 2.7 sprawozdania. Biorąc pod uwagę oczekiwane efekty oraz wyniki dotychczasowego wdrażania działania 1.2, IZ RPO WO 2007-2013 zamierza przeznaczyć dodatkowe wsparcie pochodzące z krajowej rezerwy wykonania na wzmocnienie obszaru instrumentów inżynierii finansowej.

Stan wdrażania działania 1.2 Zapewnienie finansowania przedsiębiorczości

Od uruchomienia Programu przeprowadzono 3 nabory wniosków. Szczegółowe informacje nt. przeprowadzonych naborów w ramach działania 1.2 zostały zaprezentowane w Tabeli 2.14.

Tabela 2.14 Zestawienie naborów przeprowadzonych w ramach działania 1.2 od uruchomienia Programu.

Nr naboru	Przeprowadzony nabór	Etap realizacji	Poziom alokacji [mln Euro]
I	3 - 17 sierpnia 2009 r.	Beneficjent wycofał się z realizacji projektu na etapie oceny wniosku	10
II	28 października - 12 listopada 2009 r.	Podpisano 3 umowy	15
III	15 - 29 lipca 2010 r.	Podpisano 1 umowę	19
RAZEM	3 nabory	Podpisano 4 umowy	19,17

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

W ramach działania wsparcie uzyskały 3 podmioty, tj.:

- Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych (FRŚiWIL)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW)
- Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych (ORFPK).

Od uruchomienia Programu realizowane są 4 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania EFRR **19,17 mln Euro** (76 mln PLN), co stanowi 103% przeznaczonej alokacji.

Szczegółowe informacje nt. stanu wdrażania działania 1.2 zostały zaprezentowane w Tabeli 2.15.

Tabela 2.15 Stan wdrażania działania 1.2 od uruchomienia Programu.

Lp.	Beneficjent	Umowy podpisane z beneficjentem		Umowy podpisane przez beneficjenta z ostatecznymi odbiorcami		
		Liczba	Wartość dofinansowania EFRR [mln Euro]	Liczba udzielonych pożyczek/poręczeń	Wartość odpowiadająca dofinansowaniu ze środków UE [mln Euro]	% realizacji umowy przez beneficjenta
1.	FRŚiWIL	2	10,85	238 pożyczek	9,44	87,08%
2.	WFOŚiGW	1	5,80	24 pożyczek	1,25	21,47%
3.	ORFPK	1	2,52	19 poręczeń	0,65	26,00%
OGÓLEM		4	19,17	281	11,34	59,19%

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie sprawozdań okresowych z działalności funduszy pożyczkowych/ poręczeniowych, wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Charakterystyka udzielonego wsparcia

Dofinansowanie przedsięwzięć poprzez dokapitalizowanie funduszy świadczących usługi w zakresie wsparcia finansowego dla przedsięwzięć inwestycyjnych w MSP, uzupełnia ofertę sektora bankowego i ułatwia dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorcom, natomiast w dłuższej perspektywie poprawia konkurencyjność sektora MŚP działającego w regionie.


Realizowane projekty w ramach działania 1.2 cieszą się dużym zainteresowaniem. W wyniku udzielonego wsparcia osiągnięte zostały następujące efekty:

- przyznano **281 pożyczek/poręczeń** na łączną kwotę blisko **11,34 mln Euro**
- umowy podpisane z przedsiębiorcami stanowią blisko **60%** środków przekazanych do beneficjentów,
- najwięcej pożyczek/poręczeń trafiło do **mikroprzedsiębiorstw** na kwotę blisko **7,20 mln Euro**, co stanowi **63%** środków przekazanych przez fundusze przedsiębiorcom. W znacznie mniejszym stopniu środki trafiły do małych przedsiębiorstw (blisko 3,67 mln Euro) oraz średnich przedsiębiorstw (ponad 0,47 mln Euro).

Najbardziej zaawansowanymi w realizacji są projekty Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Podpisane umowy z przedsiębiorstwami wyczerpują przyznane środki w ponad **87%**.

Szczegółowe informacje zostały zaprezentowane przedstawione na Wykresie 2.10.

Wykres 2.10 Struktura procentowa sektora MSP w udzielonych pożyczkach/poręczeniach przez poszczególnych beneficjentów działania 1.2.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie sprawozdań okresowych z działalności funduszy pożyczkowych/poręczeniowych, wg stanu na 31 grudnia 2010 r.


Wsparcie skierowane do sektora MSP w największym stopniu obejmowało szeroko rozumiane **usługi** – **31,61%** (środki na wsparcie sektora udzielone zostały przez FRŚiWIL na kwotę 3,57 mln Euro) oraz **handel** – **21,77** (2,21 mln Euro ze środków FRŚiWIL oraz 0,26 mln Euro ze środków WFOŚiGW).

Wsparcie sektora MSP zostało skierowane m.in. na branże wskazane w Regionalnym Foresiht:

- **13,64%** ogółu środków zostało udzielonych w zakresie **budownictwa** – łączna wartość środków wynosi ponad **1,55 mln Euro**. Środki na wsparcie sektora zostały udzielone wyłącznie przez FRŚiWIL;
- **7,42%** ogółu środków zostało udzielonych w zakresie **transportu** – wartość środków wynosi ponad **0,84 mln Euro**. Środki na wsparcie sektora zostały udzielone wyłącznie przez FRŚiWIL;
- **4,02%** ogółu środków zostało udzielonych w zakresie **rolnictwa, agroturystyki, leśnictwa** - łączna wartość środków wynosi blisko **0,45 mln Euro**. Środki na wsparcie sektora zostały udzielone przez dwa dokapitalizowane fundusze pożyczkowe (0,33 mln Euro ze środków FRŚiWIL oraz 0,12 mln Euro ze środków WFOŚiGW).
- **3,5%** ogółu środków zostało udzielonych w zakresie **przemysłu metalowego** - wartość środków wynosi ponad **0,39 mln Euro**. Środki na wsparcie sektora zostały udzielone wyłącznie przez FRŚiWIL.

W mniejszym stopniu wsparcie obejmowało pozostałe obszary gospodarki. Szczegółową strukturę udzielonych pożyczek/poręczeń przez poszczególnych beneficjentów działania 1.2 prezentuje Wykres 2.11.

Wykres 2.11 Struktura udzielonych pożyczek/poręczeń wg przedmiotu działalności gospodarczej określonej przez pożyczkobiorców/poręczeniobiorców.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie sprawozdań okresowych z działalności funduszy pożyczkowych/poręczeniowych, wg stanu na 31 grudnia 2010 r.

Aktywność beneficjentów na rzecz sektora MSP

Beneficjenci działania 1.2 podejmują działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe mające na celu rozszerzenie swojej oferty w zakresie możliwości uzyskania przez sektor MSP wsparcia w ramach pożyczki/poręczenia ze środków RPO WO 2007-2013.

Dotychczasowa aktywność beneficjentów w tym zakresie koncentrowała się głównie na działalności informacyjno-promocyjnej (strony internetowe, publikacje informacji w prasie, audycje radiowe i telewizyjne). Każdy z beneficjentów podejmował działania związane z bezpośrednim udzielaniem informacji poprzez organizację czy prowadzenie spotkań/konsultacji indywidualnych z potencjalnymi przedsiębiorcami działającymi w regionie. Beneficjenci podejmowali również działania szkoleniowe i informacyjne dla konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim w zakresie omówienie warunków i zasad udzielania pożyczek/poręczeń w ramach RPO WO 2007-2013. Działania te prowadzone były na terenie całego województwa opolskiego i należy je uznać jako dobre praktyki.

Szczegółowe informacje w zakresie działań podejmowanych przez poszczególnych beneficjentów na rzecz sektora MSP zostały przedstawione w *Załączniku X* do sprawozdania.

2.1.6.6 Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej / EU 2020


Realizacja Strategii Lizbońskiej

Wg stanu na **31 grudnia 2010 r.** w realizację celów Strategii Lizbońskiej:

- zaangażowane są **673** z 940 zakontraktowanych projektów, o wartości dofinansowania z EFRR przekraczającej **173 mln Euro** [686,30 mln PLN], co stanowi **97,97%** środków Programu przeznaczonych na realizację celów Strategii Lizbońskiej,
- przeznaczono **40,52%**, przy poziomie kontraktacji wynoszącym 94,31% alokacji EFRR na Program.

Poniżej na Wykresie 2.12 został zaprezentowany poziom realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach poszczególnych działań i Poddziałiań RPO WO 2007-2013.


Wykres 2.12 Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej w podziale na poszczególne Osie priorytetowe RPO WO 2007-2013.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

W roku 2010 r. miał miejsce dynamiczny wzrost projektów realizujących cele Strategii Lizbońskiej – w stosunku do 31 grudnia 2009 r. – ponad 3-krotny. Na Wykresie 2.13 przedstawiono poziom realizacji celów Strategii Lizbońskiej w roku 2010 w ujęciu kwartalnym.


Wykres 2.13 Poziom realizacji Strategii Lizbońskiej w 2010 r. ujęciu kwartalnym.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Największym odbiorcą dofinansowania w ramach działań prolizbońskich są przedsiębiorcy, którzy pozyskali dotychczas ponad **56% środków**, z czego najwięcej mikroprzedsiębiorstwa (ponad 54% całości wsparcia dla przedsiębiorstw) – Wykres 2.14.


Wykres 2.14 Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w podziale na typy beneficjentów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Drugą grupą beneficjentów, którzy podejmują działania służące podniesieniu konkurencyjności i atrakcyjności regionu, są jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, które w ramach podpisanych umów otrzymały ponad 1/4 środków w ramach Strategii Lizbońskiej. Najaktywniejszymi beneficjentami spośród jednostek samorządu terytorialnego są gminy i ich jednostki organizacyjne, które pozyskały ponad 46% środków.

Wykres 2.15 Realizacja celów Strategii Lizbońskiej przez jednostki samorządu terytorialnego.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Realizacja celów Strategii Lizbońskiej w ramach poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013

Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej, Unia Europejska powinna stać się najbardziej *konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarką świata, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego i oferującą więcej lepszych miejsc pracy oraz zapewniającą większą liczbę miejsc pracy w warunkach większej spójności społecznej.*

Realizując założenia Strategii Lizbońskiej, IZ RPO WO 2007-2013 dokonała podziału dostępnej alokacji w ramach RPO WO 2007-2013 na poszczególne Osi priorytetowe, w zakresie których realizowane są projekty zbliżające region do osiągnięcia celów lizbońskich (Schemat 2.2).

Schemat 2.2 Realizacja priorytetów lizbońskich przez RPO WO 2007-2013.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

CEL: Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy

W zakresie poprawy atrakcyjności regionu jako miejsca dla inwestowania i pracy w ramach RPO WO 2007-2013 podejmowane są działania w celu:

⇒ stworzenia warunków dla rozwoju sektora MSP, który stanowi aż 99% ogółu podmiotów działających w woj. opolskim, z czego najwyższy jest udział mikroprzedsiębiorstw. Realizacja zadania została przewidziana w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, poprzez wsparcia sektora MSP w formie bezpośredniej i pośredniej.

Wykres 2.16 Wsparcie sektora MŚP w ramach RPO WO 2007-2013.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

W cele Strategii Lizbońskiej wpisuje się **618 umów** realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 (od uruchomienia Programu). Wsparcie w ramach zakontraktowanych projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 zbliża region do osiągnięcia wyzwań postawionych przez Strategię Lizbońską poprzez

zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju MŚP w celu tworzenia produktów i rynków opartych na nowych, innowacyjnych technologiach oraz podniesieniu standardu infrastruktury i jakości usług oferowanych w zakresie turystyki.

Przykłady projektów realizujące cele lizbońskie w zakresie wsparcia sektora MSP zostały zaprezentowane w punkcie 3.1.1 sprawozdania przy opisie analizy jakościowej Osi priorytetowej 1.

Przeznaczone dofinansowanie przyczyniło się do **rozszerzenia zakresu działalności instytucji okołobiznesowych** (poddziałanie 1.1.1 oraz 1.3.1) na rzecz inicjowania i wspierania przedsiębiorczości poprzez rozbudowanie sieci współpracy z publicznymi instytucjami badawczymi oraz **ułatwienie dostępu do finansowania inwestycji** (korzystając z pożyczek/porąceń udzielanych w ramach zwrotnych instrumentów finansowych w ramach działania 1.2).

Szczegółowe informacje nt. wsparcia instrumentów inżynierii finansowej zostały zaprezentowane w punkcie 2.1.6.5 sprawozdania.

⇒ stworzenia nowoczesnej infrastruktury, która jest niezbędnym czynnikiem konkurencyjności i wpływa znacząco na decyzje przedsiębiorstw, gdyż decyduje o gospodarczej i społecznej atrakcyjności lokalizacji. W ramach Osi priorytetowych 3 i 4 zadania realizowane są w zakresie:

– **infrastruktury transportowej** w ramach działania 3.2 *Transport publiczny* Osi priorytetowej 3 *Transport*. Wszystkie projekty realizowane w zakresie przedmiotowego działania poprzez zakup i wymianę taboru autobusowego mają na celu podniesienie jakości infrastruktury miejskiego transportu publicznego, w tym poprawę bezpieczeństwa transportu publicznego oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Ponadto zakup autobusów spełniających aktualne normy techniczne i ekologiczne przyczynia się do ograniczenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne.

Od uruchomienia Programu w ramach Osi priorytetowej 3 cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w ramach **5** umów. Przykłady projektów realizujące cele lizbońskie w obszarze transportu publicznego zostały zaprezentowane w punkcie 3.3.1 sprawozdania przy opisie analizy jakościowej Osi priorytetowej 3.

– **infrastruktury energetycznej** w ramach działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Współfinansowanie instalacji służących m.in. do wytwarzania, przetwarzania czy przesyłu energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii z OZE, a w dłuższej perspektywie do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości powietrza w regionie.

Od uruchomienia Programu w ramach Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w ramach **26** umów. Realizacja zakontraktowanych projektów w zakresie działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* pozwoli na uzyskanie większej oszczędności energetycznej w regionie oraz osiągnięcie celu Osi priorytetowej 4 w zakresie zmniejszenia uzależnienia od energii tradycyjnej, a w konsekwencji **zwiększenia udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych** w bilansie energetycznym województwa opolskiego.

Przykłady projektów realizujące cele lizbońskie w obszarze ochrony powietrza oraz odnawialnych źródeł energii zostały zaprezentowane w punkcie 3.4.1 sprawozdania przy opisie analizy jakościowej Osi priorytetowej 4.

Ponadto przedsięwzięcia wykorzystujące odnawialne źródła energii i uwzględniające aspekt efektywności energetycznej realizowane są w ramach Osi priorytetowej 1 (13 projektów). Przedmiotem tych projektów jest: budowa elektrowni wiatrowych, usługi związane z instalacją urządzeń grzewczych przyjaznych środowisku (pompy ciepła), produkcja brykietów ze słomy oraz pelet ze zrębek.

CEL: Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy

Na etapie programowania RPO WO 2007-2103 założono, iż realizacja przedsięwzięć w ramach Osi priorytetowej 1 przyczyni się do **utworzenia nowych miejsc pracy**. IZ RPO WO 2007-2013 w dokumencie pn. *Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013* zapewniła tworzenie nowych miejsc pracy w ramach realizowanych projektów poprzez odpowiednie zapisy w kryteriach wyboru projektów w zakresie działań/Poddziałania 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, 1.3.2 *Inwestycje w innowacje*

w przedsiębiorstwach oraz 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa.*

IZ RPO WO 2007-2013 planuje w 2011 r. realizację badania ewaluacyjnego, w ramach którego analizie poddana zostanie m.in. jakość utworzonych nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów w ramach działań 1.3.2 i 1.1.2 RPO WO 2007-2013.

CEL: Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego

Niewystarczające inwestycje sektora prywatnego w dziedzinę badań i rozwoju wymagają skutecznego zwiększenia wydatków publicznych oraz bardziej korzystnych warunków i zachęt dla przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje i B+R. Inwestycje w wiedzę zwiększają zdolności regionów w zakresie innowacji, tworzenia i wykorzystywania nowych technologii. Realizacji zadań lizbońskich służących pogłębianiu **wiedzy i innowacji na rzecz wzrostu gospodarczego** będą sprzyjać działania realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 w zakresie:

⇒ B+R, innowacje

Z uwagi na to, iż ograniczony dostęp do środków finansowych jest jedną z największych przeszkód do rozwoju innowacji (w szczególności wsparcie badań i innowacji na rzecz MSP), najwięcej środków Osi priorytetowej 1 zostało skierowane na wsparcie omawianego obszaru poprzez wdrażanie poddziałania, 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* oraz 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.*

Wykorzystanie środków poddziałania 1.3.1 na inwestycje w infrastrukturę jednostek sfery B+R (projekty realizujące kategorię interwencji 02) zapewni **rozwój współpracy ośrodków badawczych z przemysłem** oraz zwiększy potencjał i jakość w zakresie prowadzonych badań. Rezultatem inwestycji w tym zakresie pozwoli na przeniesienie większej ilości rozwiązań technologicznych, czy produktowych z laboratoriów do praktyki, zapewniając jednocześnie konkurencyjność jednostkom badawczym województwa opolskiego.

Dotychczas przeznaczone wsparcie w ramach poddziałania 1.3.2 skierowane było na rozwój potencjału innowacyjnego tych przedsiębiorstw z sektorów opolskiej gospodarki (w ramach kategorii interwencji 04, 06, 07), które w diagnozie stanu województwa opolskiego wymienione było jako najbardziej innowacyjne branże, tj.: elektromaszynowa, chemiczna, energetyczna, metalowa, stolarska i materiałów budowlanych. Zrealizowane dzięki wsparciu w ramach działania 1.3.2 projekty polegają przede wszystkim na **wdrażaniu innowacyjnych linii technologicznych, nowych rozwiązań w procesie produkcyjnym lub modernizacji istniejących parków technologicznych.**

Przeznaczone wsparcie na przedsięwzięcia w obszarze B+R oraz innowacji w ramach Osi priorytetowej 1 przyczynia się do wzmocnienia roli opolskich przedsiębiorstw w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy prowadząc do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki.

Przykłady projektów realizujące cele lizbońskie w obszarze B+R oraz innowacji zostały zaprezentowane w punkcie 3.1.1 sprawozdania przy opisie analizy jakościowej Osi priorytetowej 1.

⇒ wykorzystanie ICT

Wydajność innowacyjna zależy w dużym zakresie od inwestycji i wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które stanowią filar gospodarki opartej na wiedzy i przyczyniają się do wzrostu produktywności w nowoczesnych gospodarkach. Mając na uwadze to, iż rozwój społeczeństwa informacyjnego sprzyja integracji i poprawie jakości życia, cele Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne* osiągnięte będą dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje Internet i łączność szerokopasmowa.


Od uruchomienia Programu w ramach Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne* cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w ramach 24 umów. Realizacja zakontraktowanych projektów w ramach Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne*, tworzy techniczne warunki do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT w życiu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszkańców regionu (sieci informatyczne i telekomunikacyjne).

Przykłady projektów realizujące cele lizbońskie w obszarze społeczeństwa informacyjnego zostały zaprezentowane w punkcie 3.2.1 sprawozdania przy opisie analizy jakościowej Osi priorytetowej 2.

Instrumentem służącym realizacji osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym jest dokument *Krajowy Program Reform na rzecz realizacji celów Strategii Lizbońskiej*. Dokument ten określa obszary, w jakich należy przeprowadzić w Polsce reformy strukturalne niezbędne do realizacji celów odnowionej Strategii Lizbońskiej.

Założone cele poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wpisują się w obszary wyznaczone w ramach KPR, realizując w ten sposób również cele Strategii Lizbońskiej (*Schemat 2.3*).

Schemat 2.3 Spójność RPO WO 2007-2013 z priorytetami *Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej*.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Spójność Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 z Priorytetami KPR w zakresie dotychczas realizowanych przedsięwzięciach została zaprezentowana przykładami zaprezentowanymi przy opisie analizy jakościowej odpowiednich Osi priorytetowych.

Realizacja celów Strategii Europa 2020 w ramach poszczególnych Osi priorytetowych RPO WO 2007-2013

Strategia Europa 2020 określa priorytety gospodarcze Unii Europejskiej do roku 2020 i zastępuje obowiązującą Strategię Lizbońską. Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: **rozwój inteligentny** (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji), **rozwój zrównoważony** (wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej), **rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu** (wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną).

IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy spójności działań/poddziałów RPO WO 2007-2013 z celami oraz inicjatywami flagowymi wyznaczonymi przez Strategię Europa 2020 (*Schemat 2.4*).



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

W Załączniku VI sprawozdania, zaprezentowana została matryca priorytetów, obszarów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 wpisują się w 6 inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020. Informacje nt. poziomu kontraktacji i płatności projektów realizujących kategorie interwencji wpisujące się w założenia Strategii przedstawiono w Tabeli 2.16.

Przykłady projektów realizujące cele lizbońskie realizują jednocześnie priorytety Strategii Europa 2020 i zostały opisane przy opisie analizy jakościowej poszczególnych Osi priorytetowych.

Tabela 2.16 Poziom kontraktacji i płatności dla umów wpisujących się w inicjatywy flagowe Strategii Europa 2020.

Lp.	Inicjatywa flagowa	Kontraktacja (mln Euro)	Płatności (mln Euro)
1.	Unia innowacji	50,95	13,19
2.	Europejska agenda cyfrowa	25,88	2,07
3.	Młodzież w drodze	17,54	11,49
4.	Europa efektywnie korzystająca z zasobów	172,68	87,12
5.	Polityka przemysłowa w erze globalizacji	128,13	54,67
6.	Europejski program walki z ubóstwem	4,97	2,51

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

2.1.6.7 Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego stanowi zintegrowane ramy, które umożliwią Unii Europejskiej i państwom członkowskim określenie potrzeb i dostosowanie ich do dostępnych zasobów poprzez koordynację odpowiednich działań politycznych, zapewniając w ten sposób regionowi Morza Bałtyckiego możliwość korzystania ze zrównoważonego środowiska i optymalny rozwój gospodarczo - społeczny. SUE RMB obejmuje makroregion, w którego skład wchodzi 8 państw członkowskich Unii Europejskiej: Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Niemcy, Polska, Szwecja.

W dniu 26 października 2009 r., podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Unii Europejskiej została przyjęta *Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego*. Decyzja została oficjalnie potwierdzona na posiedzeniu Rady Europejskiej.

Strategia dzieli się na 4 filary, dotyczące:

- stworzenia zrównoważonego ekologicznie regionu,
- rozwoju dobrobytu,
- wzrostu dostępności i atrakcyjności,
- zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w regionie Morza Bałtyckiego.

W *Strategii* wyróżniono 15 obszarów priorytetowych w ramach, których realizowane są odpowiednie „projekty flagowe”.

W RPO WO 2007-2013 kategorii interwencji wskazane przez IK RPO jako wpisujące się w *Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego* realizowane są w działaniach/poddziałaniach wymienionych w Tabeli 2.17.

Tabela 2.17 Działania/poddziałania RPO WO 2007-2013 wpisujące się w SUE RMB.

Oś priorytetowa RPO WO 2007-2013	Działanie/poddziałanie RPO WO 2007-2013
Oś 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu	– 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu – 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości – 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny – 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa – 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny
Oś 2 Społeczeństwo informacyjne	– 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Oś 3 Transport	– 3.1.1 Drogi regionalne – 3.1.2 Drogi lokalne – 3.2 Transport publiczny
Oś 4 Ochrona środowiska	– 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami – 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
Oś 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe	– 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej – 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej – 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna – 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna – 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
Oś 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych	– 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013

Biorąc pod uwagę kategorie interwencji wpisujące się w SUE RMB, wg stanu na 31.12.2010 łącznie podpisano **853 umów** na kwotę ponad **335 mln Euro**, w tym w okresie sprawozdawczym **501 umów** na kwotę ponad **177 mln Euro** (szczegółowe dane znajdują się w Załączniku VII).

Najwięcej projektów dofinansowano w ramach Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* (611 na kwotę ponad 141 mln Euro) oraz Osi priorytetowej 3 *Transport* (90 na kwotę ponad 108 mln Euro). Zestawienie ilości i wartości projektów zostało zaprezentowane w Załączniku VII.

Uwzględniając główne obszary wsparcia SUE RMB, w ramach RPO WO 2007-2013 największym wsparciem EFRR został objęty Transport, B+R i Innowacje, a także Środowisko, co procentowo zostało

przedstawione na *Wykresie*, który znajduje się w *Tabeli VIIb w Załączniku VII*. Kwotowy podział EFRR na główne obszary priorytetowe *Strategii* został zaprezentowany w *Załączniku VII*.

W ramach RPO WO 2007-2013 nie są realizowane projekty flagowe, wpisujące się w *SUE RMB*. Przykłady projektów RPO WO 2007-2013 wpisujących się w *Strategię* wytypowano na podstawie kategorii interwencji w obszarach: B+R i Innowacje, Transport oraz Środowisko, co zostało zaprezentowane w *Załączniku VII*.

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi

Zapisy RPO WO 2007-2013 oraz pozostałych dokumentów programowych i wdrożeniowych zapewniają od początku wdrażania Programu i na każdym etapie jego realizacji zgodność operacji z przepisami prawa wspólnotowego, w tym również przestrzegania zasad poszczególnych polityk wspólnotowych.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie zidentyfikowała problemów z naruszeniem zasad polityk wspólnotowych, które zostały określone w Programie i które są analizowane na poszczególnych etapach realizacji Programu.

Szczegółowe informacje na temat przestrzegania polityk horyzontalnych dotyczących **społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska oraz zamówień publicznych i pomocy publicznej** zostały przedstawione poniżej. Natomiast w punktach 2.2.1 oraz 2.2.2 zostały przedstawione informacje na temat przestrzegania **zasady równości szans oraz partnerstwa**.

Dostrzegając znaczenie powyższych polityk dla realizacji Programu, a także z uwagi na fakt, iż jednym z kryteriów bezwzględnych jest zgodność projektów z politykami horyzontalnymi przeprowadziła w ubiegłym okresie sprawozdawczym badanie ewaluacyjne pn. *Ocena polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013*.

W wyniku ewaluacji w 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 realizowała szereg działań o charakterze informacyjno-promocyjnym w obszarze polityk wspólnotowych, polegających m.in. na:

- organizacji dwóch szkoleń dla przedsiębiorców, firm konsultingowych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych, członków KM RPO WO 2007-2013 na temat stosowania zasad w zakresie polityk horyzontalnych we wnioskach o dofinansowanie;
- uczestnictwie w programie prowadzonym przez radio o zasięgu regionalnym pn. „*Radio na wodzie*”, w którym omawiano politykę ochrony środowiska w kontekście promocji projektów chroniących zasoby wodne i zrównoważony rozwój;
- realizacji w radiu, telewizji i prasie cyklu informacyjnego pn. „*Czas na Euro*”, w którym obok działań zachęcających do udziału potencjalnych beneficjentów do udziału w kolejnych konkursach, poprzez promocję dobrych praktyk w obszarze ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego;
- wydaniu w grudniu 2010 r. w ramach RPO WO 2007-2013 ulotki na temat polityk horyzontalnych, w której przedstawione zostały poszczególne polityki wspólnotowe oraz informacje o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawnych i wynikających z nich prawach i obowiązkach.

Polityka społeczeństwa informacyjnego

W przypadku realizacji polityki społeczeństwa informacyjnego na etapie przyjmowania wniosków o dofinansowanie beneficjenci RPO WO 2007-2013 zobligowani są do przedstawiania wpływu projektu na wykorzystanie i rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W ramach wszystkich działań RPO WO 2007-2013 i typów projektów przeprowadzana jest weryfikacja projektów pod kątem planowanego wykorzystania nowoczesnych technologii. Analiza wniosków pod tym kątem dokonywana jest to już na etapie oceny formalnej w oparciu o *Szczegółowe listy sprawdzające wniosków o przyznanie dofinansowania projektu ze środków EFRR*. Ponadto wpływ projektu w zakresie społeczeństwa informacyjnego badany jest na etapie oceny merytorycznej I stopnia poprzez kryterium pn. *zgodność z politykami horyzontalnymi*.

Na kolejnym etapie składania wniosków o płatność – część sprawozdawcza ponownie beneficjenci zobowiązani są również do odniesienia się do kwestii zgodności realizowanego przedsięwzięcia z politykami horyzontalnymi. Prawidłowość postępowania beneficjenta badane jest przez IZ oraz IP II stopnia w oparciu o *Listę sprawdzającą dla wniosku o płatność*.

Polityka ochrony środowiska, Natura 2000

Podobnie polityka ochrony środowiska weryfikowana jest we wszystkich projektach realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013. Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie beneficjent określa wpływ

projektu na środowisko naturalne, ochronę obszarów Natura 2000. Jednocześnie beneficjenci przedstawiają informacje na temat realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Polega to na przedstawieniu przez beneficjenta informacji o korzyściach gospodarczych płynących z realizacji projektu z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Podczas oceny formalnej weryfikacja wpływu projektu na stan środowiska, ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizację polityki zrównoważonego rozwoju przeprowadzana jest na podstawie *Szczegółowych list sprawdzających wniosków o przyznanie dofinansowania projektu ze środków EFRR*. Na kolejnym etapie oceny wniosku tj. oceny merytorycznej I stopnia badana jest ochrona środowiska w kontekście zachowania zasobów naturalnych i prowadzenie gospodarki tymi zasobami w sposób umożliwiający ich regenerację i uniezależnienie stopnia degradacji środowiska od poziomu wzrostu gospodarczego.

Dodatkowo weryfikując wniosek o płatność w oparciu o listę sprawdzającą analizie poddawane jest, czy beneficjent zamieścił informację o zgodności projektu z polityką ochrony środowiska i opisał działania uwzględniające ten aspekt oraz czy zachowana została zgodność przepisów w tym zakresie.

Istotnym elementem wspierającym działania na poziomie m.in. zarządzania, wdrażania idei polityki ochrony środowiska jest udział przedstawicieli IZ RPO WO 2007-2013 w krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających „Partnerstwo Środowisko dla rozwoju”. Na poziomie regionalnym, jako dodatkowy czynnik usprawniający poprawne wdrażanie przedsięwzięć wpływających na środowisko należy uznać powołany z inicjatywy IZ RPO WO 2007-2013 i funkcjonujący od 2008 roku *Zespół ds. ochrony środowiska*, do którego zadań należy opiniowanie złożonych wniosków pod względem ich zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. pod kątem oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Prawo zamówień publicznych

Weryfikacja poprawności realizacji przedsięwzięć w zgodzie z prawem zamówień publicznych dokonywana jest na każdym etapie wdrażania RPO WO 2007-2013.

Przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych na etapie składania wniosków o dofinansowanie weryfikowane jest w oparciu o *Szczegółową listę sprawdzającą wniosków o przyznanie dofinansowania projektu ze środków EFRR* oraz na podstawie kryterium merytorycznego I stopnia pn. *Wykonalność projektów*, w ramach którego badany jest m.in. zakres rzeczowy, wartość i złożoność procedur przetargowych.

Na etapie realizacji projektów poprawność stosowania prawa zamówień publicznych sprawdzana jest podczas kontroli na projektach na podstawie *Listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu oraz Listy sprawdzającej dot. prowadzenia kontroli przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówień publicznych*. W okresie sprawozdawczym wykryto 4 przypadki polegające na naruszeniu tychże przepisów.

Problematyka przestrzegania przepisów zamówień publicznych ma charakter złożony i odnosi się do zarówno beneficjentów, jak i instytucji zarządzających/ wdrażających programami. Mając to na względzie IZ RPO WO 2007-2013 podejmuje działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji swoich kadr oraz IP II stopnia w tym zakresie, jak również beneficjentów. Działania te wzmacniane są inicjatywami informacyjnymi realizowanymi stale w trakcie wdrażania Programu. W okresie od lipca do października 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała 37 specjalistycznych szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu w dwóch blokach tematycznych tj. przygotowanie projektu i rozliczanie, kontrola projektu. W 5 szkoleniach dot. zamówień publicznych uczestniczyło 88 beneficjentów.

Pomoc publiczna

Podejmowanie działań w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej jest weryfikowane jest na każdym etapie wdrażania Programu. Zasady przyznawania pomocy publicznej w ramach RPO WO 2007-2013 są zgodne z zatwierdzonymi schematami pomocowymi.

Nabory wniosków o dofinansowanie przeprowadzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego i krajowego, w tym zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego:

- z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719);
- z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661);

- z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 193, poz. 1399), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 713) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1483);
- z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1318), zmienionego rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 711) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1482);
- z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy *de minimis* w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 185, poz. 1317).

Beneficjenci składając wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej, które stanowi załącznik do wniosku.

Weryfikacja projektu pod kątem przepisów pomocy publicznej przeprowadzana jest na podstawie *Szczegółowej listy sprawdzającej wniosek o przyznanie dofinansowania projektu ze środków EFRR* na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej I stopnia w oparciu o kryterium pn. *Projekt spełnia zasady udzielania pomocy publicznej*. Na tym etapie sprawdzane są m.in. założenia występowania pomocy i kwalifikowalność wydatków zgodnie z rozporządzeniami MRR.

Składając wniosek o płatność beneficjenci zobowiązani są do wypełnienia m.in. dodatkowej tabeli (załącznik do wniosku o płatność) dotyczącej rozliczenia pomocy. Natomiast podczas kontroli projektów prawidłowość wykorzystania pomocy w ramach RPO WO 2007-2013 weryfikowana jest w oparciu o *Listę sprawdzającą do kontroli projektu na miejscu*. W okresie sprawozdawczym wykryto 1 nieprawidłowość dot. naruszenia przepisów dot. pomocy publicznej.

Podobnie jak w przypadku zamówień publicznych i innych zagadnień wynikających z przepisów prawa m.in. istotne jest zapewnienie instytucjom oraz beneficjentom możliwie jak najlepszego dostępu do informacji w tym zakresie. Biorąc to pod uwagę IZ RPO WO 2007-2013 opracowała i aktualizuje dokument pn. *Pomoc publiczna w RPO WO 2007-2013*, który podobnie jak inne niezbędne dokumenty dostępne są na jej stronie internetowej oraz IP II stopnia. Dodatkowo, jako działanie wspomagające poprawną realizację Programu w obszarze pomocy publicznej należy uznać aktywny udział IZ w pracach Grupy roboczej ds. pomocy publicznej w ramach RPO, która została powołana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Podobna platforma wymiany informacji została zorganizowana na poziomie regionalnym i skupia ona przedstawicieli IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia.

2.2.1 Zasada równości szans

Zadaniem polityki równości szans jest umożliwienie wszystkim obywatelom jednakowego uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie, czy niepełnosprawność. Jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej jest zasada równości płci (*gender mainstreaming*). Znajduje ona odzwierciedlenie w art. 2 i 3 Traktatu Amsterdamskiego, co przekłada się na obowiązek przestrzegania tej zasady przez wszystkie państwa członkowskie.

W ramach RPO WO 2007-2013 zasada równości szans jest przestrzegana od początku wdrażania Programu, na poszczególnych etapach jego realizacji:

⇒ **etap programowania/wdrażania**

Programowanie RPO WO 2007-2013 oraz aktualizacje dokumentów uszczegóławiających zapisy Programu były przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego. IZ RPO WO 2007-2013 planuje w 2011 r. przeprowadzenie zmiany w treści Programu, które poprzedzone zostaną uzgodnieniami partnerskimi, tj. konsultacjami.

We wniosku o dofinansowanie beneficjent opisuje w jaki sposób, w procesie realizacji projektu i po jego ukończeniu zostaną uwzględnione interesy kobiet oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub zawodowej, tj. niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, itp. Ponadto we wniosku o dofinansowanie należy określić również wpływ

projektu (pozytywny/obojętny) na zapewnienie równości szans w dostępie do rynku pracy. Wyżej wymienione informacje odnoszą się do art. 16 *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*.

Na poziomie przyjmowania wniosków o dofinansowanie zaprojektowano kryteria, które zapewniają realizację polityki równości. Przykładami tego typu kryteriów są:

- zgodności projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z polityką równych szans w zakresie m.in. likwidacji barier w zatrudnieniu, zwalczania nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami, ale również w stosunku do osób niepełnosprawnych; deklarujących przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- dostosowanie infrastruktury i budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia zapewniają równy dostęp do informacji nt. organizowanych naborów wniosków wszystkim potencjalnym beneficjentom m.in. poprzez:

- udzielanie informacji przez *Główny Punkt Informacyjny* oraz 11 *Lokalnych Punktów Informacyjnych*;
- zamieszczanie informacji o naborach wniosków na stronach internetowych obu instytucji, w prasie regionalnej i w środkach masowego przekazu;
- aktualizowanie innych niezbędnych dla beneficjentów oraz osób zainteresowanych informacji na stronach internetowych instytucji;
- przesyłanie informacji o zmianach w dokumentach oraz aktualności dotyczących realizacji *Programu* za pomocą newsletterów, informatorów europejskich i biuletynów.

⇒ *etap monitorowania*

Poprzez przyjęty system wskaźników IZ RPO WO 2007-2013 monitoruje na etapie postępu rzeczowego Programu zasadę równości szans. Wskaźniki RPO WO 2007-2013 uwzględniają m.in. następujące czynniki:

- zatrudnienie z podziałem na płeć oraz miejsca pracy na obszarach wiejskich i zdegradowanych,
- dostęp do infrastruktury publicznej (m.in. szkoły i obiekty dziedzictwa kulturowego) dla osób niepełnosprawnych,
- usługi oferujące i promujące równość szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych.

Szczegółowe informacje nt. wypełniania wskaźników przedstawiono w załączniku nr IV do niniejszego sprawozdania.

Ponadto IZ RPO WO 2007-2013 zapewnia powszechny dostęp do informacji nt. realizacji Programu, m.in. przez umieszczanie informacji na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej II stopnia.

⇒ *etap ewaluacji*

Ocena obszaru równości szans, tj., czy właściwie i kompleksowo wdrożono tę politykę na etapie programowania i w trakcie wdrażania RPO WO 2007-2013 została dokonana w II połowie 2009 r. poprzez badanie pt. *Ocena polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013*.

Wyniki badania wykazały, że IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia przestrzegają zasad polityki równości szans, w związku z tym nie ma konieczności tworzenia rekomendacji na przyszłe okresy realizacji Programu.

W 2010 r. działania IZ RPO WO 2007-2013 w zakresie polityki równości szans dotyczyły przede wszystkim wdrożenia rekomendacji z ww. badania ewaluacyjnego. W okresie sprawozdawczym wykonano działania wypełniające rekomendacje ewaluatora w obszarze polityki równości szans polegające m.in. na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników kadry zarządzającej, członków KM RPO WO 2007-2013 oraz pracowników IZ RPO WO 2007-20123 oraz IP II stopnia w zakresie integracji wszystkich polityk wspólnotowych.

Dalszy monitoring wdrożenia rekomendacji będzie przeprowadzony w 2011 r.

Szczegółowo informacje nt. wdrożenia rekomendacji z ww. badania przedstawiono w pkt. 2.7.

2.2.2 Zasada partnerstwa

Od początku wdrażania *Programu* realizowana jest w ramach RPO WO 2007-2013 zasada partnerstwa. Zasada ta znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumentach programowych i występuje na 3 płaszczyznach jako:

- partnerstwo instytucjonalne rozumiane jako współdziałanie lub współpraca różnych instytucji;
- partnerstwo na poziomie projektów polegające na wnoszeniu różnych zasobów (ludzkie, organizacyjne, finansowe i techniczne) przez wspólnie realizujących projekt/inwestycję partnerów;
- wsparcie partnerstwa w Polsce mające na celu aktywizację społeczności lokalnych.

W 2010 r. pracownicy IZ RPO WO 2007-2013 uczestniczyli w spotkaniach regionalnych z *Krajową Siecią Tematyczną ds. Partnerstwa* (KSTP), funkcjonującą w ramach *Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego* KK NSRO. Zadaniem KSTP jest wsparcie członków Komitetów Monitorujących w obszarze merytorycznym i organizacyjnym. Do najważniejszych celów KSTP należą:

- upowszechnienie idei partnerstwa wśród członków Komitetów;
- wypracowanie systemowych narzędzi realizacji zasady partnerstwa;
- wzrost efektywności uczestnictwa przedstawicieli partnerów społeczno-ekonomicznych, strony rządowej i samorządowej m.in. poprzez wymianę informacji o dobrych praktykach.

Poniżej przedstawiono informacje nt. realizacji zasady partnerstwa na poszczególnych etapach wdrażania RPO WO 2007-2013:

⇒ *etap programowania/wdrażania*

W zakresie partnerstwa instytucjonalnego IZ RPO WO 2007-2013 w 2010 r. rozpoczęła prace nad zmianą *Programu*. W związku z renegotiacjami RPO WO 2007-2013 zaplanowanymi w 2011 r. mając na względzie zasadę partnerstwa IZ zakłada przeprowadzenie w I kwartale 2011 r. konsultacji, w których będą brać udział m.in. przedstawiciele samorządów lokalnych, partnerzy społeczno-gospodarczy i przedstawiciele środowisk naukowych.

Ponadto IZ RPO WO 2007-2013 zapewnia wszystkim podmiotom dostęp do dokumentów programowych m.in. poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych, rozsyłanie newsletterów, informatorów europejskich oraz biuletynów do instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.

W zakresie partnerstwa na poziomie projektów określono w dokumentach programowych możliwość uczestnictwa w realizacji projektu innych podmiotów, tj. partnera lub partnerów projektu. W takim przypadku do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć umowę lub porozumienie z partnerem. Konieczne jest również szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie uczestnictwa partnera, które powinno uwzględniać również jego udział finansowy.

Projekty partnerskie przewidziano we wszystkich działaniach i poddziałaniach RPO WO 2007-2013 i typach projektów. Na obecnym etapie realizowanych jest w ramach RPO WO 2007-2013 łącznie 65 projektów tego typu.

Przykładem projektu realizowanego w ramach RPO WO 2007-2013 z udziałem partnerów jest projekt pn. *Opolska E-szkola, szkoła ku przyszłości*, który jest drugim projektem realizowanym przez Samorząd Województwa Opolskiego w ramach RPO WO 2007-2013 zakładającym wdrożenie specjalistycznych oprogramowań, w szczególności aplikacji i modułów takich jak wirtualna biblioteka, blok wirtualnej szkoły, doskonalenie nauczycieli (e-learning) i serwisu umożliwiającego realizację usług on-line. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostanie stworzony nowy, z informatyzowany system oświaty w 111 placówkach oświatowych, a zaspokojenie potrzeb w ramach e-Usług z zakresu oświaty na obszarze województwa opolskiego zapobiegać będzie cyfrowemu wykluczeniu. Ponadto utworzonych zostanie 56 aplikacji oraz udostępnionych usług teleinformatycznych, a przeszkolonych w ramach szkoleń ICT zostanie łącznie 4 559 osób. Powyższy projekt jest projektem partnerskim, realizowanym przez 64 partnerów, tj. 11 powiatów oraz 53 gminy. Innym przykładem projektu partnerskiego jest przedsięwzięcie pn. *Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”*, realizowane przez Gminę Zawadzkie, Gminę Ozimek i Gminę Kolonowskie. Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Turystycznego, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i rekreacyjnie przy wykorzystaniu potencjału o charakterze turystycznym i rekreacyjno-sportowym trzech sąsiadujących gmin. Głównym celem projektu jest poprawa systemu infrastruktury turystycznej i towarzyszącej oraz usług oferowanych turystom odwiedzającym tereny ww. gmin, położonych wzdłuż doliny Małej Panwi.

⇒ *etap monitoringu*

W ramach RPO WO 2007-2013 od początku wdrażania *Programu* funkcjonuje *Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013*, którego członkowie zostali wyłonieni zgodnie z zobowiązującymi przepisami wspólnotowymi, tj. m.in. przy zachowaniu zasady partnerstwa. W skład *Komitetu* wchodzi przedstawiciele samorządów i strony rządowej, partnerzy społeczno-gospodarczy, przedstawiciel środowiska akademickiego oraz obserwatorzy bez prawa głosu z ramienia różnych organizacji i instytucji (w tym przedstawiciel Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości). Ponadto na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl zamieszczone są materiały przyjęte przez KM RPO WO 2007-2013.

IZ RPO WO 2007-2013 prowadzi również monitoring wdrażanie całego programu, w tym projektów realizowanych w partnerstwie. Monitorowanie projektów dokonywane jest o podziale na podmioty publiczne i prywatne. Wyniki działań prowadzonych w tym zakresie przez Instytucję Zarządzającą zamieszczone są upowszechniane i w formie tzw. Informacji monitoringowych zamieszczone na jej stronie internetowej.

⇒ *etap ewaluacji*

Dotychczasowa praktyka w zakresie przeprowadzania ewaluacji w ramach RPO WO 2007-2013 potwierdza zaangażowania w ten proces partnerów instytucjonalnych, tj. przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i środowisk naukowych. Wszystkie badania przeprowadzone od początku wdrażania programu angażowały możliwie jak najszersze grono przedstawiciele różnych środowisk i instytucji. Ewaluacje w ramach *Programu* poprzedzone są konsultacjami z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów oraz członkami *Grupy Sterującej Ewaluacją* i *Komitetu Monitorującego*.

Grupa Sterująca Ewaluacją została powołana Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego w sierpniu 2007 r. W charakterze stałych przedstawicieli w jej pracach uczestniczą: przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przedstawiciel KM RPO WO 2007-2013, samorządów lokalnych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WO 2007-2013. Ponadto stałymi uczestnikami spotkań *Grupy* są pracownicy *Jednostki Ewaluacyjnej*. Do prac zapraszani są także eksperci zewnętrzni, których dobór uzależniony jest każdorazowo od przedmiotu badania.

Przykładem realizacji zasady partnerstwa jest m.in. badanie ewaluacyjne pn. *Ocena jakości projektów i ich wpływ na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, które zostało przeprowadzone w 2010 r. Badanie to w istotnym zakresie angażowało reprezentantów różnych środowisk. Interesariusze RPO WO 2007-2013 mieli możliwość wyrażenia opinii nt. realizowanych w ramach *Programu* projektów, co obok oceny wniosków z dotychczasowej realizacji RPO WO 2007-2013 będzie brane pod uwagę przy podziale dodatkowych środków pochodzących z *Krajowej Rezerwy Wykonania*.

Jednocześnie poprzez stronę internetową IZ RPO WO 2007-2013 zapewniony jest powszechny dostęp do informacji nt. działań podejmowanych przez instytucję w zakresie ewaluacji, jak również efektów podejmowanych inicjatyw..

Wyżej wymienione działania stanowią potwierdzenie stosowania przez IZ RPO WO 2007-2013 dialogu z różnego typu organizacjami i instytucjami, co tym samym stanowi potwierdzenie zachowania zasady partnerstwa na wszystkich etapach realizacji *Programu*.

2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 zidentyfikowała następujące problemy we wdrażaniu programu dotyczące:

Pomocy publicznej

IZ RPO WO 2007-2013 opracowując *Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013*, brała pod uwagę stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego określającymi zasady udzielania pomocy publicznej w obszarach wymagających uzgodnień z Komisją Europejską. Nie udało się jednak uniknąć konieczności zmiany terminów naborów ze względu na brak przedmiotowych rozporządzeń.

Ze względu na trwające prace nad *Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*, nabór wniosków w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* planowany wstępnie na 12-26 marca 2010 r. przesunięto na 2-16 sierpnia 2010 r.

Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie 16 lipca 2010 r. Ze względu na konieczność dostosowania zapisów dokumentów programowych i wytycznych dla beneficjentów do przyjętego rozporządzenia, nie było możliwe przeprowadzenie naboru w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* na początku sierpnia 2010 r., a dopiero w II połowie września 2010 r.

Ponadto, w ramach IZ RPO WO 2007-2013 działa grupa robocza zajmująca się problemami pomocy publicznej, która pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami MRR. Przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 uczestniczą w spotkaniach roboczych i na bieżąco opiniują projekty rozporządzeń lub propozycje rozwiązań określających zasady udzielania pomocy publicznej w ramach regionalnych programów operacyjnych, opracowywanych na poziomie Ministerstwa.

Prowadzona jest również stałą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy wszystkimi Instytucjami Zarządzającymi regionalnymi programami operacyjnymi oraz IK RPO/ NSRO.

Przestrzeganie przepisów dot. zamówień publicznych

Beneficjenci RPO WO 2007-2013 na etapie realizacji projektów wielokrotnie zgłaszali problemy związane z przeciągającą się procedurą przetargową/nierozstrzygnięciem przetargów, co powodowało brak możliwości zakończenia realizacji projektów w terminie określonym na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

W konsekwencji beneficjenci tych projektów wnioskowali do IZ RPO WO 2007-2013 o możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotowych projektów, co skutkowało koniecznością aneksowania umów.

Konieczności aneksowania wszystkich umów z beneficjentami o dofinansowanie projektów

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. nowej *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.*⁹, która wprowadziła Bank Gospodarstwa Krajowego jako płatnika środków, wystąpiła konieczność zmian zapisów we wszystkich realizowanych umowach o dofinansowanie, a w konsekwencji ich aneksowanie oraz zmiany dokumentów programowych.

Proces ten wymagał zwiększenia nakładów pracy ze strony IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Jednakże wprowadzane zmiany przebiegały sprawnie i proces ten nie spowodował znaczących opóźnień w realizacji pozostałych zadań obu instytucji.

Terminowości dostarczania przez beneficjentów dokumentacji do podpisywania umów oraz rezygnacji z podpisywania umów

W okresie sprawozdawczym wielokrotnie pojawiał się problem dotyczący niedotrzymywania przez beneficjentów terminów dostarczania dokumentacji niezbędnej dla kontynuowania procesu podpisywania umów. Wystąpiły również przypadki związane z rezygnacją beneficjentów z podpisania umowy o dofinansowanie, których powodem było m.in. zmiana statusu przedsiębiorcy, zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, realizacja inwestycji w ramach innego programu operacyjnego.

Sytuacje takie wymagały kierowania spraw pod obrady IZ RPO WO 2007-2013, który rozpatrywał każdy przypadek indywidualnie.

Rezygnacja beneficjenta bądź usunięcie go z listy rankingowej decyzją IZ RPO WO 2007-2013, powodowało konieczność aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania. W miejsce projektów usuniętych wybierano projekty z list rezerwowych, bądź przesuwano uwolnione środki na inne nabory w ramach tego samego działania/poddziałania RPO WO 2007-2013, aby zapewnić pełną kontraktację dostępnych środków.

⁹ (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Błędów we wnioskach o płatność

Na etapie wdrażania projektów wystąpiły nieznaczne opóźnienia w realizacji Programu związane z pojawiającymi się błędami we wnioskach o płatność i koniecznością dokonywania korekt wniosków, co opóźniało rozliczenia poszczególnych projektów.

W celu ograniczenia ilości błędnie wypełnianych wniosków o płatność organizowano szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania i prawidłowego rozliczania wniosków o płatność. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała 37 szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu w 2 blokach tematycznych (I blok – *Przygotowanie projektu w ramach RPO WO 2007-2013*, Blok II – *Rozliczanie i kontrola projektu w ramach RPO WO 2007-2013*). W ramach powyższych bloków zrealizowano m.in. szkolenia z zakresu zarządzania projektem, studium wykonalności inwestycji, OOS, polityk horyzontalnych, rozliczania projektów, zamówień publicznych oraz kontroli i audytu. Z kolei IP II stopnia w okresie sprawozdawczym przeprowadziła warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla 160 osób oraz 3 spotkania dotyczące kwestii prawidłowego rozliczania projektów.

IZ RPO WO 2007-2013 mając na celu sprawne rozliczanie projektów prowadziła również bezpośredni kontakt z beneficjentami zarówno przy realizacji jak i rozliczaniu projektów poprzez indywidualne spotkania robocze/konsultacje.

Zaktualizowano *Poradnik dla Beneficjentów* ułatwiający prawidłowe przygotowanie wniosków. Ponadto, pracownicy instytucji pozostają w stałym kontakcie z beneficjentami udzielając wszelkich wyjaśnień i wskazówek.

Zmiany stawek podatku VAT

17 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 238 Poz. 1578 opublikowana została ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. *o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej*. Ustawa ta wprowadziła w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* zmianę stawek podatku VAT, która spowodowała od 1 stycznia 2011 r. podwyższenie dotychczasowych stawek podatku.

W celu jednolitego podejścia do problemu związanego z ujęciem zwiększonej stawki podatku VAT w projektach realizowanych w ramach Programu oraz kierując się interesem beneficjentów, IZ RPO WO 2007-2013 w I kwartale 2011 r. wydała dla beneficjentów specjalną interpretację w tym zakresie. Interpretacja ta pozwoli na stosowanie jednolitych zasad postępowania w dwóch przypadkach, tj. gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny bądź niekwalifikowalny projektu. Przedmiotowa interpretacja została zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 www.rpo.opolskie.pl.

W związku ze zmianą stawki podatku VAT, IZ RPO WO 2007-2013 dostosowała również generator wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu w LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego

Istotnym problemem odzwierciedlającym stan gospodarki województwa opolskiego w ostatnich latach, a w konsekwencji kondycję przedsiębiorców działających w regionie był światowy kryzys gospodarczy.

W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu, choć w mniejszym stopniu wielu przedsiębiorców zgłaszało problemy związane z kondycją ekonomiczną, co skutkowało wnioskowaniem przez beneficjentów zmian w realizacji inwestycji dofinansowanych w zakresie RPO WO 2007-2013. Wnioskowane zmiany dotyczyły przede wszystkim: przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu oraz problemy dotyczące braku możliwości osiągnięcia przez beneficjenta założonych na etapie wnioskowania wskaźników produktu czy rezultatu. Negatywnym skutkiem wynikającym ze słabej kondycji finansowej przedsiębiorców były również sytuacje związane z rezygnacją/rozwiązaniem umowy o dofinansowanie na realizację projektów w ramach RPO WO 2007-2013. W większości jednak przypadków powodem rezygnacji beneficjentów z podpisania umowy była m.in. zmiana statusu przedsiębiorcy, rezygnacja z powodu zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie, niedostarczeniem wymaganych załączników lub realizacja inwestycji w ramach innego programu operacyjnego.

Zarząd Województwa Opolskiego wobec zaistniałych problemów podjął szereg działań zaradczych mających na celu łagodzenie negatywnego wpływu na gospodarkę województwa spowolnienia

gospodarczego, które były kontynuacją założeń *Programu Ograniczania Skutków Kryzysu Gospodarczego*¹⁰. Niewątpliwie, mając na uwadze znaczenie interwencji funduszy strukturalnych w eliminowaniu negatywnych skutków kryzysu, IZ RPO WO 2007-2013 kontynuowała rozpoczęte w 2009 r. działania na rzecz skutecznego zarządzania finansowego Programem i efektywnego dystrybuowania środków EFRR.

Województwo opolskie należy (obok woj. mazowieckiego i dolnośląskiego) do grupy regionów, które najszybciej pokonało dystans rozwojowy w odniesieniu do średniego poziomu rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Województwo opolskie w latach 2004-2008 dokonało dużego postępu, osiągając w 2008 r.¹¹ PKB *per capita* w relacji do średniej unijnej z uwzględnieniem siły nabywczej walut na poziomie 48% średniej unijnej tj. o 10% wyższy niż przed akcesją.

Niewątpliwie dodatkowych korzystnych efektów realizacji Programu w regionie należy spodziewać się w dłuższym okresie. Biorąc pod uwagę prognozy w odniesieniu do tempa wzrostu PKB w województwie opolskim, zostanie ono w najbliższym czasie zbliżone do rozwoju Polski. Według prognoz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową średnioroczne tempo wzrostu w latach 2009-2015 będzie równe krajowemu i wyniesie w województwie opolskim 3,4%¹². Natomiast relacja PKB *per capita* do średniego poziomu w Unii Europejskiej, według szacunków Instytutu, w roku 2015 wyniesie 55,5%, co oznacza że w latach 2009-2015 w dużym stopniu nadrobiony zostanie przez województwo opolskie dystans do średniej unijnej.

W 2010 r. sytuacja społeczno-gospodarcza uległa poprawie w stosunku do roku 2009 r. Do pozytywnych symptomów można zaliczyć wzrost produkcji sprzedanej budownictwa o 7,5% (średnia dla kraju 5,2%) oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży budowlanej o 3,6% (średnia dla kraju 1,6%). Ponadto w województwie opolskim odnotowano najwyższy wzrost ilości oddanych do użytku mieszkań, przy czym należy zauważyć, że tylko w dwóch regionach odnotowano ponad 20% wzrost tj. opolskie (22,4%) i świętokrzyskie (21,8%).

Korzystne zmiany w stosunku do 2009 r. nastąpiły również na rynku pracy w regionie:

- ⇒ w przekroju województw jedynie w województwie opolskim zaobserwowano nieznaczne obniżenie stopy bezrobocia o 0,1% w odniesieniu do 2009 r. (2010 r. - 9,7%, 2009 r. - 9,8%),
- ⇒ widoczny jest również wzrost wskaźnika zatrudnienia w 2010 r. na poziom 58,5%, co oznacza że jest wyższy o 0,6% niż w 2009 r., w którym wynosił 57,9%.

W województwie opolskim, jak wskazują dane z ostatnich lat, każdego roku powstaje więcej podmiotów, niż jest likwidowanych, z czego 97% nowo zarejestrowanych podmiotów należy do sektora prywatnego. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego nowozarejestrowanych podmiotów wynikających z rejestru REGON w I półroczu 2010 r. było 4,4 tys., przy 2,6 tys. wyrejestrowanych.

W wyniku kryzysu światowego nastąpiło poważne załamanie dynamiki przewozów lotniczych, w związku z czym IZ RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczego podjęła decyzję o odsunięciu w czasie realizacji projektu kluczowego RPO WO 2007-2013 dotyczącego budowy lotniska w Kamieniu Śląskim. Dzięki uwolnionym środkom wsparto większą liczbę inwestycji z zakresu dróg regionalnych, tym samym wybudowano i przebudowano większą liczbę dróg pełniących istotną rolę w rozprowadzaniu ruchu w województwie opolskim.

Do negatywnych efektów spowolnienia gospodarczego w województwie opolskim w 2010 r. w stosunku do roku poprzedniego okresu sprawozdawczego zaliczyć należy znaczny spadek produkcji sprzedanej przemysłu o 9,7% oraz spadek zatrudnienia w przemyśle o 3,4%.

Czynnikami mających wpływ na wdrażanie Programu w okresie sprawozdawczym była również **powódź w maju i czerwcu 2010 r.** Jej skutki najbardziej odczuły południowo-wschodnie i zachodnie tereny województwa opolskiego w obszarze powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, krapkowickiego, strzeleckiego, opolskiego i brzeskiego.

IZ RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym dokonała identyfikacji projektów realizowanych w ramach Programu, na które wpływ miało wystąpienie powodzi. Spośród wszystkich zakontraktowanych przedsięwzięć w ramach RPO WO 2007-2013, negatywny wpływ powodzi na realizację inwestycji zidentyfikowano w 9 projektach w ramach trzech Osi priorytetowych (4 projekty w ramach Osi

¹⁰ *Program Ograniczania Skutków Kryzysu Gospodarczego* został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w 2009 r.

¹¹ Dane Eurostatu dot. PKB *per capita* w PPS w przekroju regionów NUTS 2 dostępne są za 2008 r.

¹² *Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego. Diagnoza strategiczna.* Zarząd Województwa Opolskiego, luty 2011 r.

priorytetowej 1, 3 projekty w Osi priorytetowej 4, 2 projekty w Osi priorytetowej 5). Opis skutków powodzi, która wpłynęła w sposób bezpośredni na projekty realizowane przez beneficjentów RPO WO 2007-2013 został przedstawiony w *Załączniku IX* do sprawozdania.

W związku z klęską powodziową w 2010 r., Rząd RP stworzył specjalny instrument dla najbardziej dotkniętych przez powódź gmin w zakresie odbudowy infrastruktury lokalnej (50 mln Euro). Celem przedmiotowej pomocy jest przeznaczenie wsparcia finansowego na działania związane z niwelowaniem skutków powodzi realizowanych na terenie 14 najbardziej poszkodowanych gmin Polski. Na terenie województwa opolskiego najbardziej poszkodowaną gminą, która ucierpiała na skutek powodzi była Gmina Cisek. Na liście projektów popowodziowych, które zostaną objęte wsparciem w zakresie pomocy Rządu RP w ramach dostosowania technicznego na niwelowanie skutków powodzi w ramach środków pochodzących z RPO ujęty został 1 projekt z terenu gminy Cisek pn. *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa*. IZ RPO WO 2007-2013 planuje w 2011 r. wpisać projekt na *Listę indywidualnych projektów kluczowych RPO WO 2007-2013* jako inwestycje realizowaną w ramach Osi priorytetowej 3 *Transport*.

W mniejszym stopniu na skutek powodzi z 2010 r. ucierpiało 9 gmin z terenu województwa opolskiego, tj. Gmina Bierawa, Gmina Miasto Brzeg, Gmina Dąbrowa, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Kędzierzyn-Koźle, Gmina Krapkowice, Gmina Reńska Wieś, Gmina Walce, Gmina Zawadzkie.

W odniesieniu do **zmian legislacyjnych** jednym z czynników mających wpływ na proces wdrażania Programu było wejście w życie 1 stycznia br. nowej *Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.*¹³. Przedmiotowa ustawa wprowadziła Bank Gospodarstwa Krajowego jako płatnika środków, co skutkowało koniecznością zmian zapisów we wszystkich umowach o dofinansowanie, a w konsekwencji ich aneksowanie oraz zmian dokumentów programowych. Proces ten wymagał zwiększenia nakładów pracy ze strony IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Jednakże zmiany wprowadzane w umowach o dofinansowanie przebiegały sprawnie i proces ten nie spowodował znaczących opóźnień w realizacji pozostałych zadań instytucji.

17 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 238 Poz. 1578 opublikowana została ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. *o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej*. Ustawa ta wprowadziła w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* zmianę stawek podatku VAT, która powoduje od 1 stycznia 2011 r. podwyższenie dotychczasowych stawek podatku. W celu jednolitego podejścia do problemu związanej z ujęciem zwiększonej stawki podatku VAT w projektach realizowanych w ramach Programu oraz kierując się interesem beneficjentów, IZ RPO WO 2007-2013 w I kwartale 2011 r. wydała dla beneficjentów specjalną interpretację w tym zakresie. Interpretacja ta pozwoli na stosowanie jednolitych zasad postępowania w dwóch przypadkach, tj. gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny bądź niekwalifikowalny projektu. Przedmiotowa interpretacja została zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej IZ RPO WO 2007-2013 www.rpo.opolskie.pl.

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006

W okresie objętym sprawozdaniem nie stwierdzono przypadków zasadniczych modyfikacji, o których mowa w art. 57 *rozporządzenia nr 1083/2006*.

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia

W ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, finansowanych z poszczególnych funduszy UE występują wspólne obszary, w których interwencja poszczególnych programów operacyjnych pokrywa się, tj. *infrastruktura transportowa, społeczna, ochrona środowiska, energetyczna, sfera przedsiębiorczości, B+R, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, rozwoju zasobów ludzkich czy też rozwoju obszarów wiejskich*.

W dokumentach programowych RPO WO 2007-2013 zawarto ogólne opisy obszarów i mechanizmów zapewniających komplementarność Programu z innymi programami realizowanymi w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Prawie wszystkie priorytety programów krajowych, tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, a także Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i

¹³ (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 [PO RYBY 2007-2013], zostały określone jako komplementarne z RPO WO 2007-2013.

2.6.1 Wpływ działalności KM/PKM, instytucji i grup na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia

Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Instytucją odpowiedzialną za zapewnienie koordynacji pomiędzy instrumentami finansowymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej jest **Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013**. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie realizacji NSRO 2007-2013, a także poszczególnych programów operacyjnych oraz komplementarności działań realizowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej. Przewodniczącym Komitetu jest Minister Rozwoju Regionalnego. W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz przedstawiciele instytucji zarządzających programami operacyjnymi.

Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO

Uchwałą nr 26 KK NSRO 2007-2013 z 17 grudnia 2008 r. została powołana **Grupa robocza ds. koordynacji i komplementarności**. W skład *Grupy* wchodzi 34 członków, w tym 26 przedstawicieli samorządów, 10 przedstawicieli administracji rządowej oraz 8 przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych. Przewodniczącym *Grupy* jest Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej. Ze strony województwa opolskiego w pracach *Grupy* uczestniczy przedstawiciel Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013.

Do głównych zadań *Grupy* należy:

- ⇒ koordynacja działań realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 dofinansowanych ze środków Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej oraz działań finansowanych ze środków krajowych w ramach polityki rozwoju;
- ⇒ monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych w ramach NSRO, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej w obszarach interwencji dotyczących m.in. przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa informacyjnego, środowiska, rozwoju zasobów ludzkich, zatrudnienia, transportu, kultury, turystyki, B+R, rozwoju obszarów wiejskich;
- ⇒ wypracowywanie propozycji rozwiązań służących zapewnieniu komplementarności projektów finansowanych ze środków funduszy UE, w tym poprawie sposobów wdrażania wybranych obszarów strategicznych;
- ⇒ analiza kwestii o charakterze horyzontalnym w ramach NSRO i opracowywanie spójnych propozycji rozwiązań do zastosowania w systemie realizacji NSRO;
- ⇒ przedkładanie KK NSRO rekomendacji służących optymalizacji efektywności polityki spójności w Polsce na poziomie operacyjnym.

W ramach grupy zostały utworzone **4 zespoły zadaniowe**, które regularnie się spotykają, tj.

- *Zespół zadaniowy ds. przedsiębiorczości i innowacyjności;*
- *Zespół zadaniowy ds. edukacji, szkolnictwa wyższego, infrastruktury edukacyjnej i spraw społecznych;*
- *Zespół zadaniowy ds. transportu;*
- *Zespół zadaniowy ds. koordynacji regionalnej i obszarów wiejskich.*

Ze strony województwa opolskiego w pracach *Zespołu zadaniowego ds. przedsiębiorczości i innowacyjności* uczestniczy przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Celem prac ww. *Zespołu* jest koordynacja horyzontalnego ujęcia kwestii związanych z komplementarnością wsparcia ze środków polityki spójności UE, udzielanego w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności. W 2010 r. miało miejsce **1 spotkanie Zespołu**, podczas którego przedstawione zostały wyniki analizy przeprowadzonej w Instytucji Koordynującej NSRO, dotyczące kierunków wsparcia szkolnictwa wyższego ze środków krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych. W ww. spotkaniu brał udział przedstawiciel IP II stopnia.

W okresie sprawozdawczym miało miejsce **7 posiedzeń Grupy**, których efektem prac jest m.in.

- ⇒ Przyjęcie przez Grupę oraz przedłożenie do przyjęcia przez KK NSRO dokumentu *Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań*;
- ⇒ Opracowanie dokumentu pn. *Mechanizmy koordynacji i komplementarności w poszczególnych PO/RPO* – analiza porównawcza na podstawie raportów rocznych z wdrażania PO/RPO za 2009 r.;
- ⇒ Omówienie wniosków z badań ewaluacyjnych realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i przez poszczególne regiony m.in. w zakresie koordynacji i komplementarności, partnerstwa, funkcjonowania komitetów monitorujących;
- ⇒ Wkład w opracowanie zakresu badania nad komplementarnością wsparcia w ramach okresu programowania 2004-2006 oraz badania w obszarze efektywności prac Komitetów Monitorujących.

Udział w pracach Komitetów/Podkomitetów/Grup/Zespołów

Zarówno w pracach prowadzonych w KK NSRO 2007-2013 jak i działających w jego ramach Komitetów oraz Podkomitetów Monitorujących PO/RPO i grup roboczych biorą udział przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Dotyczy to:

- Grupy roboczej ds. koordynacji i komplementarności przy KK NSRO,
- Grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego przy KK NSRO;
- Grupy roboczej ds. polityki regionalnej przy KK NSRO;
- Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w tym Grupy roboczej ds. horyzontalnych przy KM PO KL oraz Grupy roboczej ds. komponentu regionalnego PO KL przy KM PO KL;
- Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna;
- Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
- Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013;
- Komitetu ds. Kontroli i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności;
- Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Udział przedstawicieli IZ RPO WO 2007-2013 w posiedzeniach Komitetów Monitorujących innych programów operacyjnych, a także w pracach Zespołów jest cennym doświadczeniem i umożliwia zdobycie informacji dot. wdrażania poszczególnych programów, w tym w szczególności w zakresie koordynacji i komplementarności.

Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim

Od roku 2008 na poziomie regionalnym funkcjonuje **Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim**¹⁴, który czuwa nad całością działań koordynacyjnych i zapewnieniem realizacji spójnej polityki na poziomie województwa. Spotkania Zespołu mają miejsce w zależności od potrzeb. Ponadto, w przypadku pojawienia się kwestii wymagających natychmiastowego wyjaśnienia, z członkami Zespołu prowadzona jest korespondencja elektroniczna w ramach forum wymiany informacji.

W skład Zespołu wchodzi przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych realizowanych w województwie opolskim, tj.: RPO WO 2007-2013, PO KL, PO IiŚ 2007-2013, PO IG 2007-2013, PO WT Rcz-RP 2007-2013, PROW 2007-2013.

Od początku istnienia Zespołu miało miejsce **5 spotkań**. W okresie sprawozdawczym natomiast nie odbyło się żadne spotkanie, jednak z członkami Zespołu prowadzona była wymiana informacji m.in. nt. przyjęcia przez Grupę roboczą ds. koordynacji i komplementarności *Rekomendacji horyzontalnych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań*, a także w zakresie uzyskania informacji nt. stosowanych instrumentów zapewnienia komplementarności. W związku z tym, iż w 2011 r. planowane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego nt. analizy komplementarności RPO WO 2007-2013 z innymi

¹⁴ Uchwała Zarządu Województwa Opolskiego nr 1937/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. z późn. zm w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim

instrumentami wsparcia, informacje uzyskane od członków Zespołu będą stanowiły materiał przydatny dla Ewaluatora (szerzej badanie opisane zostało w punkcie 2.6.4).

2.6.2 Informacje na temat stosowanych mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu koordynacji i komplementarności wsparcia oraz ich oceny

Uchwałą Nr 50 KK NSRO 2007-2013 z dnia 13 grudnia 2010 r. zostały przyjęte *Rekomendacje horyzontalne dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań*, które mają charakter zaleceń, tzw. dobrych praktyk, a także wskazują kierunek, w jakim powinny zostać zaplanowane działania zorientowane na zapewnienie koordynacji i komplementarności wsparcia w perspektywie po roku 2013.

W RPO WO 2007-2013 funkcjonują niżej wymienione mechanizmy (narzędzia), o których mowa w ww. rekomendacjach:

- ⇒ w jednym departamencie skoncentrowano zarządzanie wdrażaniem trzech Programów, tj. PO KL, RPO WO 2007-2013 oraz PO WT RCz-RP 2007-2013;
- ⇒ powołano *Zespół ds. koordynacji funduszy unijnych w województwie opolskim*, w skład którego wchodzi przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie wszystkich programów operacyjnych realizowanych w województwie opolskim;
- ⇒ w przypadku niektórych obszarów komplementarność wyodrębniona została w **kryteriach wyboru projektów**. W związku z tym, iż kryteria te są punktowane, wskazanie komplementarności przez beneficjenta ma wpływ na pozycję, jaką zajmie dany projekt na liście rankingowej, co zachęca beneficjentów do realizacji projektów komplementarnych i ma bezpośredni wpływ na zapewnienie komplementarności. Poniżej wymieniono działania, dla których uwzględniono aspekt komplementarności w kryteriach wyboru projektów:
 - w działaniu 1.4 *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej* w zakresie komplementarność z istniejącą ofertą turystyczną na danym obszarze oraz spójności z innymi przedsięwzięciami;
 - w działaniu 3.1 *Infrastruktura drogowa* w zakresie komplementarności projektu z innymi projektami realizowanymi od 2004 r. a także połączenia z drogą wyższej kategorii;
 - w działaniu 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* w zakresie komplementarności projektu z innymi działaniami przyczyniającymi się do osiągnięcia celów LPR;
 - w działaniu 6.2 *Zagospodarowania terenów zdegradowanych* w zakresie komplementarności projektu z innymi działaniami przyczyniającymi się do osiągnięcia celów KZTZ;
- ⇒ w generatorze wniosków istnieje **osobny punkt dla opisu komplementarności** z innymi programami. W punkcie tym beneficjenci mają możliwość wskazania komplementarności zarówno z projektami w ramach RPO WO 2007-2013, a także z pozostałymi programami operacyjnymi, zarówno w ramach obecnej jak i poprzedniej perspektywy finansowej.

Jedną z rekomendacji przyjętych przez Grupę roboczą ds. koordynacji i komplementarności jest przeprowadzanie badania ewaluacyjnego lub innych analiz w celu zapewnienia efektywnego stosowania mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności. W związku z tym IZ RPO WO 2007-2013 w 2011 r. planuje przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. *Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim*, które szerzej zostało opisane w punkcie 2.6.4.

2.6.3 Cross-financing

Dla zapewnienia efektywnej realizacji celów RPO WO 2007-2013, przewidziano współfinansowanie wydatków objętych zakresem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wybranych działań/poddziałań pięciu osi priorytetowych.

IZ RPO WO 2007-2013 wybrała do dofinansowania w ramach *cross-financingu* kategorię interwencji 62 *Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji*. Oznacza to, iż szkolenia będące elementem lub uzupełnieniem projektu inwestycyjnego stanowią wydatek kwalifikowany – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach RPO WO 2007-2013 beneficjenci już na etapie przygotowania projektu deklarują zastosowanie instrumentu finansowania krzyżowego – ograniczony jest on jednak do działań, które są niezbędne do zrealizowania projektów inwestycyjnych i są bezpośrednio z nimi związane. Jeśli projekt przewiduje jego

wykorzystanie, to wydatki z nim związane są kwalifikowane według zasad określonych dla danego funduszu.

Poziom *cross-financingu* monitorowany jest podczas weryfikacji wniosków o płatność przez pracowników IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Ze względu na nieznaczne zainteresowanie beneficjentów instrumentem finansowania elastycznego nie występuje zagrożenie przekroczenia maksymalnego progu 10% środków przeznaczonych na współfinansowanie wydatków objętych zakresem EFS na poziomie danej osi priorytetowej.

Do końca 2010 r. na wykorzystanie mechanizmu elastycznego finansowania zdecydowali się beneficjenci **14 umów**, realizowanych w ramach trzech osi priorytetowych – najczęściej w ramach Osi priorytetowej 2 *Spółeczeństwo informacyjne*. Wysokość udziału *cross-financingu* w poszczególnych umowach wynosi od 0,19% do 9,99% wydatków kwalifikowanych. Szczegóły przedstawia *Tabela 2.18*.

Tabela 2.18 Liczba i wartość podpisanych umów z zastosowaniem *cross-financingu* od uruchomienia Programu.

<i>mln Euro</i>		
Działanie/poddziałanie	Liczba umów	Całkowita wartość projektów
Oś 1	1	0,26
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw	0	0,00
1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	1	0,26
1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	0	0,00
Oś 2	12	13,14
2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych	12	13,14
Oś 4	0	0,00
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	0	0,00
Oś 5	1	0,44
5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	1	0,44
5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna	0	0,00
Oś 6	0	0,00
6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	0	0,00
RAZEM:	14	13,84

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Do końca 2010 roku jedynie w ramach 2 projektów poniesione zostały wydatki związane z zakresem interwencji EFS, w łącznej wysokości **24,4 tys. Euro** [96,8 tys. PLN]. Szczegóły przedstawiono w *Tabeli 2.19*.

Tabela 2.19 Wydatki objęte *cross-financingiem* w ramach zakończonych umów od uruchomienia Programu.

					<i>tys. Euro</i>
Lp.	Działanie/poddziałanie	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowane	Wydatki objęte <i>cross-financingiem</i>	% wydatków objętych zakresem EFS
1.	2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych	Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach	135,3	13,5	9,99%
2.	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	Zakup tomografu komputerowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie	439,3	10,9	2,48%
RAZEM:			574,6	24,4	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

W ramach kategorii kosztów podlegających *cross-financingowi* wystąpiły: szkolenia użytkowników systemów informatycznych wdrażanych w ramach projektów z zakresu ICT oraz szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń zakupionych w ramach projektów.

Przeprowadzane szkolenia (teoretyczne i praktyczne) zapewniają prawidłowe wdrożenie systemów informatycznych, efektywne wykorzystanie infrastruktury teleinformatycznej i zakupionego sprzętu, podnoszą kwalifikacje uczestników w zakresie ICT, ułatwiają pracę i przyspieszają obsługę klientów/pacjentów, przyczyniając się tym samym do pełnej realizacji założonych celów projektów.

2.6.4 Koordynacja i komplementarność jako przedmiot badań ewaluacyjnych

W raporcie końcowym badania ewaluacyjnego pn. *Komplementarność i synergia interwencji realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2004-2006* wskazana została konieczność weryfikacji efektów komplementarności m.in. przy pomocy badań ewaluacyjnych. Celem tych ewaluacji powinno być zapewnienie efektywnego i skutecznego stosowania mechanizmów i narzędzi służących zapewnieniu komplementarności wsparcia UE. Ponadto w celu zapewnienia efektywnego stosowania mechanizmów służących do zapewnienia komplementarności wsparcia, a także na potrzeby sporządzania sprawozdań rocznych z przebiegu realizacji programu konieczność przeprowadzenia ewaluacji wskazana została w *Rekomendacjach horyzontalnych dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO/RPO w ramach NSRO 2007-2013 w zakresie koordynacji i komplementarności podejmowanych działań*

W związku z tym w 2011 r. IZ RPO WO 2007-2013 planuje przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pn. *Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim*.

Celem badania jest analiza i ocena komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia unijnego w województwie opolskim oraz wskazanie rozwiązań wspierających realizację projektów komplementarnych w obecnym, a także w przyszłym okresie programowania. Zasięgiem badania zostaną objęte wszystkie programy zarówno w ramach obecnej jak i poprzedniej perspektywy finansowej.

W badaniu zostaną uwzględnione m.in. następujące kryteria ewaluacyjne:

- *spójność* rozumiana jako zgodność zapisów dot. komplementarności w dokumentach programowych RPO WO 2007-2013 z zapisami dokumentów UE;
- *adekwatność* rozumiana jako trafność działań podejmowanych dla zapewnienia komplementarności w ramach poszczególnych etapów procesu zarządzania i wdrażania RPO WO 2007-2013 zgodnych z oczekiwaniami beneficjentów oraz potrzebami województwa opolskiego;
- *użyteczność* rozumiana jako stopień zaspokojenia potrzeb wnioskodawców oraz instytucji zaangażowanych w proces zarządzania i wdrażania RPO WO 2007-2013 w zakresie zasad, wytycznych, wiedzy dot. komplementarności;
- *skuteczność* rozumiana jako stopień osiągnięcia założeń komplementarności dzięki możliwości wyboru takich projektów w ramach RPO WO 2007-2013, by zagwarantować ich komplementarność w odniesieniu do projektów zrealizowanych i planowanych do realizacji w przyszłym okresie programowania.

W ramach badania planowane jest m.in. przeprowadzenie analizy danych zastanych, badania terenowe, studia przypadków oraz panel ekspertów.

2.6.5 Przykłady projektów komplementarnych w ramach RPO WO 2007-2013

W ramach zaprezentowanych w sprawozdaniu komplementarnych inwestycji realizowanych w województwie opolskim przedstawione zostały przykłady projektów z następujących obszarów wsparcia: **przedsiębiorczości, innowacji, sektora B+R, turystyki, transportu, środowiska, edukacji, kultury, rewitalizacji, zdrowia i społeczeństwa informacyjnego**.

Przykłady projektów, gdzie kryteria są narzędziem zapewniającym **komplementarność zaplanowaną przez IZ RPO WO 2007-2013** wyszczególniono w *Załączniku XI*. Ten typ komplementarności na poziomie projektów IZ RPO WO 2007–2013 zagwarantowano w działaniach/poddziałaniach: 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny*, 3.1.1 *Drogi regionalne*, 3.1.2 *Drogi lokalne*

i 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* i 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*. Instrument ten zapewnił komplementarność projektów z zakresu turystyki, transportu i rewitalizacji.

Oprócz mechanizmów zapewniających wprost komplementarność, w kryteriach wyboru projektów znajdują się także narzędzia, które tworzą otoczenie do zapewnienia komplementarności. Tak powstaje **komplementarność pośrednio zaplanowana przez IZ RPO WO 2007-2013**. Dobrym przykładem są tutaj projekty zapewniające ochronę zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 333 Opole – Zawadzkie: w ramach kryteriów wyboru projektów dla działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* premiowane były projekty realizowane na obszarze tego zbiornika. Podobna sytuacja ma miejsce w poddziałaniach 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* i 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach*, gdzie dodatkowe punkty otrzymywali przedsiębiorcy i instytucje realizujące projekty z branży wskazanej przez FORESIGHT Województwa Opolskiego (przykłady komplementarności w tym zakresie stanowią projekty Uniwersytetu Opolskiego i Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” w Kędzierzynie-Koźlu realizowane w branży chemicznej).

Można jednocześnie zidentyfikować **komplementarność** powstałą bez ingerencji IZ RPO WO 2007-2013, **zaplanowaną przez Beneficjentów**. Najczęściej są to projekty, gdzie komplementarność jest zaplanowana przez władze samorządowe gmin i powiatów (szczególnie w przypadku terenów inwestycyjnych), placówki ochrony zdrowia, czy też przedsiębiorców. Niezależnie od wymienionych wyżej typów komplementarności zauważyć można także projekty, których charakter, spójność i kompleksowość z innymi przedsięwzięciami nie warunkowały ani działania IZ RPO WO 2007-2013, ani planowane działanie Beneficjentów – wówczas można mówić o tzw. **komplementarności przypadkowej**.

Niemal we wszystkich zaprezentowanych w sprawozdaniu przykładach występuje **komplementarność międzyprogramowa**. Projekty realizowane w ramach RPO WO 2007–2013 są komplementarne z projektami wdrażanymi w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 [PO KL 2007 – 2013],
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 [PO IiŚ 2007 – 2013],
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 [PO IG 2007 – 2013],
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita 2007 – 2013 [PO WT RCz-RP 2007 – 2013],
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 [PROW 2007 – 2013],
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 [ZPORR 2004 – 2006],
- Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006,
- Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006
- INTERREG III A Czechy-Polska
- ISPA 2001
- PHARE 2002 SSG
- SAPARD
- Programu Współpracy Przygranicznej PHARE – Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Czechy 2002.

Najczęściej projekty wsparte w RPO WO 2007 – 2013 są komplementarne z projektami dofinansowanymi z programów: ZPORR 2004-2006, PO WT RCz-RP 2007-2013, PO KL 2007-2013 oraz PROW 2007 – 2013.

Przykładami **komplementarności wewnątrzprogramowej** finansowanej w ramach programu RPO WO 2007 – 2013 są projekty, których celem jest poprawa dostępu do terenów inwestycyjnych: Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice zlokalizowanej w Podstrefie w Tułowicach oraz Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej w Podstrefie w Kluczborku. W obu przypadkach władze gminne i powiatowe, aby zrealizować wspólny cel podjęły działania w zakresie modernizacji i budowy dróg gminnych i powiatowych prowadzących do stref gospodarczych.

Biorąc pod uwagę fundusz, z którego sfinansowane zostały projekty większość projektów stanowi **komplementarność międzyfunduszową**. Projekty RPO WO 2007 – 2013 dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego najczęściej komplementarne są z projektami wspartymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty te nakierowane są na rozwój placówek oświatowych, w szczególności Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz wsparcie sektora B+R. Szczególne znaczenie odgrywają projekty z zakresu edukacji i społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu ze środków z EFRR i EFS.

Umiejętności posługiwania się nowymi technologiami ICT zdobyte przez uczniów i nauczycieli placówek oświatowych objętych wsparciem z PO KL 2007 – 2013 umożliwią szybką i sprawną realizację w tych jednostkach platformy eSzkoła dofinansowanej z RPO WO 2007 – 2013. Wspólnymi celami projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest poprawa atrakcyjności turystycznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz ochrona środowiska. Działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności komplementarne są w zakresie ochrony wód podziemnych.

W *Załączniku XI* znajdują się liczne przykłady **komplementarności wewnątrzfunduszowej**. Komplementarność ta występuje zarówno pomiędzy projektami realizowanymi w ramach jednego programu (projekty dofinansowane z RPO WO 2007 – 2013) jak i projektami realizowanymi pomiędzy różnymi programami (projekty finansowane z EFRR w ramach programów: RPO 2007 – 2013, PO IŚ 2007 – 2013, PO IG 2007 – 2013, PO WT RCz- RP 2007 – 2013, ZPORR 2004-2006). Na uwagę zasługuje Szpital Wojewódzki w Opolu, który razem z Samorządem Województwa Opolskiego przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podejmuje zadania wzajemnie się uzupełniające celem stworzenia nowoczesnej sieci informatycznej na terenie szpitala. Realizacja projektu dofinansowanego z RPO WO 2007 – 2013 w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości technicznych aparatury medycznej oraz sprzętu informatycznego i oprogramowania zakupionych w ramach pięciu innych projektów dofinansowanych z RPO WO 2007 - 2013 i ZPORR 2004 - 2006. Dodatkowo w ramach projektu realizowanego z PO IiŚ 2007 – 2013 w dobudowywanych pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostanie wykonana odpowiedniej jakości sieć informatyczna kompatybilna z siecią planowaną do realizacji w ramach projektu z RPO WO 2007 – 2013.

Przykładem **komplementarności jednookresowej** tzn. takiej, dla której projekty uzupełniające się realizowane są w tym samym okresie programowania są projekty promujące muzykę jazzową w Rudnikach. W okresie programowania 2007 – 2013 zostało utworzone Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach a podczas uroczystego otwarcia Centrum zorganizowano I Muzyczne Warsztaty Jazzowe adresowane do młodzieży z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Górna Proсна”. Spotkania jazzowe w Rudnikach są jedyną tego typu imprezą organizowaną w środowisku wiejskim.

Jednakże spośród przykładów komplementarności przeważają przykłady **komplementarności międzyokresowej**: 2004 – 2006 i 2007 – 2013. W ww. okresach programowania są realizowane przedsięwzięcia m.in. z zakresu transportu, turystyki, kultury i środowiska. Na uwagę zasługują podmioty NARZĘDZIOWNIA i Chespa Klisze Sp. z o.o., które wdrażając strategię rozwoju firm finansują podejmowane przez siebie działania ze środków przedakcesyjnych (PHARE 2002 SSG) oraz ze środków unijnych dostępnych w perspektywie 2004 – 2006 (SPO WKP) oraz perspektywy 2007 – 2013 (RPO WO). Dzięki temu podmioty te konsekwentnie podnosiły swoją innowacyjność, konkurencyjność wykraczającą poza rynek regionalny. Wytwarzane przez nie produkty w skali krajowej charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego.

W projektach zawartych w *Załączniku XI* przeważa **komplementarność w ramach jednej polityki**: Polityki Spójności. **Komplementarność pomiędzy politykami** pojawia się w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [EFRROW] będącego instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej. W ramach obu ww. polityk wypromowano oryginalny produkt turystyczny gminy Byczyna „Rycerska Byczyna”. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej wybudowano średniowieczny gród drewniany oraz promowano tradycję, kulturę rycerską średniowiecza, rzemiosło obu narodów. W ramach RPO WO 2007 – 2013 Gmina Byczyna utworzyła Izbę Tradycji i punkt widokowy w wieży byczyńskiego Ratusza. Działania te uzupełniają przedsięwzięcia realizowane przez Opolskie Bractwo Rycerskie i Gminę Byczynę w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie rozbudowy średniowiecznego grodu oraz organizacji międzynarodowych imprez turystycznych rozpowszechniających profesjonalne walki rycerskie i średniowieczną muzykę.

Analizując inwestycje komplementarne częstym zjawiskiem jest realizowanie wspólnych celów na danym obszarze. **Komplementarność przestrzenna** występuje przede wszystkim w projektach, dla których wspólnym celem jest uzbrojenie terenu inwestycyjnego, poprawa jakości kształcenia w danych placówkach oświatowych i poprawa leczenia specjalistycznego w szpitalach powiatowych i wojewódzkich. Ciekawym przykładem komplementarności przestrzennej są projekty, dzięki którym w budynku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku utworzono Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Euroregionalne Centrum Kształcenia Praktycznego. Wsparcie z RPO WO 2007 – 2013 umożliwiło wyremontowanie na potrzeby

Powiatowego Centrum I i II piętra budynku natomiast w ramach dwóch projektów dofinansowanych z PO WT RCz- RP 2007 – 2013 na parterze tego budynku powstało polsko - czeskie Euroregionalne Centrum Kształcenia Praktycznego. Utworzone Centra wzajemnie się uzupełniają świadcząc usługi dla osób poszukujących możliwości nabycia kwalifikacji lub ich zmiany pod kątem zarówno przygranicznego, lokalnego, jak i regionalnego rynku pracy.

Przykładem **komplementarności w obszarach problemowych** są przedsięwzięcia realizowane na rzecz ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 333 Opole – Zawadzkie. Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 333 Opole – Zawadzkie jest największym zbiornikiem wód podziemnych w województwie opolskim oraz źródłem wody pitnej dla 1/3 mieszkańców Opolszczyzny. W związku z tym, iż do zbiornika dostają się zanieczyszczenia, jakość wód uległa pogorszeniu. Celem projektów komplementarnych jest ochrona tego zbiornika przed ściekami sanitarnymi odprowadzanymi do wód powierzchniowych lub do gruntu. Projekty komplementarne realizowane były w ramach Związku „Trias Opolski”. Ponadto gminy należące do Związku realizowały ze środków unijnych i własnych projekty z zakresu gospodarki ściekowej, które przyczyniają się do ochrony GZWP 333 Opole - Zawadzkie jednakże projekty te nie były realizowane w ramach Związku "Trias Opolski".

Mając na względzie działania podejmowane w danym sektorze, na terenie Opolszczyzny wzajemnie tematycznie uzupełniają się projekty realizowane przez Uniwersytet Opolski i Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Projekty realizowane przez te instytucje są przykładami **komplementarności przedmiotowej (sektorowej)** w zakresie sektora przemysłu chemicznego. Celem projektów komplementarnych jest uzyskanie wysokiej innowacyjności oferty produktowej branży chemicznej, co pozwoli na utrzymanie korzystnej konkurencyjnej pozycji w czołówce polskich regionów. Obie instytucje dzięki unowocześnianiu bazy dydaktycznej i badawczej dążą do wzrostu zainteresowania podmiotów gospodarczych usługami badawczymi, tak aby zachęcić przedsiębiorców do wykorzystania wyników prac B+R jako czynnika wpływającego na ich rozwój. Ponadto Uniwersytet Opolski tworząc wysokie standardy kształcenia młodej kadry na Wydziale Chemii, przyczyni się do podniesienia poziomu opolskiego środowiska naukowego i zwiększenia atrakcyjności uczelni jako partnera we współpracy z innymi podmiotami.

Projekty kluczowe realizowane w ramach RPO WO 2007 – 2013 są komplementarne z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych a w szczególności z programami wdrażanymi w okresie programowania 2004-2006. W *Załączniku XI* do sprawozdania zawarto przykłady takiej komplementarności w zakresie turystyki, transportu i zdrowia. W projektach kluczowych realizowanych w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich widoczny jest konkretny cel założony na poziomie regionu. Wspólnym celem projektów dofinansowanych z RPO WO 2007 – 2013, PO WT RCz-RP 2007 – 2013, INTERREG III A Czechy – Polska oraz środków własnych Samorządu Województwa Opolskiego jest połączenie węzła autostradowego "Przylesie" (autostrada A-4) z przejściami granicznymi z Republiką Czeską. Drogi wojewódzkie nr 401 i 411 stanowią najkrótsze połączenie autostrady A4 z przejściem granicznym z Republiką Czeską: Głuchołazy – Złate Hory. Po zakończeniu realizowanych projektów poprawi się bezpieczeństwo ruchu na odcinku długości 37 km. Ponadto zwiększy się atrakcyjność terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wzdłuż dróg wojewódzkich nr 401 i 411.

2.6.6 Mechanizmy unikania podwójnego finansowania działań realizowanych w ramach polityki spójności z działaniami realizowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej

Linia demarkacyjna to przyjęte przez KK NSRO 2007-2013 podstawowe narzędzie służące zapewnieniu demarkacji pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi. Stanowi zestaw kryteriów wskazujących dla określonych typów projektów miejsce (program operacyjny) ich realizacji, w celu uniemożliwienia wielokrotnego finansowania ze środków różnych funduszy UE. Dokument ten jest wiążący dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie programów operacyjnych (instytucje zarządzające, instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia) i stanowi tabelaryczne zestawienie zidentyfikowanych na etapie programowania wspólnych obszarów interwencji funduszy UE. Poprzez zawarte w nim kryteria demarkacyjne, rozdziela interwencje pomiędzy programami operacyjnymi. Kryteria odnoszą się m.in. do zasięgu terytorialnego projektów, jego charakteru, wartości (kosztów kwalifikowanych), a także rodzaju beneficjenta.

W 2010 r. zapisy *Linii demarkacyjnej* zostały zmieniane pięcioma Uchwałami KK NSRO 2007-2013, tj. Nr 39 z 23 marca 2010 r., Nr 40 z 24 marca 2010 r., Nr 46 z 25 czerwca 2010 r., Nr 48 z 6 sierpnia 2010 r. oraz Nr 49 z 8 października 2010 r. Zmiany te miały na celu doprecyzowanie zapisów *Linii demarkacyjnej* i dotyczyły m.in. modyfikacji zapisów dot. sieci szerokopasmowych w ramach społeczeństwa informacyjnego, a także oraz w zakresie innowacji i przedsiębiorczości zmiany zapisów w zakresie warunków brzegowych stanowiących granicę demarkacji pomiędzy projektami inwestycyjnymi w ramach RPO oraz PO. Każdorazowa zmiana zapisów *Linii demarkacyjnej* podlega analizie dokonywanej przez IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia pod kątem ewentualnego wpływu zmian na zapisy dokumentów programowych wdrażanych na poziomie województwa.

IZ RPO WO 2007-2013 w dokumencie pn. *Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013* zawarła zapisy dotyczące demarkacji i komplementarności z innymi programami operacyjnymi w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, wskazując konkretne Priorytety, z którymi dane działanie/poddziałanie RPO WO 2007-2013 jest komplementarne. Wskazana ponadto została komplementarność wewnątrz RPO WO 2007-2013.

Oświadczenia beneficjentów

Beneficjent przy wniosku o dofinansowanie składa deklarację, w której oświadcza w nim, że wydatki kwalifikowane w ramach projektu nie były, nie są i nie będą finansowane z innych programów unijnych. Oświadczenie powyższe beneficjent składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w Kodeksie Karnym (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553). Wzór deklaracji beneficjenta zawarty jest w *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom II - Przygotowanie i wybór projektów w ramach RPO WO 2007-2013*. Element ten weryfikowany jest podczas oceny formalnej przez IZ RPO WO 2007-2013 i IP II stopnia.

Kontrole krzyżowe projektów

W celu wykrywania i eliminowania podwójnego finansowania wydatków przeprowadzane są kontrole krzyżowe. Ze względu na cele kontroli krzyżowej wyróżnia się:

- kontrolę krzyżową programu, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach jednego PO, prowadzone są z wykorzystaniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13);
- kontrolę krzyżową horyzontalną, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach różnych PO perspektywy finansowej 2007-2013, prowadzone są na podstawie danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13);

kontrolę krzyżową międzyokresową, której celem jest wykrywanie i eliminowanie podwójnego finansowania wydatków w ramach PO dwóch perspektyw finansowych, na podstawie danych zamieszczonych w KSI (SIMIK 07-13) oraz w Systemie Informatycznym Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności SIMIK 04-06. **Rejestr podmiotów wykluczonych**

W związku z wejściem w życie *Ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych*, od 2010 r. na podstawie art. 207 obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów wykluczonych został powierzony Ministrowi Finansów. Informacje zawarte w ww. rejestrze udostępniane są instytucjom zarządzającym, instytucjom pośredniczącym, instytucjom wdrażającym i instytucji certyfikującej.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia, przed podpisaniem umowy z beneficjentem, kierują pisemne zapytanie do Ministra Finansów odnośnie ewentualnego ujęcia danego beneficjenta w rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Procedura ta nie ma zastosowania w przypadku gdy beneficjentem są jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych z udziałem środków europejskich**, za pomocą Formularza zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru Instytucja Zarządzająca ma obowiązek zgłaszania wykluczonego podmiotu do rejestru, o którym mowa wyżej.

Dotychczas w ramach RPO WO 2007-2013 zarówno IZ RPO WO 2007-2013, jak i IP II stopnia nie dokonały zgłoszenia żadnego podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych.

Wymiana danych o beneficjentach

7 lipca 2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostało zawarte *Porozumienie o Współpracy w zakresie wymiany danych na temat beneficjentów realizujących projekty/operacje/przedsięwzięcia w ramach programów NSRO 2007-2013 oraz PROW 2007-2013*. Celem tej współpracy jest zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli krzyżowej wydatków rozliczanych w ramach programów NSRO 2007-2013 oraz PROW 2007-2013.

Na podstawie powyższego porozumienia IZ RPO WO 2007-2013 ma możliwość dostępu do danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dane udostępniane mogą być w formie raportu podstawowego i pogłębionego z systemu wsparcia informatycznego dla działań pomocowych realizowanych w ramach PROW 07-13 (OFSA PROW). Zgodnie z obowiązującą procedurą dane niezarejestrowane w tym systemie są przekazywane do Instytucji Zarządzającej w formie raportu podstawowego. Natomiast dane szczegółowe dla wybranych numerów NIP przekazywane są na pisemny wniosek IZ RPO WO 2007-2013 w formie raportu pogłębionego.

Oprócz ww. mechanizmu IZ RPO WO 2007-2013 nie posiada odrębnych mechanizmów dot. koordynacji i komplementarności z PROW oraz PO RYBY 2007-2013.

2.6.7 Kontrole krzyżowe programu

Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków instytucji zarządzających* IZ RPO WO 2007-2013 odpowiada za prowadzenie oraz organizację kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 2007-2013. Natomiast za realizację kontroli krzyżowych horyzontalnych (z wyłączeniem kontroli krzyżowych z projektami PROW 07-13) odpowiedzialna jest Instytucja Koordynująca NSRO.

Jednostką wyznaczoną przez IZ RPO WO 2007-2013 do przeprowadzania kontroli krzyżowych jest **Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych**, który działa w ramach Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Kontrole krzyżowe przeprowadzane są przez **dwóch pracowników**.

Poniżej przedstawione zostały efekty procesów kontrolnych, jakie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym 2010 r. w ramach RPO WO 2007-2013.

Kontrole krzyżowe Programu prowadzone są na podstawie zamieszczanych w KSI (SIMIK 07-13) danych, dotyczących beneficjentów i realizowanych przez nich projektów. Weryfikacja prowadzona jest pod kątem przedkładania do sfinansowania więcej niż jeden raz tego samego dokumentu finansowo-księgowego. Raz w miesiącu kontroli poddana zostaje próba co najmniej 5% beneficjentów spośród realizujących co najmniej dwa projekty w ramach RPO WO 2007-2013.

W okresie od stycznia do grudnia 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła **40 kontroli krzyżowych** w ramach RPO WO 2007-2013. W przedłożonych przez beneficjentów wnioskach o płatność nie stwierdzono podwójnego finansowania.

Kontrole krzyżowe horyzontalne w ramach RPO WO 2007-2013 przeprowadzane są przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą II stopnia. Dla zapewnienia kontroli krzyżowych horyzontalnych z projektami PROW 07-13, IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia sprawdzają w trakcie kontroli w miejscu realizacji projektu występowanie na oryginałach faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej adnotacji o następującej treści: *Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*.

W ramach przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym przez IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia **87 kontroli** w miejscu realizacji projektu nie stwierdzono występowania podwójnego finansowania. W związku ze zmianą w lutym 2011 r. *Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym* wprowadzających temat kontroli horyzontalnych z PO RYBY 2007-2013 powyższe zapisy nie dotyczą przedmiotowych kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY 2007-2013.

Kontrole krzyżowe horyzontalne (z wyłączeniem kontroli krzyżowych z projektami PROW 07-13), są przeprowadzane przez IK NSRO metodą losową, na próbie co najmniej 5% beneficjentów, którzy realizują lub realizowali więcej niż jeden projekt w ramach różnych PO/RPO. Dodatkowo kontroli może podlegać beneficjent, co do którego zachodzi podejrzenie podwójnego finansowania wydatków.

W przypadku wykrycia przez IK NSRO podwójnego finansowania tego samego wydatku, instytucja kontrolująca zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie Instytucję Zarządzającą.

Instytucja Koordynująca NSRO w okresie sprawozdawczym w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL przeprowadziła w okresie sprawozdawczym **24 kontrole krzyżowe horyzontalne** oraz **3 kontrole międzyokresowe**, nie wykrywając nieprawidłowości.

2.7 Monitorowanie i ocena

2.7.1 Działania Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia


Programy finansowane ze środków publicznych powinny oprócz opisu podejmowanych działań i ich uzasadnienia zawierać elementy, które w sposób czytelny i precyzyjny pozwolą na mierzenie skuteczności tych działań i badanie ich użyteczności dla społeczeństwa. Biorąc pod uwagę powyższe zasady, IZ RPO WO 2007-2013 postawiła sobie za cel stworzenie systemu monitorowania Programu, który pozwoli na ocenę jego postępu rzeczowego i finansowego, a tym samym umożliwi mierzenie osiągania założonych celów oraz będzie źródłem informacji odnośnie zmian wynikających z interwencji publicznej.

Wprowadzony system monitorowania i oceny RPO WO 2007-2013 jest głównym źródłem informacji odnośnie postępu realizacji Programu dla IZ oraz IP II stopnia oraz Zespołu Strategicznego RPO WO 2007-2013. System umożliwia m.in. opracowanie danych wg wybranych kryteriów oraz bieżącą kontrolę realizacji założonych wartości wskaźników, a także zarządzania finansowego w zakresie płatności oraz certyfikacji wydatków. Wyniki prowadzonych analiz monitoringowych oraz informacji sprawozdawczych ponadto wykorzystywane są w badaniach ewaluacyjnych realizowanych w ramach Programu, jak również są upowszechniane dzięki wykorzystaniu strony internetowej www.rpo.opolskie.pl.

Do monitoringu oraz sprawozdawczości w zakresie RPO WO 2007-2013 wykorzystywane narzędzia informatycznych, takie jak KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013) i wewnętrzne, tematyczne bazy elektroniczne IZ RPO WO 2007-2013.

Na *Schemacie 2.5* przedstawiono system monitorowania i oceny funkcjonujący w ramach RPO WO 2007-2013, na którym wyszczególnione podstawowe zadania jednostek w tym zakresie.

Schemat 2.5 Elementy systemu monitorowania i oceny w ramach RPO WO 2007-2013.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

W przypadku monitoringu rzeczowego Programu IZ RPO WO 2007-2013 prowadzi monitoring wskaźników produktu i rezultatu poprzez opracowywanie informacji w cyklu miesięcznym, natomiast po zakończeniu kwartału przygotowywane są analizy. W okresie sprawozdawczym mając na względzie zachowanie spójności z systemem wskaźników określonych na poziomie krajowym i zagregowanych w systemie KSI (SIMIK 07-13) dokonano zmapowania wskaźników.

System monitoringu finansowego RPO WO 2007-2013 obejmuje cały cykl życia projektu, od złożenia wniosku po wniosek o płatność końcową. Prowadzony jest w podziale na Osie priorytetowe/Działania jak również prowadzone poszczególne nabory wniosków. Gromadzone dane obejmują m.in. kategorie interwencji, typy beneficjentów, branże, miejsce realizacji projektu oraz siedzibę beneficjenta. Dzięki pozyskiwanym danym m.in. możliwa jest bardziej szczegółowa analiza rozmieszczenia terytorialnego realizowanych projektów oraz badanie aktywności i potencjału beneficjentów w pozyskiwaniu środków z RPO WO 2007-2013, w tym w wybranych obszarach. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiło rozbudowanie systemu monitorowania i oceny w ramach RPO WO 2007-2013. Wprowadzono rozszerzony monitoring projektów z zakresu inżynierii finansowej. Ponadto od marca 2010 r. na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl zamieszczane są w cyklu miesięcznym informacje nt. aktualnego stanu wdrażania Programu na poszczególnych etapach oceny oraz dane dotyczące wykorzystania środków przez poszczególne gminy i powiaty województwa opolskiego.

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano istotnych problemów związanych z pozyskiwaniem i analizą danych IZ RPO WO 2007-2013, które są wykorzystywane do monitorowania Programu. Niedogodność stanowią utrudnienia lub w niektórych wypadkach brak możliwości pozyskiwania danych porównawczych, w tym o krajowych programach operacyjnych lub innych programach regionalnych. Podobnie w przypadku prowadzonej sprawozdawczości, jak również ewaluacji nie odnotowane zostały w okresie sprawozdawczym utrudnienia, które zaburzałyby poprawną realizację tych procesów.

2.7.2 Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013

Przy wyłanianiu składu KM RPO WO 2007-2013, kierowano się zgodnością z przepisami wspólnotowymi, w tym także zasadami równości szans i partnerstwa. W efekcie w skład Komitetu weszli przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dopełniając zasady równości szans i partnerstwa oraz mając na względzie zadania powierzone Komitetowi, w roli obserwatorów uczestniczą także przedstawiciel Komisji Europejskiej i reprezentanci organizacji, m.in. takich jak: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody, Krajowa Jednostka Oceny, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa / Opolski Oddział Regionalny, Związek Banków Polskich.

Od momentu powołania KM RPO WO 2007-2013 miało miejsce 16 posiedzeń oraz podjęto 1 uchwałę w trybie obiegowym.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce 3 posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 podczas których przedstawiane były m.in. zmiany finansowe dokonywane przez IZ RPO WO 2007-2013, wyniki badań ewaluacyjnych realizowanych na rzecz Programu. Ponadto zgodnie z obowiązującym regulaminem prac Komitetu do zatwierdzenia przedkładane były Sprawozdania okresowe oraz roczne (za 2009 r.) i zmiany w kryteriach wyboru projektów.

Szczegółowe informacje na temat zorganizowanych posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 przedstawiono w Tabeli 2.20.

Tabela 2.20 Harmonogram posiedzeń KM RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym.

Nr/termin posiedzenia	Tematy
XIV posiedzenie 11 marca 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zatwierdzenie <i>Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WO 2007-2013 (za II półrocze 2009 r.)</i> ▪ przyjęcie kryteriów strategicznych w ramach RPO WO 2007-2013 ▪ przedstawienie <i>Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na rok 2009</i> ▪ przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w ramach RPO WO 2007-2013.
XV posiedzenie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zatwierdzenie <i>Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (za rok 2009)</i>

Nr/termin posiedzenia	Tematy
8 czerwca 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ przedstawienie informacji dot. wyników badania ewaluacyjnego pn. <i>Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013 w województwie opolskim</i> ▪ przedstawienie informacji dot. wyników badania ewaluacyjnego pn. <i>Ocena zdolności i określenia potrzeb pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego</i> ▪ przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w RPO WO 2007-2013 ▪ zatwierdzenie zmian wybranych kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013 dla poddziałania 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>, tj.: <ul style="list-style-type: none"> – usunięto kryterium pn. <i>„Projekt wspierający rozwój przedsiębiorczości w woj. opolskim, realizowany przez jednostki świadczące usługi na podstawie umowy/porozumienia z przedsiębiorstwem lub przedsiębiorstwami, w tym konsorcja naukowo-przemysłowe”</i> z oceny merytorycznej I stopnia – dodano do kryterium merytorycznego II stopnia zapis: <i>w tym konsorcja naukowo-przemysłowe</i>
XVI posiedzenie 3 września 2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zatwierdzenie <i>Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WO 2007-2013 (za I półrocze 2010 r.)</i> ▪ przedstawienie informacji nt. zmian finansowych w ramach RPO WO 2007-2013

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Podczas wszystkich posiedzeń organizowanych w 2010 r. zapewnione było kworum, stąd też nie odnotowano utrudnień w realizacji zadań Komitetu, jak również jego członkowie nie zgłosili uwag do przyjętego trybu prac. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły również znaczące pod względem ilości i częstotliwości zmiany w składzie Komitetu, tj. 1 zmiana przedstawiciela strony samorządowej.

IZ RPO WO 2007-2013 zapewniła, aby informacje na temat posiedzeń i podjętych przez Komitet uchwał były powszechnie dostępne i w tym celu zamieszczane są one na bieżąco na stronie internetowej Instytucji, pod adresem www.rpo.opolskie.pl

Ponadto, we wrześniu 2010 r. zorganizowano szkolenie nt. polityk horyzontalnych Unii Europejskiej i sposobu ich realizacji w ramach projektów unijnych. Szkolenie stanowiło odpowiedź na potrzeby członków w zakresie doksztalcenia, przedstawione w ankiecie przygotowanej przez IZ RPO WO 2007-2013, którą członkowie wypełnili na XIV posiedzeniu.

2.7.3 Badania ewaluacyjne w okresie sprawozdawczym

W roku 2010 zgodnie z *Okresowym Planem Ewaluacji RPO WO 2007-2013 na 2010 r.*¹⁵ zaplanowano do realizacji następujące badania ewaluacyjne:

- *Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim* – termin realizacji: IV kwartał 2010 r. - w III kwartale 2011 r.
- *Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia* – termin realizacji: I – IV kwartał 2011 r.
- *Badanie ad hoc.*

Od uruchomienia Programu do końca 2010 r. zostało przeprowadzonych **6 badań** ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 2 badań, w tym jedno zgodnie z *Okresowym planem ewaluacji na 2010 r.* co zostało zaprezentowane w Tabeli 2.21.

¹⁵ Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4271/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. z późn. zm.

Tabela 2.21 Zestawienie badań ewaluacyjnych w ramach RPO WO 2007-2013.

Lp.	Nazwa badania	Termin realizacji	Wdrażanie rekomendacji
2008			
1.	<i>Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach RPO WO 2007-2013.</i>	<i>maj – wrzesień 2008 r.</i>	<i>Zakończono</i>
2009			
2.	<i>Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim</i>	<i>sierpień 2008 r. - luty 2009 r.</i>	<i>IV kwartał 2011 r.*</i>
3.	<i>Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013</i>	<i>luty - maj 2009 r.</i>	<i>Zakończono</i>
4.	<i>Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013</i>	<i>lipiec - listopad 2009 r.</i>	<i>II kwartał 2011 r.*</i>
2010			
5.	<i>Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)</i>	<i>lipiec 2009 - luty 2010 r.</i>	<i>III kwartał 2011 r.*</i>
6.	<i>Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.</i>	<i>maj - październik 2010 r.</i>	<i>I kwartał 2012 r.*</i>

Zródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013

* Planowany monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji

Zgodnie ze *Zintegrowanym systemem zarządzania wnioskami i rekomendacjami*¹⁶ istnieje obowiązek koordynowania procesu zarządzania rekomendacjami na poziomie instytucji odpowiedzialnych za proces ewaluacji w regionach.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 456/2011 z dnia 22 marca 2011 r. dokumentem pn. *Szczegółowe wytyczne w zakresie procesu ewaluacji Programów Operacyjnych w województwie opolskim* JE z ramienia IZ RPO WO 2007-2013 koordynuje proces wdrażania i monitorowania rekomendacji w województwie opolskim. Proces ten obejmuje trzy główne etapy tj.: opracowanie *Tabeli wdrażania rekomendacji* wraz z podjęciem decyzji o zakresie i sposobie wdrożenia rekomendacji, wdrażanie rekomendacji oraz monitorowanie procesu wdrażania rekomendacji. JE we współpracy z adresatami rekomendacji zobowiązana jest do przekazania zarówno *Tabeli wdrażania rekomendacji* jak i *Tabeli monitorowania wdrażania rekomendacji* do Krajowej Jednostki Oceny celem zamieszczenia ich w *Bazie Strategicznego Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji*.

¹⁶ Dokument umieszczony na stronie internetowej www.ewaluacja.gov.pl

Zakończenie badań ewaluacyjnych w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja 2 badań ewaluacyjnych pn.:

- ***Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)***

Termin badania: lipiec 2009 - luty 2010 r.

Celem badania była ocena możliwości aplikacyjnych oraz potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych województwa opolskiego.

W ramach badania dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz czynników wpływających na dany poziom skutecznego aplikowania, a jednocześnie zaproponowano czynniki mające zwiększyć ten poziom.

W okresie sprawozdawczym ewaluator przedstawił raport końcowy z badania.

Najważniejsze rekomendacje przedstawione przez ewaluatora:

- ⇒ intensyfikacja działań szkoleniowo – informacyjnych dla JST i SJO WO,
- ⇒ wprowadzenie dokładnych i szczegółowych wyjaśnień poszczególnych wyników ocen,
- ⇒ umieszczenie na stronie internetowej szczegółowych informacji dotyczących aplikowania o środki unijne,
- ⇒ utworzenie w strukturach IZ RPO WO 2007-2013 komórki zajmującej się stałym cyklicznym procesem szkoleń dla beneficjentów.

Realizacja rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013:

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013/IP II stopnia podjęła działania w celu wdrożenia zaplanowanych w tym terminie rekomendacji:

- ⇒ w kwietniu 2010 r. rozpoczęto realizację cyklu spotkań warsztatowych dla beneficjentów w zakresie wniosków o płatność, uwzględniających elementy ćwiczeń, warsztatów oraz dyskusji. Ponadto IZ RPO WO 2007-2013 rozpoczęła w czerwcu 2010 r. realizację cyklu szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów, podczas których również stosowane były w/w elementy;
- ⇒ IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco aktualizuje stronę programu www.rpo.opolskie.pl oraz informuje o zmianach w dokumentach programowych za pomocą newsletterów, informatorów i biuletynów.

Monitoring wdrożenia rekomendacji

W okresie od czerwca do lipca 2010 r. przeprowadzono monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji sformułowanych w wyniku badania. Ponowny monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji zaplanowano na III kwartał 2011 r.

- ***Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia.***

Termin badania: maj - październik 2010 r.

Celem badania była pogłębiona analiza i ocena skuteczności oraz spójności wsparcia w ramach RPO WO 2007-2013. Jednocześnie celem przedmiotowego badania było wskazanie obszarów wymagających dalszej interwencji w ramach Programu w województwie opolskim w kontekście podziału środków z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz tworzenia założeń regionalnego programu operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020.

W ramach badania oceniona została jakość wybranych do dofinansowania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 i ich oddziaływanie na realizację celów Programu. Wnioski z badania dotyczą oceny realizacji sześciu Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013. W ramach badania zaprezentowano preferowane kierunki wsparcia w województwie opolskim w dwóch horyzontach czasowych: krótkim (podział środków z Krajowej Rezerwy Wykonania) i średnim (perspektywa finansowa 2014-2020).

Najważniejsza rekomendacja przedstawiona przez Ewaluatora dotyczy m.in.:

⇒ Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, w jakim stopniu wsparcie w ramach RPO WO 2007-2013 przyczyniło się do rozwoju sektora turystycznego w województwie opolskim.

Monitoring wdrożenia rekomendacji

Planowany monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji zaplanowano na I kwartał 2012 r.

Monitoring wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych zakończonych w 2009 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano również monitoringu wdrożenia rekomendacji badań ewaluacyjnych zakończonych w 2009 r.:

➤ ***Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim***

Termin badania: sierpień 2008 r. - luty 2009 r.

Realizacja rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013:

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013/IP II stopnia podjęła działania w celu wdrożenia zaplanowanych w tym terminie rekomendacji:

⇒ w 2010 r. rozbudowano stronę internetową poprzez dodanie zakładki *Monitoring i sprawozdawczość*, gdzie zamieszczane są aktualne dane o wykorzystaniu środków RPO WO 2007- 2013 m.in. przez gminy i powiaty w województwie opolskim;

⇒ od kwietnia 2010 r. rozpoczęto realizację cyklu szkoleń warsztatowych z zakresu wypełniania wniosków o płatność, w ramach których zaplanowano 10 spotkań. Natomiast od lipca 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 rozpoczęła cykl szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów, które w szerokim zakresie uwzględniały elementy praktyczne, studia przypadków. Ww. szkolenia zakończono w listopadzie 2010 r.;

⇒ IZ RPO WO 2007-2013 w październiku i grudniu 2010 r. przeprowadziła kampanię informacyjną "Czas na Euro" w gazetach regionalnych i lokalnych. Miała ona na celu promowanie efektów wdrażania RPO WO 2007-2013 poprzez ukazanie projektów realizowanych w poszczególnych powiatach województwa opolskiego.

Monitoring wdrożenia rekomendacji

W okresie od lipca do sierpnia 2010 r. przeprowadzono monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji sformułowanych w wyniku badania. Kolejny monitoring wdrożenia rekomendacji zaplanowano na IV kwartał 2011 r.

➤ ***Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013***

Termin badania: luty-maj 2009 r.

Realizacja rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013:

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013/IP II stopnia podjęła działania w celu wdrożenia zaplanowanych w tym terminie rekomendacji:

⇒ zlecenie firmie zewnętrznej weryfikacji założonych wartości docelowych.

Termin realizacji zlecenia: czerwiec – sierpień 2010 r.

W ramach zlecenia dokonano oszacowania wartości docelowych tych wskaźników na poziomie działań/poddziałań RPO WO 2007-2013, dla których nie wyznaczono wcześniej wartości docelowych, a także przeprowadzono weryfikację wartości dla pozostałych wskaźników wraz z oceną przyjętych wcześniej założeń dotyczących sposobu ich kalkulacji. Wynikiem zlecenia jest propozycja wartości docelowych dla wszystkich wskaźników na poziomie działań RPO WO 2007-2013 uwzględniająca bieżący stan realizacji Programu oraz prognozy realizacji do roku 2015.

Monitoring wdrożenia rekomendacji

W okresie od czerwca do lipca 2010 r. przeprowadzono monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji sformułowanych w wyniku badania.

➤ **Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013**

Termin badania: lipiec - listopad 2009 r.

Realizacja rekomendacji przyjętych przez KM RPO WO 2007-2013:

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013/IP II stopnia podjęła działania w celu wdrożenia zaplanowanych w tym terminie rekomendacji:

- ⇒ w ramach cyklu szkoleń specjalistycznych w sierpniu i październiku 2010 r. zrealizowane zostały 2 szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z zakresu polityk horyzontalnych;
- ⇒ 3 września 2010 r. zorganizowano szkolenia z zakresu polityk horyzontalnych zarówno dla pracowników IZ RPO WO 2007-2013, jak i członków KM RPO WO 2007-2013. W szkoleniu wzięło udział 110 osób;
- ⇒ do końca III kwartału 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 zrealizowała cykl magazynów telewizyjnych i audycji informacyjnych pt.: "Czas na Euro", w ramach którego promowane były w szczególności projekty mające pozytywny wpływ na realizację polityk horyzontalnych;
- ⇒ do dokumentu pn. *Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom II* wprowadzono zmiany, które polegały na rozszerzeniu zapisów dotyczących polityk horyzontalnych na podstawie analizy zapisów rozporządzeń unijnych oraz analizy rozwiązań wprowadzonych przez IZ RPO w innych województwach.

Monitoring wdrożenia rekomendacji

W październiku 2010 r. przeprowadzono monitoring stopnia wdrożenia rekomendacji sformułowanych w wyniku badania. Ponowna weryfikacja wdrożenia rekomendacji powinna nastąpić w II kwartale 2011 r.

Planowane badania ewaluacyjne na 2011 r.

29 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 163/2010 przyjął *Okresowy Plan Ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2011*, jako roczny dokument implementacyjny dla procesu ewaluacji RPO WO 2007-2013 w województwie opolskim. W Tabeli 2.22 zaprezentowano badania ewaluacyjne planowane do realizacji w 2011 r.

Tabela 2.22 Zestawienie badań ewaluacyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.

Lp.	Nazwa badania	Termin realizacji	Zakres badania
1.	<i>Ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych w województwie opolskim</i>	IV kwartał 2010 - III kwartał 2011	Głównym jego celem jest ocena i analiza przedsięwzięć zmierzających do powstania nowych podmiotów gospodarczych (start-up) w województwie opolskim w stosunku do potrzeb regionalnych. Dodatkowo analizie poddana zostanie jakość utworzonych nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektów w ramach działań 6.2 i 6.1.3 PO KL oraz 1.3.2 i 1.1.2 RPO WO 2007-2013.
2.	<i>Analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim</i>	I – II kwartał 2011	Celem badania ewaluacyjnego jest analiza komplementarności podejmowanych interwencji w ramach RPO WO 2007-2013 z innymi instrumentami wsparcia w województwie opolskim.
3.	<i>Badanie ad hoc</i>	I kwartał 2011 - IV kwartał 2011	Ewaluacje prowadzone w województwie opolskim w odpowiedzi na doraźną potrzebę: - IZ RPO WO 2007-2013 - IP II stopnia, - Krajowej Jednostki Oceny.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie *Okresowego Planu Ewaluacji RPO WO 2007-2013 na rok 2011*

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy

Zgodnie z art. 33 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności¹⁷, programy operacyjne mogą zostać poddane przeglądowi m.in. po zajściu znaczących zmian społeczno-gospodarczych czy też w związku z dokonaną alokacją krajowej rezerwy wykonania.

Mechanizm przyznawania środków z krajowej rezerwy wykonania na regionalne programy operacyjne został dokonany na podstawie kryteriów określonych w *Metodologii podziału krajowej rezerwy wykonania w ramach krajowych oraz regionalnych programów operacyjnych*, przyjętej Uchwałą Nr 365 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 7 grudnia 2009 r.

W styczniu 2011 r. MRR ogłosiło oficjalne wyniki podziału środków z krajowej rezerwy wykonania, które zostały przyjęte uchwałą Nr 53 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 9 lutego 2011 r. w *sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych*.

Zgodnie z w/w uchwałą do wsparcia dodatkowymi środkami pochodzącymi z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania technicznego:

⇒ rekomenduje się w następujących obszarach:

- *infrastruktura transportowa* – drogowa, o znaczeniu regionalnym,
- *transport miejski* (zintegrowane rozwiązania w systemie transportu miejskiego),
- *innowacyjność* – infrastruktura sfery B+R, wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych,
- *energetyka* (odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna),
- *infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* (szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną).

⇒ nie rekomenduje się inwestycji punktowych (nie stanowiących elementu zintegrowanego planu rozwoju), prowadzących do realizacji przedsięwzięć funkcjonujących w oderwaniu oraz nieefektywnych działań, generujących koszty nieadekwatne w stosunku do osiągniętych korzyści, w następujących obszarach:

- *infrastruktura społeczna, sportowa i rekreacyjna*,
- *infrastruktura transportowa: drogi lokalne*,
- *rewitalizacja*.

W 2011 r. przeprowadzone zostaną przeglądy i renegecje zapisów Programu z Komisją Europejską.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną przedstawione w sprawozdaniu rocznym z wdrażania RPO WO 2007-2013 za 2011 r.

¹⁷ Dz. U. L 210 z 31.7.2006 r. z późn. zm. str. 1.

3. Postęp wdrażania programu wg Osi priorytetowych

3.1 OŚ PRIORYTETOWA 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*

3.1.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów

Celami Osi Priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* są:

- tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju przedsiębiorczości w regionie, rozwoju innowacji i gospodarki opartej na wiedzy,
- rozwój regionalnego sektora B+R na rzecz wzrostu przedsiębiorczości,
- wzrost znaczenia turystyki, rekreacji i sportu jako czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, szczególnie rynku pracy.

We wdrażanie Osi priorytetowej 1 zaangażowana jest IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Od początku uruchomienia Programu IP II stopnia wdrażała Oś 1 z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. W lipcu 2009 r.¹ wdrażanie dwóch poddziałań tj. 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* zostało przekazane z IP II stopnia do IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację Osi priorytetowej 1 przeznaczono **158 043 581 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **37%** alokacji na Program z EFRR, w tym **135 458 149 Euro** na realizację Strategii Lizbońskiej (85% alokacji na Oś).

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są m.in. projekty inwestycyjne (budowa, przebudowa, zakup środków trwałych oraz wyposażenie) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w tym turystyczną i rekreacyjno-sportową), działalność okołobiznesową oraz podmioty sektora B+R.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 1 kierowana jest głównie do przedsiębiorców sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych oraz jednostek naukowych.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 1.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **19 naborów wniosków w procedurze konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **5 projektów kluczowych** w ramach poddziałań 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* oraz 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji z EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **158,04 mln Euro** [626,64 mln PLN], w tym: na nabory w ramach procedury konkursowej **144,01 mln Euro** [571 mln PLN], na nabory w ramach procedury pozakonkursowej **14,03 mln Euro** [55,64 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **1 592 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **762,61 mln Euro** [3 023,75 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie ze środków EFRR **323,46 mln Euro** [1 282,51 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **1 004 wnioski** na całkowitą wartość **541,03 mln Euro** [2 145,18 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **221,18 mln Euro** [876,97 mln PLN].

¹ zgodnie z zapisami Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*, z wyłączeniem poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*, IP II stopnia wdraża Oś priorytetową 1, z wyłączeniem poddziałań 1.1.1, 1.3.1, 1.4.2.

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **729 projektów**, na całkowitą wartość **426,39 mln Euro** [1 690,64 mln PLN], w tym dofinansowanie EFRR **171,56 mln Euro** [680,25 mln PLN].

Podpisane umowy

⇒ zawarto **638 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **372,68 mln Euro** [1 477,68 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **150,48 mln Euro** [596,65 mln PLN],

⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **95%**,

⇒ spośród umów podpisanych w ramach przedmiotowej Osi **93,5%** stanowią projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **6,5%** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*,

Tabela 3.1 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 1 w podziale na typy projektów.

Lp.	Typ projektu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział projektów konkursowych/ IPI w wartości EFRR wszystkich umów podpisanych w ramach Osi 1
1.	konkursowy	634	140,70	93,5%
2.	IPI	4	9,78	6,5%
RAZEM:		638	150,48	-

⇒ zgodnie z zapisami *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (wersja nr 24)* z grudnia 2010 r. na realizację celów Strategii Lizbońskiej w ramach Osi priorytetowej 1 przeznaczono **85%** środków Osi, tj. około **135,5 mln Euro**.

Od uruchomienia Programu cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w zakresie 7 kategorii interwencji: 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, w ramach których podpisano **618 umów** na kwotę **131,67 mln Euro** [522,07 mln PLN]. Stanowi to **83,3 %** w odniesieniu do przeznaczonej na tę Oś alokacji EFRR, co oznacza, że do końca 2010 r. zakontraktowano niemal wszystkie środki prolizbońskie.


Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **65,94 mln Euro** [261,47 mln PLN] dofinansowania z EFRR, co stanowi około **42%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

⇒ poziom realizacji płatności w ramach Osi priorytetowej 1 nie odbiega w sposób znaczny od średniej osiągniętej dla wszystkich priorytetów Programu.


Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Osi od uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 3.1- 3.2*. Ponadto, poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 1 przedstawia *Wykres 3.4*.

Wykres 3.1 Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.2 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 1 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.3 Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 1.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

W ramach Osi priorytetowej 1 projekty realizują beneficjenci z wszystkich powiatów województwa opolskiego oraz beneficjenci spoza województwa. Najaktywniejsi w pozyskiwaniu środków na wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu są beneficjenci z **Miasta Opola** (50,68 mln Euro), **powiatu opolskiego** (17,18 mln Euro), **strzeleckiego** (12,87 mln Euro) i **kędzierzyńsko-kozielskiego** (11,96 mln Euro) – centralne i południowo-wschodnie powiaty województwa (*Mapa 3.1*). Z punktu widzenia poprawy atrakcyjności województwa opolskiego najistotniejszy jest jednak fakt, że rozwój przedsiębiorczości, choć w różnym stopniu, wspierany jest na terenie całego województwa.

Ponad **63%** (95,38 mln Euro) środków skierowanych zostało na realizację inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około **37%** (55,10 mln Euro) na terenach wiejskich.

Mapa 3.1 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 1 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta).




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Analizując rozkład udzielonego wsparcia według typów beneficjentów, najszersze grono odbiorców stanowią **przedsiębiorcy** (63,7%), dla których przeznaczono zdecydowaną większość środków w ramach Osi priorytetowej 1. Z bezpośredniego wsparcia skorzystało **435 mikroprzedsiębiorców** (50,42 mln Euro) **98 małych przedsiębiorstw** (27,64 mln Euro) oraz **49 przedsiębiorstw średnich** (17,79 mln Euro).

Ponadto, wielu przedsiębiorców skorzystało z pośredniego wsparcia w postaci pożyczek i poręczeń w ramach instrumentów inżynierii finansowej, na które przeznaczono ponad 19 mln Euro (szerzej w punkcie 2.1.6.5 *Instrumenty inżynierii finansowej*), a także z pomocy instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowo-badawczych.

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowane są także projekty z zakresu usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez podmioty publiczne (głównie jednostki samorządu terytorialnego), które otrzymały dofinansowanie w wysokości 18,81 mln Euro.

Wykres 3.4 Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 1.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ zostało przeprowadzonych **8 naborów wniosków w procedurze konkursowej**. Ponadto, w okresie sprawozdawczym złożono pełną dokumentację projektową dla **2 projektów kluczowych**: *Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* oraz *Regionalne Centrum Biznesu – Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu*,
- ⇒ kwota alokacji z EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **35,49 mln Euro** [140,73 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **543 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **205,50 mln Euro** [814,79 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **93,21 mln Euro** [369,57 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **328 wniosków** o całkowitej wartości **197,76 mln Euro** [784,13 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **79,64 mln Euro** [315,79 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **352 projekty** o całkowitej wartości **227,40 mln Euro** [901,64 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR wyniosła **90,40 mln Euro** [358,42 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **375 umów** o całkowitej wartości **211,59 mln Euro** [838,94 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR wyniosła **83,57 mln Euro** [331,35 mln PLN],
- ⇒ w okresie sprawozdawczym rozwiązano **2 umowy** o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* na całkowitą wartość **1,29 mln Euro** [5,12 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **0,35 mln Euro** [1,39 mln PLN]. Jedna z ww. umów została podpisana i rozwiązana w okresie sprawozdawczym.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **40,05 mln Euro** [158,82 mln PLN] co stanowi ponad **25%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1.

Informacje nt. stanu wdrażania Osi w okresie sprawozdawczym przedstawiono w *Tabelach 3.2-3.3*.

Tabela 3.2 Stan wdrażania Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu						
I nabór (16-27.11.2009)	<i>nie złożono wniosków</i>		4	2,71	4	2,36
II nabór (14-28.05.2010)	10	16,40	3	3,30	3	3,30
III nabór (1-15.10.2010)	8	6,85	6	3,67	6	3,67
IPI (04-18.01.2010)	1	3,89	1	3,77	1	3,77
1.1.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach						
I nabór (29.02-14.03.2008)	<i>nie złożono wniosków</i>		5	0,46	3	0,07
II nabór (20.04-04.05.2009)	<i>nie złożono wniosków</i>		21	1,21	85	5,27
III nabór (23.06-08.07.2009)	<i>nie złożono wniosków</i>		77	3,55	77	3,48
IV nabór (15-31.03.2010)	340	26,31	61*	6,81	46	5,17
V nabór (14-31.05.2010)	108	1,56	20	0,29	<i>nie podpisano umów</i>	
Razem 1.1	467	55,01	198	25,77	225	27,09
1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości						
III nabór (15-29.07.2010)	2	10,09	1	5,04	1	5,04
1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw						
I nabór (01-15.03.2010)	10	1,21	8	1,08	8	1,08
II nabór (14-28.09.2010)	16	3,96	10	2,46	10	2,46
1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach						

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
I nabór (01-15.09.2008)	<i>nie złożono wniosków</i>		3	3,19	10	2,68
II nabór (17-30.11.2009)	<i>nie złożono wniosków</i>		51	18,92	45	17,47
III nabór (07-18.06.2010)	47	19,13	10	3,91	8	2,96
Razem 1.3	73	24,30	82	29,56	81	26,65
1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa						
I nabór (01-15.04. 2008)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zaakceptowano projektów</i>		2	0,61
II nabór (31.08-15.09.2009)	<i>nie złożono wniosków</i>		67	22,89	63	21,99
1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny						
I nabór (25.08-08.09.2008)	<i>nie złożono wniosków</i>		3	3,33	3	2,19
IPI (29.10-12.11.2010)	1	3,81	1	3,81	<i>nie podpisano umowy</i>	
Razem 1.4	1	3,81	71	30,03	68	24,79
OGÓLEM	543	93,21	352	90,40	375	83,57

* zestawienie obejmuje projekt z omyłkowo nadanym statusem „zatwierdzony” w systemie KSI (SIMIK 07-13). Status wniosku zostanie skorygowany w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Tabela 3.3 Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 1 w okresie sprawozdawczym.

mIn Euro

Nr i nazwa działania/ poddziałania	Dofinansowanie EFRR	stopień realizacji zobowiązań w ramach działania/ poddziałania	stopień realizacji zobowiązań w ramach Osi priorytetowej
1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	0,32	2,48 %	0,20 %
1.1.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	8,72	40,37 %	5,52 %
1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości	5,35	28,72 %	3,39 %
1.3.2 Inwestycje w innowacje przedsiębiorstwach	11,23	24,68 %	7,10 %
1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa	5,64	17,10 %	3,57 %
1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny	8,79	38,93 %	5,56 %
OGÓLEM	40,05	-	25,34 %

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Planowane nabory

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 1.

Analiza jakościowa

W ramach Osi priorytetowej 1 realizowanych jest **638** projektów, w tym **347** w obszarze rozwój przedsiębiorczości, **4** projekty z zakresu inżynierii finansowej, **154** projekty z zakresu innowacji, badań i rozwoju technologicznego oraz **133** projekty z zakresu turystyki.

Do końca 2010 r. zakończyła się realizacja **305** projektów, w tym **221** w obszarze rozwój przedsiębiorczości, **48** projektów innowacyjnych oraz **36** projektów z zakresu turystyki.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielią się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach Osi priorytetowej 1 założono realizację 15 wskaźników produktu. Obecnie realizowanych jest 12 z nich. Poziom realizacji wskaźników produktu wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 1 prezentuje *Tabela 3.4*. Wartości wskaźników zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową, za wyjątkiem działania 1.2 *Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości*, którego realizacja jest wykazywana na podstawie podpisanych umów oraz sprawozdań merytorycznych składanych w trybie miesięcznym przez beneficjentów do IP II stopnia.

Tabela 3.4 Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 1 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
1.1	<i>Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:</i>	30	2	20
a	<i>w MŚP</i>	10	2	2
1.2	<i>Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi [szt.]</i>	20	0	61
1.3	<i>Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa [szt.]</i>	1309	296	582
a	<i>mikro</i>	1020	242	435
b	<i>małe</i>	240	36	98
c	<i>średnie</i>	49	18	49
d	<i>innowacyjne przedsięwzięcia</i>	140	42	111
e	<i>przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem</i>	22	8	27
f	<i>firmy funkcjonujące nie dłużej niż 2 lata od powstania</i>	130	63	158
1.4	<i>Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia [szt.]</i>	36	0	-
a	<i>w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu</i>	29	0	-
1.5	<i>Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji [mln Euro]</i>	10	19,17	19,17
1.6	<i>Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu [szt.]</i>	174	36	133
1.7	<i>Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie [mln Euro]</i>	1,8	0,51	14,71
Wskaźniki rezultatu				
1.8	<i>Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu) [szt.(EPC*)]:</i>	68	3	10

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
a	kobiety	34	1	2
b	mężczyźni	34	2	8
1.9	Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym [szt. (EPC*)]:	3080	1012,5	2780
a	kobiety	1540	203,5	566
b	mężczyźni	1540	809	2214
c	obszary wiejskie	1482	291	1259
1.10	Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym [szt. (EPC*)]:	420	154	869
a	kobiety	210	64	270
b	mężczyźni	210	90	599
c	obszary wiejskie	250	31	460
1.11	Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach [szt.]	170	0	87
1.12	Dodatkowo wprowadzone inwestycje [mln Euro]	171,2	26,58	128,36

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku IV.

Poziom kontraktacji Osi priorytetowej 1 przekroczył **95%**, do podpisania pozostały umowy w ramach V naboru w poddziałaniu 1.1.2 oraz umowa na realizację projektu kluczowego. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację 15 wskaźników nie osiągnięte założonej na etapie programowania wartości docelowej. Nieosiągnięcie wartości docelowej wskaźników wynika ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych, niskiego zainteresowania beneficjentów niektórymi kategoriami interwencji, a także zmniejszeniem alokacji na niektóre poddziałania. 10 wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na niektóre działania/poddziałania a także ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym 4 wskaźniki założone dla Osi Priorytetowej 1 nie zostały osiągnięte, dlatego w Załączniku IV zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Są to 3 wskaźniki produktu oraz 1 wskaźnik rezultatu:

- *Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi* – realizację wskaźnika założono w poddziałaniu 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, w którym nie zakończono jeszcze realizacji żadnego z projektów. Z analizy podpisanych umów wynika, iż wartość wskaźnika zostanie osiągnięta na poziomie 61, trzykrotnie przekraczając zakładaną na etapie programowania wartość docelową. Na etapie programowania zakładano, iż w ramach jednego projektu realizowanego w ramach poddziałania 1.3.1 realizowany będzie jeden projekt współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. Z podpisanych umów wynika, iż średnio jeden projekt realizowany w poddziałaniu 1.3.1 generuje 3 projekty współpracy z przedsiębiorstwami.
- *Liczba powstałych firm w wyniku wsparcia;*
- *w tym funkcjonujące przez pierwsze dwa lata po powstaniu;*

realizację powyższych wskaźników założono w poddziałaniu 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* w ramach naboru na projekty dotyczące zakładania działalności gospodarczej (Startup). Wg stanu na koniec 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 zatwierdziła listę rankingową, a podpisywanie umów zostało zaplanowane na rok 2011. Ze względu na to, że do końca 2010 r. nie zostały podpisane umowy o dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru, nie jest możliwe oszacowanie realizacji ww. wskaźników w kolejnych latach.

- *Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach* – realizację wskaźnika założono w poddziałaniu 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*, w którym nie zakończono jeszcze realizacji żadnego z projektów. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 87, co stanowić będzie 51% wartości docelowej założonej na etapie programowania. Szacowana realizacja wskaźnika na niższym, niż zakładano poziomie wynika m.in. z przesunięć finansowych dokonywanych przez IZ RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym. Jednocześnie, zgodnie z deklaracją IZ RPO WO 2007-2013 złożoną Komisji Europejskiej, alokacja w przedmiotowym poddziałaniu zostanie zwiększona z dodatkowych środków otrzymanych na realizację RPO WO 2007-2013, zatem przewiduje się, iż wskaźnik osiągnie wyższą wartość.

Analiza stopnia osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu na poziomie Osi priorytetowej 1:

- *Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:*
- *w MSP,*
- *Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu):*
- *kobiety,*
- *mężczyźni.*

Realizacja wskaźników w odniesieniu do wartości docelowej określonej dla roku 2010 jest na niższym poziomie niż zakładano na etapie programowania. Niższa wartość wskaźników wynika m.in. z przesunięcia pierwszego naboru wniosków z 2009 r. na 2010 r., a także z niższego zainteresowania przedsiębiorców realizacją projektów związanych z rozbudową lub modernizacją infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach. Powyższe wpływa także na niskie wartości wskaźników dot. tworzenia miejsc pracy w B+R. Jednocześnie należy zauważyć, iż z szacowanej realizacji wskaźnika wynika, że zostanie on osiągnięty na niższym niż zakładano poziomie, co jest spowodowane m.in. zmniejszeniem alokacji na działanie w 2010 r. Jednocześnie IZ RPO WO 2007-2013 zobowiązała się do wyrównania kategorii interwencji związanych z rozwojem infrastruktury B+R, z oszczędności oraz dodatkowych środków dla Programu. Mając na uwadze powyższe IZ RPO WO 2007-2013 zakłada, że dzięki realizacji inwestycji wspartych z dodatkowych środków, wartości wskaźników założone na etapie programowania zostaną osiągnięte.

- *Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw*

Realizacja wskaźnika przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie programowania. Wartość wskaźnika osiągnięta do końca okresu sprawozdawczego stanowi 112,9% wartości docelowej zakładanej dla roku 2010. Jednocześnie z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 44% wartości docelowej określonej dla roku 2015. Szacowane nieosiągnięcie wartości docelowej spowodowane jest zawyżeniem wartości docelowej określonej na etapie programowania, co wynikało z przyjęcia innych założeń w odniesieniu do kwoty dofinansowania jednego projektu. Z realizacji Programu wynika, iż średnia wartość dofinansowania projektu jest 3-krotnie wyższa niż przyjęto na etapie szacowania wskaźników. W trakcie przeglądu śródkresowego RPO WO 2007-2013, IZ RPO WO 2007-2013 planuje dokonać korekty wartości wskaźników, dla których przyjęto błędne założenia metodologiczne.

- *Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji*

Wartość wskaźnika przekroczyła zakładaną na etapie programowania wartość docelową dla roku 2015, co jest spowodowane decyzją IZ RPO WO 2007-2013 o zwiększeniu w 2010 r. alokacji na działanie dotyczące wsparcia instrumentów inżynierii finansowej. Z uwagi na planowane zasilenie dodatkowymi środkami także tego obszaru interwencji RPO WO 2007-2013, w trakcie przeglądu śródkresowego Programu IZ RPO WO 2007-2013 odpowiednio skoryguje wartość docelową wskaźnika w roku 2015.

- *Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu*

Realizacja wskaźnika przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie programowania. Wartość wskaźnika osiągnięta do końca okresu sprawozdawczego stanowi 100% wartości docelowej zakładanej dla roku 2010. Jednocześnie z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 76% wartości docelowej określonej dla roku 2015. Szacowane nieosiągnięcie

wartości docelowej spowodowane jest zawyżeniem wartości docelowej określonej na etapie programowania, co wynikało z przyjęcia innych założeń w odniesieniu do kwoty dofinansowania jednego projektu. Z realizacji Programu wynika, iż średnia wartość dofinansowania projektu jest wyższa niż przyjęto na etapie szacowania wskaźników.

– *Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie*

Wartość wskaźnika przekroczyła zakładaną dla 2010 r. wartość docelową. Ponadto, z szacowanej realizacji wskaźnika dla roku 2015 wynika, iż wartość docelowa założona na etapie programowania zostanie przekroczona ponad 8-krotnie. Zwiększenie wartości wskaźnika wynika z innych założeń na etapie programowania. Do szacowania wartości wskaźnika przyjęto wartość środków przeznaczonych na realizację kategorii interwencji 06, natomiast w trakcie realizacji Programu zwiększono kwotę alokacji na przedmiotową kategorię interwencji, a ponadto wskaźnik jest realizowany także przez przedsiębiorców których projekty dofinansowano w kategorii 07. Z uwagi na planowane zasilenie dodatkowymi środkami także tego obszaru interwencji RPO WO 2007-2013, w trakcie przeglądu śródkresowego Programu IZ RPO WO 2007-2013 odpowiednio skoryguje wartość docelową wskaźnika w roku 2015.

– *Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:*

– *kobiety,*

– *mężczyźni,*

– *obszary wiejskie.*

Realizacja wskaźnika głównego przebiega zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie programowania. Wartość wskaźnika osiągnięta do końca okresu sprawozdawczego stanowi 164,3% wartości docelowej zakładanej dla roku 2010. Wyższa niż zakładano na etapie programowania realizacja wskaźników wynika m.in. z przyspieszenia realizacji Programu. Jednocześnie z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 90,2% wartości docelowej określonej dla roku 2015. Dysproporcje w realizacji wskaźników w podziale na płeć wynikają z tego, że na etapie programowania IZ RPO WO 2007-2013 założyła, iż miejsca pracy tworzone będą w połowie dla kobiet i w połowie dla mężczyzn.

– *Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:*

– *kobiety,*

– *mężczyźni,*

– *obszary wiejskie.*

Wartość wskaźnika głównego do końca okresu sprawozdawczego została osiągnięta na poziomie 171,1% wartości docelowej zakładanej dla roku 2010. Wyższa niż zakładano na etapie programowania wartość wskaźnika wynika m.in. ze zwiększenia alokacji na ten obszar interwencji Programu. Jednocześnie z szacowanej realizacji dla roku 2015 wynika, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 206,9% wartości docelowej określonej dla roku 2015. Szacowane przekroczenie wartości docelowej wynika także z innych założeń na etapie programowania. Do szacowania wartości wskaźnika przyjęto założenie, iż w ramach jednego projektu z zakresu turystyki tworzonych będzie średnio mniej miejsc pracy, niż wynika to z realizacji Programu.

Dysproporcje w realizacji wskaźników w podziale na płeć wynikają z tego, że na etapie programowania IZ RPO WO 2007-2013 założyła, iż miejsca pracy tworzone będą w połowie dla kobiet i w połowie dla mężczyzn.

– *Dodatkowo wprowadzone inwestycje*

Wartość wskaźnika do końca okresu sprawozdawczego została osiągnięta na poziomie 68,1% wartości docelowej założonej na etapie programowania, co jest spowodowane m.in. innymi założeniami na etapie programowania. Do szacowania wartości wskaźnika założono, iż większość projektów dofinansowanych w ramach Osi 1 będzie objętych pomocą publiczną, a tym samym zgodnie z metodologią prezentowania wskaźnika, jego wartość zostanie osiągnięta na wyższym poziomie. Z dotychczasowej realizacji Programu wynika, iż część projektów dofinansowanych w Osi 1 nie jest objętych regułami pomocy publicznej, stąd z szacowanej realizacji wskaźnika wynika, że zostanie on osiągnięty na poziomie 74,9% wartości docelowej określonej dla 2015 r. Jednocześnie, biorąc pod uwagę planowane zwiększenie

alokacji w Osi 1 z dodatkowych środków, IZ RPO WO 2007-2013 zakłada, że wartość wskaźnika zostanie zwiększona i zostanie osiągnięta na poziomie 85,3% wartości docelowej założonej na etapie programowania dla 2015 r.

Obszar: Rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

Tworzenie nowych instytucji wspierających innowacyjność oraz pośredniczących między sektorem B+R a gospodarką uznane zostało w *Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013* za działanie priorytetowe dla budowy sprawnego i efektywnego systemu innowacji.

Od początku uruchomienia programu realizowanych jest **14 projektów** w tym obszarze, z których żaden jeszcze się nie zakończył. Przedsięwzięcia realizowane są przez samorządy gminne i powiatowe, prywatne firmy oraz uczelnie wyższe. Przewiduje się, że w wyniku realizacji wszystkich projektów, dla których podpisano umowy:

- powstanie/zostanie rozbudowanych **9** inkubatorów przedsiębiorczości;
- powstaną **3** centra/sfery biznesu oraz **2** centra transferu technologii i zaawansowanych technologii;
- utworzonych zostanie ponad **40** miejsc pracy;
- instytucje otoczenia biznesu udzielą wsparcia ponad **2 100** przedsiębiorstwom, m.in. z branży budowlanej, meblarskiej, ochrony środowiska, technologii IT;
- przy wsparciu IOB powstanie około **70** nowych przedsiębiorstw;
- ponad **80** przedsiębiorstw zostanie ulokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach.

6 projektów realizowanych jest w Opolu, natomiast **8** poza stolicą regionu, co jest ważnym krokiem w budowaniu sieci instytucji otoczenia biznesu w całym województwie. Sprzyjać to powinno dyfuzji innowacji w regionie dzięki zbliżeniu się instytucji do odbiorców innowacji.

Jednym z realizowanych projektów, który będzie pełnić ważną funkcję regionalną jest *Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju*. Będzie mieć ono charakter sfery biznesu, stanowiąc najlepsze miejsce do poszukiwania nowych rozwiązań w ochronie środowiska i rozwoju firm innowacyjnych. Będzie tworzyć doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysoko zaawansowane technologie, głównie w dziedzinie ochrony środowiska i informatyki. Centrum zapewni infrastrukturę i otoczenie biznesowe dla potrzeb powstających na Opolszczyźnie firm z zakresu technologii ochrony środowiska oraz IT, w szczególności tych, które inkubowane są w ramach innych projektów unijnych i potrzebują wsparcia na kolejnym etapie rozwoju. Innym centrum obsługi przedsiębiorstw powstającym w wyniku realizacji projektów w tym obszarze jest Dobrodzieńskie Centrum Biznesu, przedsięwzięcie realizowane w branży meblarskiej w porozumieniu z 11 przedsiębiorcami działającymi w tej branży.

Prudnik jako jedna z nielicznych gmin województwa, mając na względzie utrzymujące się od kilku lat wysokie bezrobocie w gminie i bardzo niską podaż nowych miejsc pracy, zdecydowała się na utworzenie *Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku*. Kompleksowe działania na rzecz biznesu obejmą: wynajem powierzchni biurowych i magazynowych, wynajem wyposażenia biurowego i komputerowego po konkurencyjnych cenach; zapewnienie obsługi administracyjnej, doradztwo prawno-podatkowe, szkolenia, indywidualne konsultacje oraz pomoc w pozyskaniu kapitału na dalszy rozwój. Na bazie 2 przebudowanych obiektów powstanie 46 lokali dla osób rozpoczynających lub też prowadzących własną działalność gospodarczą. Efektem jego działalności będzie rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, powstanie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji poprawa sytuacji gospodarczej regionu i jego mieszkańców.

Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

Od uruchomienia Programu do końca roku 2010 w ramach poddziałania 1.1.2 zrealizowanych zostało **221** projektów.

W wyniku realizacji zakończonych projektów utworzonych zostanie **580,5 etatów** w przedsiębiorstwach, (**102,5** dla kobiet, **478** dla mężczyzn), w tym **184** na obszarach wiejskich.

Pośród projektów zakończonych największe wsparcie otrzymali przedsiębiorcy z **branży budowlanej** (stanowią **28 %** całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2). Firmy, aby wzmocnić swoją pozycję na rynku budowlanym dokonują zakupu linii technologicznych do produkcji materiałów

budowlanych, zakupu maszyn budowlanych w celu świadczenia specjalistycznych prac budowlanych, czy też wynajmu sprzętu budowlanego.

Wysoki poziom wsparcia otrzymała **branża drzewna** (15 % całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2) reprezentowana przez producentów wyrobów ciesielskich i stolarskich dla budownictwa, wyrobów tartacznych i stolarki meblowej. Dzięki dofinansowaniu na terenie powiatu kluczborskiego powstało Regionalne Centrum Wystawienniczo-Handlowe Śląska Opolskiego, którego celem jest połączenie wspólnych sił pomiędzy podmiotami z branży stolarskiej na rzecz wzmocnienia rynku stolarskiego i zwiększenie standardów produkcyjnych. Centrum ułatwi zakładom stolarskim ekspozycję swoich produktów, wpłynie również na zawiązanie pomiędzy nimi współpracy opartej na zdrowej konkurencji. Na szczególne wyróżnienie zasługuje projekt wspierający aktywność zawodową osób powyżej 50 roku życia. Za unijną dotację beneficjent zaliczający się do grupy 50 + zakupił nowoczesną linię technologiczną do obróbki drewna i rozpoczął świadczenie nowych usług o wysokiej jakości, oprócz tego utworzył 3 miejsca pracy na obszarach wiejskich. Dodatkowym wzmocnieniem branży drzewnej w regionie jest istniejący Śląski Klaster Drzewny – w którego skład wchodzi przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe z branży drzewnej, placówki badawczo-rozwojowe oraz samorządy. Do głównych zadań klastra należy zaliczyć m.in. transfer technologii i wiedzy, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, a także optymalizacja procesów technologicznych w przedsiębiorstwach zrzeszonych w klastrze.

Na trzeciej pozycji zaklasyfikowała się **branża medyczna** (14 % całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2). Wsparcie uzyskały prywatne gabinety specjalistyczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi, na które istnieje wysokie zapotrzebowanie w województwie opolskim. Przykładem takiego projektu jest dofinansowany nowy gabinet fizjoterapii zlokalizowany na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gdzie czas oczekiwania na usługi rehabilitacyjne sięgał kilku miesięcy. Ponadto gabinet świadczy usługi niedostępne uprzednio na terenie powiatu. Na potrzeby rynkowe odpowiada również projekt doposażenia laboratorium analitycznego w nowoczesne urządzenia medyczne. W odpowiedzi na oczekiwania odbiorców przedsiębiorstwo skróciło czas oczekiwania na wyniki badań oraz poszerzyło zakres badań laboratoryjnych. Realizacja projektu przyczyniła się do dostosowania oferty do oczekiwań rynkowych i zwiększyła konkurencyjność firmy.

Wysoki poziom wsparcia otrzymali również przedsiębiorcy działający w **branży samochodowej** (7 % całości zakończonych projektów w ramach poddziałania 1.1.2).

Pośród **inwestycji prośrodowiskowych** największą grupę stanowią inwestycje w odnawialne źródła energii. W okresie sprawozdawczym zakończyła się budowa elektrowni wiatrowej w powiecie kędzierzyńsko – kozielskim. Jest to druga tego typu inwestycja w województwie opolskim. W ramach projektu wybudowane zostały 3 wiatraki o mocy 150 kW. Każdy z wiatraków ma 31 metrowy maszt i śmigła mające 27 metrów rozpiętości, konstrukcja łącznie ma 43 metry wysokości. Szacuje się że miesięcznie zostanie wytworzone 97,2 MW energii, przy czym całość wytwarzanej energii będzie przesyłana do zakładu energetycznego.

Ciekawym przedsięwzięciem prośrodowiskowym jest także projekt dotyczący zakupu refulera pływającego, za pomocą którego świadczone są specjalistyczne usługi hydrotechniczne w zakresie oczyszczania zbiorników wodnych, odstojników oraz zbiorników oczyszczalni ścieków. Ze względu na możliwości techniczne urządzenia prace będą wykonywane zdecydowanie szybciej oraz bez konieczności wyłączania obiektów wodnych z użytkowania na czas prac remontowych.

Ponadto w ramach projektów zakończonych dofinansowanie uzyskali przedsiębiorcy z branż **poligraficznej, spożywczej, obróbki metali, kamienia, firmy świadczące usługi m. in. informatyczne, księgowe, geodezyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, fryzjerskie i kosmetyczne.**

Jednym z aktywniejszych beneficjentów w ww. obszarach wsparcia jest przedsiębiorstwo wielobranżowe z Prudnika, które korzysta nie tylko ze wsparcia unijnego na poziomie regionalnym, ale także z programów krajowych. W ramach RPO WO 2007-2013 realizuje 2 projekty w ramach poddziałań 1.1.2 oraz 1.3.2 dotyczące innowacyjnych linii i technologii druku (opracowanych przez własną komórkę badawczo-rozwojową) oraz medycyny estetycznej. Otrzymało także wsparcie z PO IG 2007-2013 na realizację dwóch etapów projektu dotyczących rozwoju działalności eksportowej w zakresie urządzeń do specjalistycznych zabiegów kosmetycznych. Ponadto, zrealizowało projekt w ramach SPO WKP 2004-2006 *Nowoczesne linie technologiczne do uszlachetniania wysoko przetworzonych opakowań z niezbędnymi akcesoriami.*

Interesujący projekt realizowany jest na także terenie gminy Dobrzeń Wielki, w ramach którego utworzono Gospodarczą Platformę Internetową ze specjalnym Bankiem Danych i Informacji. Umożliwi ona firmom z Polski i Niemiec bezpośredni kontakt, komunikację oraz znalezienie optymalnych partnerów handlowych

i produkcyjnych. Platforma ta będzie koncentrować się na współpracy partnerów z województwa opolskiego oraz Bawarii i Badenii-Wirtembergii, najbardziej uprzemysłowionych regionów Niemiec.

Projekty realizowane w obszarze *rozwój przedsiębiorczości* wpisują się w cele Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 (Priorytet Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3 Wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie transferu wiedzy i dyfuzję innowacji), a także w cele określone w dokumencie *Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu* w ramach projektu przewodniego „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, w którym podkreśla się m.in. konieczność poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MSP, np. poprzez wspieranie klastrów.

Obszar: instrumenty inżynierii finansowej

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.2 zasilone zostały **3** instrumenty inżynierii finansowej kwotą **19,17 mln Euro**. Dwa z realizowanych projektów polegają na utworzeniu funduszu pożyczkowego dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a trzeci projekt dotyczy wsparcia regionalnego funduszu poręczeniowego.

Ze względu na specyfikę projektów realizowanych w ramach działania 1.2, dane dotyczące postępu w realizacji projektów nie pochodzą z wniosków o płatność końcową, lecz sprawozdań merytorycznych składanych przez beneficjentów co miesiąc do Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła, zgodnie z sugestią Komisji Europejskiej dodatkowy nabór, nie ograniczając warunków dostępu wyłącznie do podmiotów prowadzących niekomercyjną. Z doświadczenia przedmiotowego naboru wynika, iż banki nie wykazują zainteresowania pozyskiwaniem środków w celu utworzenia funduszu pożyczkowego lub poręczeniowego. W analizowanym konkursie nie został złożony żaden projekt, w którym beneficjentem wsparcia byłby jakikolwiek bank komercyjny.

Do zakończenia okresu sprawozdawczego beneficjenci działania 1.2 podpisali umowy o wsparcie **281** przedsiębiorców (**262** pożyczek i **19** poręczenia), co zaangażowało w sumie **11,34 mln Euro** ze środków EFRR, czyli **59%** środków, którymi zasilono fundusze.

Analiza SWOT w Programie wskazała obszar działalności funduszy pożyczkowych jako słabo rozwinięty, co wynikało z niewystarczającej liczby podmiotów oferujących dane usługi oraz ich niskiego kapitału. Skierowanie środków z Programu na dokapitalizowanie instrumentów inżynierii finansowej zidentyfikowało duże zainteresowanie możliwością skorzystania przez przedsiębiorców z pożyczki/poręczenia stanowiącej atrakcyjną alternatywę kredytów bankowych. Tym samym IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała o zwiększeniu środków na dofinansowanie funduszy pomocowych z 10 do 19,25 mln Euro. Działania te poparte zostały wynikami badania ewaluacyjnego *Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, które również wskazało na pozytywne efekty realizowanego narzędzia.

W wyniku realizacji projektów powstały narzędzia stanowiące atrakcyjne uzupełnienie komercyjnej oferty bankowej, przeznaczone dla początkujących i przekwalifikowujących się przedsiębiorstw. Dzięki interwencji ma szansę nastąpić rozwój przedsiębiorstw z sektora MŚP, które według statystyk stanowią ponad 99% przedsiębiorstw Europy. Spośród wspartych pożyczką/poręczeniem przedsiębiorstw najwięcej było **mikroprzedsiębiorstw: 212**, którym udzielono wsparcia na kwotę **7,2 mln Euro**, **65** małych przedsiębiorstw zaabsorbowało kwotę **3,7 mln Euro**, natomiast **4** średnie przedsiębiorstwa otrzymały pożyczki/poręczenia o wartości **0,5 mln Euro**. Najbardziej dotowaną branżą okazało się **budownictwo**, w ramach którego udzielono 41 pożyczek/poręczeń na kwotę blisko 1,5 mln Euro. Szczegółowe informacje nt. wdrażania działania zostały zaprezentowane w pkt. 2.1.6.5 sprawozdania.

Projekty realizowane w obszarze *inżynierii finansowej* wpisują się w cele Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 (Priorytet Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3 Wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie transferu wiedzy i dyfuzję innowacji), a także w cele określone w dokumencie *Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu* w ramach projektu przewodniego „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, w którym podkreśla się konieczność ułatwienia przedsiębiorcom niedrogiemu dostępowi do finansowania inwestycji.

Odejście od form dotacyjnych w kolejnej perspektywie finansowej, zapowiadane w dokumentach strategicznych wymaga od regionu dobrego przygotowania w tym zakresie. Stąd decyzja IZ RPO WO 2007-

2013 o zwiększeniu alokacji na działanie 1.2 w okresie sprawozdawczym, a także planowane w procesie przeglądu śródkresowego Programu przeznaczenie dodatkowych środków na wzmocnienie instrumentów inżynierii finansowej.

Obszar: innowacje, badania, rozwój technologiczny

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.3 *Innowacje, badania, rozwój technologiczny* zakończyła się realizacja **48** projektów przedsiębiorstw.

W wyniku realizacji zakończonych projektów utworzone zostaną **304 etaty** w przedsiębiorstwach (**44** dla kobiet, **260** dla mężczyzn), w tym **49** na obszarach wiejskich. Ponadto, zostaną utworzone **3 etaty badawcze** w zakresie B+R. Powstanie **68 nowych produktów/usług** oraz wdrożonych zostanie **19 wyników prac B+R**.

Projekty z zakresu B+R

Projekty dotyczące wsparcia sfery badawczo-rozwojowej realizowane są zarówno przez jednostki badawczo-rozwojowe, jak i przez przedsiębiorstwa.

W ramach poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* realizowanych jest **18** projektów z zakresu B+R. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się realizacja żadnego z nich. Inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową trafiają do dwóch głównych miast województwa opolskiego, gdzie działają główne uczelnie wyższe oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Beneficjentami poddziałania są: Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski oraz 2 instytuty badawcze: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu i Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie – Oddział Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu.

Po zrealizowaniu wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie przewiduje się, że zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

- powstanie **10** laboratoriów badawczych,
- zakupione zostaną **153** sztuki aparatury badawczo-rozwojowej,
- **5** ośrodków badawczych zostanie objętych wsparciem,
- zostanie zrealizowanych **61** projektów współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi;
- zostaną utworzone **2** etaty badawcze, w tym **1** dla kobiet.

Z diagnozy stanu działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej ujętej w Programie wynika, iż problemem województwa opolskiego jest niewystarczająca wysokość nakładów na działalność innowacyjną, a także niska konkurencyjność regionalnej oferty naukowo-badawczej oraz brak wystarczającej współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorstwami. Podejmowane działania mają na celu poprawę tej sytuacji.

Politechnika Opolska realizować będzie lub realizuje 11 projektów infrastrukturalnych, wśród których należy wymienić laboratorium IT (Centrum ITlab), laboratorium Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, laboratorium diagnostyki spektrofotometrii optycznej wyładowań elektrycznych, laboratorium diagnostyki napięć udarowych, stanowisko laboratoryjne do szybkiego prototypowania, laboratorium CAD/CAM, laboratorium diagnostyki infradźwięków, laboratorium materiałów budowlanych, laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych.

Na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego powstanie laboratorium nowoczesnych technologii IT, natomiast Wydział Chemii zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt badawczy.

Spośród JBR-ów największą aktywność wykazuje Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, który rozwija trzy laboratoria: chemii przemysłowej, tworzyw sztucznych oraz środków pomocniczych. Najmniejszy projekt, doposażenia laboratoriów badań środowiska i pomiarów przemysłowych, realizuje opolski oddział Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Większość z ww. przedsięwzięć wpisuje się bezpośrednio w obszary kluczowe *foresightu* regionalnego, w szczególności w zakresie zasobów naturalnych oraz nowych materiałów w przemyśle chemicznym i budownictwie. Pozostałe związane są częściowo z obszarem zrównoważonej energetyki i infrastruktury sektora transportowego.

Ponadto, w ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* **2 przedsiębiorstwa zrealizowały projekty z zakresu B+R**. W ich ramach zostanie utworzonych **15 etatów** (1 dla kobiet) oraz **1 etat** badawczy. Wprowadzono **2 nowe usługi/produkty** oraz wdrożono wyniki prac B+R. Warty zauważenia jest szczególnie projekt przedsiębiorstwa, które w swoim zakładowym laboratorium badawczo-rozwojowym opracowało nowy produkt – farby wodorozcieńczalne do zadruku folii, który uchroni drukarnie od budowy spalarni oparów rozpuszczalników, a tym samym ograniczy ilość wprowadzanego dwutlenku węgla do atmosfery.

Wszystkie realizowane projekty z zakresu B+R wpisują się w *Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013* oraz *Regionalny Foresight Województwa Opolskiego*.

Projekty innowacyjne

W ramach poddziałania 1.3.2 do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **42** projektów innowacyjnych w ramach kategorii interwencji 07 *Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)*. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w tym obszarze interwencji RPO WO 2007-2013 realizują cele Strategii Lizbońskiej.

W realizowanych projektach można wyróżnić 3 rodzaje wprowadzanych innowacji:

- *innowacje produktowe* (wprowadzanie nowych oraz ulepszonych/zmodernizowanych produktów lub usług) np. zintegrowane łącza światłowodowe, ekologiczne torby papierowe, hydrostatyczne sondy pomiarowe, okna pasywne, drukarska maszyna offsetowa;
- *innowacje procesowe* (wprowadzanie zmian w technologii, nowych maszyn i urządzeń), np. innowacyjne technologie produkcji okien, spawania konstrukcji stalowych, obróbki blach, obróbki wielooperacyjnej elementów drewnianych, produkcji zbrojeń do prefabrykatów żelbetowych dla budownictwa;
- *innowacje proceduralne* (zmiany w obszarze organizacji procesów, zarządzania działalnością firmy), np. teleinformatyczny system zarządzania firmą, innowacja organizacji zarządzania procesem świadczenia usług, sprzedaży oprogramowania oraz obsługi klientów.

Najczęściej wprowadzaną innowacją jest innowacja produktowa, natomiast najrzadziej w ramach projektów przeprowadzane są zmiany w obszarze systemu zarządzania firmą.

W ramach zakończonych projektów aż **27** przedsiębiorców współpracowało z jednostkami badawczo-rozwojowymi, w szczególności z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim, a także z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

Ponadto, w wyniku realizacji zakończonych projektów zostanie utworzonych **270** etatów, w tym **38** dla kobiet, natomiast **40** na obszarach wiejskich. Utworzone zostaną **2 etaty badawcze**. Powstanie **65** nowych produktów/usług, wdrożonych zostanie **15 wyników prac B+R**. Zmniejszy się ilość wytwarzanych odpadów o ponad **122 ton/rok**.

Zrealizowane projekty przyczyniły się do wzrostu potencjału sektora wysokich technologii i nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Do firm sektora MŚP wprowadzone zostały innowacyjne technologie, produkowane są nowoczesne, przyjazne środowisku wyroby mogące konkurować swoją jakością i ceną na rynku polskim i rynkach międzynarodowych. Wsparcie inwestycji innowacyjnych przyczyniło się z kolei do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw regionu oraz wzmocnienia potencjału sektorów istotnych dla rozwoju województwa: m.in. przemysłu materiałów budowlanych, przemysłu chemicznego, energetycznego, wyrobów z metali, drzewnego czy elektromaszynowego.

Jeden z najbardziej interesujących projektów polegał na wprowadzeniu do oferty przedsiębiorstwa nowego innowacyjnego produktu – okien pasywnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniające się trendy w światowym budownictwie, z których wynika dążenie do zmniejszenia zużycia energii potrzebnej do



Fot. Zakup urządzeń laboratoryjnych dla Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.

ogrzania budynków, a tym samym uzyskanie dodatniego bilansu energetycznego i poprawę ochrony środowiska naturalnego. Realizacja przedmiotowego projektu w sposób znaczący wpłynęła na zaspokojenie społecznych oczekiwań związanych z poszukiwaniem ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań budowlanych oraz pozwoliła na zwiększenie wyboru rynkowego tego typu produktów w ramach producentów regionalnych.

Niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju sektora wysokich technologii oraz tworzenia technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT w województwie opolskim ma również produkt – zintegrowane łącza światłowodowe. Innowacyjne na poziomie regionu rozwiązanie, wypracowane wspólnie przez dział B+R przedsiębiorstwa i Politechnikę Opolską, wzmocniło pozycję przedsiębiorstwa i zwiększyło jego zdolności inwestycyjne. Wielowłóknowe kable światłowodowe gotowe do bezpośredniego podłączenia przez użytkownika są bowiem nie tylko tańsze, ale przede wszystkim łatwe do bezpośredniego montażu. W ten sposób, zwiększona zostanie dostępność sieci Internet w Polsce, w szczególności umożliwiając rozwiązanie najbardziej palącego problemu, jakim jest ograniczona dostępność sieci Internet na terenach wiejskich.

Przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem

W ramach poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* do końca 2010 r. zakończyła się realizacja **4** projektów pro środowiskowych i ekoinnowacyjnych.

Przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem wykorzystują odnawialne źródła energii oraz uwzględniają aspekt efektywności energetycznej, tym samym realizując cele *II Polityki Ekologicznej Państwa*. W ramach projektów wytwarzane będą m.in. pelety ze słomy oraz odpadów drzewnych i leśnych zaliczane do grupy czystych ekologicznie paliw z biomasy. Zainstalowane zostaną ogniwa solarowe, które poza sezonem grzewczym będą służyły do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Powstanie elektrownia wiatrowa oraz mała elektrownia wodna, co poprawi stan środowiska oraz przyczyni się do wzrostu zużycia prądu wytworzonego ze źródeł odnawialnych. Ponadto, w wyniku realizacji zakończonych projektów zostanie utworzonych **19** miejsc pracy (**5** dla kobiet), w tym **9** na obszarach wiejskich. Wdrożone zostaną **3** **wyniki prac B+R**. Zmniejszy się ilość wytwarzanych odpadów o ponad **8000 ton/rok**.

Duże zainteresowanie przedsiębiorców przedsięwzięciami prośrodowiskowymi wynika m.in. z faktu, iż IZ RPO WO 2007-2013 w 2010 r. ogłosiła i przeprowadziła dedykowany nabór wniosków, w ramach którego wsparciem objęto projekty realizujące kategorie interwencji 04 oraz 06.

Przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem są wspierane także środkami RPO WO 2007-2013 w ramach funduszu pożyczkowego utworzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Beneficjent realizując projekt w ramach działania 1.2 udziela pożyczek przedsiębiorcom na realizację inwestycji, pod warunkiem osiągnięcia efektu ekologicznego, co niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości środowiska.

Projekty realizowane w obszarze *innowacje, badania, rozwój technologiczny* wpisują się w cele Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 (Priorytet Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3 Wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie transferu wiedzy i dyfuzję innowacji), a także w cele określone w dokumencie *Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu* w ramach projektu przewodniego „Unia Innowacji”, w którym wskazano m.in. konieczność wzmocnienia powiązań pomiędzy światem nauki, biznesu, badań i innowacji.

Jak wykazano w Programie, nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach są niewystarczające, co powoduje, iż opolskie przedsiębiorstwa nie należą do najbardziej innowacyjnych w kraju. Od 2005 r. obserwuje się wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową w przemyśle, do czego z całą pewnością przyczyniły się inwestycje współfinansowane ze środków perspektywy finansowej 2004-2006 oraz RPO WO 2007-2013, jednak wartość nakładów na działalność innowacyjną i badawczo-rozwojową w relacji do PKB jest ponad czterokrotnie niższa niż średnio w całym kraju² oraz ponad czternastokrotnie niższa niż w Unii Europejskiej. Z tego powodu IZ RPO WO 2007-2013 w trakcie przeglądu śródkresowego Programu zamierza przeznaczyć dodatkowe środki na dalsze wsparcie tego obszaru interwencji RPO WO 2007-2013.

² Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 23 określonym w *Załączniku V* do sprawozdania. .r.

Obszar: turystyka

Od uruchomienia Programu w ramach działania 1.4 *Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej* realizowane są **133** projekty. Do końca 2010 r. zakończonych zostało **36** projektów, w tym **27** zrealizowanych przez przedsiębiorstwa oraz **9** przez podmioty publiczne.

W wyniku realizacji zakończonych projektów planowane jest utworzenie **154** miejsc pracy w turystyce, w tym **64** dla kobiet i **80** dla mężczyzn.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów zostanie utworzonych **869** miejsc pracy w turystyce (w tym **270** dla kobiet oraz **599** dla mężczyzn).

Zgodnie ze *Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 2007-2013* dużą przewagą województwa opolskiego są warunki do rozwoju usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych, gdyż region jest atrakcyjny i zróżnicowany pod względem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, a także posiada szeroką ofertę obiektów kultury. Niestety stan infrastruktury związanej z turystyką, rekreacją i sportem można określić jako niewystarczający i niezadawalający, co nie pozwala w pełni wykorzystać posiadanych zasobów, co zostało podkreślone w analizie SWOT w Programie. Zły stan zabytków, brak informacji turystycznej, a także słaba infrastruktura wypoczynku i mała ilość miejsc noclegowych zdecydowanie obniża atrakcyjność regionu. Brak – nawet w okolicach o szczególnie wysokiej atrakcyjności turystycznej – dostatecznej ilości odpowiednio wyposażonych, atrakcyjnych obiektów zakwaterowania i punktów gastronomicznych.

Realizowane w ramach działania 1.4 projekty są odpowiedzią na zdiagnozowane słabe strony województwa w odniesieniu do infrastruktury turystycznej i niewątpliwie przyczynią się do poprawy sytuacji w tym obszarze. Inwestycje wpłyną na powstanie kompleksowej usługi turystycznej począwszy od rozbudowanej i nowoczesnej informacji, a kończąc na 4 gwiazdkowych hotelach, spa, centrach rekreacyjno-sportowych oraz kompleksach restauracyjno - konferencyjnych zlokalizowanych na terenach o szczególnych walorach turystycznych. Projekty te przyczynią się do podniesienia standardu świadczonych usług, a tym samym zapewnią wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa opolskiego. W konsekwencji poprawa jakości oferowanych usług wpłynie na przyciągnięcie turystów nie tylko z regionu, ale również spoza niego.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorców

Od uruchomienia Programu w ramach poddziałania 1.4.1 zakończyła się realizacja **27** projektów.

W wyniku ich realizacji zmodernizowano, rozbudowano i unowocześniono infrastrukturę noclegowo-gastronomiczną w regionie (**13** restauracji i **11** obiektów hotelowych), wybudowano oraz wyposażono **2** centra sportowo-rekreacyjne, a także utworzono obiekt turystyczno-rekreacyjny na terenie odkryć paleontologicznych w Krasiejowie.

Na etapie programowania, w analizie SWOT oraz w diagnozie *Programu* wykazano, iż niewystarczająca infrastruktura turystyczno-rekreacyjna nie pozwala na pełne wykorzystanie regionalnych zasobów i atrakcji turystycznych, co stanowi poważną barierę rozwojową. Działania realizowane w ramach Osi 1 mają na celu poprawę tej sytuacji.

Jedną z zakończonych inwestycji zrealizowano w miejscowości **Pawłowice**. Polegała na adaptacji XIX - wiecznego obiektu pałacowego na hotel wraz z zapleczem rekreacyjnym. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstał czterokondygnacyjny obiekt hotelarski oferujący poza miejscami noclegowymi szeroką ofertę towarzyszącą w postaci krytego basenu, siłowni, sauny parowej i suchej. Oferta okołoturystyczna została również wzbogacona o stylową restaurację i winiarnię oraz izbę regionalną. Dzięki udostępnieniu ponad 90 wysokiej jakości miejsc noclegowych, restauracji i zaplecza rekreacyjnego znacznie poprawiona została regionalna baza turystyczna. Jest to o tyle ważne, gdyż powiat oleski, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy projekt posiada najniższy w województwie udział w rynku miejsc noclegowych - zaledwie 1,8% łącznej liczby miejsc noclegowych w regionie. Jednocześnie notowany jest tutaj jeden z najwyższych współczynników wykorzystania tych miejsc, porównywalny z Opolem.

Projekt ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celu głównego RPO WO 2007-2013 dzięki zwiększeniu zewnętrznej konkurencyjności sektora turystycznego regionu, oddziaływaniu na poprawę spójności społecznej (utworzenie 8 atrakcyjnych i trwałych miejsc pracy na terenach wiejskich) i przestrzennej (zagospodarowanie zdegradowanego obiektu o znacznej wartości historycznej) oraz wpływowi na ogólne poprawienie atrakcyjności województwa zarówno w oczach turystów, osób podróżujących w interesach, jak i jego mieszkańców. Kontynuacją działań zrealizowanych w ramach przedmiotowej inwestycji będzie projekt realizowany obecnie w ramach II naboru do poddziałania 1.4.1 polegający na adaptacji starych budynków gospodarczych



Fot. Zabytkowy Pałac w Pawłowicach - adaptacja na hotel wraz z centrum rekreacji i odnowy biologicznej

znajdujących się przy pałacu w Pawłowicach w celu stworzenia nowego produktu turystycznego, jakim będzie sala bankietowa na 140 osób z zapleczem noclegowym na 55 osób oraz kaplica ekumeniczna. Funkcjonowanie kaplicy jest dodatkową atrakcją i ciekawostką – obiekt będzie dostępny dla gości hotelu, a także dla turystów z zewnątrz i będzie stanowić miejsce zadumy dla wiernych różnych wyznań, a także w razie potrzeby będzie udostępniany na różne uroczystości o charakterze religijnym.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zrealizowane w ramach poddziałania 1.4.1 inwestycje stanowią doskonale wykorzystanie istniejącego regionalnego potencjału środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego oraz uzupełnienie innych działań podejmowanych przez administrację samorządową. Znaczna część zrealizowanych projektów znajduje się na/ w sąsiedztwie obszarów o największej atrakcyjności turystycznej w regionie m.in. doliny rzeki Mała Panew, Jezior Turawskich, Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” czy Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”.

Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez sektor publiczny

Efektom projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 1.4.2 jest przede wszystkim rozszerzenie oferty sportowo - rekreacyjnej w regionie. **8** spośród **9** zakończonych projektów związanych było z budową/przebudową/ rozbudową centrów i kompleksów sportowo-rekreacyjnych (m.in. basenów, boisk, sal widowiskowych i sportowo-rekreacyjnych). Ww. inwestycje stanowią odpowiedź na słabą i niedostatecznie rozwiniętą bazę sportowo - rekreacyjną oraz ograniczony dostęp do nowoczesnych obiektów tego typu. Dzięki realizacji przedsięwzięć na terenie gmin: **Lubsza, Namysłów, Niemodlin, Brzeg, Tarnów Opolski, Kluczbork, Głogówek** oraz **Kędzierzyn - Koźle** zapewniony został swobodny dostęp do profesjonalnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej (która może być wykorzystywana przez cały rok), umożliwiającej organizację zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych.

W *Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Opolskim na lata 2007-2013* wśród słabych stron województwa opolskiego wymienia się brak sprawnego regionalnego i lokalnego systemu informacji turystycznej. Istniejące punkty informacji turystycznej nie są zintegrowane z siecią żadnych powiązań i praktycznie wszystkie działają w zupełnej izolacji od siebie. Punkty te są zlokalizowane w różnych częściach województwa, a ich mapa nie posiada usystematyzowanego charakteru. Sprawny i nowoczesny system informacji turystycznej jest niezbędnym czynnikiem poprawy konkurencyjności regionalnej turystyki oraz zwiększenia jej znaczenia w gospodarce województwa opolskiego. Właściwa organizacja systemu informacji turystycznej ma również znaczący wpływ na kształtowanie podaży i popytu na rynku turystycznym.

Działania przewidziane w ramach zakończonego w okresie sprawozdawczym projektu **Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej** odpowiadają przede wszystkim na zidentyfikowane powyżej problemy w zakresie funkcjonowania informacji turystycznej. W wyniku projektu utworzono i wyposażono Opolskie Centrum Informacji Turystycznej, mające na celu promocję zasobów turystycznych Opolszczyzny. Ponadto, uruchomiono pierwszy, regionalny portal informacji turystycznej. Realizacja projektu stworzyła silne podwaliny pod budowę spójnego systemu informacji turystycznej w regionie oraz tworzenie tego typu obiektów w gminach i powiatach. Zakres kompetencji Opolskiego Centrum Informacji Turystycznej obejmuje m.in. gromadzenie i przetwarzanie informacji z terenu województwa opolskiego, dystrybucję informacji, doradztwo dla indywidualnych turystów krajowych i zagranicznych, aktywną współpracę z branżą turystyczną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Poprzez te

działania Centrum włączy się aktywnie w życie turystyczne województwa, będzie mogło prowadzić ewidencję jednostek świadczących usługi informacji turystycznej, organizację szkoleń dla branży turystycznej, wspierać organizację krajowych i zagranicznych imprez wystawienniczo-targowych. Projekt będzie więc realizował cel promocyjny o znaczeniu regionalnym, który przyczyni się do wzrostu atrakcyjności województwa opolskiego dla turystów, inwestorów i mieszkańców.

Łącznie ze zrealizowanych w poddziałaniu 1.4.1 i 1.4.2 projektów skorzysta ponad **439 tys. osób**.

Położenie nacisku na rozwój infrastruktury turystycznej oraz upatrywanie w nim szans rozwojowych, a w konsekwencji realizacja projektów w ramach poddziałania 1.4.1, w tym przedsięwzięć komplementarnych do inwestycji zrealizowanych w ramach ZPORR 2004-2006 przyczyniło się do zwiększenia w 2009 r. o 77,9³ liczby udzielonych noclegów w turystycznych obiektach zbiorowego zagospodarowania w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w odniesieniu do stanu na koniec 2005 r.

Projekty realizowane w obszarze *turystyka* realizują cele określone w dokumencie *Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu* w ramach projektu przewodniego „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, w którym wskazano konieczność zwiększenia konkurencyjności europejskiej turystyki.


Podsumowanie bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorstw

W ramach działań skierowanych na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw (tj. poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach*, poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* oraz poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno – sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*) od uruchomienia Programu do końca roku 2010 zrealizowanych zostało łącznie **296 projektów**.

Spośród zakończonych projektów większe dofinansowanie z EFRR otrzymali beneficjenci działający w sektorze **usług** aniżeli **produkcji**. Trudno jednoznacznie wskazać podział ilościowy ze względu na fakt, iż część beneficjentów prowadzi działalność produkcyjno-usługową.

Na Wykresie 3.5 zaprezentowano udział poszczególnych branż w dofinansowaniu EFRR w ramach zakończonych projektów.

Wykres 3.5 Udział poszczególnych branż w dofinansowaniu EFRR w ramach zakończonych projektów w Osi 1 od uruchomienia Programu.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07 – 13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007 -2013)

³ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 10 określonym w Załączniku V do sprawozdania.

Największe wsparcie otrzymali beneficjenci działający w szeroko rozumianej **branży budowlanej (66 projektów** na kwotę EFRR ponad **24 mln PLN**, co stanowi **26 %** dofinansowania z EFRR wszystkich projektów zakończonych). W grupie tej przeważają projekty z zakresu produkcji materiałów budowlanych oraz specjalistyczne prace budowlane związane ze wznoszeniem budynków oraz pracami wykończeniowymi budynków. Wsparcie na zakup specjalistycznych i nowoczesnych maszyn do świadczenia prac drogowych otrzymały firmy budowlane działające w segmencie budownictwa drogowego oraz firmy specjalizujące się w działalności obejmującej wykonawstwo robót inżynieryjno - budowlanych związanych z budową m. in. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Dzięki temu poprawi się jakość świadczonych usług budowlanych.

Firmy z **branży turystycznej** uzyskały **15 %** całego przyznanego dotąd wsparcia (**27 projektów** na kwotę EFRR ponad **14 mln PLN**).

Podobny poziom wsparcia uzyskały przedsiębiorstwa z **branży drzewnej (34 projekty** na kwotę EFRR prawie **14 mln PLN**). W tej grupie największe dofinansowanie otrzymali producenci stolarki budowlanej zajmujący się m. in. produkcją okien, drzwi, oklein meblarskich, schodów, elementów drzwi, ogrodzeń i konstrukcji dachowych. Środki unijne pozwoliły na zakup nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych maszyn stolarskich, gwarantujących pełną dokładność, precyzję i powtarzalność wykonywanych elementów. Dzięki nakładom inwestycyjnym obniżone zostały koszty i czas produkcji oraz poziom hałasu i zapylenia w otoczeniu, jednocześnie wzrosła wydajność produkcji i możliwość realizacji indywidualnych zamówień na wyroby o nietypowych rozmiarach, kształtach i wzornictwie. Ze wsparcia skorzystali także producenci stolarki meblowej oraz właściciele tartaków świadczący usługi w zakresie obróbki i suszenia drewna.

Pośród projektów zakończonych czwartą pozycję zajmują firmy specjalizujące się w **obróbce metali, konstrukcji stalowych, kamienia oraz tworzyw sztucznych (14 projektów** na kwotę EFRR ok. **8 mln PLN**, co stanowi **8 %** dofinansowania z EFRR projektów). Zakup zaawansowanych technologicznie centrów obróbczych umożliwił tworzenie z metalu, mosiądzu, aluminium czy żeliwa wyrobów o bardzo skomplikowanych kształtach wykorzystywanych następnie w branży motoryzacyjnej i elektronicznej. Nowoczesne centra obróbcze CNC zakupiły także przedsiębiorstwa zajmujące się obróbką kamienia. Pozwoli to na zwiększenie efektywności produkcji i rozszerzenie oferty tych firm o produkcję nowych elementów artystycznych, dekoracyjnych i użytkowych.

Na poziomie **6 %** ze wsparcia unijnego skorzystała **branża medyczna (45 projektów** na kwotę EFRR ok. **6 mln PLN**). Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej przeznaczyły otrzymane dofinansowanie na budowę/przebudowę przychodni, w których świadczone są usługi medyczne, oraz zakup specjalistycznej i najnowocześniejszej aparatury medycznej. Pozwoli to placówkom medycznym na rozszerzenie zakresu i podniesienie jakości świadczonych usług oraz gwarantuje, że badania wykonywane nabytym sprzętem medycznym będą dla pacjentów bezpieczne i nieinwazyjne. Ponadto wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny otrzymały prywatne gabinety rehabilitacyjne, okulistyczne, dermatologiczne, ginekologiczne, neurologiczne i stomatologiczne. Ułatwi to dostęp mieszkańców województwa opolskiego do nowoczesnych badań medycznych i skróci terminy oczekiwania na badania.

Nieustannych inwestycji w nowoczesny park maszynowy wymaga działalność w **branży poligraficznej** (wsparcie otrzymało **10 projektów** na kwotę EFRR ponad **4 mln PLN**). Zakupione maszyny do druku dają przedsiębiorcom możliwość świadczenia kompleksowych usług takich jak wydruk gazet, map, książek na różnorodnych formatach. Oferowane wydruki są trwałe, wytrzymałe, odporne na promieniowanie UV i na działanie czynników atmosferycznych.

Do końca roku 2010 zakończyła się realizacja **8 projektów prośrodowiskowych** na kwotę EFRR ok. **4 mln PLN**, co stanowi **4 %** dofinansowania projektów. W ramach projektów produkowane są odnawialne źródła energii (biomasa, energia wiatrowa i słoneczna) oraz świadczone usługi hydrotechniczne dla zakładów oczyszczania zbiorników wodnych.

Również na poziomie **4 %** wsparcie uzyskały firmy działające w **branży samochodowej (14 projektów** na kwotę EFRR ok. **4 mln PLN**). Dofinansowanie ukierunkowane zostało na innowacyjność i ekologię. Przedsiębiorcy zakupili najnowszej generacji aparaturę do diagnostyki i naprawy pojazdów, co umożliwi im świadczenie usług na najwyższym poziomie. Przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w sektorze, który szczególnie ucierpiał wskutek kryzysu gospodarczego.

Z unijnej dotacji skorzystały przedsiębiorstwa działające w **branży spożywczej i rolnej (8 projektów** na kwotę EFRR ok. **2 mln PLN**, co stanowi **2 %** dofinansowania projektów). Firmy spożywcze dokonując modernizacji parku maszynowego poprawiły jakość i poszerzyły asortyment o nowe produkty z działu

wyrobów piekarniczych, cukierniczych i mięsnych. W sektorze rolnictwa wsparcie otrzymali producenci części do różnego rodzaju maszyn i agregatów uprawowych, suszarni do zbóż, silosów do pasz, przenośników ziarna stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie.

Skutecznie o wsparcie unijne starają się firmy prowadzące **działalność profesjonalną, naukową i techniczną (19 projektów** na kwotę EFRR ok. **1,6 mln PLN**). Są to przedsiębiorstwa świadczące usługi prawnicze, księgowo-rachunkowe, architektoniczne, geologiczne, komputerowe, geodezyjne, kartograficzne. W obszarze tym znajdują się także firmy specjalizujące się w tworzeniu profesjonalnych komputerowych systemów zarządzania informacjami środowiskowymi i programów lojalnościowych, projektowaniu wyrobów i opracowywaniu nowoczesnych technologii wytwarzania oraz przeprowadzaniu kampanii informacyjnych połączonych z konsultacjami społecznymi.

Pozostałe branże produkcyjne osiągnęły dofinansowanie z EFRR na poziomie **6 % (14 projektów** na kwotę EFRR ponad **5 mln PLN**). W tej grupie dominują producenci opakowań dla towarów przemysłowych i spożywczych. Ponadto wsparcie uzyskali m. in. producenci wyrobów jubilerskich, mieszanek gumowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Pozostałe branże usługowe ze środków unijnych łącznie otrzymały dofinansowanie na poziomie **7 % (37 projektów** na kwotę EFRR ok. **6 mln PLN**). Dzięki wsparciu poprawi się jakość świadczonych usług informatycznych, telekomunikacyjnych, fryzjerskich, kosmetycznych, pocztowych.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach Osi priorytetowej 1 (z wyłączeniem poddziałania 1.4.2) wpisują się w realizację celów Strategii Lizbońskiej. Poziom realizacji założonych kategorii lizbońskich został zaprezentowany przy opisie stanu wdrażania Osi priorytetowej 1 na *Wykresie 3.3*.

Wyniki badania ewaluacyjnego

Pierwsze wnioski z wdrażania przedsięwzięć wspartych w ramach Osi priorytetowej 1 zostały przedstawione w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, realizowanego na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013.

Wyniki przedmiotowego badania potwierdziły skuteczność przeznaczonego wsparcia w ramach zakontraktowanych środków w zakresie obszarów:

– *rozwój przedsiębiorczości*

Z uwagi na to, iż w okresie objętym badaniem ewaluacyjnym nie rozpoczęła się realizacja żadnego z projektów dotyczącego wsparcia instytucji otoczenia biznesu, Ewaluator nie formułował wniosków w odniesieniu do tego typu interwencji z RPO WO 2007-2013.

W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia mikroprzedsiębiorstw, Ewaluator stwierdził, iż projekty wybrane do dofinansowania realizują cele założone w Osi, tj. przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia, a także umocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku. Jednocześnie, z uwagi na porównywalne z innymi programami operacyjnymi ryzyko wystąpienia efektu jałowej straty, z dodatkowych środków oraz w przyszłej perspektywie finansowej zarekomendowano przesuwanie akcentu z dotacyjnych form wsparcia na instrumenty inżynierii finansowej.

– *inżynieria finansowa*

W okresie objętym badaniem ewaluacyjnym realizacja projektów z zakresu inżynierii finansowej znajdowała się w początkowej fazie, stąd nie była możliwa ocena wpływu tych instrumentów na rozwój przedsiębiorczości. W pierwszych miesiącach realizacji większą popularnością cieszył się jeden z funduszy pożyczkowych, w ramach którego wsparcie otrzymały przedsiębiorstwa usługowe, w tym z branż zidentyfikowanych w *Regionalnym Foresight*, co zostało ocenione pozytywnie.

Ponadto, Ewaluator podkreślił słuszność założeń interwencji w tym obszarze z uwagi na występowanie efektów mnożnikowych, większą odpowiedzialność korzystających ze wsparcia przedsiębiorstw za powodzenie przeprowadzonych inwestycji. Obszar ten został wskazany jako rekomendowany do wsparcia dodatkowymi środkami, także w kolejnej perspektywie finansowej.

– *innowacje, badania, rozwój technologiczny*

W okresie objętym badaniem ewaluacyjnym IZ RPO WO 2007-2013 dokonała rozstrzygnięcia naboru projektów w poddziałaniu 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw*, zatem Ewaluator nie był w stanie dokonać oceny jakości projektów.

W odniesieniu do poddziałania 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* Ewaluator podkreślił, iż wybrane do dofinansowania projekty realizują postawione na etapie programowania zadanie podniesienia konkurencyjności wspartych przedsiębiorstw. Projekty realizowane w ramach poddziałania są zgodne z przyjętą przez IZ RPO WO 2007-2013 definicją innowacyjności, a wiele z nich realizowanych jest we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi w regionie. Wsparcie przekazane na rzecz przedsiębiorstw przyczyni się do podniesienia ich konkurencyjności. Ten obszar interwencji RPO WO 2007-2013 został wskazany przez Ewaluatora jako rekomendowany do wsparcia także w kolejnej perspektywie finansowej.

– *turystyka*

Zgodnie z opinią Ewaluatora, projekty dofinansowane w tym obszarze stanowią właściwą odpowiedź na zidentyfikowany w diagnozie *Programu* niewystarczający standard bazy noclegowej i gastronomicznej w województwie. Pozytywnie oceniona została komplementarność oferty gastronomicznej i noclegowej z występującymi w regionie obiektami dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wysoki standard powstałych obiektów.

W odniesieniu do projektów realizowanych przez podmioty publiczne bardzo wysoko zostały ocenione przez Ewaluatora projekty kluczowe realizowane w ramach poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny*. Ponadto, stwierdzono, iż projekty realizowane w procedurze konkursowej podnoszą jakość i dostępność lokalnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, co wypełnia cele określone w tym obszarze.

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Osi

IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację KE w zakresie rozszerzenia jakościowego opisu zaawansowania Osi priorytetowej 1, poprzez opis wpływu interwencji EFRR na realizację celów przedmiotowej Osi. Informacje te zostały zaprezentowane w odniesieniu do każdego obszaru realizowanego w ramach Osi tj. *rozwoju przedsiębiorczości, inżynierii finansowej, innowacji, badań, rozwoju technologicznego oraz turystyki*. Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 zaprezentowała podział udzielonego bezpośredniego wsparcia przedsiębiorcom w podziale na branże, a także uzasadnianie przeznaczenia środków EFRR na dany obszar wraz z odzwierciedleniem w zakończonych oraz realizowanych projektach wyników analizy SWOT ujętej w Programie, które stanowiły podstawę do wyznaczenia przez IZ RPO WO 2007-2013 na etapie programowania obszarów wsparcia w ramach Osi priorytetowej 1.

W trakcie sporządzania *Analizy jakościowej* IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację KE dotyczącą zaprezentowania wpływu przedsięwzięć realizowanych w ramach Osi priorytetowej 1 na osiągnięcie celów Strategii Lizbońskiej oraz przedstawiła opis przykładów projektów prolizbońskich.

Rekomendacje IZ odnośnie dalszego przebiegu realizacji Osi

IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco monitoruje postęp wdrażania Osi priorytetowej 1 zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WO 2007-2013 uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie.

W związku ze śródkokresowym przeglądem Programu, IZ RPO WO 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 1 planuje dokonać zmian w zakresie zwiększenia alokacji dla wszystkich działań/poddziałania w Osi, za wyjątkiem poddziałania 1.1.2 i 1.4.1, a także zmian wartości docelowych niektórych wskaźników produktu i rezultatu. Należy podkreślić, iż obszary wybrane przez IZ RPO WO 2007-2013 do dodatkowego wsparcia zostały wskazane przez Ewaluatora badania „*Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*”. Ponadto, inwestycje związane tworzeniem przestrzeni badawczej, poprawą otoczenia biznesu, wspieraniem klastrów, a także ułatwianiem niedrogiemu odstępowi do finansowania dla przedsiębiorstw realizują cele określone w strategii Europa 2020.

3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu*.

3.2 OŚ PRIORYTETOWA 2 *Społeczeństwo informacyjne*

3.2.1 Osiąganie celów i analiza postępów

Celami Osi priorytetowej 2 *Społeczeństwo informacyjne* są:

- tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT,
- promowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych, w tym e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 2 odpowiedzialna jest IZ RPO WO 2007-2013.

Na jej realizację przeznaczono **25 628 689 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **6%** środków Programu.

W ramach Osi podejmowane są działania na rzecz rozwoju w województwie opolskim infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, upowszechniania i podnoszenia poziomu umiejętności stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także rozszerzania usług publicznych w tym zakresie.

Pomoc kierowana jest m. in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, jednostek ochrony zdrowia.

Na realizację Strategii Lizbońskiej przeznaczono środki EFRR stanowiące **100%** alokacji w ramach całej Osi 2.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** – odpowiednio po jednym naborze w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* oraz 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **25,63 mln Euro** [101,62 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **33 wnioski** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **39,54 mln Euro** [156,78 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **33,56 mln Euro** [133,07 mln PLN]. Zarówno w jednym, jak i w drugim działaniu złożone wnioski zdecydowanie przewyższyły kwotę dostępnej alokacji,
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **25 wniosków** na całkowitą wartość **31,52 mln Euro** [124,96 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **26,73 mln Euro** [105,99 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostały zaakceptowane **24 projekty**, na całkowitą wartość **31,21 mln Euro** [123,76 mln PLN], w tym dofinansowanie EFRR **26,48 mln Euro** [104,98 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **24 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **31,25 mln Euro** [123,92 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **25,88 mln Euro** [102,62 mln PLN],
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **100%**, co wynika głównie ze zmieniającego się kursu Euro oraz różnic kursowych,
- ⇒ w ramach Osi priorytetowej 2 realizowane są projekty wybierane jedynie w procedurze konkursowej,

Tabela 3.5 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 2 w podziale na typy projektów.

Lp.	Typ projektu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział projektów konkursowych/ IPI w wartości EFRR wszystkich umów podpisanych w ramach Osi 2
1.	konkursowy	24	25,88	100%
RAZEM:		24	25,88	-

⇒ zgodnie z zapisami *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (wersja nr 24)* z grudnia 2010 r. na realizację celów Strategii Lizbońskiej w ramach Osi priorytetowej 2 przeznaczono **100%** środków osi, tj. około **25,6 mln Euro**.

Od uruchomienia Programu cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w zakresie 3 kategorii interwencji: *10,11,13*, w ramach których podpisano **24** umowy na kwotę **25,88 mln Euro** [102,62 mln PLN], najwięcej w ramach kategorii *13 Usługi i aplikacje dla obywateli*. Do końca okresu sprawozdawczego zakontraktowano całą alokację przewidzianą na Oś priorytetową 2.


Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w wysokości **2,07 mln Euro** [8,21 mln PLN] dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **8%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi,

⇒ niski poziom realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 2 wynika z późnego wejścia w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych* i zakończenia podpisywania umów w tej Osi dopiero pod koniec obecnego okresu sprawozdawczego.


Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Osi od uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 3.6-3.7*. Ponadto, poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 2 przedstawia *Wykres 3.8*.

Wykres 3.6 Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.7 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 2 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.8 Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 2.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wsparcie w ramach Osi priorytetowej 2 pozyskali beneficjenci z centrum i południa województwa (z wyłączeniem powiatu prudnickiego). Najwięcej projektów, o najwyższej wartości dofinansowania realizują beneficjenci z **Miasta Opola** (9 projektów o wartości dofinansowania 20,8 mln Euro). Warto jednak podkreślić, że odbiorcami projektów, których miejscem realizacji jest Opole, w większości są mieszkańcy całego województwa opolskiego (*Mapa 3.2*). Przykładami takich projektów są *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego* oraz *Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości*.

Około **98%** (25,33 mln Euro) środków skierowanych zostało na realizację inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około **2%** (0,55 mln Euro) na terenach wiejskich.


Mapa 3.2 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 2 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta).



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Najwięcej środków na działania służące rozwojowi infrastruktury teleinformatycznej pozyskały jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli wraz z jednostkami organizacyjnymi – **23,13 mln Euro** (ponad 89% środków). Wśród nich należy wyróżnić szpitale wojewódzkie i powiatowe, a także spółki odpowiedzialne za infrastrukturę wodno-ściekową. W ramach projektów modernizują i rozbudowują sieci informatyczne, umożliwiając świadczenie wielu usług on-line oraz zapewniają dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Wykres 3.9 Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 2.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **1 nabór wniosków w procedurze konkursowej** w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na nabór wyniosła **12,25 mln Euro** [48,56 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **10 wniosków** o dofinansowanie na całkowitą wartość **22,86 mln Euro** [90,65 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **19,41 mln Euro** [76,97 mln PLN],
- ⇒ w okresie sprawozdawczym zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach ww. działania. Pozytywną ocenę otrzymały **4 wnioski** o całkowitej wartości **15,35 mln Euro** [60,84 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **13,04 mln Euro** [51,72 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **13 projektów** o całkowitej wartości **20,89 mln Euro** [82,82 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **17,74 mln Euro** [70,33 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **23 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości **28,74 mln Euro** [113,95 mln PLN] oraz dofinansowaniu z EFRR **23,78 mln Euro** [94,28 mln PLN].

Wnioski o płatność

- ⇒ w okresie sprawozdawczym beneficjenci wykazali wydatki w ramach Osi priorytetowej 2 na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości **2,07 mln Euro** [8,21 mln PLN], co stanowi ponad **8%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi.

Informacje ogólne nt stanu wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym zaprezentowano w Tabelach 3.6-3.7.

Tabela 3.6 Stan wdrażania Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR	Liczba	EFRR
2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT						
I nabór (1-15.04.2010)	10	19,41	4	13,04	4	12,50
2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych						
I nabór (5-19.11.2009)	nie złożono wniosków		9	4,70	19	11,28
OGÓŁEM	10	19,41	13	17,74	23	23,78

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Tabela 3.7 Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 2 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i nazwa działania	Dofinansowanie EFRR	stopień realizacji zobowiązań w ramach działania	stopień realizacji zobowiązań w ramach Osi priorytetowej
2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	0,03	0,22 %	0,11 %
2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych	2,04	15,57 %	7,97 %
OGÓŁEM	2,07	-	8,08 %

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Planowane nabory

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 r. na rok 2011 nie planuje się kolejnych naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 2.

Analiza jakościowa

W ramach Osi priorytetowej 2 realizowane są **24 projekty** z zakresu *społeczeństwa informacyjnego*. **4 projekty** uzyskały dofinansowanie w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT*, natomiast **20 projektów** w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*.

Do końca okresu sprawozdawczego **zakończyła się realizacja 2 projektów** w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych*.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielą się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach Osi priorytetowej 2 założono realizację 2 wskaźników produktu oraz 8 rezultatu. Obecnie realizowane są 2 wskaźniki, tj. 1 wskaźnik produktu oraz 1 wskaźnik rezultatu. Poziom realizacji wskaźników, wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 5, zaprezentowany został w Tabeli 3.8. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 3.8 Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 2 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
2.1	Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego [szt.]	5	2	24
2.2	Długość sieci Internetu szerokopasmowego [km]	300	0	21
Wskaźniki rezultatu				
2.3	Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów [szt.]	nieszacowana	3003	54 932
2.4	Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym [osoby]	349 000	0	100 000
a	- na obszarach wiejskich	150 070	0	0
2.5	Liczba połączeń do Internetu szerokopasmowego w: [szt.]	nieszacowana	0	144
a	- gospodarstwach domowych	nieszacowana	0	0
b	- MSP	nieszacowana	0	0
c	- szkołach	nieszacowana	0	144
d	- w tym na obszarach wiejskich	nieszacowana	0	40

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku IV.

Poziom kontraktacji w Osi Priorytetowej 2 wyniósł ponad **100%**. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację większość wskaźników nie osiągnięta założonej na etapie programowania wartości docelowej. Nieosiągnięcie wartości docelowych wynika ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości wskaźników, m.in. w działaniu 2.1, w którym na etapie programowania zakładano realizację projektu kluczowego. Szczegółowe informacje dot. stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

W okresie sprawozdawczym 8 wskaźników założonych dla Osi Priorytetowej 2 nie zostało osiągniętych, dlatego w Załączniku IV w wierszu *Realizacja* zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Realizację ww. wskaźników założono w działania 2.1, w którym dotychczas zostały podpisane wszystkie planowane umowy, jednak realizacja żadnego projektu nie zakończyła się. Na wskaźniki te składa się 1 wskaźnik produktu oraz 7 wskaźników rezultatu, tj.:

- *Długość sieci Internetu szerokopasmowego* – na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **21**, co stanowi **7%** w stosunku do wartości docelowej w 2015 r. W Załączniku IV została przedstawiona znacznie zaniżona szacowana wartość wskaźnika. Wynika to jednak z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona;
- *Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego* – na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **100 000**, co stanowi **28,65%** w stosunku do wartości docelowej w 2015 r. W Załączniku IV została przedstawiona zaniżona szacowana wartość wskaźnika. Wynika to jednak z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona;
- *Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich* - na podstawie podpisanych umów wskaźnik osiągnie wartość **0**. W Załączniku IV została przedstawiona zerowa szacowana wartość wskaźnika. Wynika to jednak z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji

wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona;

- *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego* oraz *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w szkołach* - na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźniki zostaną osiągnięte na poziomie **144**. Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej, na obecnym etapie wdrażania nie ma możliwości zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej. Wartość ta zostanie oszacowana w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r.;
- *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w gospodarstwach domowych* oraz *Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w MSP* – na podstawie podpisanych umów wskaźniki osiągną wartość **0**, ponieważ nie zostały wybrane do realizacji.

Przewiduje się, iż ww. wskaźniki w ramach działania 2.1 nie zostaną osiągnięte. Na etapie programowania wartości docelowe szacowane były przy uwzględnieniu projektu kluczowego, który zakładał powstanie w regionie nowoczesnej światłowodowej sieci szkieletowej. W związku z rezygnacją z ww. projektu kluczowego, w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r. planowane jest przeszacowanie założonych na etapie programowania wartości docelowych wskaźników.

Obszar: Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej to niezwykle ważny element, który stanowić ma o konkurencyjności województwa opolskiego i wpływać na jego nowoczesny wizerunek. Wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich dziedzinach życia jest możliwe tylko wówczas, gdy istnieje techniczna możliwość łączności teleinformatycznej pomiędzy nadawcą i odbiorcą.

W analizie SWOT województwa opolskiego jako słabą stroną województwa określono słabo rozwiniętą infrastrukturę w zakresie sieci szerokopasmowych. W związku z powyższym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego założono m.in. realizację projektu kluczowego, polegającego na budowie nowoczesnej światłowodowej sieci szerokopasmowej. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od operatorów telekomunikacyjnych w województwie opolskim, poprawie uległa infrastruktura sieci szkieletowej w regionie, która jest obecnie dobrze rozwinięta. Jednocześnie wskazano, iż istniejąca infrastruktura daje możliwość dostępu do sieci szkieletowej w każdej gminie na Opolszczyźnie, zatem nie jest planowane znaczące zwiększenie zakresu inwestycji w rozbudowę infrastruktury dostępu do Internetu. Biorąc pod uwagę powyższe, na etapie wdrażania Programu, zrezygnowano z realizacji projektu kluczowego, a wsparcie skierowano na projekty służące powszechnemu wykorzystaniu narzędzi ICT.


Z najnowszych danych przedstawianych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wynika, że stopień pokrycia infrastrukturą województwa opolskiego zbliża się do 100%. Zbudowane przez operatorów sieci transmisji danych umożliwiają realizację wielu typów usług. Niestety niedostatki w finansowaniu oraz brak wsparcia ze strony samorządów projektami z zakresu e-usług opierającymi się o środki unijne blokują rozwój usług na terenie województwa opolskiego.

Urząd Komunikacji Elektronicznej określa dostępność do Internetu **jako stosunek liczby łączy z aktywną usługą transmisji danych do liczby lokali mieszkalnych ogółem w danej gminie**. Z danych przedstawionych na stronie internetowej www.uke.gov.pl wynika, iż:

- **5 gmin województwa opolskiego** (Rudniki, Radłów, Pokój, Baborów, Branice) cechuje niski poziom penetracji, oznacza to, że od 10 - 30% lokali mieszkalnych na terenie tych gmin posiada dostęp do Internetu,
- **12 gmin województwa opolskiego** charakteryzuje wysoki wskaźnik penetracji, który wynosi od 50 - 70%.
- Pozostałe gminy województwa opolskiego wskaźnik powyższy mają na poziomie od 30 - 50%,

Na podstawie informacji uzyskanych z Pionu Sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. można stwierdzić, iż województwo opolskie jest wzorcowym przykładem prawidłowej organizacji i planowania sieci przez operatora. Na *Mapie 3.3* zaprezentowano układ światłowodowej sieci szkieletowej w województwie opolskim.

Mapa 3.3 Światłowodowa sieć szkieletowa na terenie województwa opolskiego.



Źródło: Opracowanie Śląska Sieć Metropolitalna.

IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniając rekomendacje Komisji Europejskiej zleciła opracowanie zewnętrznej analizy określającej stan rozwoju infrastruktury ICT w województwie opolskim. Z wstępnych wniosków z analizy wynika, iż:

- w województwie opolskim działa duża ilość operatorów telekomunikacyjnych w porównaniu do innych regionów,
- w każdej gminie działa operator świadczący usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego
- średni koszt miesięczny abonamentu wynosi **57 PLN** za łącze od 2-15 Mb/s,
- prędkość transmisji danych dostępna w województwie opolskim w 91% waha się w przedziale **od 512 kb/s do 100 Mb/s**.

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* stworzone zostaną techniczne warunki do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT w życiu gospodarczym, publicznym i indywidualnym podmiotów i mieszkańców regionu, ponieważ podstawowym filarem budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego są sieci informatyczne i telekomunikacyjne.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono nabór wniosków, wybrano **4 projekty** do realizacji oraz podpisano wszystkie umowy/podjęto decyzje o ich dofinansowaniu. W ramach działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* realizowany jest projekt własny Samorządu Województwa Opolskiego, Miasta Opola oraz projekty 2 szpitali szczebla wojewódzkiego.

Projekt *Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości – etap II*, realizowany przez Samorząd Województwa Opolskiego jest integralnie związany z projektem realizowanym w ramach działania 2.2. Polega na budowie nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej wraz z publicznymi punktami dostępu do Internetu. Powstała infrastruktura zostanie zaimplementowana w **111 placówkach oświatowych** z terenu województwa

opolskiego, w tym **40 placówkach z obszarów wiejskich**. Wdrożenie nowoczesnych technik ICT ograniczy cyfrowe wykluczenie mieszkańców, przyczyniając się tym samym do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i komunikacji oraz zastosowaniu w codziennym użytku nowoczesnych technologii i unikatowych rozwiązań.

Miasto Opole buduje *Optyczną Sieć Teleinformatyczną Opola (OSTO)*, w ramach której powstanie **21 km** otwartej sieci światłowodowej. Projekt ma na celu stworzenie infrastruktury umożliwiającej powszechne wykorzystanie narzędzi ICT w życiu publicznym, prywatnym i gospodarczym regionu. Infrastruktura będzie mogła być wykorzystywana między innymi przez instytucje oświatowe i edukacyjne, instytucje kulturalne, sportowe i turystyczne, placówki ochrony zdrowia, a także straż pożarną, policję oraz straż miejską. Budowa sieci szerokopasmowej podniesie stopień wykorzystania elektronicznego kanału komunikacji służb miejskich z obywatelami regionu. Dzięki realizacji projektu zwiększy się długość tras światłowodowych w mieście oraz liczba połączonych za jej pośrednictwem obiektów użyteczności publicznej. Tworzona w ramach projektu sieć OSTO będzie mogła być wykorzystywana między innymi przy budowie i użytkowaniu nowoczesnego systemu bezpieczeństwa publicznego. W wyniku realizacji projektu zostanie zakupionych **165 sztuk** sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Do Internetu szerokopasmowego zostanie podłączonych **66** instytucji publicznych, w tym **33** szkoły.

Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu wdroży bezpieczny system gromadzenia danych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej. W wyniku realizacji projektu zostanie zapewniony dostęp do Internetu bezprzewodowego na terenie szpitala, dostęp do darmowego Internetu za pośrednictwem urządzeń komputerowych oraz dostęp do informacji medycznych dla zainteresowanych instytucji.

W ostatnim z projektów, realizowanym przez Szpital Wojewódzki w Opolu zostanie zmodernizowana i rozbudowana sieć informatyczna, która umożliwi wprowadzenie usług on-line (rejestracja przez Internet, telekonsultacje) oraz szybki dostęp lekarzy do kompleksowych danych o stanie zdrowia pacjenta. Ponadto powstaną **23** publiczne punkty dostępu do Internetu. Według szacunków, około **100 000** osób rocznie będzie korzystało z dostępu do Internetu szerokopasmowego.

Obszar: Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych

W województwie opolskim pierwsze działania służące budowie społeczeństwa informacyjnego podjęto w latach 2004-2006. W ramach ZPORR 2004-2006 przez 57 jednostek samorządu terytorialnego w tym: Samorząd Województwa Opolskiego, 7 powiatów i 49 gmin z terenu województwa opolskiego zrealizowany został projekt pn. *eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny*. Realizacja projektu przyczyniła się do budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez upowszechnienie wykorzystania nowych technologii w pracy administracji samorządowej, łatwiejszy dostęp do usług publicznych przez mieszkańców regionu, usprawnienie wewnętrznego i zewnętrznego obiegu dokumentów oraz dostępu do informacji poprzez stworzenie serwisów informacyjnych i komunikacyjnych umożliwiających zainicjowanie i załatwienie sprawy, co umożliwiło pełną obsługę klienta na odległość za pomocą Internetu w jednostkach samorządu terytorialnego Opolszczyzny. Ponadto nastąpiło skrócenie czasu potrzebnego na obsłużenie klienta zewnętrznego, zmniejszenie ilości wizyt w urzędzie, a także kosztów administracji. Efektem realizacji projektu było podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w prowadzeniu działalności gospodarczej, powstawanie dobrej jakości miejsc pracy, co wpłynęło na zmniejszenie poziomu migracji zewnętrznych wysoko wykwalifikowanej kadry.

Ponadto w województwie opolskim realizowany był pilotażowy w skali kraju projekt *E-szkola, szkołą z przyszłością* pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego, Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Wiceministra Edukacji Narodowej. Do pracy nad projektem zaproszone zostały działające na rynku polskim firmy związane z branżą IT oraz edukacją. W projekcie wzięło udział ponad 2000 nauczycieli, około 45 000 uczniów, rodziców i opiekunów, a **wspartych zostało 57 szkół**. Dzięki realizacji projektu szkoły otrzymały zestaw oprogramowania pozwalający na łatwiejsze zarządzanie szkołą i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej, tj. program Sekretariat, Dziennik Lekcyjny, Księga zastępstw. Przekazane oprogramowanie pozwoliło na łatwiejsze i szybsze przygotowywanie zestawień i raportów. Rodzicom stworzono narzędzia pozwalające na łatwiejszy kontakt z nauczycielami, a także możliwość nadzoru nad postępami w nauce podopiecznych oraz dostęp do efektów pracy dziecka wraz z komentarzem nauczyciela. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiło upowszechnienie świadomości związanej z budową tzw. Społeczeństwa informacyjnego oraz wynikających z tego możliwości, korzyści oraz zagrożeń.

Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych* nastąpi rozwój modułów informacyjnych usług e-government na rzecz podniesienia konkurencyjności regionu, dzięki czemu nastąpi szybki dostęp do informacji tematycznych oraz baz danych.

W ramach ww. działania realizowanych jest **20 projektów**. W okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **2 projektów**: Powiatu nyskiego oraz SPZOZ ZOZ w Głuchołazach. W wyniku ich realizacji utworzono **23 aplikacje i usługi teleinformatyczne**, natomiast *Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów* wyniosła **3 003**.

Projekt *Interaktywny Powi@t Nyski* miał na celu poprawę komunikacji pracowników Starostwa z mieszkańcami regionu i dostępności mieszkańców do informacji oraz usprawnienie zarządzania obiegiem informacji wewnątrz urzędu. W tym celu wprowadzono **5 aplikacji teleinformatycznych**. Dzięki realizacji projektu podniósł się standard i szybkość obsługi klientów; nastąpiło usprawnienie pracy urzędników poprzez wprowadzenie nowoczesnego modułu Elektronicznej Skrzynki Podawczej oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto, poszerzono zakres e-usług dla ludności poprzez zakup infokiosków oraz urzędomatów, dzięki którym mieszkańcy powiatu mają możliwość załatwienia spraw urzędowych oraz uzyskanie informacji przez Internet o każdej porze dnia. Przewidywana *Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów* wyniosła **3**, natomiast liczba korzystających z usług on-line **90 000 osób**. Ponadto doposażona została infrastruktura techniczna starostwa, dzięki czemu wzrósł poziom bezpieczeństwa przetwarzanych i gromadzonych danych w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach zrealizował projekt *Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego*. Doposażono wszystkie jednostki organizacyjne w stanowiska komputerowe z wysokiej jakości specjalistycznym oprogramowaniem. Zakupiono łącznie **183 sztuki** wyposażenia umożliwiającego świadczenie usług z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia. Utworzono **18 aplikacji/usług teleinformatycznych**, m.in. moduł Rejestracja, Poradnia, Zlecenia, Ruch Chorych, Laboratorium itp., dzięki czemu możliwa jest szybka i sprawna wymiana informacji między jednostkami zakładu, natychmiastowy dostęp do baz danych z każdej komórki organizacyjnej oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej i stosunkach z podmiotami zewnętrznymi. Przewidywana *Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych online w wyniku realizowanych projektów* wyniosła **3 000**, natomiast liczba osób korzystających z usług on-line – **2 000**. Ponadto w ramach projektu przeszkolono **153 osoby** z zakresu wykorzystywania narzędzi ICT w miejscu pracy.

Ponadto w ramach instrumentu *cross-financing* **153 pracowników**, którzy będą korzystać z zakupionych innowacyjnych narzędzi w codziennej pracy (lekarze i pielęgniarki), zostali profesjonalnie przeszkoleni w zakresie korzystania z narzędzi ICT w miejscu pracy. Koszty zrealizowania szkolenia stanowią 9,99% wydatków kwalifikowanych projektu.

Oprócz ww. projektów, których realizacja zakończyła się, w trakcie realizacji jest 18 projektów, w tym 2 projekty własne Samorządu Województwa Opolskiego, które stanowią kontynuację działań zapoczątkowanych w latach 2004-2006, tj. *Opolska E-szkola, szkołą ku przyszłości* oraz *Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego*.



Fot. *Opolska E-szkola, szkołą ku przyszłości*

Działania dofinansowane w ramach projektów Osi priorytetowej 2, poprzez m.in. informatyzację placówek ochrony zdrowia, stworzenie infrastruktury umożliwiającej wprowadzenie e-usług w szkołach województwa opolskiego, a także rozszerzania usług publicznych w tym zakresie dla mieszkańców regionu, przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Wszystkie realizowane w ramach Osi priorytetowej 2 projekty wpisują się w realizację celów Strategii Lizbońskiej. Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w zakresie omawianego obszaru został zaprezentowany przy opisie stanu wdrażania Osi priorytetowej 2, na *Wykresie 3.8*.

Realizowane w ramach Osi priorytetowej 2 projekty wpisują się również w cele dokumentu *Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu* w ramach projektu przewodniego „Europejska Agenda Cyfrowa”.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy spójności celów Osi priorytetowej 2 z *Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji celów Strategii Lizbońskiej*, który jest instrumentem służącym realizacji osiągania celów Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym. Przedsięwzięcia realizowane w ramach Osi priorytetowej 2 wpisują się w Priorytet *Aktywne społeczeństwo* w cele określone w zakresie Działania 5. *Rozwój społeczeństwa informacyjnego, zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz podnoszenie umiejętności informatycznych*.

Z analizy badań przeprowadzonych w 2009 roku wynika, iż wzrasta wykorzystanie narzędzi ICT przez mieszkańców województwa opolskiego zarówno w sferze aktywności zawodowej, jak i poza nią. Przykładowo co trzeci użytkownik Internetu w województwie korzystał z tego narzędzia, w tym poczty elektronicznej w celach zawodowych. Prawie co drugi użytkownik uzyskiwał informacje ze stron internetowych instytucji publicznych (46,5%), pobierał lub wypełniał formularze urzędowe (47,9%) oraz szukał pracy, wysyłał oferty dotyczące zatrudnienia (42,2%). Potwierdza to stwierdzenie, iż technologie informacyjne i komunikacyjne są czynnikami silnie stymulującymi wzrost gospodarczy i zatrudnienie w świetle czego budowanie podstaw dla społeczeństwa informacyjnego jest istotnym elementem rozwojowym regionu. Wzrósł również udział szkół wyposażonych w komputery (z 57% w roku szkolnym 2005/2006 do 82,4% w roku szkolnym 2009/2010)⁴.

Wyniki badania ewaluacyjnego

Pierwsze wnioski z wdrażania przedsięwzięć wspartych w ramach Osi priorytetowej 2 zostały przedstawione w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, realizowanego na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013. Z uwagi na okres realizacji przedmiotowego badania, w ramach Działania 2.1 *Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT* sformułowane zostały ogólne uwagi, w związku z nierozstrzygniętym wówczas naborem wniosków. Szerszym zasięgiem natomiast zostało objęte Działanie 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych*, w ramach którego rozpoczęła się większość z wybranych do realizacji projektów.

Główne wnioski z ww. badania przedstawiają się następująco:

– Infrastruktura dla wykorzystani narzędzi ICT

Zgodnie z opiniami sformułowanymi przez interesariuszy RPO WO 2007-2013 należy dążyć do sytuacji, w której za inwestycje w obszarze infrastruktury ICT w całości odpowiada sektor prywatny, nie zaś władze samorządowe. W związku z powyższym Ewaluator potwierdził słuszność rezygnacji z realizacji projektu, polegającego na budowie światłowodowej sieci szerokopasmowej w regionie.

– Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych

Projekty charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem tematycznym i obejmowały zakresy ważne dla jakości życia mieszkańców obszary, takie jak publiczny system opieki zdrowotnej oraz administracja samorządowa. Każda ze wspartych inwestycji dobrze wpisuje się w postawione przed nią cele, należy jednak oczekiwać, aby w przyszłości większy nacisk położony został na integrację całych dziedzin w których funkcjonują podmioty publiczne, a nie tylko rozwoju e-usług w pojedynczych jednostkach, co umożliwi integrację usług świadczonych przez większą liczbę podmiotów.

Jako obszar wymagający dalszego wsparcia zostały wskazane e-usługi w sektorze publicznym.

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Osi

Jedną z rekomendacji KE, jaka sformułowana została po spotkaniu rocznym dot. wyników *Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WO 2007-2013 za 2009 r.* było przyspieszenie wdrażania inwestycji w obszarze społeczeństwa informacyjnego. Kwestia dostępności do Internetu w województwie opolskim została ponadto poruszona przez przedstawiciela Komisji Europejskiej na posiedzeniu KM RPO WO 2007-2013, które miało miejsce 14 lutego br. Pod koniec 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła analizę w zakresie dostępności do Internetu w województwie opolskim, co zostało zaprezentowane w opisie obszaru

⁴ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 6 określonym w *Załączniku V* do sprawozdania.

Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT. Ponadto planowane jest przeprowadzenie przez eksperta zewnętrznego analizy rozwoju ICT w województwie opolskim w zakresie dostępności do usług ICT, wraz ze sformułowaniem rekomendacji w zakresie ewentualnego wsparcia obszaru.

Rekomendacje IZ odnośnie dalszego przebiegu realizacji Osi

IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco monitoruje postęp wdrażania Osi priorytetowej 2 zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WO 2007-2013 uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy jakościowej, w tym planowane do osiągnięcia efekty rzeczowe w ramach Działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usług, bazy danych*, a także uwzględniając rekomendacje Ewaluatora, IZ RPO WO 2007-2013 zauważa konieczność dalszego wsparcia Osi priorytetowej 2 w obszarze e-usług.

W związku z powyższym IZ RPO WO 2007-2013 rekomenduje wsparcie ww. obszaru w ramach dodatkowych środków, jakie województwo opolskie otrzyma z Krajowej Rezerwy Wykonania.

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 2 *Spółeczeństwo informacyjne*.

3.3 OŚ PRIORYTETOWA 3 *Transport*

3.3.1 Osiąganie celów i analiza postępów

Celami Osi priorytetowej 3 *Transport* są:

- polepszenie dostępu do obszarów, obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- zwiększenie mobilności mieszkańców regionu poprzez rozbudowę systemu transportu publicznego.

Oś priorytetowa 3 wdrażana jest w całości przez IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu transportu przeznaczono **111 057 652 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **26%** środków Programu.

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowane są głównie roboty budowlane dotyczące dróg regionalnych i lokalnych, obiektów mostowych, wiaduktów, wymiany taboru autobusowego i kolejowego na nowy przyjazny środowisku oraz budowy, przebudowy infrastruktury lotniskowej.

Pomoc w ramach przedmiotowej Osi jest kierowana przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego.

Na realizację celów Strategii Lizbońskiej przeznaczono **5 033 558 Euro**, co stanowi ponad **4%** alokacji w ramach całej Osi priorytetowej 3.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **8 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz **5 naborów w ramach procedury pozakonkursowej** (beneficjenci 8 projektów kluczowych złożyli pełną dokumentację projektową),
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR na przeprowadzone nabory wyniosła **110,06 mln Euro** [436,38 mln PLN] w tym:
 - na nabory w ramach procedury konkursowej **55,57 mln Euro** [220,35 mln PLN],
 - na projekty w ramach procedury pozakonkursowej obejmującej indywidualne projekty kluczowe **54,49 mln Euro** [216,03 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **118 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **191,79 mln Euro** [760,46 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **154,55 mln Euro** [612,78 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **116 wniosków** o całkowitej wartości **192,01 mln Euro** [761,32 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **149,97 mln Euro** [594,64 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **97 projektów**, na całkowitą wartość **169,01 mln Euro** [670,14 mln PLN], w tym dofinansowanie EFRR **132,05 mln Euro** [523,59 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **95 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **146,79 mln Euro** [582,03 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **113,26 mln Euro** [449,07 mln PLN],
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **102%**. Przekroczenie poziomu 100% zakontraktowania wynika ze zmieniającego się kursu Euro oraz różnic kursowych,
- ⇒ spośród umów podpisanych w ramach przedmiotowej Osi **50,38%** stanowią projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **49,62%** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie*

Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tabela 3.9 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 3 w podziale na typy projektów.

Lp.	Typ projektu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział projektów konkursowych/ IPI w wartości EFRR wszystkich umów podpisanych w ramach Osi 3
1.	konkursowy	87	57,06	50,38%
2.	IPI	8	56,20	49,62%
RAZEM:		95	113,26	-

⇒ zgodnie z zapisami *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (wersja nr 24)* z grudnia 2010 r. na realizację celów Strategii Lizbońskiej w ramach Osi priorytetowej 3 przeznaczono **4%** środków osi, tj. około **5 mln Euro**.


Od uruchomienia Programu cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w zakresie kategorii interwencji: *52 Promocja czystego transportu miejskiego*, w ramach której podpisano **5 umów** na kwotę **4,92 mln Euro** [19,50 mln PLN]. Do końca 2010 r. zakontraktowano wszystkie środki przeznaczone na realizację celów prolizbońskich w ramach Osi priorytetowej 3.

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę **66,68 mln Euro** [264,40 mln PLN] dofinansowania z EFRR, co stanowi ponad **60%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3.


Informacje nt. stanu wdrażania Osi od uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 3.10-3.11*.

Wykres 3.10 Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.11 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 3 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Działania na rzecz polepszenia infrastruktury drogowej, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mobilności mieszkańców regionu, realizowane są przez beneficjentów z terenu całego województwa opolskiego – w każdym powiecie Opolszczyzny realizowanych jest co najmniej kilka inwestycji drogowych. Obok **Miasta Opola** (74,55 mln Euro), znaczące środki pozyskali beneficjenci z **powiatu oleskiego** (5,71 mln Euro) oraz **nyskiego** (5,32 mln Euro) – *Mapa 3.4*.

Inwestycje na obszarach wiejskich stanowią ponad **56%** (63,08 mln Euro) wszystkich umów podpisanych w ramach przedmiotowej Osi. Pozostałe projekty realizowane są na terenach miejskich **44%** (50,18 mln Euro).


Mapa 3.4 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 3 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta).



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Należy jednak podkreślić, że projekty realizowane przez Samorząd Województwa Opolskiego (przypisane do Miasta Opola ze względu na siedzibę beneficjenta) realizowane są na terenie wielu gmin i powiatów, służąc tym samym społeczności całego województwa. Zasięg ich oddziaływania przedstawia Mapa 3.5.

Mapa 3.5 Projekty Samorządu Województwa Opolskiego z zakresu infrastruktury transportowej w podziale na gminy województwa opolskiego wg miejsca realizacji projektu.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Zadania z zakresu rozwoju infrastruktury drogowej leżą przede wszystkim w kompetencjach jednostek samorządu terytorialnego, dlatego też są one najważniejszymi beneficjentami wsparcia w ramach Osi priorytetowej 3. Największą wartość dofinansowania otrzymały projekty o zasięgu wojewódzkim – blisko **62 mln Euro** (54,7%) oraz inwestycje gmin – **39,57 mln Euro** (blisko 35%).

Niespełna **1 mln Euro** otrzymały jednostki straży pożarnej na zakup sprzętu i środków transportu na rzecz ochrony szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych.

Wykres 3.12 Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 3.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

⇒ zostało przeprowadzonych **6 naborów wniosków w procedurze konkursowej oraz 3 nabory wniosków w procedurze pozakonkursowej**, w których złożono dokumentację projektową w zakresie **4 projektów kluczowych**, w tym:

- *Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakośćawice. Etap I,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakośćawice Etap II,*

⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory w trybie konkursowym i pozakonkursowym wyniosła **66,63 mln Euro** [264,18 mln PLN].

Wnioski złożone

⇒ złożono **77 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,

⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **121,13 mln Euro** [480,27 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **98,80 mln Euro** [391,74 mln PLN],

⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **76 projektów**, w tym **4 projekty kluczowe** oraz **72 projekty w ramach procedury konkursowej**. Całkowita wartość projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym (w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej) wyniosła **120,81 mln Euro** [479,01 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **96,77 mln Euro** [383,68 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **57 projektów** na całkowitą wartość **97,81 mln Euro** [387,83 mln PLN] oraz dofinansowanie z EFRR **78,85 mln Euro** [312,63 mln PLN].

Podpisane umowy

⇒ zawarto **56 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **84,89 mln Euro** [336,59 mln PLN] oraz dofinansowaniu z EFRR **67,78 mln Euro** [268,75 mln PLN]. Wśród ww. znalazły się 4 indywidualne projekty kluczowe:

- *Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337, 17;*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Smolarnia - Krobusz w km 24+565 - 35+760;*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakostawice. Etap I;*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków – Pakostawice. Etap II.*

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **40,43 mln Euro** [160,30 mln PLN], co stanowi ponad **36%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi.

Informacje nt. stanu wdrażania Osi w okresie sprawozdawczym przedstawiono w *Tabelach 3.10-3.11*.

Tabela 3.10 Stan wdrażania Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
3.1.1 Drogi regionalne						
II nabór (23.02-9.03.2009)	4	11,58	4	11,58	4	5,55
III nabór (15-29.03.2010)	8	1,09	8	1,09	8	1,06
IV nabór (01-15.10.2010)	6	18,47	4	8,18	3	6,18
IPI (17-31.03.2010)	2	18,02	2	18,02	2	16,46
IPI (07-21.04.2010)	1	6,15	1	6,15	1	5,46
IPI (24.11-08.12.2010)	1	7,03	1	7,03	1	7,07
3.1.2 Drogi lokalne						
I nabór (10-30.12.2008)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zaakceptowano projektów</i>		1	0,31
II nabór 01-15.02.2010)	43	26,72	28	19,61	28	19,30
III nabór 08-22.10.2010)	6	3,16	4	2,13	3	1,47
Razem 3.1	71	92,22	52	73,79	51	62,86
3.2 Transport publiczny						
I nabór (15.02-01.03.2010)	6	6,58	5	5,06	5	4,92
OGÓŁEM	77	98,80	57	78,85	56	67,78

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Tabela 3.11 Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 3 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i nazwa działania/ poddziałania	Dofinansowanie EFRR	stopień realizacji zobowiązań w ramach działania/ podziałania	stopień realizacji zobowiązań w ramach Osi priorytetowej
3.1.1 Drogi regionalne	31,60	50,06 %	28,45 %
3.1.2 Drogi lokalne	8,04	22,46 %	7,24 %
3.2 Transport publiczny	0,79	6,53 %	0,71 %
OGÓŁEM	40,43	-	36,40 %

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Planowane nabory

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się złożenie pełnej dokumentacji projektowej dla projektu kluczowego *Przebudowa drogi wojewódzkiej na 414 odcinku Przysiecz-Dzików* (Tabela 3.12).

Tabela 3.12 Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 3 w 2011 r.

mln Euro

Nr i nazwa poddziałania	Termin i nr naboru	Alokacja na nabór	
		EFRR	BP
3.1.1 Drogi regionalne	lipiec (IPI - Przebudowa drogi wojewódzkiej na 414 odcinku Przysiecz-Dzików)	0,50	0,00

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 grudnia 2010 r.

Analiza jakościowa

W ramach Osi priorytetowej 3 realizowanych jest **95** projektów z zakresu transportu: **25** dotyczących budowy/przebudowy dróg regionalnych, **64** dotyczących dróg lokalnych i **6** projektów z zakresu transportu publicznego. Według stanu na 31 grudnia 2010 r. zakończyła się realizacja **40** projektów, w tym **8** z zakresu regionalnej, a **31** - lokalnej infrastruktury drogowej oraz **1** z zakresu transportu publicznego.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielą się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach Osi priorytetowej 3 założono realizację 8 wskaźników produktu i 4 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowanych jest 9 z nich. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 3 prezentuje Tabela 3.13. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 3.13 Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 3 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
wskaźniki produktu				
3.1	Liczba projektów z zakresu transportu [szt.]	60	40	95
3.2	Długość nowych dróg w tym: [km]	11	3,89	23,4
a	regionalne (wojewódzkie)	6	0	6,50
b	lokalne (powiatowe i gminne)	5	3,89	16,9
3.3	Długość zrekonstruowanych dróg w tym: [km]	93	67,67	156,96
a	regionalne (wojewódzkie)	30	18,37	63,64
b	lokalne (powiatowe i gminne)	63	49,3	93,32
3.4	Liczba zakupionych środków transportu publicznego [szt.]	12	5	38
wskaźniki rezultatu				
3.5	Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych [euro/rok]	nieoszacowana	10 829 547,48	18 298 869,26
3.6	Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu [szt.]	1300	680	3 545
3.7	Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu [osoby/rok]	1 533 000	0	1 217 321
3.8	Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy [szt.]	200 000	0	0

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku IV.

Poziom kontraktacji w Osi priorytetowej 3 wyniósł około **102%**. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację większość wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na poddziałanie 3.1.1 oraz ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych m.in. w poddziałaniu 3.1.2 oraz działaniu 3.2. Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

W okresie sprawozdawczym 3 wskaźniki założone dla Osi priorytetowej 3 nie zostały osiągnięte dlatego w Załączniku IV w wierszu *Realizacja* zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Są to 1 wskaźnik produktu oraz 2 wskaźniki rezultatu:

- wskaźnik produktu *długość nowych dróg regionalnych (wojewódzkich)* wykazał wartość zerową z uwagi na to, iż według stanu na 31 grudnia 2010 r. nie zakończyła się realizacja projektów z zakresu budowy nowych dróg w ramach poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. Z analizy podpisanych umów wynika, iż beneficjenci realizują projekty w tym obszarze, zatem wartość wskaźnika zwiększy się i zostanie osiągnięta na poziomie 108% w stosunku do założonej wartości docelowej;
- wskaźnik rezultatu *przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu* wykazał wartość zero, gdyż nie był on przewidziany do realizacji w ramach zakończonego projektu w działaniu 3.2 *Transport publiczny*. Biorąc pod uwagę podpisane umowy szacuje się, iż wartość wskaźnika wyniesie 1 217 321, co stanowić będzie około 80% założonej na etapie programowania wartości docelowej;

- wskaźnik rezultatu *liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy* został przewidziany do realizacji w ramach działania 3.2 *Transport publiczny*. Zerowa wartość wskaźnika wynika z tego, iż do końca okresu sprawozdawczego nie rozpoczęła się realizacja projektu w tym obszarze. Ponadto Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o nierealizowaniu projektu dot. budowy lotniska w Kamieniu Śląskim w obecnej perspektywie finansowej, w związku z tym w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r. planuje się usunięcie ww. wskaźnika.

Obszar: infrastruktura drogowa

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. zakończyła się realizacja **39** projektów: w tym **8** z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej oraz **31** dotyczących dróg lokalnych.

Od uruchomienia Programu zostało wybudowanych **3,89** km dróg, a zrekonstruowano **67,67** km, ponadto wskaźnik *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* osiągnął wartość **10 829 547,48 Euro**. Z uwagi na brak określonej na etapie programowania wartości docelowej, nie ma możliwości na obecnym etapie wdrażania zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej. Wartość ta zostanie oszacowana w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r.

regionalna infrastruktura drogowa

W wyniku zakończonych projektów z zakresu regionalnej infrastruktury drogowej zrekonstruowano **18,37 km** dróg w województwie opolskim, co stanowi **61%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej. Analizując stopień osiągnięcia wskaźnika w odniesieniu do roku 2010 wynika, iż jego wartość trzykrotnie przekroczyła założoną wartość.

Biorąc pod uwagę dotychczas podpisane umowy przewiduje się, że realizacja wskaźnika po zakończeniu trwających inwestycji wzrośnie do wartości **63,64 km**, ponadto wybudowanych zostanie **6,5 km** nowych dróg. Obie wartości przekroczą zakładaną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowych wynika z podjętej przez IZ RPO WO 2007-2013 decyzji o nierealizowaniu projektu dot. budowy lotniska w Kamieniu Śl. w ramach RPO WO 2007-2013 i wsparciu go ze środków perspektywy finansowej 2014-2020. Przesunięcie środków na regionalną infrastrukturę drogową pozwoliło na dofinansowanie większej liczby projektów w tym obszarze, a tym samym przełoży się na wsparcie większej liczby inwestycji z zakresu modernizacji lub budowy dróg wojewódzkich. Ponadto przewiduje się, iż w ramach dotychczas podpisanych umów wygenerowana zostanie oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych dzięki budowie i modernizacji dróg na poziomie **5 340 821,98 Euro**.

Na mapie stanowiącej *Załącznik XII* do sprawozdania zostały przedstawione inwestycje, które dotychczas zostały zrealizowane oraz planowane do realizacji w ramach RPO WO 2007-2013.

Położenie województwa opolskiego w ciągu III Korytarza Paneuropejskiego jest niewątpliwie dużym atutem regionu, gdyż stwarza m.in. warunki do powstania centrów logistycznych oraz stref rozwoju gospodarczego, co w przyszłości spowodować może napływ znaczących inwestycji. W województwie opolskim planuje się stworzenie sprawnego i bezpośredniego połączenia aglomeracji opolskiej i całego regionu z autostradą A4, a także modernizacji dróg alternatywnych do autostrady. Szczególnie ważna jest przebudowa i unowocześnienie szlaków komunikacyjnych, które przyspieszą skomunikowanie ze stolicą kraju oraz Republiką Czeską. Działania te mają poprawić dostęp do głównych ośrodków rozwoju gospodarczego regionu, w tym szczególności do stolicy województwa. W analizie SWOT województwa opolskiego jako słabą stroną regionu określono niewystarczające skomunikowanie terenów rozwojowych z autostradą A4. Ponadto za wady infrastruktury komunikacyjnej Opolszczyzny należy uznać zbyt małą ilość obwodnic i przepraw mostowych oraz niedostateczne parametry techniczne dróg. Do barier należy również zaliczyć niewystarczający poziom rozwoju dróg w miastach oraz niezadowalające połączenia z otaczającymi gminami.

W celu odsunięcia ruchu poza centrum miast, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz udrożnienie istniejącego systemu komunikacyjnego i zwiększenia dostępności do terenów inwestycyjnych konieczna jest budowa obwodnic miast i wsi na drogach o charakterze tranzytowym. Dlatego też w ramach *regionalnej infrastruktury drogowej* zaplanowano wsparcie realizacji inwestycji przyczyniających się do poprawy dostępu do węzłów autostrady A4, przejść granicznych oraz terenów atrakcyjnych gospodarczo i turystycznie.

Na etapie programowania założono, iż w ramach Osi Priorytetowej 3 realizowane będą m.in. inwestycje drogowe dotyczące wzmocnienia połączeń do autostrady A4 (przebudowa dróg wojewódzkich nr 401, 414,

426) oraz strategicznych krajowych korytarzy komunikacyjnych. Wszystkie działania zaprogramowano z uwzględnieniem elementów wpływających na podniesienie bezpieczeństwa podróżowania.

Ww. cele są konsekwentnie realizowane poprzez wdrażane w ramach Programu projekty, których spora część jest kontynuacją inwestycji prowadzonych w okresie programowania 2004-2006, zapewniając ukończenie kompleksowego planu przebudowy wybranych odcinków dróg.

Ponadto na etapie tworzenia kryteriów wyboru projektów IZ RPO WO 2007-2013 określiła, iż dodatkowo punktowane będą inwestycje, w ramach których do budowy lub przebudowy drogi zostaną wykorzystane elementy podlegające recyklingowi.

Sieć dróg w województwie opolskim połączona jest z autostradą A4 za pomocą 6 węzłów autostradowych. W ramach RPO WO 2007-2013 zrealizowano inwestycje w ciągu dróg wojewódzkich prowadzących do 4 węzłów autostradowych tj. Przylesie, Dąbrówka, Gogolin, Olszowa. IZ RPO WO 2007-2013 biorąc pod uwagę niewystarczające skomunikowanie terenów z autostradą A4 jako wadę infrastruktury komunikacyjnej Opolszczyzny podjęła decyzję o kompleksowym wsparciu w ramach RPO WO 2007-2013 najważniejszych ciągów komunikacyjnych w województwie opolskim. Inwestycje drogowe dotyczące wzmocnienia połączeń do autostrady A4 dotyczą przede wszystkim dróg wojewódzkich nr 426, 414 i 401. Ponadto wsparciem objęto także inwestycje na drodze wojewódzkiej nr 423.

Droga wojewódzka Nr 414 – Opole – Biała – Prudnik

Przykładem realizacji takich działań jest plan kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza. Droga wojewódzka stanowi najdogodniejsze połączenie Opola z południową częścią województwa i Republiką Czeską oraz z autostradą A4 poprzez węzeł autostradowy „Dąbrówka”. Realizacja planu przebudowy drogi wojewódzkiej rozpoczęła się w poprzednim okresie programowania (2004-2006). W ramach ZPORR 2004-2006 zrealizowane zostały 2 inwestycje tj. *Budowa obwodnicy m. Białej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 Opole – Lubrza* oraz *Przebudowa przepustu i odcinka drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Krobusz*. Dotychczas w ramach RPO WO 2007-2013 przebudowany został m.in. odcinek drogi wojewódzkiej Dzików-Smolarnia. W ramach projektu przebudowano 7 km drogi, wzmocniono istniejącą nawierzchnię, obustronnie poszerzono jezdnię. Przebudowa drogi, a zwłaszcza poszerzenie jezdni ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących, zmniejszenie zagrożenia katastrofami drogowymi, a także podniesienie komfortu jazdy. Ponadto realizacja inwestycji przyczyniła się do powstania *oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* na poziomie **7 101 270 Euro**.



Ryc.1 Droga wojewódzka nr 414.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie, w ramach której zrekonstruowany zostanie ponad 11 km odcinek drogi wojewódzkiej nr 414 pomiędzy Smolarnią a Krobuszem. Planowana inwestycja W ramach RPO WO 2007-2013 planuje się przeprowadzić kolejne inwestycje drogowe związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 414 tj. przebudowa na odcinku Przysiecz-Dzików a w perspektywie finansowej 2014-2020 zaplanowano budowę obwodnicy miasta Prószków. Po zakończeniu kompleksowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 414 zmodernizowana droga będzie miała długość **34 km** i spełniać będzie standardy Unii Europejskiej. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zamierzeniami przyczyni się do usprawnienia komunikacji drogowej z wykorzystaniem drogi wojewódzkiej nr 414 na trasie Opole – Republika Czeska ułatwiając dostęp do autostrady firmom i obywatelom Republiki Czeskiej, jak i komunikacje pomiędzy ośrodkami regionalnymi a pozostałymi obszarami województwa dla stworzenia równych szans rozwoju. Ponadto w ramach podjętych inwestycji wykorzystane będą elementy podlegające recyklingowi, co korzystnie wpływa na ochronę środowiska.

Droga wojewódzka Nr 401 i 403 – DK Nr 46 – Grodków – węzeł „Przylesie” – DK Nr 39



Ryc. 2 Droga wojewódzka nr 401.

Innym przykładem kompleksowego planu przebudowy ciągów drogowych są też inwestycje związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 401. Droga wojewódzka nr 401 stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych w zachodniej części województwa opolskiego i rozprowadza ruch do i z autostrady A4 w kierunku Wrocławia. W ramach ww. kompleksowego planu zrealizowano projekt *Przebudowa drogi woj. nr 401 na odc. Przylesie – Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04* współfinansowany ze ZPORR 2004-2006. Natomiast w ramach RPO WO 2007-2013 na przedmiotowej drodze realizowane są aż 3 projekty tj. przebudowa na odcinku Grodków – Pakosławice, które to przedsięwzięcie podzielone jest na dwa etapy oraz budowa obwodnicy miejscowości Grodków. W ramach ww. projektów zrekonstruowana zostanie droga na odcinku

blisko **15 km**. Dzięki inwestycji podniesiony zostanie standard podróżowania. Obecnie droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Istniejące ubytki oraz koleiny spowodowały utratę nośności drogi oraz obniżenie bezpieczeństwa podróżowania. Ponadto mieszkańcy Grodkowa oraz

gminy Skoroszyce zyskają dzięki redukcji uciążliwego poziomu hałasu, nadmiernej emisji spalin oraz drgań. Szczególnie ważne dla mieszkańców Grodkowa będzie wydzielenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. W ramach inwestycji powstanie **6,5 km** obwodnicy, w skład której wejdzie jezdnia z dwoma pasami ruchu oraz elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo podróżowania i dostosowującymi parametry drogi do wymagań UE.

Ww. projekty zmniejszą niekorzystne oddziaływanie na środowisko a także są realizowane przy zastosowaniu materiałów podlegających recyklingowi. Wsparcie inwestycje wpłyną także na poprawę tranzytu z północnej część województwa oraz województwa dolnośląskiego w kierunku granicy Polska – Republika Czeska, jak również zapewnią połączenie z autostradą A4 poprzez węzeł autostradowy „Przylesie”. Wpłyną także na aktywizację ruchu turystycznego, m. in. dzięki budowie ścieżek rowerowych oraz poprawie łączności z terenami rekreacyjnymi nad Jeziorem Otmuchowskim i Jeziorem Nyskim.

Droga wojewódzka Nr 426 – Zawadzkie – Strzelce Op. – węzeł „Olszowa” – Kędzierzyn-Koźle

W ramach RPO WO 2007-2013 wsparto także inwestycje realizowane na drodze wojewódzkiej nr 426. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie projektu kluczowego *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 426 przy węźle autostradowym Olszowa*. Projekt jest kontynuacją inwestycji podjętych w poprzedniej perspektywie finansowej. W ramach ZPORR 2004-2006 zrealizowano dwa projekty, w ramach których wykonano przebudowę odcinka węzeł Olszowa – Zalesie Śl. oraz Zalesie Śl. – Sławięcice. W ramach RPO WO 2007-2013 kompleksowo przebudowana zostanie droga wraz z wszystkimi obiektami inżynierskimi na odcinku Strzelce Opolskie – Piotrówka. W ramach inwestycji zrekonstruowanych zostanie prawie **10 km** drogi. Ponadto w ramach procedury pozakonkursowej przebudowywane jest przejście przez Zalesie Śl. Dzięki realizacji ww. inwestycjom ujednolicieniu ulegną parametry techniczne przedmiotowej drogi prowadzącej do węzła autostradowego „Olszowa”.



Ryc. 3 Droga wojewódzka nr 426.



Fot. Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu

Interesującym przykładem komplementarnego podejścia do realizowanych inwestycji są projekty mające na celu poprawę infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. W ramach projektów kluczowych RPO WO 2007-2013 realizowana jest *Przebudowa wiaduktu i układu komunikacyjnego, remont wiaduktu żelbetowego w ciągu ul. Reymonta w Opolu*. W jego wyniku przebudowana zostanie droga o długości **860 m**. Powstały wiadukt zastąpi wcześniejszy żelbetowy wiadukt niespełniający żadnych wymogów bezpieczeństwa. Wiadukt jest elementem drogi wojewódzkiej nr 423 i prowadzi ruch w kierunku autostrady A4 oraz miast: Kędzierzyn – Koźle, Zdieszowice i Blachownia. Dzięki dofinansowaniu z RPO WO 2007-2013 realizowane są jeszcze 2 projekty w ramach drogi wojewódzkiej 423, tj. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Przywory km 17+226,00 - km18+766,00* oraz *Rozbudowa*

drogi wojewódzkiej nr 423 wraz z budową ciągu pieszego w m. Rozwadza. W ramach obu projektów zrekonstruowana zostanie droga o długości blisko **3 km** co wpłynie m. in. na wzrost bezpieczeństwa podróżowania w ramach przebudowanego odcinka. Dzięki ich realizacji projektowane drogi połączą się z autostradą A4 poprzez węzeł autostradowy „Gogolin”.

lokalna infrastruktura drogowa

Ważnym elementem rozwoju regionalnego jest dążenie do podniesienia jakości infrastruktury transportowej na poziomie lokalnym. Województwo opolskie charakteryzuje wysoki, ale wciąż nie w pełni wykorzystany potencjał inwestycyjny. Region cechuje relatywnie konkurencyjna chłonność rynku i dostępność transportowa oraz atrakcyjna infrastruktura gospodarcza (m.in. specjalne strefy ekonomiczne). Ponadto zachodnia część województwa (podregion nyski) charakteryzuje się wysokim stopniem atrakcyjności dla działalności usługowej, natomiast część wschodnia regionu (podregion opolski) oceniana jest jako „wysoko” atrakcyjna dla działalności zaawansowanej technologicznie. IZ RPO WO 2007-2013 mając na uwadze powyższe czynniki podjęła decyzję na etapie programowania, iż w ramach lokalnej infrastruktury drogowej wsparcie uzyskają inwestycje dotyczące m.in. rozbudowy, przebudowy i unowocześnienia sieci dróg powiatowych i gminnych o istotnym znaczeniu gospodarczym, a także przedsięwzięcia zapewniające dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych, m.in. celem doprowadzenia do uzbrojenia terenów pod inwestycje gospodarcze, zabezpieczające kluczowe dla danego obszaru powiązania z drogami krajowymi i regionalnymi, obiektami o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki.

W wyniku zakończonych projektów z zakresu *lokalnej infrastruktury drogowej* zrekonstruowano **49,3 km** dróg w województwie opolskim, w tym przebudowano **24,58 km** dróg powiatowych oraz **24,72 km** dróg gminnych, co stanowi ponad **78%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *długość zrekonstruowanych dróg, w tym lokalne*. Analizując stopień osiągnięcia wskaźnika w odniesieniu do roku 2010 r. wynika, iż jego wartość czterokrotnie przekroczyła założoną wartość. Ponadto w ramach zakończonych projektów wybudowano drogę gminną na odcinku **3,89 km**, co stanowi **35%** założonej wartości docelowej wskaźnika *długość nowych dróg, w tym lokalne*, natomiast w stosunku do wartości określonej dla roku 2010, przekracza blisko czterokrotnie. W ramach inwestycji na drogach lokalnych wartość wygenerowanych *oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* wyniosła **3 473 928,56 Euro**.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 *Drogi lokalne* przewiduje się, iż długość zrekonstruowanych dróg wyniesie około **93,32 km**, a długość nowych dróg **16,9 km**. Obie wartości przekroczą zakładaną na etapie programowania wartość docelową. W ramach podjętych inwestycji z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej wskaźnik *oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych* osiągnie wartość na poziomie **12 958 047,28 Euro**.

Zgodnie z założeniami RPO WO 2007-2013 w ramach infrastruktury drogowej o znaczeniu lokalnym, wspierane są projekty zapewniające dostęp do terenów inwestycyjnych oraz łączące te tereny z drogami krajowymi i regionalnymi, wpływając w ten sposób na atrakcyjność gospodarczą regionu.

Po dokonaniu wewnętrznych analiz, IZ RPO WO 2007-2013 przewiduje, iż około 80% projektów dotyczących budowy/przebudowy dróg lokalnych, poprawi **dostępność do terenów inwestycyjnych**,

terenów produkcyjno-usługowych m.in. Strefy Aktywności Gospodarczej Ujazd, Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kluczborku czy Skarbimierzu, Lewińskiej Strefy Biznesu, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefy Gliwickiej, Podstrefy Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szacuje się, iż na terenach inwestycyjnych w wyniku planowanych inwestycji zatrudnionych zostanie około 10 tys. osób (generalny przelicznik stosowany przez SSE to około 20 miejsc pracy na 1 ha terenu strefowego).

W ramach dróg powiatowych przykładem poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych jest m.in. projekt realizowany przez Powiat Brzeski *Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski*. W wyniku zrealizowanej inwestycji przebudowana została droga powiatowa na odcinku **0,7 km**, a oszczędność czasu na tym odcinku wyniesie **6 624,86 Euro**. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku realizacji projektu wynosi 10 ha „Lewińskiej Strefy Biznesu”. Teren inwestycyjny z Lewińskiej Strefy Biznesu został laureatem w prestiżowym ogólnopolskim konkursie "Grunt na medal 2008". Jest to teren z dostępem do wszystkich mediów, przeznaczony pod inwestycje przemysłowe i usługi. Ponadto inwestycja ułatwi dojazd do autostrady A4 (kierunek Wrocław - Katowice/ Kraków), a dzięki temu dostęp do lotnisk międzynarodowych mieszczących się we Wrocławiu oraz w Katowicach.

Innym przykładem poprawy dostępności do terenów inwestycyjnych jest projekt, w ramach którego zostanie przebudowana droga powiatowa na odcinku Chróścice – Masów w m. Dobrzeń Wielki. W ramach realizowanej inwestycji zostanie wyremontowany **0,7 km** drogi powiatowej. Droga ta jest alternatywną drogą dojazdową do miejscowości Brzeziny, na terenie której funkcjonuje jeden z największych zakładów na Opolszczyźnie, a mianowicie PGE Elektrownia Opole S.A. Ponadto realizowana inwestycja poprawi dostępność do licznych zakładów przemysłowych, m.in. Knauff Bełchatów, Elkom, Mercor, Protec, Blach-Met, Eltrans. Powierzchnia terenów inwestycyjnych bezpośrednio zlokalizowanych przy projektowanej drodze powiatowej wynosi 25 ha.

W ramach dróg gminnych przykładem przedsięwzięcia zapewniającego dostęp do terenów inwestycyjnych jest projekt Gminy Skarbimierz. W ramach zrealizowanej inwestycji zrekonstruowano **3,1 km** drogi gminnej, która łączy się m.in. z drogą krajową nr 39 prowadzącą w kierunku Strzelina oraz drogą krajową nr 94 prowadzącą w kierunku Bytomia. Projektowana droga prowadzi wzdłuż terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 500 ha, na których zlokalizowanych jest wiele podmiotów gospodarczych. Zakończona inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości i standardu sieci drogowej na terenach inwestycyjnych, a także do poprawy transportu samochodów ciężarowych, jak i komunikacji samochodów osobowych.



Fot. Przebudowa drogi gminnej przebiegającej wzdłuż terenów inwestycyjnych

W ramach zakończonych projektów z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej, wybudowano nowy odcinek drogi o długości **3,63 km**. Wybudowany odcinek w ramach projektu *Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową* realizowanego przez Gminę Ujazd ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki gminy. Zrealizowana inwestycja zapewnia dostępność komunikacyjną do terenu inwestycyjnego. Kompleks zlokalizowany jest pomiędzy węzłami autostradowymi Olszowa i Nogowczyce i wynosi prawie 500 ha terenów inwestycyjnych. Zakończony projekt jest jednym z etapów planowanego układu dróg, który będzie łączył się z autostradą A4 oraz drogą wojewódzką nr 426. Dzięki połączeniu z autostradą planowana droga wzmocni powiązania komunikacyjne metropolii wrocławskiej i katowickiej z województwem opolskim.

Innym przykładem kompleksowej realizacji planu z zakresu lokalnej infrastruktury drogowej na rzecz budowy, przebudowy, unowocześniania sieci dróg o istotnym znaczeniu gospodarczym jest Gmina Kluczbork, która wdraża 2 projekty: *Przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej* oraz *Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej w Kluczborku*. Obok projektów współfinansowanych z RPO WO 2007-2013 beneficjent ten zrealizował *Budowę obwodnicy od ul. Fabrycznej do ul. Wołczyńskiej*. W ramach pierwszego projektu przebudowana została droga na odcinku **0,87 km**, która jest drogą dojazdową do Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Kluczbork w m. Ligota Dolna. Na terenach ww. strefy istnieją zakłady takie jak: Marcegaglia - międzynarodowy koncern zajmujący się produkcją i sprzedażą artykułów

metalowych, przeznaczonych do celów budowlanych i magazynowych, światowy lider wśród najważniejszych producentów stali (docelowo ma być zatrudnionych 1000 osób), Seppeler Groupe – Ocynkownia Śląsk, Inpol Krak Tubes – producent nowoczesnych linii do automatycznego, komputerowo programowanego oraz precyzyjnego cięcia rur i profili, Cast Met – świadczący usługi spawalnicze oraz montaż konstrukcji stalowych oraz gminna oczyszczalnia ścieków. W ramach drugiego projektu realizowanego przez Gminę Kluczbork zostanie wybudowanych **3,9 km** drogi gminnej. Projekty zapewnią dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych, jednocześnie zabezpieczą kluczowe dla strefy ekonomicznej powiązania z drogami krajowymi i regionalnymi.



Fot. Przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej

Przykładem projektów realizujących cele poddziałania 3.1.2 są 2 projekty wdrażane na terenie miasta Strzelce Opolskie: Gmina Strzelce Opolskie realizuje *Budowę drogi łączącej ul. Mickiewicza z ul. Bursztynową w Strzelcach Opolskich – etap I*, natomiast Powiat Strzelecki – *Przebudowę i rozbudowę ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie – Etap IV – Droga 1807 O, ul. 1-go Maja od ronda przy ul. Cementowej do granicy miasta Strzelce Opolskie*. Oba te projekty są komplementarne z inwestycjami realizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w ramach interwencji w infrastrukturę regionalną. Projekty te poprawiają komunikację w mieście, jednocześnie przenosząc tranzyt poza jego obszar. Ponadto poprawiają dostęp

do Strzeleckiej Strefy Ekonomicznej oraz komunikację pomiędzy nią a centrum miasta. W ramach tych projektów powstanie **960 m** nowej drogi oraz zrekonstruowana zostanie droga na odcinku **1,61 km**. Wartość wygenerowanych w ten sposób oszczędności wyniesie blisko **25 220 Euro**.

Większość projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2, realizują inwestycje przy wykorzystaniu elementów podlegających recyklingowi. W ramach prac wykorzystywano oraz użyty będzie materiał w większości odzyskiwany. Wszystkie materiały budowlane będą posiadały odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz spełniać będą wymogi uzyskania pożądanego efektu z zachowaniem dążenia do jak najniższych wydatków i pośrednich kosztów dla środowiska.

Biorąc pod uwagę zapisy Programu w 2005 r. w województwie opolskim było 8 363 km dróg publicznych o twardej nawierzchni, w tym 969 km dróg wojewódzkich, 3 763 km powiatowych oraz 2 831 km dróg powiatowych. Wówczas odnotowano 1 013 wypadków drogowych, w których zginęło 148 osób. Przyczyną był między innymi zły stan dróg, które wymagały modernizacji. W ramach RPO WO 2007-2013 podjęto szereg działań prorozwojowych z zakresu rozwoju infrastruktury transportowej, co znalazło odzwierciedlenie w kształtowaniu się podstawowych wskaźników w tym obszarze. W 2009 r. długość dróg o twardej nawierzchni wyniosła 8 507 km, co w przeliczeniu na 100 km² stanowi 90,4 km względem 85,8 km przeciętnie w kraju⁵. Poprawa infrastruktury drogowej skutkuje również systematyczną poprawą bezpieczeństwa na drogach w regionie. W 2009 r. polska policja odnotowała 906 wypadków, w których zginęło 114 osób⁶, natomiast rok wcześniej odpowiednio: 1040 wypadków i 141 zabitych.

Obszar: Transport publiczny

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w procesie wdrażania projektów z zakresu transportu publicznego w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Dotychczas zakończyła się realizacja jednego projektu.

Zgodnie z diagnozą społeczno-gospodarczą ujętą w Programie województwo opolskie wyróżnia druga w kraju gęstość sieci kolejowej. Jednak poważny problem stanowiły połączenia na liniach nieelektryfikowanych, na których wykorzystywane były przestarzałe składy obsługiwane przez nieekonomiczne lokomotywy spalinowe. Wychodząc naprzeciw tym problemom IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o realizacji projektu kluczowego w tym obszarze.

⁵ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 12 określonym w Załączniku V do sprawozdania.

⁶ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 10 określonym w Załączniku V do sprawozdania.

W ramach zakończonego projektu kluczowego *Zakup pojazdów szynowych* zostało zakupionych **5 szynobusów** na potrzeby regionalnych przewozów kolejowych do obsługi pasażerów na niezelektryfikowanych liniach kolejowych na terenie województwa opolskiego, co stanowi **42%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych środków transportu publicznego*. Zakupione pojazdy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także emitują mniej szkodliwych dla środowiska spalin. Projekt zapewnił **680 miejsc** w środkach komunikacji, co stanowi 52% w stosunku do założonej wartości docelowej wskaźnika *potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu*.



Fot. Zakup pojazdów szynowych

Innym istotnym problemem województwa opolskiego w przypadku miejskiej komunikacji autobusowej pozostawała niska jakość i duży poziom zużycia eksploatowanych pojazdów. Prowadziło to do sytuacji, w której komunikacja miejska nie jest dla mieszkańców regionu atrakcyjną alternatywą korzystania z indywidualnych środków transportów. IZ RPO WO 2007-2013 biorąc pod uwagę ten czynnik podjęła decyzję o przekazaniu wsparcia na projekty w zakresie komunikacji miejskiej.

W ramach dotychczas podpisanych umów przewiduje się zakup **33** autobusów. Zakup taboru autobusowego m.in. w Nysie, Kędzierzynie Koźlu czy w Opolu wpłynie m.in. na zwiększenie mobilności mieszkańców tych miast oraz obszarów podmiejskich, poprawę komfortu podróżujących, ułatwienie dostępu mieszkańców wsi do obszarów miejskich, usprawnienie płynności komunikacji. Ponadto w ramach realizowanych projektów zakupione autobusy spełniać będą aktualne normy techniczne i ekologiczne, a także będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych dzięki zakupowi pojazdów niskopodwoziowych. W efekcie zrealizowanych projektów przewiduje się, iż potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej wyniesie **3 545** sztuk i przyniesie przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej o **1 217 321** osób.

Wśród słabych stron regionu z analizy SWOT wymienia się również brak działającego lokalnego lotniska pasażerskiego. Jednak z uwagi na światowy kryzys gospodarczy oraz dostrzegając potrzeby realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o przesunięciu na lata 2014-2020 projektu utworzenia lokalnego portu lotniczego w Kamieniu Śląskim. Wszystkie projekty dofinansowane w ramach działania 3.2 realizują założenia i cele RPO WO 2007-2013, wpływając na poprawę systemu transportu publicznego, przyczyniając się do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 3.2 *Transport publiczny* Osi priorytetowej 3 z zakresu zakupu taboru autobusowego wpisują się w realizację celów Strategii Lizbońskiej. Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w zakresie omawianego obszaru został zaprezentowany przy opisie stanu wdrażania Osi priorytetowej 3.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy spójności celów Osi priorytetowej 3 z *Krajowym Programem Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji celów Strategii Lizbońskiej*, który jest instrumentem służącym realizacji osiągania celów Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym. Wobec powyższego, przedsięwzięcia realizowane w ramach Osi priorytetowej 3 wpisują się w Priorytet *Innowacyjna gospodarka* w cele określone w zakresie Działania 4. *Zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej*. Interwencja w zakresie dróg regionalnych dotyczy wsparcia najważniejszych ciągów komunikacyjnych, kluczowych z gospodarczego punktu widzenia, tj. pełniących istotną rolę w rozprowadzaniu ruchu kołowego z okolic autostrady A4 do pozostałych części regionu. Realizacja zakontraktowanych projektów przewiduje modernizację infrastruktury miejskiej i tym samym podniesienie jakości usług transportowych.

Realizacja projektów infrastrukturalnych, które będą miały ogromne znaczenie dla efektywności całego systemu transportowego UE oraz modernizacja transportu i zmniejszenie jego udziału w emisji związków węgla są jednym z celów określonych w strategii Europa 2020. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez m.in. realizację projektu przewodniego „*Europa efektywnie korzystająca z zasobów*”.

Wyniki badania ewaluacyjnego

Pierwsze wnioski z wdrażania przedsięwzięć wspartych w ramach Osi priorytetowej 3 zostały przedstawione w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, realizowanego na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013.

Wyniki przedmiotowego badania potwierdziły skuteczność przeznaczonego wsparcia w ramach zakontraktowanych środków w zakresie obszarów:

– infrastruktura drogowa

W ramach infrastruktury drogowej wsparcie zostało przekazane zgodnie z celami założonymi w Osi priorytetowej 3. Dofinansowane projekty zostały ocenione pozytywnie. Dofinansowane projekty związane z rozbudową dróg wojewódzkich koncentrują się na lepszej integracji regionu z autostradą A4. Jednak potrzeby regionu w tym zakresie w dalszym ciągu pozostają ogromne. Na podstawie przeprowadzonej analizy ważne jest kontynuowanie modernizacji szlaków komunikacyjnych odpowiedzialnych za rozprowadzenie ruchu z autostrady A4, a także budowa obwodnic najbardziej obciążonych ruchem tranzytowym miast. W ramach lokalnej infrastruktury drogowej wsparcie zostało przekazane licznym przedsięwzięciom związanym z modernizacją dróg, których część spełnia istotne funkcje gospodarcze. Ważne jest kontynuowanie interwencji publicznej w tym obszarze nie tylko ze względu na podnoszenie jakości życia mieszkańców, ale przede wszystkim ze względu na tworzenie dogodnych połączeń z terenami inwestycyjnymi, co docelowo powinno przełożyć się na rozwój gospodarczy województwa i stworzenie zintegrowanej sieci drogowej regionu.

– transport publiczny

Duże znaczenie dla regionu ma także unowocześnienie taboru regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, które było możliwe dzięki zakupowi nowoczesnych autobusów szynowych. Zakupione pojazdy charakteryzują się wysoką jakością, są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, emitują mniej szkodliwych dla środowiska spalin. W kolejnej perspektywie finansowej w zakresie transportu publicznego dostępne środki powinny być kierowane na wsparcie obszarów, które dotychczas nie były zagospodarowane wcale lub w zakresie niewystarczającym w stosunku do obecnych i przyszłych potrzeb województwa opolskiego, a więc zintegrowanych projektów w obszarze transportu miejskiego oraz budowy pasażerskiego portu lotniczego.

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Osi

W zakresie infrastruktury drogowej KE zaleca zapewnienie synergii pomiędzy inwestycjami w zakresie sieci dróg regionalnych i krajowych oraz nadanie wyraźnego pierwszeństwa drogom łączącym region z szerszą krajową/międzynarodową siecią komunikacji.

IZ RPO WO 2007-2013 wypełnia rekomendacje KE w zakresie infrastruktury drogowej poprzez wybór projektów do dofinansowania, które zapewniają synergię z drogami wyższej kategorii w tym z autostradą A4. W tym celu IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy dofinansowanych przedsięwzięć drogowych w podziale na inwestycje o znaczeniu regionalnym w zakresie poprawy dostępu do węzłów autostrady A4 i dróg do nich prowadzących oraz o znaczeniu lokalnym w zakresie zapewnienia dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych oraz połączenia z drogami wyższej kategorii.

Rekomendacje IZ odnośnie dalszego przebiegu realizacji Osi

IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco monitoruje postęp wdrażania Osi priorytetowej 3 zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, wsparcie przekazane na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego realizują cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie. W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 dostrzegając potrzeby realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej oraz z uwagi na światowy kryzys gospodarczy, podjęła decyzję o odsunięciu w czasie realizacji projektu dotyczącego budowy lotniska w Kamieniu Śl. Wsparcie ww. projektu planowane jest ze środków perspektywy finansowej 2014-2020. Dzięki przesuniętym środkom wsparto większą liczbę inwestycji z zakresu dróg regionalnych, a tym samym wybudowano oraz przebudowano większą liczbę dróg pełniących istotną rolę w rozprowadzaniu ruchu w województwie opolskim.

W ramach pomocy Rządu RP dla najbardziej dotkniętych przez powódź gmin w zakresie odbudowy infrastruktury lokalnej na liście projektów popowodziowych MRR został ujęty projekt kluczowy *Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa* w ramach RPO WO 2007-2013. Projekt będzie finansowany ze środków *dostosowania technicznego* na niwelowanie skutków powodzi. Realizacja projektu ma ogromne znaczenie dla właściwego funkcjonowania układu komunikacyjnego województwa opolskiego i pozwoli na zwiększenie połączeń komunikacyjnych pomiędzy miejscowościami powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i raciborskiego (woj. śląskie), gdyż stanowi jedyną przeprawę mostową na terenie województwa opolskiego od Kędzierzyna – Koźła do granicy regionu.

Ponadto biorąc pod uwagę wyniki ww. badania ewaluacyjnego, a także zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów Programu duże potrzeby w tym obszarze, IZ RPO WO 2007-2013 zauważa konieczność dalszego wsparcia Osi priorytetowej 3.

W związku ze śródkresowym przeglądem Programu, IZ RPO WO 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 3 planuje dokonać zmian w zakresie zwiększenia alokacji dla działania 3.1.1 *Drogi regionalne*, 3.1.2 *Drogi lokalne* z uwagi na realizację projektu popowodziowego oraz wartości docelowych niektórych wskaźników produktu i rezultatu.

3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi priorytetowej 3 *Transport*.

3.4 OŚ PRIORYTETOWA 4 *Ochrona środowiska*

3.4.1 Osiąganie celów i analiza postępów

Celami Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* są:

- poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego
- zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów
- poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
- zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 4 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przeznaczono kwotę **42 714 481 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **10%** środków w ramach Programu.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, przebudowie systemów wodno-kanalizacyjnych, budowie, rekultywacji składowisk odpadów, zakupie urządzeń i wyposażenia dla systemów segregacji odpadów, budowie, przebudowie lub remoncie obiektów przeciwpowodziowych, budowie, przebudowie obiektów, zakupie urządzeń służących do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, ochronie bioróżnorodności.

Pomoc kierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych czy parków krajobrazowych.

Na realizację Strategii Lizbońskiej przeznaczono **10 559 159 Euro**, co stanowi **25%** alokacji w ramach całej Osi 4. Środki na realizację strategii stanowią całkowitą alokację EFRR zaplanowaną w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **5 naborów wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz złożono pełną dokumentację projektową dla **2 projektów kluczowych**: *Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7,*
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **42,61 mln Euro** [168,97 mln PLN], w tym na nabory w ramach procedury konkursowej **35,47 mln Euro** [140,62 mln PLN], na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **7,15 mln Euro** [28,35 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **115 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wszystkich złożonych wniosków wyniosła **145,89 mln Euro** [578,45 mln PLN], a dofinansowanie z EFRR stanowiło **87,43 mln Euro** [346,67 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **96 wniosków** na całkowitą wartość **131,16 mln Euro** [520,05 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **75,34 mln Euro** [298,74 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **60 projektów**, na całkowitą wartość **98,11 mln Euro** [389,02 mln PLN], w tym dofinansowanie EFRR **53,74 mln Euro** [213,07 mln PLN],
- ⇒ wśród projektów zaakceptowanych do realizacji znalazły się dwa projekty kluczowe *Budowa zbiornika retencyjnego „Kluczbork” na rzece Stobrawie* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7.*

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **59 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **81,71 mln Euro** [323,98 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **43,03 mln Euro** [170,60 mln PLN],
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **101%**. Przekroczenie poziomu 100% zakontraktowania wynika ze zmieniającego się kursu Euro oraz różnic kursowych,
- ⇒ spośród umów podpisanych w ramach przedmiotowej Osi **83,30%** stanowią projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **16,70%** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

Tabela 3.14 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 4 w podziale na typy projektów.

Lp.	Typ projektu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział projektów konkursowych/ IPI w wartości EFRR wszystkich umów podpisanych w ramach Osi 4
1.	<i>konkursowy</i>	57	35,84	83,30%
2.	<i>IPI</i>	2	7,19	16,70%
RAZEM:		59	43,03	-

- ⇒ zgodnie z zapisami *Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 (wersja nr 24)* z grudnia 2010 r. na realizację celów Strategii Lizbońskiej w ramach Osi priorytetowej 4 przeznaczono **25%** środków osi, tj. ponad **10,5 mln Euro**.


Od uruchomienia Programu cele Strategii Lizbońskiej realizowane są w zakresie 2 kategorii interwencji: 42 i 43, w ramach których podpisano **26 umów** na kwotę **10,62 mln Euro** [42,12 mln PLN]. Stanowi to **24,9%** w odniesieniu do przeznaczonej na tę Oś alokacji EFRR, co oznacza, że do końca 2010 r. zakontraktowano niemal wszystkie środki prolizbońskie.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność w ramach wszystkich działań Osi priorytetowej 4. Kwota dofinansowania z EFRR ww. wniosków o płatność wynosi **16,72 mln Euro** [66,30 mln PLN], co stanowi ponad **39%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi priorytetowej,
- ⇒ poziom realizacji płatności w ramach Osi priorytetowej 4 nie odbiega w sposób znaczny od średniej osiągniętej dla wszystkich priorytetów Programu.


Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Osi od uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 3.13-3.14*. Ponadto, poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 4 przedstawia *Wykres 3.15*.

Wykres 3.13 Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.14 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 4 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.15 Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w ramach Osi priorytetowej 4.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Projekty z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony powietrza i bioróżnorodności Opolszczyzny realizują beneficjenci z wszystkich powiatów województwa opolskiego, za wyjątkiem powiatu krapkowickiego. Najaktywniejsi w pozyskiwaniu środków okazali się beneficjenci z **Miasta Opola** (9,13 mln Euro), **powiatu strzeleckiego** (8,71 mln Euro) i **opolskiego** (5,33 mln Euro). Tam też realizowana jest największa liczba inwestycji z zakresu ochrony środowiska: odpowiednio 7, 9 i 8, co zostało zaprezentowane na *Mapie 3.6*.

Większość, bo około **64%** (27,47 mln Euro) środków w ramach Osi priorytetowej 4 skierowano na realizację inwestycji na terenach wiejskich. Wartość projektów realizowanych na obszarach miejskich to 15,56 mln Euro (**36%**).

Mapa 3.6 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 4 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta).




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Odbiorcami wsparcia w ramach Osi priorytetowej 4 są jednostki samorządu terytorialnego. Wyjątek stanowi Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody realizujący projekt *Czynna ochrona muraw kserotermicznych w Rezerwacie Góra Gipsowa*.

Blisko **74%** środków pozyskały gminy/gminne jednostki organizacyjne, głównie na realizację projektów z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej i termomodernizacji.

Ponad **7 mln Euro** pozyskanych przez Samorząd Województwa Opolskiego to 2 znaczące projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej: *Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500* oraz *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. "Cisek-Dzielniczka" zadanie 1,6,7*.

Wykres 3.16 Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 4.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ zostały przeprowadzone **2 nabory wniosków w ramach procedury konkursowej** oraz złożono **1 projekt kluczowy** *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7* w ramach poddziałania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła ok. **15 mln Euro** [59,47 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **81 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **70,16 mln Euro** [278,19 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **45,99 mln Euro** [182,36 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **66 wniosków** o całkowitej wartości **58,44 mln Euro** [231,73 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **37,13 mln Euro** [147,21 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **35 projektów** (7 projektów w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami*, 27 projektów w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* oraz projekt kluczowy *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7* w ramach poddziałania 4.2 *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe*). Ich całkowita wartość to **37,13 mln Euro** [147,24 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR **22,14 mln Euro** [87,79 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **42 umowy** o dofinansowanie o całkowitej wartości ponad **45,37 mln Euro** [179,89 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR **20,88 mln Euro** [82,80 mln PLN].

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **13,80 mln Euro** [54,72 mln PLN], co stanowi ponad **32%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach przedmiotowej Osi,

⇒ ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano korekty wartości jednego z wniosków o płatność w ramach działania 4.1 *Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami* o kwotę **4,88 tys. Euro** [19,35 tys. PLN].

Informacje nt. stanu wdrażania Osi w okresie sprawozdawczym przedstawiono w *Tabelach 3.15-3.16*.

Tabela 3.15 Stan wdrażania Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami						
II nabór (3-17.08.2009)	<i>nie złożono wniosków</i>		1	0,59	6	5,89
III nabór (15-29.09.2010)	9	2,46	6	1,77	6	1,77
4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe						
IPI (19.01-02.02.2010)	1	4,10	1	4,10	1	2,40
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii						
I nabór (1-15.02.2010)	71	39,43	27	15,68	26	10,62
4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny						
I nabór (1-15.09.2009)	<i>nie złożono wniosków</i>		<i>nie zatwierdzono projektów</i>		3	0,20
OGÓLEM	81	45,99	35	22,14	42	20,88

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Tabela 3.16 Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 4 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i nazwa działania	Dofinansowanie EFRR	stopień realizacji zobowiązań w ramach działania	stopień realizacji zobowiązań w ramach Osi priorytetowej
4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	9,27	37,70 %	21,71 %
4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	2,44	34,06 %	5,70 %
4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	1,91	18,13 %	4,48 %
4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny	0,18	43,80 %	0,41 %
OGÓLEM	13,80	-	32,31 %

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Planowane nabory

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 r.*, na rok 2011 zaplanowano **1 nabór** wniosków w ramach procedury konkursowej na łączną kwotę alokacji EFRR i budżetu państwa **0,1 mln Euro**. Będzie to II nabór wniosków w ramach działania 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny*.

Tabela 3.17 Planowane nabory wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 w 2011 r.

mln Euro

Lp.	Nr i nazwa działania/poddziałania Nr naboru	Termin naboru	Alokacja na nabór	
			EFRR	BP
1.	4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny II nabór	17-31.03.2011 r.	0,10	0,00
SUMA			0,10	0,00

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 grudnia 2010 r.

Analiza jakościowa

W ramach Osi priorytetowej 4 realizowanych jest **59** projektów, w tym **27** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, **2** projekty z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, **26** projektów z zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii oraz **4** projekty z zakresu zachowania bioróżnorodności regionu. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **7** projektów, w tym **4** z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz **3** z zakresu ochrony powietrza.

W ramach Osi priorytetowej 4 założono realizację 5 wskaźników produktu i 5 wskaźników rezultatu. Obecnie realizowane są 2 wskaźniki produktu i 1 rezultatu. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 4 prezentuje Tabela 3.18. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Tabela 3.18 Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 4 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
4.1	Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej [szt.]	9	4	21
4.2	Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami [szt.]	3	0	6
4.3	Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza [szt.]	2	3	26
4.4	Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej [szt.]	8	0	1
4.5	Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń [szt.]	2	0	2
Wskaźniki rezultatu				
4.6	Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów [km ²]	0,01	0	0,15
4.7	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów [osoby]	31 000	0	40 827
4.8	Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów [osoby]	nieoszacowana	0	48 713
4.9	Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów [osoby]	14 000	4 129	27 819
4.10	Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych [MW]	4,25	0	302,32

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13). Zgodnie z danymi w Załączniku IV.

Poziom kontraktacji Osi priorytetowej 4 wyniósł około **101%**. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację większość wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zwiększenia alokacji na działanie 4.1 oraz ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych w działaniu 4.1 oraz działaniu 4.3. Na obecnym etapie szacuje się, iż jeden wskaźnik osiągnie założoną na etapie programowania wartość docelową tj. *liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń* w ramach działania 4.2. W ramach Osi priorytetowej 4 do przeprowadzenia pozostał II nabór wniosków w zakresie działania 4.4, co wpłynie na poziom realizacji wskaźników jedynie na poziomie

działania, gdyż IZ RPO WO 2007-2013 nie określiła na etapie programowania wskaźników dla przedmiotowego działania na poziomie Osi priorytetowej. Szczegółowe informacje dotyczące stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

W okresie sprawozdawczym 7 wskaźników założonych dla Osi Priorytetowej 4 nie zostało osiągniętych, dlatego w *Załączniku IV* w wierszu *Realizacja* zostały zaprezentowane zerowe wartości tych wskaźników. Są to 3 wskaźniki produktu oraz 4 wskaźniki rezultatu:

- *liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami* – realizację wskaźnika produktu założono w działaniu 4.1. Nabór wniosków w zakresie gospodarki odpadami przeprowadzony był w III kwartale 2010 roku. Realizacja wskaźnika jeszcze się nie rozpoczęła, gdyż nie zostało zakończone żadne z przedsięwzięć realizowanych w obszarze gospodarki odpadami. Na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **6**, co spowoduje dwukrotne przekroczenie wartości docelowej. Przekroczenie wynika z tego, iż na etapie programowania założono, że wsparcie zostanie skierowane na utworzenie 3 składowisk odpadów. Z przeprowadzonego naboru wynika, iż beneficjenci wykazali zainteresowanie realizacją projektów w zakresie rekultywacji istniejących składowisk, w związku z czym dofinansowanych zostało więcej projektów;
- *liczba projektów z zakresu energii odnawialnej* – wskaźnik produktu założono do realizacji w działaniu 4.3. Na etapie programowania założono, iż wskaźnik będzie liczony jako liczba podpisanych umów, w ramach wniosków dla których beneficjent założył realizację jednej z kategorii interwencji: 39-42. W wyniku przeprowadzonego w 2010 r. naboru wniosków w działaniu 4.3 w zakresie kategorii interwencji 39-42 (odnawialne źródła energii) podpisano 1 umowę, zatem wartość wskaźnika wyniesie **1**, co stanowić będzie **13%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Należy jednak podkreślić, że do dofinansowania wybrano projekty „łączone” tj. takie, które obejmują swym zakresem zarówno wydatki dot. efektywności energetycznej jak i energii odnawialnej. Spośród 26 projektów, dla których podpisano umowy 16 projektów stanowią projekty łączone. Zgodnie z zasadami określonymi przez IZ RPO WO 2007-2013 beneficjent przy składaniu wniosku o dofinansowanie ma możliwość wyboru wyłącznie jednej, dominującej kategorii interwencji. W przypadku 16 projektów łączonych, wszyscy beneficjenci określili jako dominującą kategorię interwencji 43, gdyż zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ RPO WO 2007-2013 udział odnawialnych źródeł energii w kosztach kwalifikowanych był mniejszy niż 50%.

Z powyższego wynika, iż cel Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* dotyczący zmniejszenia uzależnienia od energii tradycyjnej, a w konsekwencji zwiększenie udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym województwa opolskiego będzie osiągnięty w wyniku realizacji dofinansowanych projektów, pomimo iż nie zostanie to wykazane za pomocą omawianego wskaźnika.

- *liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń* – wskaźnik produktu został przewidziany do realizacji w działaniu 4.2, w ramach którego podpisano umowy na realizację dwóch projektów kluczowych, co przyczyni się do skutecznego zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa opolskiego. Zgodnie z dokumentacją projektową zakończenie rzeczowej realizacji jednego z projektów będzie miało miejsce w roku 2011, a drugiego w 2012 r., zatem szacuje się, iż wówczas wartość docelowa wskaźnika zostanie osiągnięta w **100%**;
- *powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku realizacji projektów oraz liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów* – wskaźniki rezultatu założono do realizacji w działaniu 4.1 w przedsięwzięciach z zakresu gospodarki odpadami. Zerowe wartości obu wskaźników wynikają z tego, iż na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończył się żaden projekt w zakresie przedmiotowego obszaru. W przypadku pierwszego wskaźnika na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż w ramach 6 podpisanych projektów wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie **0,15 km²**, co stanowić będzie **1 500%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Przekroczenie wynika z dofinansowania większej liczby projektów z zakresu gospodarki odpadami, niż założono na etapie programowania. W odniesieniu do wskaźnika *liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów* szacuje się, iż w ramach podpisanych umów selektywną zbiórką odpadów objętych będzie **40 827 osób**, co stanowić będzie **132%** w odniesieniu do założonej wartości docelowej. Przekroczenie wynika z dofinansowania większej liczby projektów z zakresu gospodarki odpadami, niż założono na etapie programowania;
- *liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów* – wskaźnik rezultatu został przewidziany do realizacji w działaniu 4.2. Zerowa wartość wskaźnika wynika z tego, iż na koniec okresu

sprawozdawczego nie zakończył się żaden projekt w zakresie przedmiotowego obszaru. Z analizy podpisanych umów szacuje się, że wskaźnik zostanie osiągnięty na poziomie 48 713 osób.

- *dotatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych* – wskaźnik rezultatu założono do realizacji w działaniu 4.3. Zerowa wartość wskaźnika wynika z tego, iż na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończył się żaden projekt w zakresie obszaru odnawialne źródła energii. Na etapie programowania założono powstanie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 1,5 MW. W trakcie wdrażania działania 4.3 nie było jednak zgłaszane zainteresowanie obszarem energia odnawialna wiatrowa, dlatego szacuje się, iż wskaźnik nie osiągnie założonej wartości docelowej w ramach podpisanych umów. W *Załączniku IV* została przedstawiona znacznie przekroczona szacowana wartość wskaźnika. Wynika to jednak z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami

W ramach działania 4.1 realizowanych jest obecnie **27** projektów, z czego **21** projektów ukierunkowanych jest na poprawę infrastruktury wodno-ściekowej. Pozostałych **6** projektów dotyczy gospodarki odpadami.

Spośród 21 umów z zakresu **gospodarki wodno-ściekowej**, do końca okresu sprawozdawczego zakończyła się realizacja **4** projektów na terenie gmin: **Ujazd, Lubsza, Branice** oraz **Leśnica**. Przełożyło się to na osiągnięcie dwóch wskaźników:

- wskaźnika produktu *liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej* na poziomie **44%** (4 projekty) w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej dla 2015 r. (*Tabela 3.18*). Analizując stopień osiągnięcia wskaźnika w odniesieniu do roku 2010 r. wynika, iż jego wartość dwukrotnie przekroczyła założoną wartość.
- wskaźnika rezultatu *liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów* na poziomie **29,5%** (4 129 osoby) w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej dla 2015 r. Analizując stopień osiągnięcia wskaźnika w odniesieniu do roku 2010 r. wynika, iż jego wartość 1,5-krotnie przekroczyła założoną wartość.

Przekroczenie wartości obu wskaźników w odniesieniu do roku 2010 wynika z podjętych przez IZ RPO WO 2007-2013 działań przyspieszających przeprowadzenie II naboru wniosków dla działania 4.1 - pierwotnie nabór miał mieć miejsce w grudniu 2009 r., natomiast przeprowadzony był w sierpniu 2009 r., co spowodowało wcześniejszą realizację wskaźnika.

Biorąc pod uwagę szacowaną wartości wskaźników z podpisanych umów wynika, iż zakończenie realizacji wszystkich projektów realizowanych w obszarze gospodarka wodno-ściekowa spowoduje osiągnięcie wartości wskaźnika *liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej* na poziomie 233%, natomiast wskaźnika *liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów* na poziomie 198% w odniesieniu do wartości docelowej dla 2015 r. Przekroczenie szacowanych wartości wskaźników wynika z podjętej przez IZ RPO WO 2007-2013 decyzji o zwiększeniu alokacji na działanie, a tym samym dofinansowaniu większej liczby projektów złożonych w ramach działania 4.1, co równocześnie przełoży się na większą liczbę osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Powodem decyzji było duże zainteresowanie potencjalnych beneficjentów możliwością realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury wodno-ściekowej w ramach RPO WO 2007-2013 oraz wysoka jakość projektów zgłoszonych do realizacji.

Dodatkowo w celu zaprezentowania postępu realizacji projektów w działaniu 4.1, analizie poddano wskaźnik produktu pn. *dlugość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej*. W wyniku zakończonych projektów, wartość wskaźnika osiągnęła poziom 26,67 km, co stanowi 127% założonej wartości docelowej dla 2010 r. oraz 25% dla 2015 r. Ponadto biorąc po uwagę projekty, dla których zostały podpisane umowy szacowana wartość wskaźnika zostanie przekroczona (195,69 km, co stanowić będzie 183% założonej wartości docelowej dla 2015 r.), co wynika z decyzji IZ RPO WO 2007-2013 o zwiększeniu liczby projektów do dofinansowania w ramach omawianego obszaru.

Ponadto w wyniku zakończonych projektów osiągnięto następujące efekty rzeczowe:

- zmodernizowano **0,2 km** istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
- wybudowano **1** oczyszczalnię ścieków.

Z diagnozy stanu infrastruktury komunalnej ujętej w Programie wynika, iż problemem zidentyfikowanym na terenie województwa opolskiego jest niedostosowanie sieci kanalizacyjnej w porównaniu do występującego stopnia zwodociągowania w odniesieniu do obecnych i przyszłych potrzeb ludności. Zgodnie z zapisami Programu, z sieci wodociągowej w 2004 r. korzystało 986,7 tys. osób, co stanowi 93,8% ogółu ludności

województwa. Z kolei długość sieci kanalizacyjnej w regionie w 2004 r. wyniosła 1797,5 km i obsługiwała jedynie 52,1% ludności. Przez oczyszczalnie ścieków w 2004 r. obsługiwanych było ok. 51,1% ogółu ludności województwa opolskiego. W analizie SWOT województwa opolskiego jako słabą stronę województwa określono utrzymujące się zanieczyszczenie wód powierzchniowych i pogarszającą się jakość wód podziemnych. Realizacja przedsięwzięć w zakresie budowy i rozbudowy systemów kanalizacyjnych, poprzez zwiększenie jakości wody pitnej i użytkowej czy poprawę warunków higieniczno-sanitarnych w gospodarstwach domowych, wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców Opolszczyzny. W odniesieniu do danych za 2009 r. długość sieci kanalizacyjnej w 2009 r. w województwie wynosi 2874,5 km i korzysta z niej 604,8 tys. osób, co stanowi 58,7% ludności ogółem⁷. W 2009 oczyszczalnie ścieków w regionie obsługiwały ok. 61% ludności województwa. Niewątpliwie na wzrost wskaźników wpłynęły inwestycje wodno-kanalizacyjne zrealizowane w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach ZPORR. Szacuje się, że ze środków RPO WO 2007-2013 wybudowanych zostanie 196 km długości kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ok. 28 tys. osób. oraz wybudowane/przebudowane zostaną 3 oczyszczalnie ścieków. Tym samym realizacja projektów w sposób bezpośredni i pośredni zapewni bezpieczeństwo ekologiczne społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Działania podejmowane w ramach 4 zrealizowanych projektach wpłynęły na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie poszczególnych gmin. Odbiór ścieków u źródła i bezpośrednie przekierowanie ich szczelnym systemem na oczyszczalnię, pozwoli skutecznie ograniczyć regularne emisje nieczystości płynnych do środowiska. Przerwie to proces wprowadzania do środowiska nadmiaru ładunku substancji, których natura nie jest w stanie przetworzyć i unieszkodliwić. Z czasem przyczyni się to do poprawy jakości wód powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych i rekreacyjnych, a także warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt. I tak przykładowo realizacja przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Branice, w dłuższej perspektywie poprawi jakość wód rzeki Troja, Opawa i Ostra, a w konsekwencji rzeki Odra oraz wpłynie pozytywnie na jakość wód zbiornika retencyjnego „Włodzienin”, usytuowanego na rzece Troi. Z kolei istotnym elementem inwestycji zrealizowanej przez Gminę Ujazd będzie ograniczenie negatywnego wpływu zanieczyszczonych wód na zbiornik retencyjny „Ujazd”.



Fot. Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa

Na uwagę zasługuje również fakt, iż w bliskim sąsiedztwie zrealizowanych inwestycji znajdują się tereny o najwyższych walorach przyrodniczych (obszary Natura 2000, *Park Krajobrazowy Góra Św. Anny* czy *Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrowsko - Turawskie”*) oraz cenne ekosystemy, z których niektóre zostały uznane za pomniki przyrody nieożywionej.

Ponadto warto podkreślić, że inwestycje powiązane z budowanymi w ramach RPO WO 2007-2013 sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi wspierane są także w ramach działania 2.2 *Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych*. Przykładowo, *Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.* realizują projekt dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy, a jednocześnie wdrażają zintegrowany system informatyczny zapewniających kompleksową obsługę klientów. Za pomocą Internetowego Biura Obsługi klientom zostanie udostępniona możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną, m.in. podgląd elektronicznych faktur, sprawdzenie bieżącego stanu zużycia wody czy zgłoszenie awarii.

IZ RPO WO 2007-2013 na etapie tworzenia kryteriów wyboru projektów (wyboru finansowanych operacji) określiła, iż wysoko punktowane będą projekty, których realizacja przewidziana jest w zlewniach powyżej istniejących, budowanych i przyjętych do realizacji zbiorników retencyjnych oraz na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (tzw. obszarach wrażliwych). Na szczególną uwagę zasługuje Triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole – Zawadzkie. Jest to zbiornik, w którego wodę zaopatrzeni są mieszkańcy prawie całej Opolszczyzny i jednocześnie jest jednym z największych w Polsce podziemnych jezior. Zrealizowane projekty w ramach działania 4.1 wpłyną na poprawę jakości głównych

⁷ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 23 określonym w *Załączniku V* do sprawozdania.

zbiorników wód podziemnych (w tym na Triasowy GZWP nr 333 *Zbiornik Opole - Zawadzkie*, GZWP nr 332 *Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka*, GZWP nr 323 *Subzbiornik rzeki Stobrawy* oraz GZWP nr 335 *Krapkowice-Strzelce Opolskie*), co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia zaopatrzenia mieszkańców województwa w wodę. Warto podkreślić również, iż projekty związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, a tym samym wpływające na poprawę jakości głównych zbiorników wód podziemnych realizowane są w zakresie POiŚ. Na terenie dwóch gmin Opolszczyzny (Turawa i Ozimek) znajduje się kompleks czterech Jezior Turawskich (Średnie, Małe, Duże, Srebrne), będących dla regionu ważnym kompleksem rekreacyjno-wypoczynkowym. Duże Jezioro Turawskie stanowi zbiornik retencyjny na rzece Mała Panew, który zbudowano aby umożliwić regulację poziomu wody na Odrze. W celu poprawy czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Mała Panew oraz Jezior Turawskich, w ramach POiŚ realizowane są przez gminę Turawa i Ozime projekty w tym zakresie. Należy przy tym zauważyć, że w celu poprawy czystości wód Jezior Turawskich w ramach działania 4.1 RPO WO 2007-2013 na terenie gminy **Turawa** realizowany jest projekt polegający na rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych. W wyniku realizacji projektu zminimalizowany zostanie wpływ wysypiska zarówno na wody Jezior Turawskich oraz zbiorniki wód podziemnych.

Ponadto, uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej i budowę oczyszczalni ścieków stworzy korzystne warunki dla rozwoju na skanalizowanych terenach wszelkiego rodzaju inwestycji o charakterze przemysłowym i usługowym, czyniąc je wyjątkowo atrakcyjnymi dla inwestorów lokalnych oraz zewnętrznych. Przykładowo w miejscowości Mąkoszyce (gmina Lubsza), gdzie zrealizowano projekt dotyczący budowy oczyszczalni ścieków znajduje się obszar inwestycyjny o powierzchni 33 ha, ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną miejscowości znajdujących się w gminie Ujazd, w tym na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, sprzyjać będzie powstawaniu nowych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw oraz większych gospodarstw rolnych, co umożliwi wzrost rozwoju gospodarczego całej aglomeracji.

Wśród słabych stron regionu z analizy SWOT wymienia się również brak powszechnego i w pełni funkcjonującego systemu wykorzystywania odpadów. Na etapie programowania IZ RPO WO 2007-2013 założyła, iż w ramach działania 4.1 oprócz projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, wspierane będą również **projekty ukierunkowane na redukcję ilości składowanych odpadów** i zwiększenie stopnia segregacji i ich wtórnego wykorzystania m.in. poprzez zamykanie i rekultywację składowisk odpadów, wdrożenie systemów segregacji, recyklingu, organizację i budowę systemów zbiórki odpadów.

W ramach działania 4.1 realizowanych jest obecnie **6 projektów dotyczących gospodarki odpadami**. Wszystkie otrzymały dofinansowanie w obecnym okresie sprawozdawczym. Do końca 2010 r. nie zakończyła się realizacja żadnego z nich.

Przedmiotowe projekty realizowane są na terenach gmin: **Łubniany, Dobrzeń Wielki, Strzelce Opolskie, Turawa, Głuchołazy** oraz **Dobrodzień**.

Wszystkie ww. projekty realizują założenia i cele działania 4.1 zaplanowane na etapie programowania RPO WO 2007-2013. Przedsięwzięcia te przyczynią się do przywrócenia wartości przyrodniczych zdegradowanym gruntom, a niektóre z inwestycji do zwiększenia stopnia segregacji odpadów komunalnych oraz ponownego wykorzystania odpadów, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego.

Przykładem tego typu działań może być projekt realizowany na terenie gminy **Dobrzeń Wielki**, polegający na zamknięciu i rekultywacji (technicznej i biologicznej) nieeksploatowanej już kwatery składowiska odpadów. Realizacja projektu będzie korzystna dla rozwoju gminy zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i w aspekcie społecznym i gospodarczym. Dzięki rekultywacji technicznej ukształtowana zostanie bryła składowiska oraz wykonane zostaną właściwe uszczelnienia. Rekultywacja biologiczna polegać będzie na wprowadzeniu na przedmiotowy teren roślinności. Inwestycja stanowić będzie ostatni etap eksploatacji kwatery. Przedsięwzięcie umożliwi nadanie nowych wartości użytkowych i przyrodniczych przedmiotowemu terenowi. Odtworzenie warstwy glebotwórczej, zabezpieczenie środowiska przed emisją gazu składowiskowego oraz zabezpieczenie wód podziemnych jest szczególnie ważne w kontekście lokalizacji składowiska w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Przedsięwzięcie wpłynie nie tylko na poprawę stanu środowiska naturalnego, ale w wyraźny sposób oddziaływać będzie na jakość życia i zdrowie mieszkańców gminy. Ponadto, dzięki inwestycji umożliwiony zostanie rozwój gospodarczy gminnych wsi.

Przewiduje się, że w ramach działania 4.1 w obszarze gospodarki odpadami zrehabilitowanych zostanie 5 składowisk odpadów, a powierzchnia terenów zrehabilitowanych w wyniku zakończenia realizacji wszystkich projektów stanowić będzie 0,15 km². Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia udziału powierzchni zrehabilitowanych i zagospodarowanych terenów w stosunku do ogółu wymagających rekultywacji w regionie, która w 2009 r. stanowiła 1,3%⁸.

Poza projektami związanymi z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych w ramach III naboru wniosków do działania 4.1 realizowany jest również projekt związany z systemem unieszkodliwiania i segregacji odpadów. Realizowana przez **Gminę Strzelce Opolskie** inwestycja ma na celu ograniczenie tradycyjnej metody składowania odpadów na korzyść odzysku, poprzez budowę linii sortowniczej wraz z zakupem niezbędnej technologii, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej. Przedsięwzięcie przyczyni się tym samym do osiągnięcia wymiernego efektu ekologicznego, zachowania bioróżnorodności gatunków bytujących na tym terenie, ich siedlisk oraz naturalnych walorów okolicznej przyrody. Poza poprawą stanu środowiska naturalnego projekt wpłynie niewątpliwie na zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy, wzrost jej konkurencyjności oraz poprawę jej atrakcyjności turystycznej.

Warto zaznaczyć, iż realizowane obecnie projekty z zakresu gospodarki odpadami przyczynią się do ochrony **tzw. terenów wrażliwych i cennych przyrodniczo**. Gminy – beneficjenci projektów, położone są na obszarze głównych struktur wodonośnych województwa, w tym m.in. Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, wymagającego objęcia najwyższą ochroną GZWP nr 328 i 334 *Dolina kopalna Małej Panwi*, GZWP nr 333 *Zbiornik Opole – Zawadzkie*, GZWP 336 *Niecka Opolska*, GZWP 335 *Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie* oraz GZWP 323 *Subzbiornik rzeki Stobrawy*. Ponadto, na terenie gminy Turawa oraz Głuchołazy znajdują się tereny o najwyższych walorach przyrodniczych – *Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko – Turawskich* oraz otulina *Parku Krajobrazowego Gór Opawskich*. Na terenie gminy Turawa znajduje się również obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Zbiornik Turawski” (PLB16003). Ponadto wszystkie projekty z zakresu gospodarki odpadami zgodne ujęte są w *Planie Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego*, co zostało zapewnione przez IZ RPO WO 2007-2013 na etapie oceny projektów jako kryterium bezwzględne.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów w ramach działania 4.1, **zarówno w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jak i gospodarki odpadami** przewiduje się, że osiągnięte zostaną następujące efekty rzeczowe:

- wybudowanych zostanie około **196 km** sieci kanalizacji sanitarnej;
- zmodernizowanych zostanie ponad **8 km** sieci kanalizacji sanitarnej;
- wybudowanych/przebudowanych zostanie **3** oczyszczalni ścieków;
- do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostanie około **28 tys. osób**;
- selektywną zbiórką odpadów zostanie objętych około **41 tys. osób**.

Obszar: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Położenie geograficzne województwa opolskiego w dorzeczu rzeki Odry, która stanowi największe zagrożenie powodziowe dla regionu stanowi ważny aspekt w sprawie realizacji inwestycji w tym zakresie, odpowiadając tym samym na przeciwdziałanie słabym stronom województwa opolskiego określonych w analizie SWOT jako niewystarczające zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W związku z tym, jednym z zadań priorytetowych wyznaczonych przez IZ RPO WO 2007-2013 z punktu widzenia zminimalizowania zagrożenia dla życia mieszkańców województwa jest interwencja w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. W celu zwiększenia zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu oraz ograniczania negatywnych skutków ewentualnej powodzi, w ramach działania **4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe** realizowane są dwa projekty kluczowe w tym zakresie, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego. Pierwszy z nich dotyczy budowy zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie i stanowi jeden z elementów całego systemu małej retencji w województwie opolskim. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli rozwiązać problem ochrony przeciwpowodziowej północnej części regionu w obszarze 7 miejscowości w gminach Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn. Ponadto zbiornik będzie pełnił funkcję rolniczą, jako źródło wody wspomagające intensyfikację rolniczą, a także przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej dla miejscowej i okolicznej ludności.

⁸ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 33 określonym w *Załączniku V* do sprawozdania.



Fot. Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500

W celu zabezpieczenia mieszkańców lewobrzeżnej doliny rzeki Odry przez powodzią, na terenie gminy Cisek realizowany jest drugi projekt kluczowy *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka zadanie 1, 6, 7*. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie m.in. zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego oraz uporządkowanie gospodarki retencyjnej obiektów hydrotechnicznych i melioracyjnych na terenie przyległych gmin Kędzierzyn-Koźle i Reńska Wieś, gdzie powódź z 1997 r. oraz z maja 2010 r. spowodowały znaczne szkody. Pierwotnie w ramach Programu IZ RPO WO 2007-2013 zakładała realizację projektu *Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. Cisek-Dzielniczka zadanie 3,4,5* (jako I etap w/w projektu) jednak środki na realizację projektu zostały zapewnione w ramach Program dla Odry 2006.

Łącznie w wyniku realizacji projektów kluczowych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej przed powodzią zostanie zabezpieczonych ponad **48 tys. osób**. Z uwagi na brak określonej wartości docelowej dla wskaźnika *liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów*, nie ma możliwości na obecnym etapie wdrażania zaprezentowania odniesienia do założonej dla wskaźnika wartości docelowej. Wartość ta zostanie oszacowana w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 r.

Planuje się, że łącznie w wyniku zakończenia realizacji projektów kluczowych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej obszar powierzchni chronionej stanowić będzie ponad **3 ha**.

Obszar: Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

W ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* w okresie sprawozdawczym zostało zawartych **26** umów na dofinansowanie projektów, mających na celu poprawę jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania energii odnawialnej, a tym samym zwiększenie efektywności energetycznej.

Spośród **26** podpisanych umów w okresie sprawozdawczym zakończyła się realizacja **3** projektów na terenie: **Kędzierzyna-Koźla, Kluczborka, oraz Opola**. Pozwoliło to na osiągnięcie wskaźnika *liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza* na poziomie **150%** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej (Tabela 3.18). Analizując stopień osiągnięcia wskaźnika w odniesieniu do roku 2010 r. wynika, iż jego wartość trzykrotnie przekroczyła założoną wartość.

Biorąc pod uwagę szacowaną wartość wskaźnika z podpisanych umów wynika, iż wartość wskaźnika *liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza* wyniesie **26**, co stanowi **1300 %** w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej i znacznie przekracza założoną wartość docelową.

Przekroczenie wartości wskaźnika zarówno w odniesieniu do roku 2010 jak i założonej wartości docelowej dla roku 2015 wynika z tego, iż na etapie programowania założono, że wartość przedmiotowego wskaźnika liczona będzie na podstawie umów podpisanych w ramach kategorii interwencji 43 w ramach działania 4.3. Jednocześnie założono, iż alokacja przeznaczona na ten obszar (przy założeniu, że średnia wartość projektu będzie wynosić ok. 10 mln PLN) pozwoli na realizację 2 projektów przyczyniających się do poprawy jakości powietrza. Z uwagi na duże zainteresowanie realizację projektów zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów w tym zakresie, IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o dwukrotnym zwiększeniu pierwotnej alokacji. Ponadto średnia wartość wnioskowanego dofinansowania EFRR wynikająca z podpisanych umów wyniosła ok. 1,6 mln PLN, zatem dofinansowanych została znacznie większa liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza. Jednocześnie IZ RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję, iż wartość wskaźnika liczona będzie jako liczba wszystkich podpisanych umów realizowanych w ramach działania 4.3 tj. w zakresie kategorii interwencji 39-43.

Zakończone projekty związane były przede wszystkim z termomodernizacją obiektów publicznych (hali sportowej w Kędzierzynie – Koźlu oraz obiektów szkolnych w Kluczborku i Opolu), w których istniały znaczące defekty izolacji termicznej. Ogrzewanie obiektów publicznych, ze względu na ich kubaturę, wymaga spalania znacznej ilości surowca energetycznego i co za tym idzie wywołuje dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja projektów umożliwiła osiągnięcie większej efektywności energetycznej obiektów poprzez zmniejszenie strat ciepła dostarczanego do budynków w procesie ogrzewania. To w konsekwencji wpłynęło na zmniejszenie ilości surowca koniecznego do ich ogrzania i ilości zanieczyszczeń, jakie emitowane były do atmosfery w procesie ogrzewania metodami konwencjonalnymi.



Fot. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 5 w Kluczborku

W ramach zakończonych **3** projektów z **zakresu ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii** termomodernizacją objęto **5** obiektów, a ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji tych projektów wynosi **4,7 tys. MWh/rok**.

Z diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie wynika, iż region posiada znaczące zasoby odnawialnych źródeł energii, jednak ich wykorzystanie zaspokaja niewielką część potrzeb energetycznych, dlatego wśród słabych stron województwa opolskiego w analizie SWOT wymieniono niski poziom wykorzystania OZE. Biorąc pod uwagę powyższe oraz ograniczoną dostępność do tradycyjnych zasobów energetycznych, IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała, iż interwencja EFRR w ramach RPO WO 2007-2013 powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej strukturze wytwarzanej energii w regionie.

Obecnie realizowane projekty przyczynią się do ograniczenia emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza na Opolszczyźnie. Podkreślić należy, że jednym z kryterium merytorycznym II stopnia jest kryterium „obszar objęty programem ochrony powietrza”. Realizowane projekty znajdują się obszarach objętych Programami Ochrony Powietrza (m.in. *Programem Ochrony Powietrza dla Strefy Namysłowsko-Oleskiej, Programem Ochrony Powietrza dla Strefy Krapkowicko-Strzeleckiej, Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2005-2012, Programem Ochrony Powietrza dla Strefy Opolskiej czy Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 2014*).

IZ RPO WO 2007-2013 na etapie tworzenia kryteriów wyboru projektów uwzględniła możliwość realizacji projektów łączących obszar ochrony powietrza z obszarem odnawialnych źródeł energii, co pozwoliło beneficjentom uzyskać dodatkowe punkty za zastosowanie energii odnawialnej w projektach związanych z ochroną powietrza – termomodernizacja (dodatkowe punkty przy ocenie otrzymało 14 z 16 projektów łączonych⁹). Większość z realizowanych obecnie w ramach przedmiotowego działania projektów ukierunkowana jest na termomodernizację obiektów publicznych wraz z wymianą/ uzupełnieniem tradycyjnych źródeł energii na nowoczesne, wykorzystujące energię odnawialną (instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła).

Przykładem projektu łączonego realizującego równocześnie zadania związane z ochroną powietrza oraz odnawialnymi źródłami energii (kategoria interwencji 42-energia słoneczna oraz 43-efektywność energetyczna) jest inwestycja, której beneficjentem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich. Projekt *Termomodernizacja budynku szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich* zakłada zwiększenie efektywności energetycznej budynku szpitalnego poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz termomodernizację obiektu (wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wymiana źródła energii - kocioł gazowo-olejowy). Instalacja 120 kolektorów słonecznych pozwoli na pozyskanie darmowej, czystej energii słonecznej i jej konwersję na ciepło wykorzystywane do podgrzewania ciepłej wody użytkowej a działania związane z termomodernizacją na zwiększenie efektywności energetycznej

⁹ Zgodnie z zapisami kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013, projekty z zakresu ochrony powietrza otrzymują dodatkowe punkty w sytuacji, gdy w ramach projektu co najmniej 10% kosztów inwestycji związanych jest z energią odnawialną.

budynków. Działania te w przyszłości przyczynią się do ograniczenia gazów cieplarnianych, redukcji zanieczyszczeń, co wpłynie na poprawę klimatu i środowiska naturalnego człowieka.

Spośród wszystkich jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystujących energię odnawialną projektodawcy najczęściej wybierali te pozyskujące energię słoneczną. W ramach 13 takich projektów, liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego wyniesie 323.

Ponadto, niektóre z realizowanych inwestycji związane są z uruchomieniem instalacji mającej na celu wytwarzanie, a w konsekwencji sprzedaż energii odnawialnej, w tym również na zasadzie kogeneracji (w skojarzeniu). Efektem realizacji tych projektów będzie redukcja emisji zanieczyszczeń w województwie opolskim, a także podniesienie jakości infrastruktury związanej z wytwarzaniem energii, która pozwoli na bezawaryjne, bezpieczne oraz ekologiczne zaopatrzenie odbiorców w energię ciepłą i elektryczną. W konsekwencji wpływać to będzie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, które jest podstawowym wyznacznikiem Polityki Energetycznej Państwa do 2030 r. Spośród tego typu projektów na uwagę zasługuje inwestycja realizowana przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w **Opolu**, zakładająca ograniczenie emisji gazu wysypiskowego, poprzez jego ujęcie i wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii, jakim jest złożo wysypiskowe. Nie dopuszczenie do jego swobodnego przedostawania się do atmosfery wyeliminuje także emisje zanieczyszczeń, jakie powstałyby podczas spalania paliw konwencjonalnych na wytworzenie energii cieplnej i/lub elektrycznej w innych źródłach. Realizacja projektu będzie służyła redukcji emisji metanu, który powoduje globalne ocieplenie atmosfery ziemskiej. Rocznie zużyte zostanie ok. **4 mln m³** tego typu gazów.

Po zrealizowaniu wszystkich dotychczas podpisanych umów w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* przewiduje się, że osiągnięte zostaną następujące efekty rzeczowe:

- wybudowanych zostanie 6 jednostek wytwarzania energii cieplnej z energii geotermicznej¹⁰ (pompy ciepła);
- powstaną 323 jednostki wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego (instalacje solarne);
- termomodernizacja zostanie objętych 57 obiektów.

Zakończenie realizacji wszystkich projektów przyczyni się z pewnością do zwiększenia ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ogółem w województwie opolskim, która zgodnie z zapisami Programu, w 2005 r. wynosiła 22,8 MW (według danych z 2009 r. wartość ta wynosi 30,7 MW), z kolei udział produkcji energii z odnawialnych źródeł energii stanowił 1,2% w produkcji ogółem (według danych z 2009 r. wartość ta wynosi 3,0%)¹¹.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* Osi priorytetowej 4 wpisują się w realizację celów Strategii Lizbońskiej. Poziom realizacji kategorii lizbońskich założonych w zakresie omawianego obszaru został zaprezentowany przy opisie stanu wdrażania Osi priorytetowej 4 na Wykresie 3.15.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 dokonała analizy spójności celów Osi priorytetowej 4 z *Krajowym Programem Reform na rzecz realizacji celów Strategii Lizbońskiej*, który jest instrumentem służącym realizacji osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym. Wobec powyższego, przedsięwzięcia realizowane w ramach Osi priorytetowej 4 wpisują się w Priorytet *Innowacyjna gospodarka* w cele określone w zakresie Działania 4. *Zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej*. Współfinansowanie instalacji służących m.in. do wytwarzania, przetwarzania czy przesyłu energii ze źródeł odnawialnych przyczyni się do rozwoju produkcji OZE, a w dłuższej perspektywie do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto realizacja przedsięwzięć pozwoli na uzyskanie większej oszczędności energetycznej i poprawy jakości powietrza w regionie.

Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym Unii Europejskiej jest jednym z celów określonych w strategii Europa 2020. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez m.in. realizację projektu przewodniego „*Europa efektywnie korzystająca z zasobów*”. Realizowane w

¹⁰ Wskaźnik „*Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych*” w systemie KSI wynosi 1. Zaniżona wartość wynika z błędów podczas eksportu danych do systemu KSI. Wartość wskaźnika została zweryfikowana i poprawiona w bieżącym okresie sprawozdawczym.

¹¹ Zgodnie ze wskaźnikami kontekstowymi nr 29 i 30 określonymi w *Załączniku V* do sprawozdania.

ramach działania 4.3 inwestycje polegające na zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii przyczynią się do uzyskania konkurencyjnej przewagi województwa opolskiego w skali krajowej.

Obszar: Ochrona bioróżnorodności

Z diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie wynika, iż województwo opolskie bogate jest w unikatowe zasoby przyrodnicze. Aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć zasoby przyrodnicze województwa opolskiego, IZ RPO WO 2007-2013 umożliwiła realizację powyższych inwestycji w ramach działania 4.4 *Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny* RPO WO 2007-2013 przeznaczając środki EFRR

w tym zakresie. W ramach obszaru podpisano 4 umowy. Realizacja tych projektów umożliwi osiągnięcie jednego z głównych celów Osi priorytetowej 4 *Ochrona środowiska* tj. zachowania i ochrony różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa opolskiego. Według stanu na koniec okresu sprawozdawczego nie zakończono realizacji żadnego z nich.



Fot. Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny"

Dwa z realizowanych projektów służą przeciwdziałaniu skutkom tzw. naturalnej sukcesji ekologicznej na terenie *Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”*, powodującej radykalne pogorszenie warunków życia wielu cennych gatunków roślin. Realizacja projektów pozwoli na zwiększenie ochrony terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń bogactwa przyrodniczego obszaru Góry św. Anny, ochronę rzadkich i chronionych gatunków roślin poprzez odbudowę i ochronę ich naturalnych siedlisk, wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej¹². Dzięki realizacji projektu możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie walorów szaty roślinnej do celów dydaktycznych, edukacyjnych i naukowych.

W celu ochrony jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych województwa opolskiego – *Rezerwatu Góra Gipsowa*, w ramach działania 4.4 realizowane jest przedsięwzięcie służące przywróceniu właściwego stanu silnie zdegradowanego, chronionego siedliska przyrodniczego, muraw kserotermicznych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków występowania związanych z siedliskiem przyrodniczym chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem w województwie opolskim gatunków roślin. Ponadto, aby ograniczyć niekorzystny wpływ turystów na przyrodę Rezerwatu wykonany zostanie punkt turystyczny kanalizujący ruch turystów poza Rezerwat i na ściśle wyznaczone szlaki.

Czwartym z projektów realizowanych obecnie w ramach ww. działania jest projekt Gminy Byczyna pt. *Drapieżna Byczyna – ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna*. Obecnie stale obserwuje się zmniejszanie populacji ptactwa drapieżnego, które dla pełnego rozwoju potrzebuje dwóch czynników: terenów lęgowych, jak i obfitych w pożywienie terenów łownych. Realizacja projektu pozwoli na zachowanie różnorodności biologicznej ptaków drapieżnych zagrożonych wyginięciem i objętych ochroną gatunkową na Opolszczyźnie. Nastąpi to poprzez odbudowanie łańcucha pokarmowego, na szczycie którego znajdują się poszczególne gatunki ptaków drapieżnych, utworzenie „remiz i alei śródpolnych” dających schronienie ptactwu drapieżnemu, a także stworzenie optymalnych warunków dla jego bezpiecznej migracji.

Realizacja ww. projektów pozwoli na utrzymanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa opolskiego oraz wpłynie pozytywnie na zapewnienie ciągłości istnienia gatunków oraz stabilności ekosystemów. Łącznie w wyniku realizacji projektów przewiduje się przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemu na powierzchni ponad **6 ha**.

Wyniki badania ewaluacyjnego

Pierwsze wnioski z wdrażania przedsięwzięć wspartych w ramach Osi priorytetowej 4 zostały przedstawione w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, realizowanego na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013.

¹² Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (D.U.L 206/7 z 22.07.1992).

Wyniki przedmiotowego badania potwierdziły skuteczność przeznaczonego wsparcia w ramach zakontraktowanych środków w zakresie obszarów:

– *gospodarka wodno-ściekowa*

Realizowane w tym obszarze projekty zostały pozytywnie ocenione przez Ewaluatora, co potwierdza sprawne i dobrze ukierunkowane wsparcie na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem ze strony jednostek samorządu terytorialnego realizacji inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, Ewaluator wskazał, iż współfinansowanie tego obszaru powinno być w przyszłości kontynuowane.

– *zabezpieczenie przeciwpowodziowe*

Realizowane inwestycje w tym obszarze w pełni wpisują się w stawiane przed nimi cele: ograniczają ryzyko powodziowe oraz minimalizują ewentualne straty. Ich realizacja przyczyni się do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa regionu w wypadku wystąpienia powodzi. W opinii Ewaluatora, z uwagi na położenie województwa opolskiego w dorzeczu Odry, nie należy rezygnować z regionalnych inwestycji w ochronę przeciwpowodziową.

– *ochrona bioróżnorodności*

Dokonana przez Ewaluatora analiza założonych przez beneficjentów działań w zakresie dofinansowanych projektów potwierdza, że działania te przyczyniają się do odtworzenia warunków, w jakich występowały dotychczas gatunki rzadkie obecne na wybranych terenach Opolszczyzny. Pozwala to na obniżenie prawdopodobieństwa wyginięcia gatunków na tych terenach, a jednocześnie podnoszone są dotychczasowe walory krajobrazowe.

Ewaluator w tym obszarze wskazał na problematyczną kwestię związaną z niskim zainteresowaniem beneficjentów realizacją projektów w zakresie działania 4.4, co może spowodować brak całkowitego zagospodarowania wszystkich przeznaczonych na ten obszar środków. Najbardziej zainteresowane realizacją projektów w tym obszarze są organizacje samorządowe, które nie posiadają funduszy na sfinansowanie wkładu własnego. Na poziom niskiego zainteresowania realizacją przedsięwzięć związanych z ochroną bioróżnorodności wpływ ma również fakt, iż tego typu inwestycje nie są obszarem wymagającym priorytetowej interwencji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013* z 14 grudnia 2010 r., IZ RPO WO 2007-2013 zaplanowała w I kwartale 2011 r. przeprowadzić II nabór wniosków dla działania 4.4, który pozwoli na wykorzystanie pełnej alokacji.

Z uwagi na okres realizacji przedmiotowego badania, analizie jakościowej nie zostały poddane projekty realizowane w zakresie obszaru *gospodarka odpadami oraz ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii*. Powodem tego był brak w tym okresie zakontraktowanych projektów w tych obszarach. Jednakże zgodnie z rekomendacjami Ewaluatora w przypadku odnawialnych źródeł energii pożądane powinno być w przyszłości zwiększenie wagi tego obszaru w rozwoju regionu. Do końca okresu sprawozdawczego IZ RPO WO 2007-2013 zakontraktowała środki w obu obszarach. Informacje nt. jakości projektów zaprezentowane zostały przy opisie analizy jakościowej poszczególnych obszarów.

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Osi

IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację KE w zakresie rozszerzenie jakościowego opisu zaawansowania Osi priorytetowej 4, poprzez opis wpływu interwencji EFRR na realizację celów przedmiotowej Osi. Informacje te zostały zaprezentowane w odniesieniu do każdego obszaru realizowanego w ramach Osi tj. *gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, infrastruktury przeciwpowodziowej, ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii oraz ochrony bioróżnorodności*. IZ RPO WO 2007-2013 zaprezentowała również uzasadnienie przeznaczenia środków EFRR na dany obszar wraz z odzwierciedleniem w zakończonych oraz realizowanych projektach wyników analizy SWOT ujętej w Programie, które stanowiły podstawę do wyznaczenia przez IZ RPO WO 2007-2013 na etapie programowania obszarów wsparcia w ramach Osi priorytetowej 4.

Przy *Analizie jakościowej* IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację KE dotyczącą zaprezentowania wpływu przedsięwzięć realizowanych w ramach Osi priorytetowej 4 na osiąganie celów Strategii Lizbońskiej oraz przedstawiła opis przykładów projektów prolizbońskich.

Odnosząc się do rekomendacji KE w zakresie aktywnego uczestnictwa w Europejskiej Sieci Organów Ochrony Środowiska (ENEA) przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 biorą udział w pracach czterech grup powołanych w ramach sieci tj. *grupa ds. odpadów, grupa ds. ochrony powietrza oraz energetyki, grupa ds. nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz grupa ds. problemów wdrażania programów operacyjnych*.

Rekomendacje IZ odnośnie dalszego przebiegu realizacji Osi

IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco monitoruje postęp wdrażania Osi priorytetowej 4 zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WO 2007-2013 uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie.

W ramach Osi priorytetowej 4 do przeprowadzenia pozostał II nabór wniosków w zakresie działania 4.4, który IZ RPO WO 2007-2013 zaplanowała do realizacji w I kwartale 2011 r.

W związku ze śródkokresowym przeglądem Programu, IZ RPO WO 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 4 planuje dokonać zmian w zakresie zwiększenia alokacji dla działania 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* oraz wartości docelowych niektórych wskaźników produktu i rezultatu. Należy podkreślić, iż obszar ten został wskazany przez Ewaluatora badania „*Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*” do realizacji z dodatkowych środków pochodzących z krajowej rezerwy wykonania. Ponadto inwestycje związane ze zwiększeniem udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych są jednym z celów określonych w strategii Europa 2020.

Dzięki doświadczeniu związanemu z realizacją inwestycji objętych wsparciem w ramach Osi priorytetowej 4 oraz zgłaszanymi potrzebami w tym zakresie, IZ RPO WO 2007-2013 widzi potrzebę przeznaczenia w przyszłości środków na obszary wymagające dalszego wsparcia tj. rozwój infrastruktury wodno-ściekowej i przeciwpowodziowej oraz zwiększyć zakres interwencji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Obszary te zostały również wskazane do wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej przez Ewaluatora w/w badania.

3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 4 *Ochrona środowiska*.

3.5 OŚ PRIORYTETOWA 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

3.5.1 Osiąganie celów i analiza postępów

Celami Osi priorytetowej 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe* są:

- podniesienie konkurencyjności zasobów ludzkich na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu i polepszenie warunków kształcenia w regionie
- wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, w szczególności osób aktywnych na rynku pracy
- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego o znaczeniu regionalnym
- wzmocnienie roli kultury, jako czynnika wpływającego na kształtowanie atrakcyjnego wizerunku regionu.

Za wdrażanie Osi priorytetowej 5 odpowiada w całości IZ RPO WO 2007-2013.

Jest to najbardziej zróżnicowana pod względem obszarów wsparcia oś obejmująca inwestycje w edukację, zdrowie i kulturę. Na realizację ww. zadań przeznaczono **42 714 481 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **10%** alokacji na Program z EFRR.

Pomoc w ramach Osi priorytetowej 5 kierowana jest m. in. do szkół wszystkich szczebli, zakładów opieki zdrowotnej działających w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji kultury.

Oś priorytetowa 5 jest najbardziej zaawansowaną pod względem wdrażania Osią w ramach całego Programu. Według stanu na 31 grudnia 2010 r. poziom kontraktacji wyniósł ponad **99%**, natomiast poziom płatności blisko **48%** zobowiązań na lata 2007-2013. Ponadto, spośród **98** podpisanych umów zakończyła się realizacja **55** projektów.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **7 naborów wniosków w trybie konkursowym** oraz złożono pełną dokumentację konkursową dla projektów kluczowych: *Szpitala Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej* oraz *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **42,71 mln Euro** [169,36 mln PLN], w tym: na nabory w procedurze konkursowej **33,30 mln Euro** [132,06 mln PLN], na projekty w ramach procedury pozakonkursowej **9,41 mln Euro** [37,31 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **137 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **111,32 mln Euro** [441,38 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **71,17 mln Euro** [282,20 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **122 wnioski** na całkowitą wartość **92,55 mln Euro** [366,96 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **58,87 mln Euro** [233,41 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **99 projektów**, na całkowitą wartość **78,52 mln Euro** [311,32 mln PLN], w tym dofinansowanie EFRR **49,71 mln Euro** [197,08 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **98 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **67,89 mln Euro** [269,19 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **42,38 mln Euro** [168,03 mln PLN],
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **99%**,

⇒ spośród umów podpisanych w ramach przedmiotowej Osi **78,12%** stanowią projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **21,88%** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

Tabela 3.19 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 5 w podziale na typy projektów.


Lp.	Typ projektu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział projektów konkursowych/ IPI w wartości EFRR wszystkich umów podpisanych w ramach Osi 5
1.	<i>konkursowy</i>	96	33,11	78,12%
2.	<i>IPI</i>	2	9,27	21,88%
RAZEM:		98	42,38	-

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **29,02 mln Euro** [115,07 mln PLN], co stanowi około **68%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.


Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Osi od uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresach 3.17-3.18*.

Wykres 3.17 Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.18 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 5 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Projekty w zakresie wsparcia infrastruktury edukacyjnej, bazy medycznej w regionie i kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego realizują beneficjenci z wszystkich powiatów województwa opolskiego. Ze względu na lokalizację w stolicy województwa wielu instytucji centralnych (m.in. uczelni wyższych, szpitali wojewódzkich, instytucji kultury) najaktywniejsi w pozyskiwaniu środków okazali się beneficjenci z **Miasta Opola** (22,6 mln Euro). Znaczącą kwotę środków pozyskały także powiaty w południowej części województwa: **prudnicki** (3,5 mln Euro), **kędzierzyńsko-kozielski** (2,71 mln Euro), **nyski** (2,47 mln Euro) i **głubczycki** (1,55 mln Euro) – Mapa 3.7.

Ponad **91%** (38,70 mln Euro) środków skierowano na realizację inwestycji na obszarach miejskich, natomiast około **9%** (3,68 mln Euro) na terenach wiejskich.

Mapa 3.7 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 5 w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta).



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)


Ze względu na wielość dziedzin, które otrzymują wsparcie w ramach Osi priorytetowej 5, lista beneficjentów jest bardzo zróżnicowana. Największą kwotę środków pozyskały szkoły wyższe (ponad **31%**), w tym największe opolskie uczelnie: Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolska.

Znaczącą pulę środków (ponad **59%**) pozyskały także jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, realizując w ramach projektów swoje zadania z zakresu edukacji, zdrowia czy kultury na poziomie regionalnym i lokalnym.

Blisko **2 mln Euro** pozyskały niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej na unowocześnienie infrastruktury medycznej i poprawę jakości świadczonych usług.

Wsparcie otrzymały również kościoły i związki wyznaniowe (**0,8 mln Euro**) na wsparcie prac konserwatorskich oraz działania ochronne zapobiegające degradacji zabytkowych obiektów.

Wykres 3.19 Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 5.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **1 nabór wniosków w procedurze konkursowej** w ramach poddziałania 5.2.2 *Ambulatoryjna opieka medyczna* oraz złożono pełną dokumentację konkursową projektu kluczowego *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48* w ramach poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji z EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **3,52 mln Euro** [13,96 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **15 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej i pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **7,36 mln Euro** [29,19 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **3,96 mln Euro** [15,69 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **44 wnioski** o całkowitej wartości **16,06 mln Euro** [63,67 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **8,63 mln Euro** [34,22 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zaakceptowano **33 projekty** o całkowitej wartości **12,93 mln Euro** [51,25 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR wyniosła **7,98 mln Euro** [31,64 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **32 umowy** o całkowitej wartości **9,59 mln Euro** [38,04 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR wyniosła **6,21 mln Euro** [24,63 mln PLN].

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **17,68 mln Euro** [70,12 mln PLN], co przekroczyło **41%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5.

Informacje nt. stanu wdrażania Osi w okresie sprawozdawczym przedstawiono w *Tabelach 3.20-3.21*.

Tabela 3.20 Stan wdrażania Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i termin naboru	Złożone		Zaakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej						
II nabór (21.09-05.10. 2009)	nie złożono wniosków		2	0,23	2	0,23
IPI (01-15.02.2010)	1	3,05	1	3,05	1	2,68
5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej						
I nabór (16-30.10. 2009)	nie złożono wniosków		20	2,63	20	2,27
Razem 5.1	1	3,05	23	5,91	23	5,18
5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna						
II nabór (16-30.08.2010)	14	0,91	7	0,46	7	0,42
5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego						
I nabór (02-16.02. 2009)	nie złożono wniosków		3	1,61	2	0,61
OGÓŁEM	15	3,96	33	7,98	32	6,21

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Tabela 3.21 Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 5 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i nazwa działania/ poddziałania	Dofinansowanie EFRR	stopień realizacji zobowiązań w ramach działania/ poddziałania	stopień realizacji zobowiązań w ramach Osi priorytetowej
5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	8,26	53,68 %	19,34 %
5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej	1,08	45,20 %	2,52 %
5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	0,86	9,74 %	2,02 %
5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna	1,45	58,10 %	3,40 %
5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	6,03	44,41 %	14,12 %
OGÓŁEM	17,68	-	41,40 %

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Planowane nabory

Zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 grudnia 2010 r., w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 5.

Analiza jakościowa

W ramach Osi priorytetowej 5 realizowanych jest **98** projektów, w tym **37** z zakresu edukacji, **36** z zakresu ochrony zdrowia oraz **25** z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Od początku wdrażania Programu zakończyła się realizacja **55** projektów, w tym **20** z zakresu edukacji, **24** z zakresu ochrony zdrowia, **9** z zakresu dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz **2** z zakresu kultury.

Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową. Realizacja większości wskaźników już na obecnym etapie została wielokrotnie przekroczone, dlatego w ramach śródkresowego przeglądu Programu w 2011 roku planowane jest przeszacowanie wartości docelowych.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielą się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach Osi priorytetowej 5 założono realizację 8 wskaźników produktu i 5 wskaźników rezultatu. Obecnie wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu są realizowane. Poziom realizacji wskaźników, wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 5 zaprezentowany został w Tabeli 3.22.

Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie.

Tabela 3.22 Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 5 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
5.1	Liczba projektów z zakresu edukacji [szt.]	10	20	37
5.2	Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem [szt.]	10	41	101
5.3	Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia [szt.]	22	24	36
5.4	Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym: [szt.]	22	56	68
a	szpitale i kliniki	11	18	18
5.5	Liczba zakupionego sprzętu medycznego [szt.]	9	383	501
5.6	Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego [szt.]	6	9	16
5.7	Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.]	3	2	8
Wskaźniki rezultatu				
5.8	Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym: [osoby]	2900	7634	24798
a	korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	2900	6774	13438
5.9	Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym: [osoby]	1000	12879	35 212
a	korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	1000	12879	35 212
5.10	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów [szt.]	17000	236 740	315 304

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku IV.

Poziom kontraktacji Osi priorytetowej 5 wyniósł ponad **99%**. Biorąc pod uwagę szacowaną realizację wszystkie wskaźniki przekroczą założoną na etapie programowania wartość docelową. Przekroczenie wartości docelowej wynika ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników

w Osi 5. Szczegółowe informacje dot. stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

Obszar: Infrastruktura edukacyjna

W analizie SWOT województwa opolskiego jako słabą stroną województwa wskazano najniższy w Polsce wskaźnik osób z wyższym wykształceniem, a także niewystarczającą infrastrukturę dostosowaną do rozwoju kształcenia ustawicznego. Również w diagnozie stanu województwa opolskiego stwierdzono niski standard placówek oświatowych w regionie, a także podkreślono, iż placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego pełnią ważną rolę w procesie wyposażania społeczeństwa w wiedzę i umiejętności zawodowe, zatem konieczna jest poprawa ich infrastruktury oraz unowocześnienie wyposażenia. Jednocześnie mocną stroną województwa jest rozwijające się szkolnictwo wyższe. W opolskich uczelniach wyższych w roku akademickim 2004/2005 kształciło się ponad 38 tys. osób, podczas gdy liczba ta w roku 2002/2003 wynosiła jedynie 28 tys.

Uwzględniając powyższe IZ RPO WO 2007-2013 zdecydowała o wsparciu ww. obszarów interwencją EFRR, dlatego jednym z celów działania jest rozwój regionalnej infrastruktury edukacyjnej na poziomie wyższym, w regionalnych instytucjach oświatowych, a także na poziomie lokalnym, co prowadzić ma do zwiększenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji oraz dostosowania umiejętności mieszkańców regionu do potrzeb rynku pracy.

W ramach działania 5.1 *Wsparcie infrastruktury edukacyjnej* realizowane są przedsięwzięcia na rzecz rozwoju bazy edukacyjnej województwa opolskiego. Poprzez inwestycje podnoszące standard bazy lokalowej i jej wyposażenia tworzone są warunki do zdobywania wiedzy przez szerokie grupy społeczeństwa regionu oraz koordynowane działania, służące stworzeniu efektywnego, zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy, systemu kształcenia kadr.


Od uruchomienia Programu realizowanych jest **37** projektów z zakresu *infrastruktury edukacyjnej*, w tym **17** na poziomie regionalnym oraz **20** na poziomie lokalnym. Realizacja **20** projektów już się zakończyła, w tym **11** z zakresu *infrastruktury edukacyjnej na poziomie regionalnym* oraz **9** z zakresu *infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym*.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparciem objęto **41** placówek oświatowych o zasięgu regionalnym i lokalnym, co stanowi 410% w stosunku do założonej na etapie programowania wartości docelowej określonej dla 2015 r. Stopień osiągnięcia wskaźnika w odniesieniu do roku 2010 r. wynosi 2050%,
- **15** obiektów zostało dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zakupiono **3 416** zestawów komputerowych i oprogramowania,
- z efektów projektów korzysta: **7 634** studentów (co stanowi 263% zakładanej wartości docelowej w 2015r. oraz 526% w stosunku do 2010 r.) oraz **12 879** uczniów i słuchaczy (co stanowi 1 288% zakładanej wartości docelowej w stosunku do 2015 r.).

W ramach *regionalnej infrastruktury edukacyjnej* w wyniku zrealizowanych projektów w większości powiatów województwa wsparto placówki kształcenia ustawicznego (centra kształcenia ustawicznego – CKU), placówki w ramach kształcenia praktycznego (centra kształcenia praktycznego – CKP) oraz placówki oświatowe na poziomie ponadgimnazjalnym. Dzięki realizacji projektów placówki te dysponują lepszym stanem bazy lokalowej i jej wyposażenia, co przedkłada się na lepszą jakość szkolnictwa oraz unowocześnienie oferty edukacyjnej. Ponadto dzięki dysponowaniu nowoczesną bazą dydaktyczną placówki te mają możliwość stworzenia efektywnego systemu kształcenia, który zgodny jest z zapotrzebowaniem rynku pracy, co ma kluczowe znaczenie w procesach konkurencyjności regionalnej gospodarki. Szczególna uwaga została skierowana na przekształcenie bazy dydaktycznej do potrzeb nauki, która przyczynia się do rozwoju nowoczesnej gospodarki regionu i wpływa na dostosowanie kwalifikacji i umiejętności absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Przykładem projektu służącego poprawie warunków kształcenia w instytucjach oświatowych o zasięgu regionalnym jest projekt *Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim*. Przedmiotem projektu jest przebudowa pomieszczeń hali warsztatowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu na pracownię zajęć praktycznych dla zawodów budowlanych. Poprzez poprawę stanu bazy lokalowej i jej wyposażenia poprawiła się jakość szkolnictwa zawodowego w Powiecie Brzeskim. Zakupiony sprzęt i wyposażenie dla pracowni obrabiarek i pracowni samochodowych należy do najnowocześniejszej generacji i umożliwi kształcenie zawodowe na wysokim poziomie. Realizacja ww. projektu ma szczególne znaczenie z uwagi na połączenie szkoły z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Brzegu (w ramach sieci szkół w powiecie brzeskim), co powoduje, iż modernizowana baza dla przedmiotów zawodowych będzie służyła większej liczbie uczniów.



Fot. Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim



Fot. Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

W zakresie szkolnictwa wyższego zakończyły się projekty realizowane przez 3 uczelnie wyższe, a dwie najstarsze i kluczowe dla województwa uczelnie państwowe, tj. Politechnika Opolska i Uniwersytet Opolski realizują obecnie 5 projektów infrastrukturalnych, polegających na budowie lub przebudowie poszczególnych wydziałów Uczelni, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto projekty Uniwersytetu Opolskiego pn. *Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego* oraz *Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego – etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych*, a także kluczowy projekt Politechniki

Opolskiej pn. *Budowa skrzydła dydaktycznego w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48* wpłyną na poziom wykształcenia kadr w branżach wskazanych przez *Regionalny Foresight Województwa Opolskiego*. Łącznie w ramach dotychczas zakończonych projektów w zakresie regionalnej infrastruktury edukacyjnej realizowanych przez 8 powiatów oraz 3 uczelnie wyższe wsparto **18** placówek oświatowych, a **8** z nich dostosowało swoją infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z zakupionego sprzętu komputerowego i multimedialnego, Web-kiosków, bezprzewodowej sieci Wi-Fi oraz unowocześnionej bazy lokalowej i wyposażenia korzysta ponad **7 600 studentów** oraz ponad **6 500** tysięcy uczniów i słuchaczy.

Jednym z najistotniejszych projektów realizowanych w ramach *regionalnej infrastruktury edukacyjnej* jest kluczowy projekt Politechniki Opolskiej pn. *Budowa skrzydła dydaktycznego budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej w Opolu przy ulicy Katowickiej 48*. Nowopowstała infrastruktura będzie służyć celom dydaktycznym oraz badawczo-rozwojowym całego regionu. Możliwe będzie skuteczne powiązanie sektora nauki z gospodarką w obszarze budownictwa, wzmocnienie jego innowacyjności i konkurencyjności co znacząco wpłynie na poprawę kondycji tej branży i poziomu życia mieszkańców regionu. Obiekt zostanie w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (pochylnie, windy, dostosowane pomieszczenia sanitarne), zostanie wyposażony w wysokiej jakości sprzęty komputerowe, urządzenia multimedialne oraz pomoce naukowe, niezbędne do świadczenia usług dydaktycznych na nowoczesnym, zachodnioeuropejskim poziomie. Lepsze warunki kształcenia przełożą się na większą ilość kandydatów na studentów uczelni, wyższy poziom nauczania, a co za tym idzie, lepiej wykształconych absolwentów – przyszłych budowniczych, architektów, urbanistów. Budownictwo będzie miało większe szanse, aby stać się sektorem nowoczesnych produktów, technologii, procesów oraz metod organizacji i zarządzania, otwartym na potrzeby kształcenia ustawicznego i rozwoju kadr.

Ważnym i uzupełniającym do kierunków rozwoju regionalnej infrastruktury edukacyjnej elementem działań strategicznych województwa opolskiego jest dążenie do podniesienia jakości *lokalnej infrastruktury edukacyjnej* oraz likwidacji barier w dostępie do edukacji dzieci, w tym szczególnie z terenów wiejskich i zmarginalizowanych.

W ramach *lokalnej infrastruktury edukacyjnej* wspierane są projekty podnoszące standard infrastruktury placówek edukacyjnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, w celu dostosowania ich do współczesnych wymagań i nowych metod nauczania, głównie poprzez zakup wyposażenia inwestycyjnego przeznaczonego do celów dydaktycznych, w tym narzędzi ICT.

W ramach zrealizowanych projektów objęto wsparciem **23 placówki oświatowe** szczebla podstawowego i gimnazjalnego. **7** z nich dostosowało infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę pochylni czy budowę podjazdów dla wózków inwalidzkich. Z efektów projektów korzysta już ponad **6 300 uczniów**.

Dzięki realizacji projektów **placówki z 6 powiatów województwa opolskiego** zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych oraz przedmiotów matematycznych i przyrodniczych umożliwiających zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny i nowoczesny. Utworzono i unowocześniono biblioteki i świetlice dla najmłodszych uczniów. Ponadto, przystosowano placówki do potrzeb sześciolatków, które od 2012 r. będą podlegały obowiązkowi edukacji szkolnej.

Powstała infrastruktura i zaprojektowane wyposażenie placówek zwiększyło możliwość prowadzenia zajęć pozalekcyjnych (np. kół przedmiotowych, kół zainteresowań pozaszkolnych) oraz poprawiło ich jakość poprzez możliwość korzystania z nowych i spełniających najnowsze standardy pomocy naukowych. Zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia szkół są również wykorzystywane na spotkania miejscowej ludności, lub inne inicjatywy edukacyjno-szkoleniowe, realizowane w sposób bardziej atrakcyjny i nowoczesny.

Ponadto po zrealizowaniu wszystkich projektów zarówno w ramach regionalnej i lokalnej infrastruktury edukacyjnej wspartych zostanie **101 placówek oświatowych**, a z efektów projektów korzystać będzie **24 798 studentów** oraz **35 212 uczniów i słuchaczy**.

Obecnie w obszarze edukacji zauważa się wzrost wskaźników statystycznych. W roku akademickim 2009/2010 nastąpił wzrost liczby osób studiujących w opolskich uczelniach o 2657 osób (7%) a także absolwentów o 1370 (16%) w stosunku do roku 2004/2005. Zwiększeniu uległ procent osób z wyższym wykształceniem, który w 2005 r. wynosił 10,3%, natomiast w 2009 r. 13%¹³. Znacznemu zwiększeniu (o 25,4%) uległ też odsetek szkół wyposażonych w komputery¹⁴, a liczba uczniów przypadających na 1 komputer zmniejszyła się z 22,9% w roku 2005/2006 do 9,6% w roku 2009/2010¹⁵. Niewątpliwie realizacja projektów w ramach RPO WO 2007-2013 będzie miała wpływ na dalszy wzrost wskaźników w przyszłości.

Realizowane w ramach infrastruktury edukacyjnej projekty wpisują się w cele Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 (Priorytet Aktywne społeczeństwo, Działanie 1 Rozwój edukacji w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy), a także w cele dokumentu *Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu* w ramach projektu przewodniego „Młodzież w drodze”.

Obszar: Ochrona zdrowia

W diagnozie stanu województwa opolskiego wskazano, iż poziom ochrony zdrowia ludności województwa opolskiego, rozpatrywany zarówno pod względem personelu medycznego, jak i infrastruktury nie jest zadowalający. Wszystkie wskaźniki dotyczące standardów w tym zakresie kształtują się poniżej średniej krajowej. Należy przy tym uwzględnić wzrastający udział osób w wieku poprodukcyjnym a także fakt, iż zwiększa się średnia długość życia mieszkańców województwa opolskiego, która jest na poziomie wyższym niż średnia w kraju. Powyższe powoduje zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, zatem na etapie programowania RPO WO 2007-2013 zdecydowano o wsparciu obszaru zdrowia ze środków EFRR. Za cel przyjęto poprawę jakości usług zdrowotnych zarówno w ramach stacjonarnej oraz ambulatoryjnej opieki medycznej, poprzez rozwój instytucji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem osób aktywnych zawodowo. Założono, iż wsparcie otrzymają inwestycje w zakresie restrukturyzacji istniejącej bazy szpitalnej i optymalizacji bazy medycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

¹³ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 4 określonym w *Załączniku V* do sprawozdania

¹⁴ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 6 określonym w *Załączniku V* do sprawozdania

¹⁵ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 7 określonym w *Załączniku V* do sprawozdania

Inwestycje ze środków unijnych, polegające na podniesieniu poziomu usług świadczonych przez lokalne ośrodki ochrony zdrowia zostały zapoczątkowane w poprzedniej perspektywie finansowej w ramach ZPORR 2004-2006. Dzięki temu infrastruktura została zmodernizowana i dostosowana do potrzeb pacjentów (w szczególności niepełnosprawnych), zostały wyposażone sale zabiegowe oraz zakupiono urządzenia medyczne.

W ramach RPO WO 2007-2013 działanie 5.2 *Rozwój bazy medycznej w regionie* RPO WO 2007-2013 ma na celu zniwelowanie problemów dekapitalizacji infrastruktury oraz ograniczonego dostępu do kosztownych i nowoczesnych technologii medycznych, poprzez realizację przedsięwzięć na rzecz rozwoju bazy medycznej województwa opolskiego.

Od uruchomienia Programu realizowanych jest **36** projektów z zakresu *ochrony zdrowia*, w tym **13** w ramach *stacjonarnej opieki medycznej* oraz **23** w ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej*. Realizacja **24** projektów już się zakończyła, w tym **13** w ramach *stacjonarnej opieki medycznej* oraz **11** w ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej*.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparcie otrzymało **56** placówek medycznych co stanowi 255% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej w 2015 r. oraz 2050% w stosunku do 2010 r.,
- wsparciem objęto **18** szpitali co stanowi 164% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej w 2015 r. oraz 600% w stosunku do 2010 r.,
- przebudowano **5** instytucji ochrony zdrowia,
- zakupiono **383** szt. sprzętu medycznego co stanowi 4 255% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej w 2015 r. oraz 19 150% w stosunku do 2010 r.,
- na zakupionym lub zmodernizowanym sprzęcie zostało zrealizowanych **236 740** specjalistycznych badań medycznych, co stanowi 1 393% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej w 2015 r. oraz 5 147% w stosunku do 2010 r.
- z usług medycznych skorzystało ponad **80 tys.** osób.

W ramach *stacjonarnej opieki medycznej* do końca 2010 r. zakończyła się realizacja wszystkich projektów, w wyniku czego wsparto szpitale na terenie wszystkich powiatów województwa opolskiego oraz projekt kluczowy, w ramach którego przebudowano i zmodernizowano 5 opolskich szpitali. Dzięki zakupionemu nowoczesnemu sprzętowi medycznemu poprawiła się precyzja wykonywanych badań, liczba wykonywanych badań tomografii komputerowej, mammograficznych i EEG. Badania są obecnie przeprowadzane za pomocą nowoczesnej aparatury, dzięki czemu są bardziej bezpieczne dla pacjentów, a prowadzona za ich pomocą diagnostyka stanu zdrowia pacjentów przedstawia dokładniejszy i pełniejszy obraz. Zakup sprzętu umożliwiającego rozszerzenie zakresu wykonywanych zabiegów o zabiegi ortopedyczne pozwoliło m.in. na leczenie operacyjne osób poszkodowanych w wypadkach, również za pomocą metody laparoskopowej. Jeden z nowoczesnie wyposażonych bloków operacyjnych umożliwi podjęcie szybkiej interwencji chirurgicznej w przypadku zagrożenia stanu zdrowia kobiet ciężarnych oraz noworodków, zatem realizuje zadania przyczyniające się do poprawy zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt.

W zakresie placówek zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych i układu krążenia, dzięki zakupionemu sprzętowi wzrosła wczesna wykrywalność w dziedzinie onkologii, kardiologii, hematologii i neurologii. Zakupiony w ramach projektów nowoczesny sprzęt i podjęte działania przyczyniły się do podniesienia standardu opieki zdrowotnej: poprawy jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w stacjonarnej opiece medycznej, poprawy dostępności do nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki, skrócenia czasu oczekiwania na badania i specjalistyczną diagnozę. To wszystko w perspektywie długoterminowej przełoży się na obniżenie śmiertelności i poprawę zdrowia mieszkańców regionu. Ponadto utworzenie w jednym z szpitali tzw. „chirurgii dnia jednego” jest odpowiedzią na potrzeby osób aktywnych zawodowo

W ramach projektu *Zakup tomografu komputerowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie* w ramach instrumentu *cross-financing*, zostały przeszkolone wszystkie osoby, które będą obsługiwały tomograf komputerowy, tj. 2 lekarzy radiologów, 4 techników, a także personel szpitala. Koszty zrealizowania szkolenia stanowią 2,48% wydatków kwalifikowanych projektu.



Fot. Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej

Na uwagę zasługuje kluczowy dla województwa projekt obejmujący wsparciem 5 największych szpitali mieszczących się w Opolu, tj. *Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej*.

W **Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym** wyposażono kardiochirurgiczną salę operacyjną, odcinek intensywnej opieki pooperacyjnej na oddziale neurochirurgii oraz rozbudowano infrastrukturę związaną ze świadczeniem usług w zakresie diagnostyki urazowej i chirurgii urazowo-ortopedycznej. Dzięki temu wzrosła ilość wykonywanych zabiegów kardiologicznych i neurochirurgicznych o 200-300 rocznie. Natomiast o około 20% rocznie wzrosła dostępność do badań

diagnostycznych w obszarze diagnostyki obrazowej oraz usług ortopedycznych nie wymagających hospitalizacji.

W obiektach **Szpitala Wojewódzkiego** oraz **Opolskiego Centrum Onkologii** rozbudowany został kompleks zabiegowo-diagnostyczny, dzięki czemu zwiększyła się ilość zabiegów operacyjnych w zakresie onkologii (o około 50% rocznie) oraz dostępność do chemio- i radioterapii. Ponadto, skrócony został okres hospitalizacji oraz czas oczekiwania na specjalistyczne procedury medyczne.

W **Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym im. Św. Jadwigi w Opolu** stworzony został ośrodek wczesnej interwencji inwazyjnej w ostrych zawałach mózgu, dzięki czemu zwiększono zakres świadczonych usług medycznych o działania związane z interwencją naczyniową.

Dzięki budowie przy **Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu** centrum aktywnego porodu i rodzicielstwa oraz leczenia niemowląt zagrożonych niepełnosprawnością poprawiła się opieka nad kobietą ciężarną i noworodkiem oraz zwiększyła się dostępność do działań profilaktycznych związanych ze świadomym rodzicielstwem oraz do rehabilitacji noworodków i niemowląt.

Dzięki realizacji projektu liczba osób korzystających z usług placówek medycznych wyniosła **40 000 osób** na rok. Ponadto, poprawie uległy warunki doskonalenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, w tym realizacji staży specjalistycznych, co pozwoli zatrzymać wyszkoloną kadrę medyczną w regionie. Poprawa dostępności i jakości diagnostyki oraz terapii przełoży się w późniejszym czasie na obniżenie śmiertelności i poprawę zdrowia mieszkańców regionu.

W ramach *ambulatoryjnej opieki medycznej* w wyniku zakończonych projektów wsparciem objęto **38 placówek medycznych**. Zakupiono **128 szt.** specjalistycznej aparatury medycznej, umożliwiającej przeprowadzenie ponad **160 tys. badań rocznie**. Zakupiona aparatura to przede wszystkim sprzęt do rehabilitacji, badań ultrasonograficznych, rentgenodiagnostyki, diagnostyki kardiologicznej, neurologicznej czy chorób układu oddechowego, dzięki którym zwiększyła się dostępność do specjalistycznych badań, umożliwiając tym samym wczesne wykrywanie chorób oraz szybsze wdrożenie odpowiedniego programu profilaktyki dla pacjenta. Z usług ambulatoryjnej opieki medycznej korzysta ponad **29 tys. osób rocznie**.

Ponadto w wyniku realizacji projektów budynki przychodni zostały dostosowane do obowiązujących standardów i przepisów prawa określających wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez instalację wind czy budowę podjazdów.

Jednym ze zrealizowanych projektów jest *Zakup nowoczesnych aparatów diagnostycznych i przebudowa pomieszczeń w NZOZ Przychodnia Rodzinna Mariacka w Nysie*, w ramach którego utworzono gabinet do badań ultrasonograficznych oraz poradnie rentgenodiagnostyki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w których będzie można przeprowadzić nawet **14,5 tys. badań** w ciągu roku. Zakupiony sprzęt (rentgen kostno-płucny, stomatologiczny oraz aparat ultrasonograficzny) przyczyniły się bezpośrednio do poprawy jakości świadczonych usług medycznych, zwiększenia ich dostępności dla pacjentów z powiatu nyskiego oraz znacznego skrócenia czasu oczekiwania na usługę medyczną, np. w przypadku badania USG

z 21 do 7 dni. Liczba osób korzystających z usług ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wyniosła ponad **17 tys. osób**.

Warty zauważenia jest także projekt zrealizowany przez *Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIKA*, którego pacjentami są przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich. Zakupiona w ramach projektu nowoczesna aparatura medyczna (spirometr, aparat EKG, ultrasonograf, analizator moczu) umożliwia przeprowadzenie **ponad 3 700 badań rocznie**, przez co przyczynia się znacząco do poprawy jakości i efektywności diagnostyki oraz zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego i komfortu badanych oraz obsługującego sprzęt personelu. Nowa aparatura medyczna poszerzyła spektrum wykonywanych badań, które w połączeniu z ich wysoką precyzją pozwalają na prawidłowe rozpoznanie. Pacjenci są obsługiwani szybciej i sprawniej. Skróceniu uległ czas oczekiwania na wykonanie badań. Pozyskana w wyniku realizacji projektu aparatura medyczna wykorzystywana będzie w programach profilaktycznych realizowanych w ramach kontraktu z NFZ, tj. profilaktyki chorób układu krążenia i profilaktyki raka piersi.



Fot. Wyposażenie 28 gabinetów rehabilitacyjnych NZOZ Diecezji Opolskiej w sprzęt medyczny

W ramach projektu *Wyposażenie 28 gabinetów rehabilitacyjnych NZOZ Diecezji Opolskiej w sprzęt medyczny*, **28 gabinetów rehabilitacyjnych** (w niemal wszystkich powiatach województwa) wyposażonych zostało w **91 szt.** sprzętu medycznego, głównie aparatów do masażu sekwencyjnego, lamp do terapii światłem spolaryzowanym oraz zestawów do laseroterapii. Na ww. sprzęcie możliwe będzie przeprowadzenie ok. **96 tys.** badań rocznie. W wyniku zrealizowanych projektów poprawiła się jakość oraz zakres usług medycznych świadczonych przez ww. gabinety rehabilitacyjne na poziomie lokalnym.

Ponadto po zrealizowaniu wszystkich projektów z zakresu zdrowia wspartych zostanie **68 placówek medycznych**, zakupionych zostanie **501 szt. sprzętu medycznego**, na którym rocznie zostanie przeprowadzonych **315 304 szt. specjalistycznych badań medycznych**.

Realizowane w ramach ochrony zdrowia projekty wpisują się w Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 (Priorytet *Aktywne społeczeństwo*, Działanie 6 *Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia*).

Obszar: Kultura i dziedzictwo kulturowe

Mocną stroną województwa jest wielokulturowość i bogactwo doświadczeń. Region należy do najzasobniejszych w Polsce w obiekty zabytkowe, ale wiele zabytków jest w złym stanie technicznym, co ogranicza ich atrakcyjność i dostępność. W województwie opolskim funkcjonuje najmniej muzeów w Polsce, zatem niski jest również wskaźnik odwiedzających muzea. W związku z powyższym w ramach RPO WO 2007-2013 przewidziano wsparcie w zakresie kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Na etapie programowania RPO WO 2007-2013 założono, iż w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego* wsparcie otrzymają inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury instytucji kultury, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego i naturalnego, które spowodują wzrost atrakcyjności regionu.

Od uruchomienia Programu realizowane są **25** projekty w ramach działania 5.3 *Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*, w tym **16** projektów z zakresu *dziedzictwa kulturowego* oraz *naturalnego* i **9** z zakresu *kultury*. Realizacja **11** projektów już się zakończyła, w tym **9** projektów z zakresu *dziedzictwa kulturowego i naturalnego* oraz **2** projektów z zakresu *kultury*.

W ramach zakończonych projektów:

- wsparciem objęto **2** instytucje kultury, co stanowi 66,67% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej w 2015 r. oraz 200% w 2010 r.,
- w **2** obiektach instytucji kultury oraz **5** obiektach dziedzictwa kulturowego został zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych,
- **36** obiektów/zbiorów zostało poddanych konserwacji, a **9** zostało zabezpieczonych,
- **195 683 osoby** rocznie odwiedzą obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem.

W ramach zakończonych projektów wsparciem objęto aż **9** obiektów dziedzictwa kulturowego. Wśród dofinansowanych obiektów znalazły się **3 kościoły** wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego, tj. kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Bierawie, kościół oo. Franciszkanów w Głogówku oraz bardzo cenny, pochodzący z XVI w. drewniany kościół św. Anny w Oleśnie. W wyniku projektów dokonano konserwacji zabytkowego kościoła w Bierawie oraz zrealizowano prace mające na celu zabezpieczenie przed niszczeniem obiektów w Głogówku i Oleśnie. Dzięki pracom odwodnieniowym zabezpieczony został unikatowy kościół w Głogówku, w którym znajduje się wyjątkowy Domek Loretański (na terenie Polski znajdują się 4 takie kaplice). Natomiast w kościółku św. Anny, którego wyjątkowa konstrukcja wzorowana była na kwiecie róży, wykonano system zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przewiduje się, iż zmodernizowane obiekty rocznie odwiedzi **177 420** mieszkańców, pielgrzymów i turystów.

Bardzo ciekawym przykładem zrealizowanego projektu jest *Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie*, w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki. Wsparciem objęto unikatowy, pochodzący z XVIII w. budynek. Jest on symbolem istnienia i rozwoju wymiaru sprawiedliwości na terenie Śląska Opolskiego. W wyniku projektu dokonano restauracji budynku, w którym stworzony zostanie punkt informacji turystycznej oraz pomieszczenia na działalność kulturalną. Dzięki wdrożeniu projektu założono rozwój poczucia tożsamości regionalnej zróżnicowanej pod względem etnicznym ludności oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu. Warto dodać, że przedmiotowa inwestycja jest pierwszym etapem kompleksowych działań gminy polegających na rewitalizacji obiektów i obszaru zlokalizowanego w centrum miasta. Wiosną 2011 roku gmina planuje rozpoczęcie realizacji zadań, które wyraźnie poprawią estetykę i atrakcyjność historycznego centrum miasta. Do rewitalizacyjnych przedsięwzięć planowanych w Paczkowie należą m.in. remonty trzech wież bramnych, renowacja wieży i muru obronnego w okolicach Bramy Nyskiej wraz z adaptacją tego fragmentu murów na ścieżkę widokową, a także montaż iluminacji architektonicznych zabytków Paczkowa, instalacja nowego oświetlenia ulicznego na terenie plant miejskich oraz rewitalizacja otoczenia i remont elewacji budynku głównego ratusza wraz z jego wieżą. Wniosek dotyczący dofinansowania tych inwestycji został złożony w ramach II naboru do działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*. Do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się jego ocena.

Ważnym dla zachowania dziedzictwa kulturowego regionu jest także projekt *Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie - Gmina Lubrza*. Zgodnie z *Programem opieki nad zabytkami* w województwie opolskim znajduje się wiele pałaców i zamków. Część znajduje się w rękach prywatnych, część jest własnością samorządów. W ramach projektu swoje walory odzyskały budynek bramny, mur zamkowy, kapliczka oraz figura św. Jana Nepomucena. Odrestaurowane obiekty odzyskały walory estetyczne, ponadto w budynku bramnym zorganizowana zostanie izba regionalna oraz przestrzeń kulturalno – wystawiennicza. Beneficjent zakłada, że realizacja projektu wpłynie na społeczność gminy Lubrza oraz sąsiadujących gmin czeskich.

W ramach zakończonych projektów dokonano też restauracji zabytkowych przestrzeni: w Leśnicy zrealizowano *Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy* oraz we Włodzieninie – *Park Historyczny we Włodzieninie*. Ponadto Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu dokonała *Konserwacji i digitalizacji zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu*. Renowacja objęła **28 pozycji** z zabytkowego zbioru. Są to m. in. dzieła Skargi, Długosza i Harburta. Ponadto wkrótce zostanie zakończony projekt polegający na renowacji wieży Piastowskiej w Opolu, która stanowi unikat budownictwa obronnego w regionie.

Na uwagę zasługują także realizowany obecnie projekt *Prace konserwatorskie dla gotyckich polichromii z kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach*. Projekt zakłada realizację prac konserwatorskich dla gotyckich polichromii oraz podłoża, a także usunięcie XIX w. przemalowań oraz rekonstrukcję brakujących partii polichromii, które posiadają ogromną rangę historyczną i artystyczną i są niewątpliwie najważniejszym i najcenniejszym przykładem zachowanego do dzisiejszych czasów malarstwa



Fot. Wykonanie systemu przeciwpożarowego w XVI w. drewnianym Kościele św. Anny w Oleśnie

ściennego z epoki gotyku. Inwestycja związana z konserwacją malowideł ściennych przyczyni się do podkreślenia rangi historycznej i artystycznej, jaką te malowidła posiadają.

Zaznaczyć należy, iż przez województwo opolskie przebiega tzw. Szlak Cysterski, który jest szlakiem turystycznym wytyczonym na terytorium Europy, obejmującym klasztory zakonu cystersów. Europejski Szlak Cystersów rozpoczyna się w Portugalii, a kończy w Polsce. *Południowo-zachodni Szlak Cysterski* należy do kluczowych projektów *Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013* w ramach Priorytetu 6 *Polska gospodarka na rynku międzynarodowym* Działania 6.4. *Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym*. Jest to projekt ponadregionalny realizowany na terenie 4 województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego, a partnerami inwestycyjnymi w projekcie są gminy na terenie których znajdują się obiekty cysterskie i pocysterskie (w województwie opolskim jest to gmina Jemielnica). Dzięki realizacji projektu ukazana zostanie bogata historia oraz dziedzictwo kulturalne, jakie zostawił po sobie Zakon Cysterski, co wpłynie na zwiększenie się atrakcyjności turystycznej kraju i województw uczestniczących w projekcie.

Ponadto obecnie w województwie opolskim z *Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013* realizowane są 2 przedsięwzięcia mające na celu poprawę stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym, tj.: *Utworzenie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki poprzez przebudowę Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu* oraz *Dokończenie modernizacji formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej wraz z elementami usprawnień technicznych*. Projekt zakładający modernizację Filharmonii Opolskiej będzie polegał na rozbudowie budynku poprzez m.in. dobudowę szklanej muszli koncertowej przy fasadzie budynku, umożliwiającej organizację koncertów plenerowych, których dzięki nowemu sprzętowi nagłośnieniowemu będzie mogło słuchać nawet 1000 osób. Zimą muszla będzie służyła jako dodatkowa sala koncertowa. Przebudowa filharmonii jest ważnym dla regionu projektem. Orkiestra Filharmonii Opolskiej uczestniczy w szeregu krajowych i międzynarodowych festiwali, np. *Wratislavia Cantans*, bierze również udział w przygotowaniu m.in. *Opolskich Dni Oratoryjnych*, *Forum im. Witolda Lutosławskiego*, *Dni Barokowych* i *Festiwalu Kompozytorów Śląskich*. Oprócz koncertów organizowanych w samej filharmonii, orkiestra odbywa szereg wyjazdowych występów, a także koncerty promenadowe organizowane w letnie niedziele przy stawku na ul. Barlickiego lub na Placu Wolności. Drugim szczególnie istotnym dla regionu przedsięwzięciem jest projekt polegający na przebudowie amfiteatru, w którym od ponad czterdziestu lat odbywa się *Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej*, który stanowi podsumowanie sezonu artystycznego polskiego środowiska twórców i wykonawców piosenek. W ramach projektu utworzone zostanie *Narodowe Centrum Polskiej Piosenki*, które ma spełniać rolę ponadregionalnej, narodowej instytucji kulturalnej, wpływającej na tworzenie atrakcyjnego wizerunku miasta, a przez to stwarzającej warunki rozwoju regionu i kraju. W celu utworzenia *Narodowego Centrum Polskiej Piosenki* w Opolu dokonane zostaną działania inwestycyjne, polegające na przebudowie Amfiteatru Tysiąclecia, a także rozbudowane zostaną funkcje multimedialne obiektu. W związku z planowanym zakończeniem prac w I połowie 2011 r., najbliższy *Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej* odbędzie się w przebudowanym amfiteatrze. *Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej* jest wizytówką regionu i co roku przyciąga rzesze turystów oraz artystów z kraju i z zagranicy, a dzięki jego w regionie powstaje szereg obiektów gastronomicznych oraz noclegowych (w bliskim sąsiedztwie amfiteatru ze środków RPO WO 2007-2013 obecnie budowane są 2 hotele). Działania te przyczyniają się do rozwoju regionu, a zwłaszcza jego stolicy – Opola.



Fot. Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach

W zakresie kultury do końca 2010 r. zrealizowano m.in. projekt *Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach*. W miejscowości Rudniki od kilkunastu lat organizowane są spotkania muzyków jazzowych, na które przyjeżdżają artyści z całej Polski. W wyniku realizacji projektu wykonano termomodernizację i elewację zewnętrzną budynku, zmodernizowano salę widowiskową ze sceną oraz dobudowano antresolę, wyremontowano salę wystawienniczą oraz zaplecze kuchenne i sanitarne z pełnym wyposażeniem, a także część administracyjną na parterze budynku. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych stało się nowoczesną, akustyczną i klimatyzowaną salą

widowiskową na trzysta osób, wraz z profesjonalnym zapleczem socjalnym. Z ww. instytucji kultury korzysta rocznie ponad ok. **15 tys. osób**.

Ponadto po zrealizowaniu wszystkich projektów z zakresu kultury oraz dziedzictwa kulturowego wspartych zostanie **8 instytucji kultury**, w **9 obiektach instytucji kultury** oraz **7 obiektach dziedzictwa kulturowego** zostanie zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych, **40** obiektów/zbiorów zostanie poddanych konserwacji, a **13** zostanie zabezpieczonych, prawie **350 tys.** osób rocznie odwiedzi obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem.

Podsumowując, wysoki stopień realizacji wskaźników potwierdza realizację celów Osi priorytetowej 5. Już na obecnym etapie wdrażania wszystkie wskaźniki w Osi zostały znacznie przekroczone, zatem osiągnięto efekty wyższe, niż pierwotnie zakładano. Wsparto m.in. znacznie więcej placówek oświatowych, medycznych, zakupiono dużą liczbę sprzętu medycznego, wsparto instytucje kultury oraz dziedzictwa kulturowego. W ramach edukacji dzięki dofinansowaniu projektów większości uczelni województwa opolskiego, placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, a także placówek na poziomie lokalnym wzrósł standard tych placówek, co przełożyło się na wzrost poziomu kształcenia w regionie. Wsparcie projektów infrastrukturalnych szpitali o zasięgu regionalnym, a także doposażenie w sprzęt medyczny szpitali powiatowych i placówek leczenia ambulatoryjnego na poziomie lokalnym spowodowało wzrost poziomu ochrony zdrowia ludności województwa opolskiego, m.in., poprzez lepszą jakość badań oraz skrócenie czasu oczekiwania na badanie lub zabieg. Ważne z punktu widzenia promocji województwa opolskiego jest wsparcie instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Przebudowa i remonty konserwatorskie zabytkowych kościołków, wieży Piastowskiej w Opolu, domów kultury oraz ratuszy w miastach powiatowych przyczyniają się do zwiększenia ruchu turystycznego w regionie. W wyniku zrealizowanych projektów znaczna część wspartych placówek została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, co powoduje realizację polityki równości szans.

Wyniki badania ewaluacyjnego

Pierwsze wnioski z wdrażania przedsięwzięć wspartych w ramach Osi priorytetowej 5 zostały przedstawione w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, realizowanego na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013.

Główne wnioski z ww. badania przedstawiają się następująco:

– infrastruktura edukacyjna

Projekty związane z rozbudową infrastruktury edukacyjnej niewątpliwie przyczynią się do polepszenia jakości kształcenia na wszystkich szczeblach, co w dłuższym okresie wspierać będzie akumulację kapitału ludzkiego w województwie opolskim. Szczególnie interesującym zagadnieniem są dofinansowane w ramach RPO WO 2007-2013 projekty uczelni wyższych, zwłaszcza najstarszych w regionie, tj. Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego;

– ochrona zdrowia

Na jednoznacznie pozytywną ocenę zasługują realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 projekty związane z rozbudową infrastruktury ochrony zdrowia, które dobrze wpisują się w cele Działania 5.2, przy czym szczególnie pozytywnie należy ocenić indywidualny projekt kluczowy, dzięki wsparciu którego znacznie podniesie się jakość usług zdrowotnych w specjalistycznych jednostkach o zasięgu całego województwa;

– kultura i dziedzictwo kulturowe

Wiele interesujących projektów objęto dofinansowaniem w obszarze kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. W postawione w dokumentach programowych cele szczególnie dobrze wpisują się inwestycje w obiekty infrastruktury kulturalnej, które umożliwią rozszerzenie najbardziej aktywnych lokalnych instytucji, a także projekty związane z ochroną dziedzictwa, dzięki którym cenne z historycznego i kulturowego punktu widzenia obiekty udostępnione zostaną dla ruchu turystycznego.

Zdaniem Ewaluatora wszystkie elementy Osi Priorytetowej 5 powinny być wspierane w przyszłości, jednak z uwagi na ograniczoną pulę środków z Krajowej Rezerwy Wykonania, żadnemu z typów projektów z Osi Priorytetowej 5 nie należy przypisywać najwyższej rangi. Informacje nt. jakości projektów zaprezentowane zostały przy opisie analizy jakościowej poszczególnych obszarów.

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Osi

Jedną z rekomendacji KE przedstawionych po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem rocznym z wdrażania RPO WO 2007-2013 za 2009 r. było rozszerzenie oceny jakości projektów w przyszłym Sprawozdaniu poprzez odniesienie do kontekstu realizacji strategicznych priorytetów, a także potrzeb i wyzwań określonych w części analitycznej Programu, które powinny pokazywać uzasadnienie dla podjętych działań oraz wspieranych obszarów, a także logikę interwencji stosowaną przez IZ w celu ich realizacji. W związku z powyższym IZ RPO WO 2007-2013 w niniejszym sprawozdaniu rozszerzyło analizę jakościową Osi priorytetowej 5 o elementy wskazane w ramach niniejszej rekomendacji. Zaprezentowane zostało m.in. uzasadnienie przeznaczenia interwencji EFRR na dany obszar, uwzględniając zapisy Programu pod kątem diagnozy stanu województwa opolskiego oraz analizy SWOT. Ponadto ukazano wpływ realizowanych projektów na realizację założonych celów Osi priorytetowej 5.

Rekomendacje IZ odnośnie dalszego przebiegu realizacji Osi

IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco monitoruje postęp wdrażania Osi priorytetowej 5 zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę efekty realizowanych projektów IZ RPO WO 2007-2013 uznaje, iż przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania, uwzględniając przy tym wyniki analizy SWOT oraz diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej ujętej w Programie.

Ponadto biorąc pod uwagę wyniki badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, a także w związku ze śródkresowym przeglądem Programu, IZ RPO WO 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5 planuje dokonać zwiększenia alokacji w ramach dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania dla poddziałania 5.1.1 *Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej*. W związku z tym, iż większość uczelni wyższych w regionie otrzymało wsparcie z RPO WO 2007-2013, a niektóre uczelnie kilkakrotnie, IZ RPO WO 2007-2013 planuje dokonać zwiększenia alokacji w zakresie wsparcia placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego, co przyczyni się do dalszej poprawy jakości szkolnictwa w regionie. Wybór ww. obszaru wpisuje się ponadto w cele strategii Europa 2020.

W 2011 r. IZ RP WO 2007-2013 planuje zmianę wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu oraz modyfikację w zakresie nazw i jednostek, w związku z dodatkowymi środkami z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz zmianą założeń określonych na etapie programowania.

Zgodnie z sugestią Ewaluatora w przyszłej perspektywie finansowej planowane jest kontynuowanie wsparcia w ramach wszystkich obszarów dotychczas wspieranych w Osi priorytetowej 5. Należy jednak skoncentrować działania skierowane do szkół wyższych w jednej części Programu. W zakresie kultury i dziedzictwa kulturowego działania powinny być silniej powiązane z zadaniami realizowanymi bezpośrednio w sektorze turystycznym, szczególnie w obszarze promocji i informacji.

3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 5 *Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe*.

3.6 OŚ PRIORYTETOWA 6 *Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych*

3.6.1 Osiąganie celów i analiza postępów

Celem Osi priorytetowej 6 jest nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych oraz ożywienie obszarów miejskich i zdegradowanych dla zwiększenia ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na tych terenach

Za wdrażanie Osi priorytetowej odpowiedzialna jest IZ RPO WO 2007-2013.

Na realizację przedmiotowej Osi przeznaczono kwotę **34 171 585 Euro**, co stanowi **8%** alokacji na program.

W ramach Osi realizowane są przedsięwzięcia polegające na: zagospodarowaniu i uporządkowaniu zdegradowanych przestrzeni miejskich, porządkowaniu historycznych centrów miast oraz przywróceniu lub nadaniu nowych funkcji terenom zdegradowanym (w tym przemysłowym i powojсковym).

Pomoc skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Stan wdrażania osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **4 nabory wniosków**, w tym **3 w ramach procedury konkursowej** oraz **1 w procedurze pozakonkursowej**,
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na przeprowadzone nabory wyniosła **34,17 mln Euro** [135,49 mln PLN], w tym: na nabory w procedurze konkursowej **29,67 mln Euro** [117,64 mln PLN]. Na procedurę pozakonkursową obejmującą indywidualny projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF* przewidziano **4,50 mln Euro** [17,85 mln PLN],
- ⇒ w ramach Osi przeprowadzono konkurs LPR, w wyniku którego wybrano do realizacji **15 LPR**.

Wnioski złożone

- ⇒ złożono łącznie **60 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej oraz pozakonkursowej,
- ⇒ całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła **80,10 mln Euro** [317,61 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **52,53 mln Euro** [208,28 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **28 wniosków** na całkowitą wartość **45,17 mln Euro** [179,09 mln PLN], w tym dofinansowanie ze środków EFRR **29,82 mln Euro** [118,24 mln PLN].

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zostało zaakceptowanych **19 projektów**, na całkowitą wartość **36,23 mln Euro** [143,67 mln PLN], w tym dofinansowanie EFRR **22,47 mln Euro** [89,09 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **18 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **31,76 mln Euro** [125,95 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **18,91 mln Euro** [74,98 mln PLN],
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **55%**,
- ⇒ spośród umów podpisanych w ramach przedmiotowej Osi **75,72%** stanowią projekty wybrane w procedurze konkursowej, natomiast **24,28%** to projekty umieszczone w *Indykatywnym Planie Inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013*.

Tabela 3.23 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 6 w podziale na typy projektów.


Lp.	Typ projektu	Liczba umów	Dofinansowanie z EFRR (mln Euro)	Udział projektów konkursowych/ IPI w wartości EFRR wszystkich umów podpisanych w ramach Osi 6
1.	konkursowy	17	14,32	75,72%
2.	IPI	1	4,59	24,28%
RAZEM:		18	18,91	-

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **5,71 mln Euro** [22,63 mln PLN], co stanowi około **17%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6,
- ⇒ opóźnienia we wdrażaniu Osi priorytetowej 6 (zarówno pod względem poziomu płatności, jak i kontraktacji) wynikają z wejścia w życie *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*, dopiero w drugiej połowie 2010 r.


Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Osi od uruchomienia Programu przedstawiono na Wykresach 3.20-3.21.

Wykres 3.20 Liczba wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Wykres 3.21 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 6 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).


Inwestycje w zakresie aktywizacji obszarów miejskich i zdegradowanych realizowane są przez beneficjentów z powiatów centralnych i południowych województwa opolskiego (powiaty północne mają szansę na uzyskanie dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*, dla którego do końca okresu sprawozdawczego nie zakończył się proces oceny).

W ramach Osi priorytetowej 6 w **Mieście Opolu** 2 projekty realizuje Politechnika Opolska (5,82 mln Euro), w ramach których tereny po byłych koszarach wojskowych są przebudowywane i adaptowane na Kampus Politechniki.

Znaczące środki na rewitalizację i zagospodarowanie terenów zdegradowanych pozyskali także beneficjenci z **powiatu nyskiego** (4,72 mln Euro), którzy realizują 7 projektów w tym obszarze – *Mapa 3.8*.

Okolo **79%** (14,91 mln Euro) środków skierowano na realizację inwestycji na obszarach miejskich, natomiast pozostałe **21%** (4 mln Euro) na terenach wiejskich.

Mapa 3.8 Liczba i wartość dofinansowania z EFRR podpisanych umów w ramach Osi priorytetowej 6 oraz miasta, których LPR zostały wybrane do realizacji, w podziale na powiaty województwa opolskiego (wg siedziby beneficjenta).




Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Analizując wsparcie udzielone w ramach Osi priorytetowej 6, najliczniejszą grupą beneficjentów stanowią gminy/gminne jednostki organizacyjne, które pozyskały **43,3%** środków na rewitalizację obszarów miejskich i aktywizację obszarów zdegradowanych. Najaktywniejsze spośród nich to: **Nysa** (1,47 mln Euro), **Prudnik** (1,31 mln Euro), **Polska Cerekiew** (1,26 mln Euro) i **Grodków** (1,19 mln Euro).

Znaczącą kwotę środków pozyskała także Politechnika Opolska (**5,82 mln Euro**) oraz wojewódzkie i powiatowe jednostki organizacyjne (**4,76 mln Euro**).

Wykres 3.22 Udział poszczególnych typów beneficjentów w środkach zakontraktowanych (EFRR) w ramach Osi priorytetowej 6.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym

Nabory wniosków

- ⇒ przeprowadzono **2 nabory wniosków w trybie konkursowym** w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* oraz 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*,
- ⇒ całkowita kwota alokacji EFRR przeznaczona na nabory w ww. działaniach wyniosła **24,66 mln Euro** [97,77 mln PLN].

Wnioski złożone

- ⇒ złożono **51 wniosków** o dofinansowanie w ramach procedury konkursowej,
- ⇒ całkowita wartość wniosków złożonych wyniosła **59,51 mln Euro** [235,94 mln PLN], w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR **39,96 mln Euro** [158,44 mln PLN],
- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **19 wniosków** w ramach działania 6.2 *Zagospodarowanie terenów zdegradowanych*. Całkowita wartość wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła **24,58 mln Euro** [97,44 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **17,28 mln Euro** [68,51 mln PLN].

W okresie sprawozdawczym nie zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach II naboru do działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich*.

Wnioski zaakceptowane

- ⇒ decyzją Zarządu Województwa Opolskiego do realizacji zaakceptowano **16 projektów** na całkowitą wartość **23,90 mln Euro** [94,75 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **14,73 mln Euro** [58,42 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ zawarto **15 umów** o dofinansowanie o całkowitej wartości **21,32 mln Euro** [84,55 mln PLN], w tym kwota dofinansowania z EFRR wyniosła **12,03 mln Euro** [47,70 mln PLN].

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę EFRR **4,60 mln Euro** [18,25 mln PLN], co stanowi ponad **13%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 6.

Informacje nt. stanu wdrażania Osi w okresie sprawozdawczym przedstawiono w *Tabelach 3.24-3.25*.

Tabela 3.24 Stan wdrażania Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i termin naboru	Złożone		Zakceptowane		Podpisane umowy	
	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR	Liczba	Dofinansowanie EFRR
6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich						
I nabór (29.10-12.11.2009)	nie złożono wniosków		5	3,87	5	2,68
II nabór (16-30.09.2010)	29	20,77	nie zaakceptowano projektów		nie podpisano umów	
6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych						
I nabór (12-26.04.2010)	22	19,19	11	10,86	10	9,35
OGÓLEM	51	39,96	16	14,73	15	12,03

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013).

Tabela 3.25 Wartość wydatków we wnioskach o płatność w ramach Osi priorytetowej 6 w okresie sprawozdawczym.

mln Euro

Nr i nazwa działania	Dofinansowanie EFRR	stopień realizacji zobowiązań w ramach działania	stopień realizacji zobowiązań w ramach Osi priorytetowej
6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	2,51	12,20 %	7,34 %
6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych	2,09	15,39 %	6,13 %
OGÓLEM	4,60	-	13,47 %

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13)

Nabory planowane

Zgodnie z *Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z dnia 14 grudnia 2010 r.*, w kolejnym okresie sprawozdawczym nie planuje się przeprowadzenia naborów wniosków w ramach Osi priorytetowej 6.

Analiza jakościowa

W ramach Osi priorytetowej 6 realizowanych jest **18** projektów, w tym **7** z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich oraz **11** projektów z zakresu zagospodarowania terenów zdegradowanych.

Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową.

Tabela 3.26 Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 6 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
Wskaźniki produktu				
6.1	Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast [szt.]	8	0	7
6.2	Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii [szt.]	4	0	1
6.3	Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych [szt.]	4	0	8
Wskaźniki rezultatu				
6.4	Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym: [km ²]	0,191	0	0,112
a	miejskich [km ²]	0,122	0	0,002
b	zdegradowanych [km ²]	0,069	0	0,110
6.5	Liczba miejsc pracy wykreowana na obszarach zdegradowanych (etat)	nieoszacowana	0	35

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz LSI (SEZaM RPO WO 2007-2013). Zgodnie z danymi w Załączniku IV.

W ramach Osi priorytetowej 6 założono realizację 3 wskaźników produktu i 4 wskaźników rezultatu. W związku z tym, iż do końca okresu sprawozdawczego nie zakończyła się realizacja żadnego z projektów w Załączniku IV w wierszu *Realizacja* zostały zaprezentowane zerowe wartości ww. wskaźników. Wobec powyższego nie jest także możliwe dokonanie analizy osiągniętych wartości wskaźników mid-term. Poziom kontraktacji Osi priorytetowej 6 wynosi ponad 55%. Jednocześnie ze względu na nierozstrzygnięty II nabór wniosków w ramach działania 6.1 IZ RPO WO 2007-2013 zakłada, iż w 2011 poziom kontraktacji wzrośnie. Porównując poziom kontraktacji z szacowaną realizacją wskaźników, należy stwierdzić, iż większość wskaźników w Osi 6 zostanie przekroczona. Szacowane przekroczenie wartości docelowej wynika ze zmiany założeń metodologicznych przyjętych na etapie programowania. Szczegółowe informacje dot. stopnia realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej.

Na etapie programowania wykazano w analizie SWOT występowanie terenów zdegradowanych wymagających kompleksowych działań rewitalizacyjnych. Z tego powodu IZ RPO WO 2007-2013 określiła, iż w ramach działania 6.1 realizowane będą projekty ujęte w LPR, natomiast w działaniu 6.2 wymagane jest opracowanie przez beneficjenta Koncepcji zagospodarowania terenu zdegradowanego, która ma na celu wykazać kompleksowość planowanego przedsięwzięcia.

Obszar: Rewitalizacja obszarów miejskich

W ramach działania 6.1 do realizacji wybrano 15 LPR na terenie miast: Opole, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Nysa, Otmuchów, Grodków, Prudnik, Gogolin, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Lewin Brzeski, Namysłów, Paczków.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez IZ RPO WO 2007-2013 wsparcie w ramach działania 6.1 zostanie skierowanie wyłącznie do beneficjentów z obszarów objętych wybranymi LPR.

Interwencja RPO WO 2007-2013 w ramach realizowanych projektów skierowana jest na tereny miast, na których degradacji ulegają funkcjonujące kiedyś zakłady przemysłowe, co zakłóca jednocześnie estetykę i funkcjonalność tych obszarów. Zaniedbana i zdegradowana przestrzeń uniemożliwia promowanie historycznych, kulturowych i turystycznych walorów miast. Ponadto warto podkreślić, iż jedną z przyczyn występowania problemów społecznych na tych terenach jest brak atrakcyjności obszaru do inwestowania dla przedsiębiorców.

Realizacja 7 przedsięwzięć w ramach działania 6.1 przyczyni się w dłuższej perspektywie czasu do aktywizacji gospodarczej wyznaczonych obszarów oraz wzrostu ich atrakcyjności turystycznej

i inwestycyjnej, co ograniczy negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze przyczyniając się do aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także do aktywizacji mieszkańców obszaru pod kątem udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Po zakończeniu realizacji projektów, dla których podpisano umowy wartość wskaźnika *Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast* zostanie osiągnięta na poziomie 87,5% wartości docelowej zakładanej na etapie programowania. Wartość wskaźnika zostanie zwiększona w kolejnym okresie sprawozdawczym z uwagi na nierozstrzygnięty II nabór wniosków w działaniu 6.1.

Na terenie miasta **Nysa** realizowane są trzy projekty. Realizacja dwóch projektów przyczyni się do rewitalizacji historycznej części miasta – Śródmieścia oraz obszaru Nysa Południe, natomiast trzeci projekt dotyczy rewitalizacji peryferyjnej części miasta – obszaru Stara Wieś. W ramach działań dotyczących dwóch pierwszych obszarów zrewitalizowane zostaną obiekty użyteczności publicznej, w tym poprzez nadanie nowych funkcji. Poprawa estetyki otoczenia i przywrócenie ładu przestrzennego obszarów projektów spowoduje wyeliminowanie koncentracji środowisk patologicznych, a tym samym wyeliminowanie zjawiska degradacji przestrzeni publicznej. Projekt dotyczący obszaru Stara Wieś polega na poprawie funkcjonalności oraz nadaniu nowych funkcji w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych. W wyniku realizacji projektu w istniejącym obiekcie powstaną nowe gabinety zajęć terapeutycznych oraz gabinety rehabilitacji ruchowej.

Realizacja projektów na terenie miast **Otmuchów, Gogolin i Grodków** pozwoli na przywrócenie funkcji rekreacyjnych i kulturalnych centrów miast, ożywienie obszarów miejskich, zwiększenie ich atrakcyjności przestrzennej i gospodarczej oraz stworzenie warunków dla wzrostu jakości życia na tych terenach.

Wsparcie w ramach działania 6.1 pozwoli również pokonać bariery rozwojowe miasta **Prudnika**, wykorzystać potencjał społeczno-gospodarczy oraz posiadane walory kulturowe, które stanowią dużą, potencjalną rezerwę rozwojową miasta. Celem projektu jest przywrócenie terenom zdegradowanym



Fot. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika

śródmieścia Prudnika utraconych funkcji społeczno-gospodarczych oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miasta poprzez wymianę lub modernizację zdegradowanej infrastruktury technicznej w zakresie infrastruktury drogowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej lub energetycznej. Ponadto warto podkreślić, że obecnie realizowany projekt jest kolejnym etapem rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika, którego dwa poprzednie etapy objęte były interwencją ZPORR 2004-2006. Pierwszym etapem był projekt *Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego*, którego celem było zharmonizowanie kompleksu 3 ulic z wyremontowanymi w 2002 roku ulicami: Rynek, Zamkową i Piastowską stanowiącymi

historyczne śródmieście Prudnika. Po remoncie wszystkie ulice stworzyły architektoniczną całość zgodną z zaleceniami Konserwatora Zabytków zawartymi w „Studium historyczno-urbanistycznym miasta Prudnik”. Drugim etapem kompleksowej rewitalizacji miasta był *projekt II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – ulice: Plac Zamkowy, K. Jadwigi, Damrota*, którego celem było przywrócenie zabytkowym terenom zdegradowanym w Prudniku utraconych funkcji społeczno-gospodarczych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i inwestycyjnej Prudnika. Zakres przedmiotowy obejmował modernizację: nawierzchni jezdni, chodników, infrastruktury towarzyszącej, budowę miejsc parkingowych i odbudowę oświetlenia ulic Plac Zamkowy, K. Jadwigi, Damrota zlokalizowanych w strefie 'A' objętej ochroną konserwatora i stanowiącej część zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.

W dłuższej perspektywie czasu, realizacja przedsięwzięć w ramach działania 6.1 przyczyni się do aktywizacji gospodarczej wyznaczonych obszarów oraz wzrostu ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, co ograniczy negatywne zjawiska społeczne i gospodarcze, przyczyniając się do aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także do aktywizacji mieszkańców obszaru pod kątem udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Na podstawie analizy podpisanych umów o dofinansowanie szacuje się, iż rewitalizacji zostanie poddanych 0,2 ha obszarów miejskich, co stanowi 1,6% realizacji wartości docelowej określonej na etapie programowania. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 obserwując niski szacowany poziom realizacji wskaźnika podjęła działania wyjaśniające, z których wynika, iż wartość wskaźnika w systemie KSI jest zaniżona z powodu błędów podczas eksportu danych do systemu. Wartości wskaźników zostały zweryfikowane i poprawione w bieżącym okresie

sprawozdawczym, a szacowana realizacja wskaźnika wynosi 57,3 ha, co stanowi 470% wartości docelowej zakładanej na etapie programowania. Szacowane przekroczenie wartości docelowej wskaźnika spowodowane jest błędnymi założeniami na etapie programowania.

Obszar: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych

W ramach działania 6.2 realizowanych jest **11** projektów, w tym **10** projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym oraz projekt kluczowy *Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii.*

Projekty konkursowe realizowane są na terenie **8** miejscowości Opolszczyzny, w tym: Karłowic, Branic, Opola, Korfantowa, Nysy, Grodkowa, Strzelec Opolskich oraz Polskiej Cerekwi. Podpisanie umów o dofinansowanie powyższych projektów nastąpiło w II półroczu 2010 roku.

Projekty te, w głównej mierze mają na celu nadanie nowych funkcji społeczno-kulturalno-gospodarczych obiektom oraz terenom zdegradowanym. Zapewniają poprawę ich estetyki i atrakcyjności, a tym samym zwiększają ich wartość społeczną. W konsekwencji eliminują niekorzystne zjawiska społeczne występujące na tych terenach, które w sposób istotny zmniejszają ich funkcjonalność i dostępność dla mieszkańców.

Ciekawym przykładem jednej z takich inwestycji jest projekt Politechniki Opolskiej, wybrany do realizacji w trybie konkursowym. Projekt przewiduje nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym, poprzez roboty budowlane i zakup niezbędnego wyposażenia dla obiektu pokoszarowego znajdującego się na terenie II Kampusu Politechniki Opolskiej i zaadaptowanie go na cele szkoleniowe i edukacyjne Studium Języków Obcych (SJO). Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej oraz warunków kształcenia SJO, co pozwoli na nową lepszą jakość nie tylko studiowania, ale także prowadzenia szkoleń i zajęć naukowych. W wyniku realizacji projektu przewiduje się wzrost zainteresowania podjęciem nauki na kierunkach prowadzonych przez Politechnikę Opolską, a także zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych kadr i specjalistów z zakresu nauczania języków obcych. Efektem projektu będzie zatem eliminacja negatywnych zjawisk ze sfery ekonomicznej, technicznej i społecznej, które wywołują dysproporcje wewnątrzregionalne i hamują zrównoważony rozwój. Szczególnie istotny jest wpływ projektu na realizację założeń działania 6.2, gdyż zgodnie z koncepcją utworzenia II Kampusu, zagospodarowany zostanie prawie 10 hektarowy teren, będący pozostałością po dawnej jednostce wojskowej.

Realizacja projektu jest ściśle związana z pozostałymi pracami prowadzonymi na terenie byłych koszar, w tym oddaną już do użytku halą sportową i łącznikiem (w ramach projektów zrealizowanych ze środków ZPORR 2004-2006) oraz remontowanym obecnie budynkiem nr 9 (projekt kluczowy realizowany w tym działaniu w ramach RPO WO 2007-2013).

Ponadto, jako przykładowe, można wskazać inwestycje realizowane na terenie **Strzelec Opolskich, Branic** oraz **Nysy**.

Zakres rzeczowy realizowanego w **Strzelcach Opolskich** obejmuje kompleksową przebudowę zdegradowanego byłego budynku CASINO, w celu dostosowania go do potrzeb planowanego multipleksu usług kultury – biblioteki powiatowej, inkubatora NGO, izby pamięci oraz sal konferencyjnych. Dzięki realizacji inwestycji, stworzone zostaną warunki lokalowe i infrastrukturalne do rozwoju działalności edukacyjnej i kulturalnej, co pośrednio wpłynie na przeciwdziałanie powstawaniu dysfunkcji społecznych oraz zapobiegać wykluczeniu społecznemu mieszkańców. Projekt stworzy dogodne warunki do realizacji inicjatyw związanych z działalnością kulturalną oraz przygotowaniem i prezentacją twórczości własnej mieszkańców. Zapewnienie zaplecza materialnego dla działalności organizacji pozarządowych pozwoli na dalszy rozwój ich inicjatyw oraz ułatwi powstawanie nowych organizacji pozarządowych.

Na terenie **Branic** realizowane są dwa projekty. Pierwszy związany jest z adaptacją budynku byłego żłobka na Centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej. Projekt ten ma na celu nadanie istniejącemu budynkowi nowej funkcji do realizacji działań społeczno-edukacyjnych. Adaptacja budynku ma wpłynąć na powstanie na terenie gminy obiektu pozwalającego na tworzenie i rozwój organizacji społecznych, a także organizację szkoleń i zajęć edukacyjno-kulturalnych mających na celu podniesienie kwalifikacji mieszkańców gminy. Drugi z projektów przewiduje przebudowę i modernizację budynku „K” znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach (stanowiącego obecnie pustostan) pod kątem dostosowania go do wymogów sanitarno-technicznych dla obiektów służby zdrowia. Dzięki realizacji projektu powstrzymane zostaną negatywne procesy dekapitalizacji pawilonu „K”. Przywrócenie mu funkcji szpitalnej poprawi walory estetyczne obiektu i jego najbliższego otoczenia oraz podniesie atrakcyjność zabytkowego kompleksu szpitalnego dla jego obecnych i potencjalnych pacjentów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż przedsięwzięcia realizowane w Branicach są przykładem kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów na terenach zdegradowanych. Współpraca władz miejskich z dyrekcją szpitala niewątpliwie przyczyni się do zaktywizowania mieszkańców miasta i gminy.

Podkreślić należy także kompleksowość projektu realizowanego przez miasto **Nysa**. Przedsięwzięcie polegające na zagospodarowaniu fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym oraz nadanie zdegradowanemu obiektowi nowych funkcji, stworzenie nowego produktu turystyczno-rekreacyjnego jest powiązane ze zrealizowanym projektem *Park kulturowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa*. Oba przedsięwzięcia mają na celu wzbogacenie oferty turystycznej miasta Nysa. Należy podkreślić, iż dofinansowany w ramach ZPORR 2004-2006 projekt rewitalizacji obiektów Twierdzy Nysa (tj. Fortu Wodnego oraz Bastionu Św. Jadwigi) stworzył zaplecze rekreacyjne Parku Miejskiego w Nysie, w którym mają miejsce *Dni Twierdzy Nysa* – cykliczna impreza odznaczona certyfikatem *Najlepszy produkt turystyczny* przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną.



Fot. Zagospodarowanie fortecznej Wieży Ciśnień w Nysie wraz z terenem przyległym

Projekty realizowane w ramach Osi 6 są często kolejnymi etapami kompleksowych inwestycji mających na celu rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Na uwagę zasługują także przedsięwzięcia realizowane przez gminę Leśnica. Gmina w ramach ZPORR 2004-2006 zrealizowała przedsięwzięcie *Zagospodarowanie Placu Targowego w Leśnicy – budowa..* W ramach projektu m.in. poddano renowacji Plac Targowy oraz Spichlerz, któremu nadano nowe funkcje turystyczno – informacyjne, uporządkowano starą tkankę urbanistyczną poprzez odpowiednie zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem. Kontynuacją działań podjętych w celu zachowania historycznego układu urbanistycznego (potwierzonego dokumentem lokacyjnym z roku 1217 – jednym z najstarszych na Śląsku) jest projekt dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013 i realizowany w Osi 5 *Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka w Leśnicy*, którego celem jest ożywienie kulturalne, turystyczne, gospodarcze i społeczne centrum miasta, przywrócenie mu znaczenia historycznego, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego, co w efekcie doprowadzi do podniesienia atrakcyjności kulturalnej i turystyczno-rekreacyjnej miasta i gminy. Przedsięwzięcia zrealizowane przez gminę Leśnica przyczynią się także do podniesienia atrakcyjności turystycznej sąsiadującej z Leśnicą miejscowości Góra Św. Anny.

Po zrealizowaniu wszystkich projektów w działaniu 6.2 szacuje się, iż zagospodarowaniu poddanych zostanie 0,11 km² powierzchni terenów zdegradowanych, co stanowi 159% realizacji wartości docelowej wskaźnika określonej na etapie programowania. Szacowane przekroczenie wartości docelowej wskaźnika wynika z ostrożnego podejścia do szacowania wartości na etapie programowania. Ponadto, zrealizowane projekty przyczynią się do powstania 35 miejsc pracy na obszarach zdegradowanych.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Osi 6 przyczynią się do zwiększenia udziału powierzchni zrehabilitowanych i zagospodarowanych terenów w stosunku do ogółu wymagających rekultywacji w regionie, która w 2009 r. stanowiła 1,3%¹⁶.

Spośród wszystkich projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 6, 8 zakłada zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów, na których projekty są realizowane. Zakończenie realizacji wszystkich projektów, dla których podpisano umowy pozwoli na osiągnięcie wskaźnika *liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych* na poziomie 200% w odniesieniu do założonej na etapie programowania wartości docelowej. Jednocześnie biorąc pod uwagę nierozstrzygnięty II nabór wniosków w działaniu 6.1 oraz wyraźną tendencję beneficjentów do podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludzi zamieszkujących tereny, na których realizowane są projekty w Osi 6, wartości wskaźnika mogą zostać zwiększone.

Po zakończeniu realizacji wszystkich projektów w Osi 6, dla których podpisano umowy o dofinansowanie szacuje się, iż zrealizowany zostanie jeden projekt promujący przedsiębiorczość i zastosowaniu nowych technologii, co stanowi 25% realizacji wartości docelowej wskaźnika określonej na etapie programowania.

¹⁶ Zgodnie ze wskaźnikiem kontekstowym nr 33 określonym w Załączniku V do sprawozdania

Biorąc pod uwagę nierozstrzygnięty II nabór wniosków w działaniu 6.1, wartości wskaźnika mogą zostać zwiększone.

Wyniki badania ewaluacyjnego

Pierwsze wnioski z wdrażania przedsięwzięć wspartych w ramach Osi priorytetowej 6 zostały przedstawione w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia*, realizowanego na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013.

Wyniki przedmiotowego badania potwierdziły skuteczność przeznaczanego wsparcia w ramach zakontraktowanych środków w zakresie obszarów:

– *rewitalizacja obszarów miejskich*

Z uwagi na to, iż w okresie objętym badaniem ewaluacyjnym projekty dofinansowane w ramach działania 6.1 znajdowały się we wstępnej fazie realizacji, ocena jakości tych przedsięwzięć była zadaniem trudnym. Niemniej jednak Ewaluator wskazał, iż każdy z realizowanych projektów dotyczy rewitalizacji trzech najważniejszych wymiarów: przestrzennego, ekonomicznego i społecznego.

– *zagospodarowanie terenów zdegradowanych*

W okresie objętym badaniem ewaluacyjnym rozpoczęła się realizacja projektu kluczowego, który został oceniony jako spójny z celami Osi priorytetowej, jednak z uwagi na to, iż inwestycja nie została zakończona Ewaluator nie był w stanie dokonać pełnej oceny jakości przedmiotowego przedsięwzięcia.

Realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej odnoszących się do Osi

IZ RPO WO 2007-2013 uwzględniła rekomendację KE w zakresie rozszerzenia jakościowego opisu zaawansowania Osi priorytetowej 6, poprzez opis wpływu interwencji EFRR na realizację celów przedmiotowej Osi. Informacje te zostały zaprezentowane w odniesieniu do każdego obszaru realizowanego w ramach Osi tj. *rewitalizacja obszarów miejskich, zagospodarowanie terenów zdegradowanych*.

Rekomendacje IZ odnośnie dalszego przebiegu realizacji Osi

IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco monitoruje postęp wdrażania Osi priorytetowej 6 zarówno w zakresie postępu finansowego jak i rzeczowego. Biorąc pod uwagę projekty wybrane do dofinansowania, IZ RPO WO 2007-2013 uznaje że przekazane wsparcie w pełni realizuje cele, jakie zostały założone na etapie programowania uwzględniając wyniki diagnozy społeczno-gospodarczej ujętej w Programie.

Zgodnie z wynikami badania ewaluacyjnego *Ocena realizacji projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia* należy w dalszym ciągu wspierać działania rewitalizacyjne, w szczególności w kolejnej perspektywie finansowej, przy jednoczesnym zwiększeniu nacisku na preferowanie projektów obejmujących społeczny i ekonomiczny wymiar rewitalizacji.

3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 w ramach wdrażania Osi priorytetowej 6 napotkała problem braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych*. W związku z powyższym przesunięto termin ogłoszenia naboru w ramach działania 6.1 *Rewitalizacja obszarów miejskich* z marca 2010 r. na wrzesień 2010 r.

3.7 OŚ PRIORYTETOWA 7 Pomoc techniczna

3.7.1 Osiąganie celów i analiza postępów

Ze środków *Osi priorytetowej 7* realizowane są zadania, których celem jest wsparcie administracji odpowiedzialnej za zarządzanie i realizację Programu, tj. IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Na jej realizację przeznaczono **12 814 344 Euro** w ramach EFRR, co stanowi **3%** alokacji Programu.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia wspierające IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia, tj. zapewniające m.in. wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podniesienie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację Programu, sprawny przebieg procesu zarządzania i kontroli RPO WO 2007-2013 oraz realizację działań informacyjno – promocyjnych.

Szczegółowe informacje nt. wydatków poniesionych w ramach Osi przedstawiono w punkcie 6 sprawozdania.

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu

Wnioski po ocenie formalnej

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymało **8 Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**,
- ⇒ całkowita wartość wyniosła **10,38 mln Euro** [41,14 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **8,82 mln Euro** [34,97 mln PLN].

Podpisane umowy


- ⇒ zawarto **4 umowy o dofinansowanie** oraz podjęto **4 decyzje o dofinansowaniu** projektów w ramach pomocy technicznej o całkowitej wartości **10,46 mln Euro** [41,47 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **8,89 mln Euro** [35,25 mln PLN],
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł ponad **69%**. Niższy niż w pozostałych Osiach priorytetowych (za wyjątkiem Osi 6) poziom zakontraktowania, wynika ze specyfiki wdrażania niniejszej Osi, opartej na realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej.

Wnioski o płatność

- ⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **5,76 mln Euro** [22,84 mln PLN], co stanowi około **45%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach Osi,
- ⇒ poziom realizacji płatności w ramach Osi priorytetowej 7 nie odbiega w sposób znaczny od średniej osiągniętej dla wszystkich priorytetów Programu.

Informacje ogólne nt. stanu wdrażania Osi od uruchomienia Programu przedstawiono na *Wykresie 3.23*.

Wykres 3.23 Kwota dofinansowania z EFRR wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej 7 na poszczególnych etapach oceny i wdrażania projektów.



Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Stan wdrażania Osi priorytetowej 7 w okresie sprawozdawczym

Wnioski po ocenie formalnej

- ⇒ pozytywną ocenę formalną otrzymały **2 Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013**,
- ⇒ całkowita wartość wyniosła **2,99 mln Euro** [11,85 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **2,54 mln Euro** [10,07 mln PLN].

Podpisane umowy

- ⇒ w okresie sprawozdawczym zawarto **1 umowę o dofinansowanie** oraz podjęto **1 decyzję o dofinansowaniu** projektów w ramach pomocy technicznej o całkowitej wartości **2,99 mln Euro** [11,85 mln PLN], w tym dofinansowanie z EFRR **2,54 mln Euro** [10,07 mln PLN].
- ⇒ poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej wyniósł około **20%**.

Tabela 3.27 Realizacja Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej w ramach RPO WO 2007-2013.

Lp.	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej	Liczba umów/ decyzji		Wartość całkowita podpisanych umów/ podjętych decyzji	
		w okresie sprawozdawczym (1.01-31.12.2010)	od uruchomienia programu	w okresie sprawozdawczym (1.01-31.12.2010)	od uruchomienia programu
1.	IZ RPO WO 2007-2013	1	4	1,89	6,86
2.	IP II stopnia	1	4	1,10	3,60
SUMA		2	8	2,99	10,46

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13).

Wnioski o płatność

⇒ beneficjenci wykazali wydatki we wnioskach o płatność na kwotę dofinansowania z EFRR **2,50 mln Euro** [9,93 mln PLN], co stanowi ponad **19%** realizacji zobowiązań na lata 2007-2013 w ramach ww. Osi.

Analiza jakościowa

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowanych jest łącznie **8 RPDzPT**. Według stanu na 31 grudnia 2010 r. zakończyła się realizacja **4 RPDzPT** na lata 2007-2008 oraz 2009 r.

W związku z tym, iż niektóre wskaźniki mają charakter złożony (dzielą się na podwskaźniki), przyjęto zasadę, że do obliczenia ogólnej liczby wskaźników realizowanych na poziomie Osi priorytetowej, sumowane są zarówno wskaźniki główne oraz ich elementy składowe.

W ramach Osi priorytetowej 7 założono realizację 6 wskaźników produktu oraz 4 wskaźników rezultatu.

Wszystkie wskaźniki są obecnie realizowane. Poziom realizacji wskaźników wyznaczonych jako mierniki celów Osi priorytetowej 7 prezentuje *Tabela 3.28*. Wartości wskaźników produktu i rezultatu zostały przedstawione w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność końcową oraz na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie według stanu na 31 grudnia 2010 r. *Tabela 3.28* Poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu Osi priorytetowej 7 od uruchomienia Programu.

Nr wsk.	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa (2015 r.)	Wartość wskaźnika	
			wnioski o płatność końcową	szacowana realizacja
<i>wskaźniki produktu</i>				
7.1	<i>Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy technicznej, w tym: [etat]</i>	105	109	123,5
a	<i>kobiety</i>	78	89	96
b	<i>mężczyźni</i>	27	20	27,5
7.2	<i>Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) [szt.]</i>	232	99	113
7.3	<i>Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów [szt.]</i>	500	254	361
7.4	<i>Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów [szt.]</i>	63	26	45
<i>wskaźniki rezultatu</i>				
7.5	<i>Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu [osoby]</i>	14 000	5 993	7 096
7.6	<i>Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych [osoby]</i>	25 500	40 522	50 622
7.7	<i>Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych [szt.]</i>	180 000	488 084	457 147
7.8	<i>Odsetek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym [%]</i>	80	76,9	82,5

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych z KSI (SIMIK 07-13) oraz RPDzPT na lata 2007-2008, 2009. Zgodnie z danymi w *Załączniku IV*.

Poziom kontraktacji w ramach Osi priorytetowej 7 wyniósł ponad **69%**. Na obecnym etapie biorąc pod uwagę szacowaną realizację część wskaźników przekroczy założoną na etapie programowania wartość docelową. Wynika to ze zmiany założeń metodologii szacowania wartości docelowych w ramach Osi 7. W przypadku pozostałych wskaźników wartości ulegną zmianie z uwagi na planowane do realizacji w kolejnych latach RPDzPT. Szczegółowe informacje dotyczące poziomu realizacji wskaźników zostały przedstawione w dalszej części analizy jakościowej w ramach Osi 7.

W ramach Osi priorytetowej 7 realizowane są przedsięwzięcia, których celem jest wsparcie instytucjonalne IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Środki alokowane w ramach Osi 7 przeznaczane są na wsparcie procesów wdrażania RPO WO 2007-2013, tj. naboru, oceny i wyboru projektów, a także monitoringu i kontroli. Przedsięwzięcia te dzielą się na dwie grupy. Pierwsza dotyczy wsparcia kadrowego, tj. zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia. Druga zakłada wzmocnienie organizacyjno – techniczne procesu wdrażania. Obejmuje ona działania związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu, ale także sporządzanie ekspertyz, analiz oraz prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.

Obszar: Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

W ramach dotychczas zrealizowanych RPDzPT zatrudniono **109** osób, w tym **89** kobiet i **20** mężczyzn. Tym samym zatrudnienie osiągnięto na poziomie **104 %**. Biorąc pod uwagę *RPDzPT na 2011 r.* wskaźnik *Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy Technicznej* osiągnie wartość na poziomie 123,5 etatu, co będzie stanowiło 117,6 % w stosunku do założonej na etapie programowania wartości docelowej. Od uruchomienia Programu zakupiono **99** sztuk zestawów komputerowych, co stanowi **43%** założonej wartości docelowej wskaźnika *liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)*. Przewiduje się, iż powyższy wskaźnik ulegnie zmianie, ponieważ biorąc pod uwagę jeszcze nierozliczone RPDzPT, planowany jest dalszy zakup zestawów komputerowych.

Obszar: Ocena, badania/expertyzy, informacja i komunikacja

Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Osi priorytetowej 7 umożliwi rozpowszechnianie informacji nt. możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych w województwie opolskim. Od uruchomienia Programu *liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów* dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 wyniosła **254**. Biorąc pod uwagę jeszcze nierozliczone RPDzPT, w okresie sprawozdawczym zorganizowano kilkadziesiąt kolejnych szkoleń m.in. tzw. specjalistycznych, które odbywały się w trzech blokach tematycznych:

- zarządzanie projektem oraz monitoring i kontrola projektów w ramach RPO WO,
- przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach RPO WO 2007-2013,
- realizacja projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Szkolenia obejmowały swym zakresem cały cykl życia projektu. Przede wszystkim jednak skoncentrowano się na zapoznaniu beneficjentów z zasadami rozliczania projektów, monitoringu oraz sprawozdawczości. W ramach specjalistycznych szkoleń prezentowano także wiedzę z zakresu stosownych aktów prawnych, np. ustawy o finansach publicznych, ustawy o znolizowanym podatku VAT, prawa budowlanego. Szkolenia, w których średnio uczestniczyło 18-20 osób, otrzymały wysokie oceny za merytorykę oraz organizację.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała spotkania informacyjne dla beneficjentów z wybranych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013. Łącznie w szkoleniach uczestniczyło blisko **6 tys. osób**. Organizacja różnego rodzaju spotkań z beneficjentami zwiększyła dostęp do informacji nt. możliwości ubiegania się o dofinansowanie, a także przybliżyła zasady realizacji i rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013. Biorąc pod uwagę *RPDzPT na 2011 r.* przewiduje się, iż IZ RPO WO 2007-2013 zorganizuje 361 szkoleń, konferencji lub seminarium, co będzie stanowiło ponad **72%** założonej wartości docelowej dla wskaźnika *liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminariów*, a wskaźnik *Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu* wyniesie **7 096** osób, co pozwoli na osiągnięcie ponad **50%** wartości docelowej.

W odpowiedzi na problemy pojawiające się w trakcie wdrażania RPO WO 2007-2013 w obszarach wymagających dodatkowej, specjalistycznej wiedzy opracowano **26** ekspertyz i analiz. Od uruchomienia Programu zlecono badania m.in. w zakresie stanu i potrzeb oferowanych usług medycznych, bioróżnorodności, liczenia efektywności kosztowej, oceny systemu wskaźników produktu i

rezultatu RPO WO 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zlecono ekspertyzę służącą przeszacowaniu wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu w ramach RPO WO 2007-2013.

Na etapie programowania założono, iż w ramach Osi priorytetowej 7 realizacja działań informacyjno-promocyjnych umożliwi rozpowszechnianie informacji nt. możliwości wykorzystania środków funduszy strukturalnych w celu podniesienia poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów w zakresie korzystania z dofinansowania EFRR dostępnego dla województwa opolskiego. Ponadto, promocja Programu służy podniesieniu poziomu opinii publicznej o roli UE we wspieraniu rozwoju regionalnego państw członkowskich oraz rezultatach tego wsparcia. Zgodnie z założeniami dotyczącymi działań informacyjno-promocyjnych w okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 realizowała szereg działań, w tym wyemitowała w telewizji, radiu i prasie lokalnej cykl informacyjny pn. „Czas na Euro”. Celem działania było zachęcenie potencjalnych beneficjentów do udziału w kolejnych konkursach, poprzez promocję dobrych praktyk. W materiałach informacyjnych zaprezentowano także poszczególne obszary wsparcia w ramach RPO WO 2007 – 2013 np. przedsiębiorczość, innowacje, transport, zdrowie, turystyka, kultura itp. W prasie lokalnej prezentowano artykuły z terenu danego powiatu, zaś w regionalnej głównie projekty kluczowe. IZ RPO WO 2007-2013 kontynuowała także podjęte wcześniej działania informacyjne, np. publikację Biuletynu Informacyjnego, ulotek, Informatora Europejskiego. W wyniku podjętych działań zrealizowano cel Programu służący podniesieniu poziomu wiedzy opinii publicznej o roli UE we wspieraniu rozwoju regionalnego państw członkowskich oraz rezultatach tego wsparcia.

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych przygotowane materiały informacyjne znalazły ponad **40,5 tys.** odbiorców. Ponadto, strony internetowe IZ RPO WO 2007-2013 (www.rpo.opolskie.pl) oraz IP II stopnia (www.ocrg.opolskie.pl) odwiedziło ponad **488 tys. osób**.

Wysoki odsetek wniosków złożonych poprawnych pod względem formalnym tj. **76,9 %** oznacza iż dotychczas prowadzone działania informacyjno-promocyjne są skuteczne i zostały przeprowadzone w sposób adekwatny do wdrażania Programu.

Nakłady przeznaczone na wdrażanie Osi priorytetowej 7 wpłynęły na sprawną i efektywną realizację RPO WO 2007-2013. Poniesione wydatki umożliwiły sprawne funkcjonowanie procesów zarządzania i wdrażania Programem poprzez m.in.: zagwarantowanie odpowiednio przygotowanego i wykwalifikowanego zespołu pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażania RPO WO 2007-2013, doszktałanie personelu, zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego umożliwiającego sprawną i efektywną pracę. W efekcie powyższych działań osiągnięty został wysoki poziom wdrażania Programu, tj. 94,3 % - poziom kontraktacji oraz 45% - poziom płatności EFRR w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do alokacji zapisanej na Program.

Wyniki badania ewaluacyjnego

W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono badania ewaluacyjnego dotyczącego postępu wdrażania podejmowanych interwencji w ramach Osi priorytetowej 7.

3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 nie napotkała na problemy w zakresie wdrażania Osi 7 *Pomoc techniczna*.

4. Programy EFS: spójność i koncentracja

Punkt ten nie ma zastosowania w odniesieniu do RPO WO 2007-2013.

5. Programy EFRR/Funduszu Spójności: duże projekty

Zgodnie z RPO WO 2007-2013 nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z realizacją dużych projektów.

6. Pomoc techniczna

W ramach realizacji pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 w okresie sprawozdawczym Beneficjenci pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 realizowali **2 projekty**: każda z instytucji realizowała *Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2010 rok*.

Ponadto, w okresie sprawozdawczym podjęto 1 decyzję oraz podpisano 1 umowę o dofinansowaniu *Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2007-2013 na 2011 r.* (jeden, dotyczący Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013; drugi, dotyczący Instytucji Pośredniczącej II stopnia RPO WO 2007-2013). Całkowita wartość na jaką opiewały ww. Roczne Plany Działań to **11,85 mln PLN**, w tym dofinansowanie ze środków EFRR **10,07 mln PLN**.

W okresie sprawozdawczym zostało złożonych **21 wniosków o płatność** o ogólnej wartości wydatków **11 694 848,06 PLN**, w tym **9 940 520,64 PLN** dofinansowania z EFRR. Wartość wydatków ujętych we wnioskach o płatność według stanu na koniec 2010 r. przedstawiono w *Tabelach 3.29 - 3.30*. Obejmowały one finansowanie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników, ich zatrudnieniem, wyposażeniem biur, prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnej RPO WO 2007-2013, organizacją i obsługą procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczeniami, wsparciem eksperckim, doradztwem specjalistycznym, badaniem ewaluacyjnym, analizami, ekspertyzami, organizacją szkoleń specjalistycznych i warsztatów dla beneficjentów Programu. Ponadto, w poświadczeniach i deklaracjach wydatków przekazanych do IPOC w 2010 r. wykazano środki odzyskane o wartości EFRR **12 990,80 PLN**.

W ramach Rocznych Planów Działań, realizowanych w okresie sprawozdawczym przez IZ RPO WO 2007-2013 i IP II stopnia RPO WO 2007-2013, poniesione wydatki nie przekraczają kwot zarezerwowanych na nie w ramach poszczególnych kategorii wydatków.

Tabela 3.29 Wartość wszystkich wydatków dokonanych w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych kategorii (w okresie sprawozdawczym).

Lp.	Rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne [PLN]	Dofinansowanie z EFRR [PLN]
1	2	3	4
1.	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	7 507 746,91	6 381 484,88
2.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	182 357,89	155 004,19
3.	Utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	1 215 685,58	1 033 332,72
4.	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	577 136,34	490 565,90
5.	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	302 779,00	257 362,15
6.	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	351 195,95	298 516,55
7.	Akcje informacyjno-promocyjne w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacja ogłoszeń o naborach projektów	1 557 946,39	1 324 254,25
8.	Materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych		
RAZEM		11 694 848,06	9 940 520,64

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Tabela 3.30 Wartość wszystkich wydatków kwalifikowalnych, zrealizowanych od uruchomienia Programu według głównych kategorii.

Kategoria interwencji: 85			
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne [PLN]	Wydatki kwalifikowalne [Euro]
1	Zatrudnienie/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	7 507 746,91	1 893 504,89
2	Podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2007-2013	182 357,89	45 991,90
3	Stworzenie i doposażenie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu	1 215 685,58	306 604,18
4	Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu	577 136,34	145 557,72
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 85		9 482 926,72	2 391 658,69
Kategoria interwencji: 86			
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Wydatki kwalifikowalne [PLN]	Wydatki kwalifikowalne [Euro]
1	Działania informacyjno-promocyjne (publikacja ogłoszeń w mediach, materiały informacyjno-promocyjne, powielanie, druk materiałów informacyjnych, realizacja innych akcji promocyjnych)	1 557 946,39	392 924,69
2	Ewaluacje, analizy, ekspertyzy	302 779,00	76 362,92
3	Spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, warsztaty dla beneficjentów RPO WO 2007-2013	351 195,95	88 574,01
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 86		2 211 921,34	557 861,62
Całkowita wartość dla obydwu kategorii		11 694 848,06	2 949 520,31

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

Tabela 3.31 Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie).

Lp.	Typ projektu	Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu	Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu		% środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej ¹⁷
			[PLN]	[Euro]	
1	2	3	4	5	6
1.	Szkolenia	8	987 751,82	249 117,74	2,80 %
2.	Zatrudnienie		20 561 673,91	5 185 794,18	58,33 %
3.	Sprzęt komputerowy		5 055 637,52*	1 275 066,21	14,34 %
4.	Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych				
5.	Promocja		4 837 703,40	1 220 101,74	13,73 %
6.	Ekspertyzy/ doradztwo		983 419,23*	248 025,03	2,79 %
7.	Ewaluacje				
8.	Kontrola/audyt		91 730,05	23 134,94	0,26 %
9.	Organizacja procesu wyboru projektów		1 353 132,98*	341 269,35	3,84 %
10.	Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów				
11.	Inne: spotkania informacyjne, szkolenia dla beneficjentów, warsztaty dla beneficjentów		1 235 263,03	311 541,75	3,51 %
12.	Inne: tłumaczenia, wsparcie eksperckie, doradztwo specjalistyczne, negocjacje Programu		142 359,79	35 904,11	0,40 %
RAZEM		8	35 248 671,73	8 889 955,04	-

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013.

* Ze względu na to, iż pozycje „Sprzęt komputerowy” i „Wyposażenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych” stanowią część jednej kategorii wydatków w ramach Rocznych Planów Działań, związanej z utrzymaniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – technicznego, dane nt. kosztów w ramach obydwu rodzajów wydatków wykazano sumarycznie, podobnie jak ma to miejsce w składanych przez obie Instytucje wnioskach o płatność. Z tego względu wydatki te nie zostały rozdzielone na odrębne rodzaje, wskazane w Tabeli 3.31. Analogiczna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do pozycji:

- „Organizacja procesu wyboru projektów” i „Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Organizacja i obsługa procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” w przypadku IP II RPO WO 2007-2013;
- „Ekspertyzy/ doradztwo” i „Ewaluacje”, które w RPDz i wnioskach o płatność traktowane są jako jedna kategoria wydatku, tj. „Ewaluacje, analizy, ekspertyzy” w przypadku IZ RPO WO 2007-2013 i „Działania o charakterze informacyjno-promocyjnym (np. druk ogłoszeń prasowych, ulotek, publikacje ogłoszeń, wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.)” (kat. 86) lub „Obsługa procesu oceny wniosków o dofinansowanie, oraz wykonanie ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, opinii prawnych, itp.” (kat. 85) w przypadku IP II RPO WO 2007-2013.

¹⁷ Informacja nt. potencjalnego, procentowego podziału całości środków z EFRR między poszczególne typy projektów w osi priorytetowej PT, wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Wartości należy wyliczyć w procentach jako iloraz: wartości dla danego typu projektu wynikającej z umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań, liczonej narastająco od uruchomienia programu (w części EFRR) oraz wartości ogółem dla wszystkich umów/decyzji/zatwierdzonych ramowych planów działań w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, liczonej narastająco od początku realizacji programu (w części EFRR) * 100%. Suma w tej kolumnie powinna wynosić zawsze 100%. Ostatnie pole (wiersz 12) jest szare i nie wymaga wypełnienia.

7. Promocja i informacja

Dane dotyczące promocji i informacji zostały zawarte w *Załączniku VIII* do sprawozdania. Ponadto przykłady dobrych praktyk z zakresu informacji i promocji stanowią *Załącznik XIII*.

Tabela 1 Postęp fizyczny programu operacyjnego

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki realizacji celu głównego													
-	Wskaźnik 1: Zmiany w poziomie PKB (%):	%	Realizacja	0	0	0,88	1,6	-	-	-	-	-	1,6
			Wartość docelowa	-	-	-	0,99	-	-	1,51	-	1,3	1,3
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik 2: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem netto)	szt.	Realizacja	0	0	1 930	4 620	-	-	-	-	-	4 620
			Wartość docelowa	-	-	-	1 920	-	-	2 010	-	890	890
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wskaźnik 3: Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto), w tym:	szt.	Realizacja	0	0	182	1 041,5	-	-	-	-	-	1 041,5 ¹
			Wartość docelowa	-	-	-	718 ²	-	-	2 854 ²	-	3 568 ²	3 568 ²
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- mężczyźni	szt.	Realizacja	0	0	152	830	-	-	-	-	-	830 ¹
			Wartość docelowa	-	-	-	359 ²	-	-	1 427 ²	-	1 784 ²	1 784 ²
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	556	1 116	2 561	2 882	2 897	-	-	2 897 ³
	- kobiety	szt.	Realizacja	-	-	423	865	2 016	2 212	2 280	-	-	2 280 ³
			Wartość docelowa	0	0	30	211,5	-	-	-	-	-	211,5 ¹
			Wartość bazowa	-	-	-	359 ²	-	-	1 427 ²	-	1 784 ²	1 784 ²
			Szacowana realizacja	-	-	133	251	545	610	617	-	-	617 ³

¹ wartość wskaźnika obejmuje tylko utworzone miejsca pracy w zakresie przedsiębiorczości, turystyki oraz innowacji B+R. Uwzględniając utworzone miejsca pracy dla wszystkich Os priorytetowych wartość wskaźnika wynosi 1060,5, w tym 840 dla mężczyzn oraz 220,5 dla kobiet. Dane pochodzą z Lokalnego Systemu Informacyjnego (SEZaM RPO WO 2007-2013)

² W wyniku podwójnego sumowania wskaźnika dot. miejsc pracy w ramach poddziałania 1.4.1 wartość wskaźnika została zawyżona. Prawidłowa wartość wynosi: 638 dla 2010 r. (w tym po 319 dla kobiet i mężczyzn), 2534 dla 2013 r. (w tym po 1267 dla kobiet i mężczyzn) oraz 3168 dla 2015 r. (w tym po 1584 dla kobiet i mężczyzn). Podczas renowacji Programu błęd ten zostanie poprawiony.

³ wartość wskaźnika obejmuje tylko utworzone miejsca pracy w zakresie przedsiębiorczości, turystyki oraz innowacji B+R. Uwzględniając utworzone miejsca pracy dla wszystkich Os priorytetowych wartość wskaźnika wynosi 3080, w tym 2394 dla mężczyzn oraz 686 dla kobiet. Dane pochodzą z Lokalnego Systemu Informacyjnego (SEZaM RPO WO 2007-2013)

Tabela 2 Ośie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) – w danym roku oraz narastająco

	Kwota środków (współfinansowanych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu	Środki stanowiące podstawę wyliczenia wkładu UE	Wydatki kwalifikowalne wykazane w postawieniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej	Wydatki publiczne wykazane w postawieniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Wzrost środków (współfinansowanych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu	Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1)	Łączne płatności otrzymane od Komisji	Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1)	Wydatki publiczne wykazane w postawieniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej	Wydatki publiczne wykazane w postawieniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej	Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1)	Łączne płatności otrzymane od Komisji
Oś priorytetowa 6 (EFRR)	40 201 864,77	34 171 585,04	7 051 202,49	7 051 202,49	7 051 202,49	7 051 202,49	17,54%	7 051 202,49	17,54%	7 051 202,49	7 051 202,49	20,60%	8 281 098,56
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	40 201 864,77	34 171 585,04	7 051 202,49	7 051 202,49	7 051 202,49	7 051 202,49		7 051 202,49		7 051 202,49	7 051 202,49		8 281 098,56
Oś priorytetowa 7 (EFRR)	15 075 699,28	12 814 344,39	2 480 138,17	2 480 138,17	2 480 138,17	2 480 138,17	16,45%	2 480 138,17	16,45%	2 480 138,17	2 480 138,17	39,20%	5 910 189,16
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR	15 075 699,28	12 814 344,39	2 480 138,17	2 480 138,17	2 480 138,17	2 480 138,17		2 480 138,17		2 480 138,17	2 480 138,17		5 910 189,16
OGÓŁEM	502 523 309,43	427 144 813,00	154 535 438,71	154 535 438,71	121 754 256,49	502 523 309,43	30,75%	154 535 438,71	30,75%	121 754 256,49	230 277 053,02	45,82%	162 908 967,27
Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3)	0,00	0,00	13 242,42	13 242,42		13 242,42		13 242,42			22 383,34		22 383,34
Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2)	n/d	n/d	n/d	n/d		n/d	n/d	n/d	n/d		n/d	n/d	n/d

1) W przypadku, gdy podstawę wyliczenia wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 = 3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 = 4/1 i 11 = 10/7.

2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z możliwości określonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006.

UWAGA:

1) W Osi Priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne wydatki odpowiadające zakresem EFS, poniesione w ramach cross-financing objęte są kategorią 13 - Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

2) W Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe wydatki odpowiadające zakresem EFS, poniesione w ramach cross-financing objęte są kategorią 76 - Infrastruktura ochrony zdrowia

Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii

Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5					
Kod Klasyfikacja 1 Priorytetowy obszar tematyczny	Kod Klasyfikacja 2 Forma finansowania	Kod Klasyfikacja 3 Obszar realizacji	Kod Klasyfikacja 4 Rodzaj działalności gospodarczej	Kod Klasyfikacja 5 Lokalizacja	Wartość [Euro]
1	2	3	4	5	6
02	01	01	00	PL 52	3 540 779,81
04	01	01	22	PL 52	214 416,09
04	01	05	06	PL 52	51 450,19
05	02	01	15	PL 52	19 167 717,53
06	01	01	06	PL 52	390 268,98
06	01	01	08	PL 52	1 071 862,43
06	01	01	12	PL 52	1 326 082,77
06	01	01	13	PL 52	168 803,02
06	01	01	22	PL 52	705 982,35
06	01	05	06	PL 52	3 133 485,70
06	01	05	08	PL 52	877 497,98
06	01	05	13	PL 52	390 163,93
06	01	05	21	PL 52	275 014,24
06	01	05	22	PL 52	922 842,64
07	01	01	03	PL 52	1 296 146,89
07	01	01	06	PL 52	8 232 221,31
07	01	01	10	PL 52	1 136 477,81
07	01	01	11	PL 52	153 688,21
07	01	01	12	PL 52	3 699 170,96
07	01	01	13	PL 52	513 979,39
07	01	01	19	PL 52	2 370 256,80
07	01	01	21	PL 52	1 133 875,25
07	01	01	22	PL 52	3 268 745,65
07	01	05	03	PL 52	186 700,39
07	01	05	06	PL 52	4 235 913,23
07	01	05	12	PL 52	4 170 624,16
07	01	05	22	PL 52	3 645 025,01
08	01	01	03	PL 52	90 706,68
08	01	01	06	PL 52	313 277,99
08	01	01	10	PL 52	236 867,33
08	01	01	12	PL 52	1 369 313,06
08	01	01	13	PL 52	585 283,27
08	01	01	14	PL 52	11 731 495,18
08	01	01	16	PL 52	13 441,36
08	01	01	18	PL 52	38 812,07
08	01	01	19	PL 52	1 719 400,75
08	01	01	21	PL 52	12 869,84
08	01	01	22	PL 52	4 326 465,87
08	01	05	05	PL 52	115 759,35
08	01	05	06	PL 52	1 496 342,11
08	01	05	11	PL 52	245 501,89
08	01	05	12	PL 52	3 483 955,22
08	01	05	13	PL 52	908 466,45
08	01	05	14	PL 52	19 512 655,36
08	01	05	19	PL 52	258 248,23
08	01	05	20	PL 52	164 951,20
08	01	05	22	PL 52	5 664 179,68
09	01	01	16	PL 52	2 836 806,67
09	01	01	22	PL 52	10 265 456,77
10	01	01	22	PL 52	11 859 538,37
11	01	01	22	PL 52	641 678,74

13	01	01	22	PL 52	12 826 273,53
13	01	05	22	PL 52	552 874,04
18	01	05	11	PL 52	7 872 620,00
23	01	01	11	PL 52	45 263 164,93
23	01	05	11	PL 52	55 205 081,32
24	01	05	22	PL 52	2 457 294,58
42	01	01	08	PL 52	609 163,01
43	01	01	08	PL 52	2 017 343,26
43	01	01	21	PL 52	5 542 045,00
43	01	05	08	PL 52	148 885,91
43	01	05	21	PL 52	2 306 485,83
44	01	05	21	PL 52	1 769 032,55
46	01	01	20	PL 52	7 388 194,46
46	01	05	20	PL 52	13 712 192,32
50	01	01	22	PL 52	9 936 497,27
50	01	05	22	PL 52	4 001 849,89
51	01	05	21	PL 52	288 727,77
52	01	01	11	PL 52	4 916 846,62
53	01	05	00	PL 52	7 187 366,40
54	01	05	20	PL 52	2 058 011,78
57	01	01	14	PL 52	1 242 092,65
57	01	01	22	PL 52	12 209 200,88
57	01	05	22	PL 52	2 900 145,16
58	01	01	22	PL 52	3 115 508,41
58	01	05	22	PL 52	1 667 481,51
59	01	01	22	PL 52	8 029 375,56
59	01	05	22	PL 52	232 445,61
61	01	01	22	PL 52	4 972 873,84
75	01	01	18	PL 52	16 486 393,16
75	01	05	18	PL 52	1 058 593,56
76	01	01	19	PL 52	11 068 088,56
76	01	05	19	PL 52	721 411,94
85	01	00	00	PL 52	8 889 955,04
OGÓLEM					402 824 182,54

Uwagi ogólne:

Począwszy od sprawozdania okresowego za II półrocze 2010 r. wartości wskaźników produktu i rezultatu w wierszu realizacja zaprezentowane zostały na podstawie operacji zakończonych, tj. wniosków o płatność końcową. Wobec powyższego IZ RPO WO 2007-2013 ujednoliciła podejście prezentowania wskaźników również dla poprzednich okresów, w związku z czym wartości te uległy zmianie.

Tabela 4. Postęp fizyczny Osi priorytetowych

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	Wskaźniki produktu											Ogółem		
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym:	szk.	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	-	-	24	-	-	-	30	30
			Wartość bazowa	0													
-	- w MSP	szk.	Szacowana realizacja	-	-	-	4	18	18	18	20	20	-	-	-	-	20
			Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	10	10
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	16	-	-	-	-	20	20
			Wartość bazowa	0													
-	Wskaźnik 2: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi	szk.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	57	57	57	61	-	-	-	-	-	61
			Realizacja	0	3	60	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296
			Wartość docelowa	-	-	-	262	-	-	-	1 047	-	-	-	-	1 309	1 309
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	-	-	-	408	539	539	574	582	-	-	-	-	-	582
			Realizacja	0	3	46	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242
			Wartość docelowa	-	-	-	204	-	-	-	816	-	-	-	-	1 020	1 020
			Wartość bazowa	0													
-	- mikro: do 9 pracujących	szk.	Szacowana realizacja	-	-	-	323	409	409	433	435	-	-	-	-	-	435
			Realizacja	0	0	10	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
			Wartość docelowa	-	-	-	48	-	-	-	192	-	-	-	-	240	240
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	-	-	-	58	87	87	95	98	-	-	-	-	-	98
			Realizacja	0	0	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
			Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	-	39	-	-	-	-	49	49
			Wartość bazowa	0													
			Szacowana realizacja	-	-	-	30	43	43	46	49	-	-	-	-	-	49

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-	oraz w - innowacyjne przedsięwzięcia	sz.	Realizacja	0	0	9	42	-	-	-	-	-	42
			Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	112	-	140	140
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	75	104	109	111	-	-	111
			Realizacja	0	0	3	8	-	-	-	-	-	8
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	18	-	22	22
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	12	25	26	27	-	-	27
			Realizacja	0	1	15	63	-	-	-	-	-	63
			Wartość docelowa	-	-	-	26	-	-	104	-	130	130
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	91	143	155	158	-	-	158
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	29	-	36	36
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	23	-	29	29
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja	0	0	13,58 ¹	19,17 ¹	-	-	-	-	-	19,17 ¹
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	8	-	10	10
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	10,84 ¹	19,17 ¹	-	-	-	-	19,17 ¹
			Realizacja	0	0	11	36	-	-	-	-	-	36
			Wartość docelowa	-	-	-	36	-	-	139	-	174	174
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	65	112	130	133	-	-	133

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-	Wskaźnik 7: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Realizacja	0	0	0	0,51	-	-	-	-	-	0,51
			Wartość docelowa	-	-	-	0,36	-	-	1,44	-	1,8	1,8
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	3,7	12,66	14,71	-	-	-	14,71
Wskaźniki rezultatu													
-	Wskaźnik 8: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etaty badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu)	sz. (EPC)	Realizacja	0	0	0	3	-	-	-	-	-	3
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	54	-	68	68
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	10	-	-	-	-	10
			Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	1
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	27	-	34	34
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	-	-	-	-	2
			Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	2
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	27	-	34	34
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
			Realizacja	0	0	182	1012,5	-	-	-	-	-	1012,5
			Wartość docelowa	-	-	-	616	-	-	2 464	-	3 080	3 080
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	1665	2444	2705	2780	-	-	2780
			Realizacja	0	0	30	203,5	-	-	-	-	-	203,5
			Wartość docelowa	-	-	-	308	-	-	1 232	-	1 540	1 540
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	379	494	559	566	-	-	566
			Realizacja	0	0	152	809	-	-	-	-	-	809
			Wartość docelowa	-	-	-	308	-	-	1 232	-	1 540	1 540
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	1 286	1 950	2 146	2 214	-	-	2 214

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
-	- obszary wiejskie	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	89	291	-	-	-	-	-	291		
			Wartość docelowa	-	-	-	296	-	-	-	1 186	-	-	1 482	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	637	1088	1234	1259	-	-	-	-	1259
-	Wskaźnik 10: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	154	-	-	-	-	-	154		
			Wartość docelowa	-	-	-	90	-	-	-	336	-	-	420	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	288	694	851	869	-	-	-	-	869
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	64	-	-	-	-	-	-	64	
			Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	-	168	-	-	-	210
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	105	229	263	270	-	-	-	-	270
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	90	-	-	-	-	-	-	90	
			Wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	-	168	-	-	-	210
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	183	465	588	599	-	-	-	-	599
-	- obszary wiejskie	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	31	-	-	-	-	-	-	31	
			Wartość docelowa	-	-	-	53	-	-	-	200	-	-	-	250
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	120	348	455	460	-	-	-	-	460
-	Wskaźnik 11: Liczba przedsiębiorstw ublokowanych w parkach technologicznych, inkubatorach	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	-	136	-	-	-	170
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	36	87	-	-	-	-	-	87
-	Wskaźnik 12: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0	26,88	-	-	-	-	-	-	26,88	
			Wartość docelowa	-	-	-	39,46	-	-	-	137,00	-	-	-	171,20
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	50,14	102,76	125,17	128,36	-	-	-	-	128,36

¹ Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczenia w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałania dla Osi priorytetowej 1Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu													
Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości													
Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie Instytucji otoczenia biznesu													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 1: Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu (IOB)	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	5	5
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	6	12	13	-	-	13
Wskaźniki rezultatu													
-	Wskaźnik 2: Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w parkach technologicznych, Inkubatorach	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	136	-	170	170
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	36	87	-	-	-	87
R.5.1.1	Wskaźnik 3: Liczba przedsiębiorstw wspartych przez IOB	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	136	-	170	170
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	895	2117	2147	-	-	2147
R.3.2.3	Wskaźnik 4: Liczba nowych i zmodernizowanych usług świadczonych przez IOB	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	14	31	33	-	-	33
-	Wskaźnik 5: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	5,62	-	-	22,52	-	28,1	28,1
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	0,05	0,51	7,34	7,59	-	-	7,59
Poddziałanie 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 6: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym w:	szt.	Realizacja	0	3	40	221	-	-	-	-	-	221
			Wartość docelowa	-	-	-	204	-	-	816	-	1 020	1 020
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	271	320	331	333	-	-	333
-	- przedsięwzięcia powiązane ze środowiskiem	szt.	Realizacja	0	0	2	4	-	-	-	-	-	4
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	18	-	22	22
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-	- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szt.	Realizacja	0	1	12	54	-	-	-	-	-	54
			Wartość docelowa	-	-	-	21	-	-	81,5	-	102	102
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	73	102	108	109	-	-	109
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	29	-	36	36
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	23	-	29	29
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
			Realizacja	0	5	135	580,5	-	-	-	-	-	580,5
			Wartość docelowa	-	-	-	480	-	-	1 920	-	2 400	2 400
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	772	942	983	990	-	-	990
			Realizacja	0	0	15	102,5	-	-	-	-	-	102,5
			Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	960	-	1 200	1 200
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	141	157	161	-	-	-	161
			Realizacja	0	5	120	478	-	-	-	-	-	479
			Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	960	-	1 200	1 200
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	631	785	822	829	-	-	829
			Realizacja	0	4	56	184	-	-	-	-	-	184
			Wartość docelowa	-	-	-	240	-	-	960	-	1 200	1 200
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	321	439	458	463	-	-	463
			Realizacja	0	0	1,05	7,83	-	-	-	-	-	7,83
			Wartość docelowa	-	-	-	7,58	-	-	30,32	-	37,9	37,9
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	13,74	19,71	19,85	-	-	-	19,85

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 10: Wartość środków przekazanych na wsparcie przedsiębiorstw w formie pożyczek i gwarancji	mln Euro	Realizacja	0	0	13,58 ¹	19,17 ¹	-	-	-	-	-	19,17 ¹
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	8	-	10	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	10,84 ¹	19,17 ¹	-	-	-	-	19,17 ¹
			Realizacja	0	0	3 ¹	3 ¹	-	-	-	-	-	3 ¹
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	3 ¹	-	-	-	-	-	3 ¹
Wskaźniki rezultatu													
-	Wskaźnik 12: Liczba wspartych przedsiębiorstw	szk.	Realizacja	0	0	0	281 ¹	-	-	-	-	-	281 ¹
			Wartość docelowa	-	-	-	11	-	-	45	-	56	56
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	82	309	-	-	-	-	309
			Realizacja	0	0	0	11,34 ¹	-	-	-	-	-	11,34 ¹
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	8	-	10	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,47	18,35	-	-	-	-	18,35
Działanie 1.3 Innowacje, badania, rozwój technologiczny													
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie sektora B+ R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu B+R	szk.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	16	-	20	20
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	16	16	18	-	-	18
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	16	-	20	20
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	10	57	57	61	-	-	61

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem			
Wskaźniki rezultatu																
-	Wskaźnik 16: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etapy badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu)	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0			
			Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	-	32	-	-	40	40	
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	20	20
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	-	16	-	-	20	20
-	Wskaźnik 17: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5		
			Wartość docelowa	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	11,5		
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	0,28	0,83	-	-	1,06	-	-	-	1,06	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	-	-	32	-	-	40	
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	5	9	-	-	-	-	-	-	9	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	-	*	
R.3.1.1	Wskaźnik 19: Liczba transferów technologii dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami	szt.	Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	
			Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	0												
			Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach													
Wskaźniki produktu																
-	Wskaźnik 20: Liczba projektów z zakresu B+R, w tym MSP	szt.	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	2		
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	8	-	10	10		
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Realizacja	0	0	10	48	-	-	-	-	-	-	-	48	
			Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	-	-	95	-	119	119	
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	85	127	-	133	-	136	-	-	136	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Wskaźnik 21: Liczba projektów dotyczących bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa.	szt.	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
			Wartość docelowa	0	0	10	48	-	-	-	-	-	-	48		
			Wartość bazowa	-	-	-	24	-	-	-	-	95	-	119		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
			Realizacja	0	0	10	48	-	-	-	-	-	-	-	48	
			Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	-	-	95	-	119	119	
			Wartość bazowa	0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	85	127	-	133	-	136	-	-	136	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Wartość bazowa	0															
Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
-	- Mikro: do 9 pracujących	szl.	Realizacja	0	0	0	4	-	-	-	-	-	4	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	14	23	24	-	-	-	-	-
-	- Małe: 10-49 pracujących,	szl.	Realizacja	0	0	6	27	-	-	-	-	-	-	27
			Wartość docelowa	-	-	-	20	-	-	-	79	-	-	99
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	44	65	68	-	-	-	-	-
-	- Średnie: 50-249 pracujących,	szl.	Realizacja	0	0	4	17	-	-	-	-	-	-	17
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	16	-	-	20
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	27	39	41	44	-	-	-	-
-	- w innowacyjne przedsiębiorstwa	szl.	Realizacja	0	0	9	42	-	-	-	-	-	-	42
			Wartość docelowa	-	-	-	24	-	-	-	112	-	-	140
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	75	104	109	111	-	-	-	-
-	- przedsiębiorstwa powiązane ze środowiskiem	szl.	Realizacja	0	0	1	4	-	-	-	-	-	-	4
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	21	22	23	-	-	-	-
-	- firmy funkcjonujące nie dłużej niż dwa lata od powstania	szl.	Realizacja	0	0	1	2	-	-	-	-	-	-	2
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	9	-	-	11
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	5	12	13	-	-	-	-	-
-	Wskaźnik 22: Wartość inwestycji przedsiębiorstw w czyste technologie	mln Euro	Realizacja	0	0	0	0,51	-	-	-	-	-	-	0,51
			Wartość docelowa	-	-	-	0,36	-	-	-	1,44	-	-	1,8
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	3,7	12,66	14,71	-	-	-	-	-
P 6.1.1	Wskaźnik 23: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza	szl.	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	1
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	4,8	-	-	6
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
P.6.1.2	Wskaźnik 24: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	2,4	-	3	3	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5	6	-	-	-	-	-	6
P.6.1.3	Wskaźnik 25: Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu															
-	Wskaźnik 26: Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R - etapy badawcze (najlepiej 5 lat od rozpoczęcia projektu):	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	3	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	22	-	28	28	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	6	8	-	-	-	-	-	-	8
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	11	-	14	14	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	2	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	11	-	14	14	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-	7
-	Wskaźnik 27: Utworzone miejsca pracy w przedsiębiorstwach (brutto, ekwiwalent całego etatu), w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	39	304	-	-	-	-	-	-	304	
			Wartość docelowa	-	-	-	56	-	-	-	224	-	280	280	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	592	916	979	1029	-	-	-	-	1029
-	- kobiety	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	5	44	-	-	-	-	-	-	44	
			Wartość docelowa	-	-	-	28	-	-	-	112	-	140	140	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	121	157	184	-	-	-	-	-	184
-	- mężczyźni	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	34	260	-	-	-	-	-	-	260	
			Wartość docelowa	-	-	-	28	-	-	-	112	-	140	140	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	471	759	795	845	-	-	-	-	845

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-	- obszary wiejskie	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	23	49	-	-	-	-	-	49
			Wartość docelowa	-	-	-	8	-	-	34	-	42	42
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	183	326	346	361	-	-	361
			Realizacja	0	0	1,35	8,9	-	-	-	-	-	8,9
			Wartość docelowa	-	-	-	8,92	-	-	35,68	-	44,6	44,6
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	15,63	35,61	38,88	39,84	-	-	39,84
			Realizacja	0	0	8	68	-	-	-	-	-	68
			Wartość docelowa	-	-	-	41	-	-	2,36	-	2,96	2,96
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	144	295	303	304	-	-	304
			Realizacja	0	0	5	19	-	-	-	-	-	19
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	16	-	20	20
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	42	80	84	85	-	-	85
			Realizacja	0	0	0	1,43	-	-	-	-	-	1,43
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	1	-	1	1
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	1,43	1,68	15,68	-	-	-	15,68
			Realizacja	0	0	8000	8137,76	-	-	-	-	-	8137,76
			Wartość docelowa	-	-	-	121	-	-	2,38	-	2,38	2,38
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	8127,68	9746,86	9791,86	-	-	-	9791,86
Działanie 1.4. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno - sportowej													
Poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa													
Wskaźniki produktu													
			Realizacja	0	0	11	27	-	-	-	-	-	27
			Wartość docelowa	-	-	-	33	-	-	134	-	168	168
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	52	92	110	113	-	-	113
			Realizacja	0	0	11	27	-	-	-	-	-	27
			Wartość docelowa	-	-	-	34	-	-	136	-	170	170
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	46	92	110	113	-	-	113

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-	- Mikro: do 9 pracujących	szt.	Realizacja	0	0	7	17	-	-	-	-	-	17
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	38	66	78	-	-	-	78
			Realizacja	0	0	4	9	-	-	-	-	-	9
			Wartość docelowa	-	-	-	28	-	-	113	-	141	141
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	14	22	27	30	-	-	30
			Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	1
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	23	-	29	29
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	3	4	5	-	-	-	5
			Realizacja	0	0	2	7	-	-	-	-	-	7
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	13,5	-	17	17
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	13	29	34	36	-	-	36
Wskaźniki rezultatu													
-	Wskaźnik 35: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szt. (EPC)	Realizacja	0	0	35	128	-	-	-	-	-	128
			Wartość docelowa	-	-	-	80	-	-	320	-	400	400
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	301	586	743	761	-	-	761
			Realizacja	0	0	14	57	-	-	-	-	-	57
			Wartość docelowa	-	-	-	40	-	-	160	-	200	200
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	117	180	214	221	-	-	221
			Realizacja	0	0	21	71	-	-	-	-	-	71
			Wartość docelowa	-	-	-	40	-	-	160	-	200	200
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	184	406	529	540	-	-	540
			Realizacja	0	0	14	58	-	-	-	-	-	58
			Wartość docelowa	-	-	-	48	-	-	192	-	240	240
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	133	323	430	435	-	-	435

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
-	Wskaźnik 36: Liczba noclegów udzielonych w wyniku realizacji projektu	szl.	Realizacja	0	0	25	213	-	-	-	-	-	213		
			Wartość docelowa	-	-	-	75	-	-	-	300	-	-	375	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	610	708	766	905	905	-	-	-	905
-	Wskaźnik 37: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0,41	1,74	-	-	-	-	-	-	1,74	
			Wartość docelowa	-	-	-	6,34	-	-	-	25,36	-	-	-	31,7
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	7,36	21,74	32,88	34,73	34,73	-	-	-	34,73
Wskaźniki produktu															
-	Wskaźnik 38: Liczba projektów z zakresu turystyki, rekreacji i sportu	szl.	Realizacja	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	9	
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	6
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	13	20	-	-	-	-	-	-	20
Wskaźniki rezultatu															
-	Wskaźnik 39: Liczba utworzonych miejsc pracy w turystyce, w tym:	szl. (EPC)	Realizacja	0	0	0	26	-	-	-	-	-	-	26	
			Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	-	16	-	-	-	20
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	39	108	-	-	-	-	-	-	108
-	- kobiety	szl. (EPC)	Realizacja	0	0	0	7	-	-	-	-	-	-	7	
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	-	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	14	49	-	-	-	-	-	-	49
-	- mężczyźni	szl. (EPC)	Realizacja	0	0	0	19	-	-	-	-	-	-	19	
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	-	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	25	59	-	-	-	-	-	-	59
-	- obszary wiejskie	szl. (EPC)	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	-	10
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	6	25	-	-	-	-	-	-	25
-	Wskaźnik 40: Dodatkowo wprowadzone inwestycje	mln Euro	Realizacja	0	0	0	8,11	-	-	-	-	-	-	8,11	
			Wartość docelowa	-	-	-	8,7	-	-	-	13,92	-	-	-	17,4
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
			Szacowana realizacja	-	-	-	13,08	26,34	-	-	-	-	-	-	26,34

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

† Ze względu na specyfikę projektów oraz ich rozliczania w ramach działania 1.2, realizacja wskaźników wykazywana jest na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie. Płatności na rzecz beneficjentów zostały zrealizowane, mimo braku wniosków o płatność końcową.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 2 SpołeczniŹstwo informacyjne

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Wskaźniki produktu														
	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	2	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	4	-	5	5
			Wartość bazowa	0										
	Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km ¹	Szacowana realizacja	-	-	-	3	17	22	24	-	-	-	24
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	60	-	-	-	-	240	-	300
(P.10.1.1)			0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	21 ²	-	-	21 ²	
Wskaźniki rezultatu														
	Wskaźnik 3: Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szt.	Realizacja	0	0	0	3003	-	-	-	-	-	-	3003
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	-	*
			Wartość bazowa	0										
	Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym:	osoby ¹	Szacowana realizacja	-	-	-	-	49102 ³	54931 ³	54932 ³	54932 ³	-	-	54932 ³
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	69 800	-	-	-	-	279 200	-	349 000
(R.10.1.1)			0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	100000 ²	-	-	-	-	100000 ²	
	- na obszarach wiejskich	osoby ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	30 014	-	-	-	-	-	150 070	150 070
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0 ²	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
	Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w:	szl.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
Wartość docelowa			-	-	-	*	-	-	-	*	-	-	*		
Wartość bazowa			0												
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	111	111	144	-	-	144		
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*		
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0		
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*		
(R.10.1.2)			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0		
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*		
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0		
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*		
(R.10.1.3)			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	111	111	144	-	-	144		
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*		
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	40	-	-	-	-	40		

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędnej redakcyjnej w dokumencie programowym.

² Zaniziona szacowana wartość wskaźnika wynika z błędnej prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

³ Przekroczona szacowana wartość wskaźnika wynika z błędnej prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

Postęp fizyczny na poziomie działań dla Osi priorytetowej 2 Spoleczeństwo informacyjne

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT															
Wskaźniki produktu															
<i>(P.10.1.1)</i>	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	3	3	4	-	-	-	-	4
<i>(P.10.1.1)</i>	Wskaźnik 2: Długość sieci Internetu szerokopasmowego	km ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	60	-	-	-	240	-	-	300	300
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	21 ²	-	-	21 ²
Wskaźniki rezultatu															
<i>(R.10.1.1)</i>	Wskaźnik 4: Liczba osób, które uzyskały dostęp do Internetu szerokopasmowego, w tym: - na obszarach wiejskich	osoby ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	69 800	-	-	-	279 200	-	-	349 000	349 000
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	100000 ²	-	-	-	-	-	-	100000 ²
<i>(R.10.1.1)</i>	Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w: - gospodarstwach domowych,	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	30 014	-	-	-	120 056	-	-	150 070	150 070
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0 ²	-	-	-	-	-	-	0 ²
<i>(R.10.1.1)</i>	Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w: - gospodarstwach domowych,	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*	*
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	111	111	144	-	-	-	-	144
<i>(R.10.1.1)</i>	Wskaźnik 5: Liczba podłączeń do Internetu szerokopasmowego w: - gospodarstwach domowych,	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*	*
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
(R.10.1.2)	- MSP.	szl	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	-	*	*	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(R.10.1.3)	- szkołach,	szl	Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0		
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	*
	w tym: - na obszarach wiejskich.	szl	Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	111	111	111	144	-	-	144	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
		szl	Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	40	40	-	-	-	-	-	40
Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych															
Wskaźniki produktu															
(P.11.1.1)	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego	szl	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	2	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	3	-	4	4	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(P.11.1.1)	Wskaźnik 2: Liczba utworzonych aplikacji oraz udoskonalonych usług teleinformatycznych	szl	Szacowana realizacja	-	-	-	3	14	19	20	-	-	-	20	
			Realizacja	0	0	0	23	-	-	-	-	-	-	23	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	*
		szl	Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	231	231	320	327	-	-	327	
			Realizacja	0	0	0	3003	-	-	-	-	-	-	-	3003
	Wskaźnik 3: Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szl	Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	49102 ³	54931 ³	54932 ³	-	-	-	54932 ³	
Wskaźniki rezultatu															
Wskazniki produktu															
(P.11.1.1)	Wskaźnik 3: Potencjalna liczba usług publicznych zrealizowanych on-line w wyniku realizowanych projektów	szl	Realizacja	0	0	0	3003	-	-	-	-	-	-	3003	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		szl	Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	49102 ³	54931 ³	54932 ³	-	-	-	54932 ³	

* Wartości wskaźników została oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

² Zamknięta szacowana wartość wskaźnika wynika z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

³ Przebaczona szacowana wartość wskaźnika wynika z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 3 Transport													
Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	1	12	40	-	-	-	-	-	40
			Wartość docelowa	-	-	-	13	-	-	48	-	60	60
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	2	38	87	94	95	-	-	95
	Wskaźnik 2: Długość nowych dróg, w tym:	km	Realizacja	0	0	0	3,89	-	-	-	-	-	3,89
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	9	-	11	11
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,14	18,94	23,4	-	-	-	23,4
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	6	6
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	0	6,5	-	-	-	-	6,5
			Realizacja	0	0	0	3,89	-	-	-	-	-	3,89
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	5	5
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,14	12,44	16,9	-	-	-	16,9
			Realizacja	0	0	23,34	67,67	-	-	-	-	-	67,67
			Wartość docelowa	-	-	-	18	-	-	74	-	93	93
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	7	15	75,27	142,28	149,28	156,96	-	-	156,96
			Realizacja	0	0	7	18,37	-	-	-	-	-	18,37
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	24	-	30	30
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	7	15	19,24	63,64	-	-	-	-	63,64

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
-	- lokalne (powiatowe i gminne)	km	Realizacja	0	0	16,34	49,3	-	-	-	-	-	49,3		
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	-	50	-	63	63	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	56,03	78,64	85,64	93,32	-	-	-	-	93,32
(P.18.1.1;P.52.2.1)	Wskaźnik 4: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szł.	Realizacja	0	0	5	5	-	-	-	-	-	5		
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	10	-	12	12	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	1	3	12	33	38	-	-	-	-	-	38
Wskaźniki rezultatu															
(R.23.2.1; R.23.2.2)	Wskaźnik 5: Oszczędność czasu w przewożonych pasażerskich i towarowych ²	Euro/rok ¹	Realizacja	0	0	8 144 611,82	10 829 547,48	-	-	-	-	-	-	10 829 547,48	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	11 427 532,49	16 613 070,88	18 282 695,97	18 298 869,26	-	-	-	-	18 298 869,26
(P.18.1.3; P.52.2.2)	Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szł.	Realizacja	0	0	0	680	-	-	-	-	-	-	680	
			Wartość docelowa	-	-	-	390	-	-	-	-	1 040	-	1 300	1 300
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	130	1345	3045	3545	-	-	-	-	-	3545
-	Wskaźnik 7: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	459 900	-	-	-	-	1 226 400	-	1 533 000	1 533 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 217 321,00	-	-	-	-	-	-	1 217 321,00
(R.29.1.1)	Wskaźnik 8: Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy	szł.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	60 000	-	-	-	-	160 000	-	200 000	200 000
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędów redakcyjnych w dokumencie.

² Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas renowacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 3 Transport

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa													
Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	1	8	-	-	-	-	-	8
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	3	-	4	4
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	2	6	25	-	-	-	-	25
-	Wskaźnik 2: Długość nowych dróg	km	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	6	6
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	0	6,5	-	-	-	-	6,5
-	Wskaźnik 3: Długość zrekonstruowanych dróg,	km	Realizacja	0	0	7	18,37	-	-	-	-	-	18,37
			Wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	24	-	30	30
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	7	15	19,24	63,64	-	-	-	-	63,64
Wskaźniki rezultatu													
(R.23.2.1; R.23.2.2)	Wskaźnik 4: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ²	Euro/rok ¹	Realizacja	0	0	7 101 270	7 355 618,92	-	-	-	-	-	7 355 618,92
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	7 101 270,00	13 636 710,00	7 793 744,30	4 478 092,85	5 340 821,98	-	-	-	5 340 821,98
Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa													
Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 5: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	0	10	31	-	-	-	-	-	31
			Wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	40	-	50	50
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	31	57	63	64	-	-	64

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
-	Wskaźnik 6: Długość nowych dróg	km	Realizacja	0	0	0	3,89	-	-	-	-	-	3,89		
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	5	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	5,14	12,44	-	-	16,9	-	-	-	16,9
-	Wskaźnik 7: Długość zrekonstruowanych dróg	km	Realizacja	0	0	16,34	49,3	-	-	-	-	-	49,3		
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	-	-	50	-	63	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	56,03	78,64	-	-	85,64	93,32	-	-	93,32
Wskaźniki rezultatu															
(R.23.2.1; R.23.2.2)	Wskaźnik 8: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych ²	Euro/rok ¹	Realizacja	0	0	1 043 341,82	3 473 928,56	-	-	-	-	-	-	3 473 928,56	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	3 633 788,19	12 134 978,03	12 941 873,99	12 958 047,28	-	-	-	-	12 958 047,28
Działanie 3.2. Transport publiczny															
Wskaźniki produktu															
-	Wskaźnik 9: Liczba projektów z zakresu transportu	szt.	Realizacja	0	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	-	-	6	6	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	5	6	-	-	-	-	-	6
(P.18.1.1;P.52.2.1)	Wskaźnik 10: Liczba zakupionych środków transportu publicznego	szt.	Realizacja	0	0	5	5	-	-	-	-	-	-	5	
			Wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	-	10	-	12	12	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	1	3	12	33	38	-	-	-	-	-	38
Wskaźniki rezultatu															
(P.18.1.3; P.52.2.2)	Wskaźnik 11: Potencjalna liczba miejsc w środkach komunikacji publicznej, jaka powstanie w wyniku realizacji projektu	szt.	Realizacja	0	0	0	680	-	-	-	-	-	-	680	
			Wartość docelowa	-	-	-	390	-	-	-	1 040	-	1 300	1 300	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	130	1345	3045	3545	-	-	-	-	-	3545

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
	Wskaźnik 12: Przyrost ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu	osoby/rok ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	459 900	-	-	-	1 226 400	-	-	1 533 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 217 321,00	-	-	-	-	-	-	1 217 321,00
(R.29.1.1)	Wskaźnik 13: Liczba ludności obsługiwanej przez lokalny port lotniczy	szl.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	60 000	-	-	-	160 000	-	-	200 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błęd redakcyjnego w dokumencie.

² Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas renowacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu													
	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	1	4	-	-	-	-	-	4
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	7	-	9	9
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	15	21	-	-	-	21
	Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	2	-	3	3
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	6	-	-	-	6
	Wskaźnik 3: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	3	-	-	-	-	-	3
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	21	24	25	26	-	26
	Wskaźnik 4: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	6	-	8	8
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
Wskaźniki rezultatu															
-	Wskaźnik 6: Powierzchnia terenów zrekultywowanych (km ²) w wyniku realizacji projektów	km ²	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	0,01	-	-	0,01	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,03	-	-	0,15	-	-	-	0,15
R.44.1.1	Wskaźnik 7: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	24 800	-	-	31 000	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	40 827	-	-	-	40 827
R.53.2.3	Wskaźnik 8: Liczba osób objętych zabezpieczeniem przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	46 068	-	-	48 713	-	-	-	48 713
R.46.1.2	Wskaźnik 9: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby ¹	Realizacja	0	0	1 923	4 129	-	-	-	-	-	-	4 129	
			Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	-	-	11 200	-	-	14 000
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	1 923	12 764	21 906	27 819	-	-	-	-	-	27 819
P.39.1.3; P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5; P.43.1.4; P.43.1.5	Wskaźnik 10: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,85	-	-	-	-	3,4	-	-	4,25
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	302,32 ²	-	-	-	-	-	-	302,32 ²

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędnej redakcyjnej w dokumencie programowym.

² Przekroczona szacowana wartość wskaźnika wynika z błędnej prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

Postęp fizyczny na poziomie działań dla Osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami														
Wskaźniki produktu														
	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej	szt.	Realizacja	0	0	1	4	-	-	-	-	-	4	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	7	-	9	9
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	15	21	-	-	-	-	-
	Wskaźnik 2: Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	2	-	3	3
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	2	6	-	-	-	-	-
P.46.1.3	Wskaźnik 3: Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km.	Realizacja	0	0	8,69	26,67	-	-	-	-	-	-	26,67
			Wartość docelowa	-	-	-	21	-	-	-	86	-	107	107
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	77,38	147,63	195,69	-	-	-	-	-
P.46.1.4	Wskaźnik 4: Długość zmodernizowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km.	Realizacja	0	0	0	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	-	21	-	26	26
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	0,2	1,71	8,47	-	-	-	-	-
P.46.1.5; P.46.1.6	Wskaźnik 5: Liczba wybudowanych/przebudowanych oczyszczalni ścieków	szt.	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	1
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-
P.44.1.5; P.44.1.6	Wskaźnik 6: Liczba nowo wybudowanych/zmodernizowanych składowisk	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-	Wskaźnik 7: Ilość nowych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów	szł	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu													
	Wskaźnik 8: Powierzchnia terenów zrekultywowanych (km²) w wyniku realizacji projektów	km²	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	0,01	-	0,01	0,01
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,03	0,15	-	-	-	0,15
R.46.1.2	Wskaźnik 9: Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów	osoby ¹	Realizacja	0	0	1 923	4 129	-	-	-	-	-	4 129
			Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	14 000	14 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	1 923	12 764	21 906	27 819	-	-	-	27 819
R.44.1.1	Wskaźnik 10: Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów w wyniku realizacji projektów	osoby ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	24 800	-	31 000	31 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	40 827	-	-	-	40 827
Działanie 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe													
Wskaźniki produktu													
	Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu prewencji zagrożeń	szł	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2
Wskaźniki rezultatu													
	Wskaźnik 12: Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów	osoby ¹	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	46 068	48 713	-	-	-	48 713

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
R.53.2.2	Wskaźnik 13: Powierzchnia terenów objętych ochroną przeciwpowodziową	km ²	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 601,20	-	-	3 348,20	-	-	-
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii														
Wskaźniki produktu														
-	Wskaźnik 14: Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	6	-	8	8
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	Wskaźnik 15: Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza	szt.	Realizacja	0	0	0	3	-	-	-	-	-	3	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	21	-	24	25	26	-	-
P.42.1.1; P.42.1.2	Wskaźnik 16: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z energii wodnej, geotermicznej i pozostałych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1 ²	-	-	-	-	-	-
P.39.1.1	Wskaźnik 17: Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	3	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	2	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-
P.40.1.1	Wskaźnik 18: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z energii promieniowania słonecznego	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	303	-	323	323	-	-	-

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
P.41.1.5	Wskaźnik 19: Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z biomasy i biogazu	szl.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	3	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	2	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0 ²	-	-	0 ²	-	-	-
Wskaźniki rezultatu														
P.39.1.3; P.40.1.5; P.40.1.6; P.41.1.8; P.41.1.9; P.42.1.4; P.42.1.5; P.43.1.4; P.43.1.5	Wskaźnik 20: Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych	MW	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,85	-	-	-	-	-	4,25	4,25
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	302,32 ³	-	-	-	-	-	-
Działanie 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny														
Wskaźniki produktu														
-	Wskaźnik 21: Liczba wspartych projektów w zakresie bioróżnorodności	szl.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu														
R.51.1.1	Wskaźnik 22: Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemu	ha	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	1,9	1,9
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5,05	6,07	-	-	-	-	-

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

¹ Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędów redakcyjnych w dokumencie programowym.

² Wartość wskaźnika w systemie KSI jest zaniżona z powodu błędów podczas eksportu danych do systemu. Wartości wskaźników zostały zweryfikowane i poprawione w bieżącym okresie sprawozdawczym.

³ Przekroczona szacowana wartość wskaźnika wynika z błędnego prezentowania wartości przez beneficjentów. IZ RPO WO 2007-2013 jest w trakcie wyjaśniania z beneficjentami błędnej interpretacji wskaźnika, zatem szacowana wartość w przyszłym sprawozdaniu zostanie zweryfikowana i poprawiona.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szkl.	Realizacja	0	0	4	20	-	-	-	-	-	20
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	8	-	10	10
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	27	36	37	-	-	-	37
-	Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szkl.	Realizacja	0	0	7	41	-	-	-	-	-	41
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	8	-	10	10
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	83	100	101	-	-	-	101
			Realizacja	0	0	10	24	-	-	-	-	-	24
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	18	-	22	22
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	28	34	36	-	-	-	36
-	Wskaźnik 3: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szkl.	Realizacja	0	0	14	56	-	-	-	-	-	56
			Wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	18	-	22	22
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	2	14	60	66	68	-	-	-	68
			Realizacja	0	0	14	18	-	-	-	-	-	18
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	9	-	11	11
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	-	-	-	-	-	18
-	Wskaźnik 4: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szkl.	Realizacja	0	0	196	383	-	-	-	-	-	383
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	7	-	9	9
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	80	257	402	465	501	-	-	-	501
			Realizacja	0	0	2	9	-	-	-	-	-	9
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	6	6
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	11	15	16	-	-	-	16
-	Wskaźnik 6: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szkl.	Realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
-	Wskaźnik 7: Liczba instytucji kultury objętych wsparciem ¹	szt.	Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	2		
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	8	-	-	-	-	-	-	8
-	Wskaźnik 8: Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby ²	Realizacja	0	0	0	7634	-	-	-	-	-	-	7634	
			Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	-	-	2 320	-	2 900	2 900
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	1 490	10 134	23 455	24 798	-	-	-	-	-	24 798
(R.75.I.2)	- korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby ²	Realizacja	0	0	0	6774	-	-	-	-	-	-	6774	
			Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	-	-	2 320	-	2 900	2 900
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	1 490	6 774	12 095	13 438	-	-	-	-	-	13 438
-	Wskaźnik 9: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby ²	Realizacja	0	0	4082	12879	-	-	-	-	-	-	12879	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	-	800	-	1 000	1 000
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	8 934	12 453	35 212	35 212	ε	-	-	-	-	35 212
(R.75.I.1)	- korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby ²	Realizacja	0	0	4082	12879	-	-	-	-	-	-	12879	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	-	800	-	1 000	1 000
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	8 934	12 453	35 212	35 212	-	-	-	-	-	35 212
(R.76.2.I)	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/ zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów	szt./rok ²	Realizacja	0	0	89979	236740	-	-	-	-	-	-	236740	
			Wartość docelowa	-	-	-	4 600	-	-	-	-	13 600	-	17 000	17 000
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	2109	55278	256040	314 304	315 304	-	-	-	-	-	315 304

1 Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Podczas renegeacji Programu zmiana zostanie wprowadzona do dokumentu.

2 Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędnej redakcyjnej w dokumencie programowym.

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałań dla Osi priorytetowej 5 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej													
Poddziałanie 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	4	11	-	-	-	-	-	11
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	4	4
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	12	16	17	-	-	-	17
	Wskaźnik 2: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	7	18	-	-	-	-	-	18
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	4	4
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	19	24	25	-	-	-	25
	Wskaźnik 3: Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	3	8	-	-	-	-	-	8
(P.75.1.2)			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	4	4
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	8	12	13	-	-	-	13
	Wskaźnik 4: Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	Realizacja	0	0	0	1	-	-	-	-	-	1
(P.75.2.1)			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	4	5	-	-	-	5
Wskaźniki rezultatu													
-	Wskaźnik 5: Liczba studentów korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby ²	Realizacja	0	0	0	7634	-	-	-	-	-	7634
			Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	2 320	-	2 900	2 900
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	1 490	10 134	23 455	24 798	-	-	-	24 798
	(R.75.1.2) -korzystający z nowej/modernizowanej infrastruktury	osoby ²	Realizacja	0	0	0	6774	-	-	-	-	-	6774
			Wartość docelowa	-	-	-	1 450	-	-	2 320	-	2 900	2 900
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	1 490	6 774	12 095	13 438	-	-	-	13 438
	Wskaźnik 6: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby ²	Realizacja	0	0	4082	6511	-	-	-	-	-	6511
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	8 934	5 574	22 024	-	-	-	-	22 024

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
(R.75.I.1)	- korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby ²	Realizacja	0	0	4082	6511	-	-	-	-	-	-	6511	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*	*
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	8 934	5 574	22 024	-	-	-	-	-	-	22 024
Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej															
Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej															
Wskaźniki produktu															
-	Wskaźnik 7: Liczba projektów z zakresu edukacji	szt.	Realizacja	0	0	0	9	-	-	-	-	-	-	9	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	5	-	6	6	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	15	20	-	-	-	-	-	-	20
-	Wskaźnik 8: Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	0	23	-	-	-	-	-	-	23	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	-	5	6	6	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	64	76	-	-	-	-	-	-	76
(P.75.I.2)	Wskaźnik 9: Liczba obiektów infrastruktury szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	Realizacja	0	0	0	7	-	-	-	-	-	-	7	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	-	4	6	6	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	10	11	-	-	-	-	-	-	11
Wskaźniki rezultatu															
-	Wskaźnik 10: Liczba uczniów i słuchaczy korzystających z efektów projektów, w tym:	osoby ²	Realizacja	0	0	0	6368	-	-	-	-	-	-	6368	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	-	800	1 000	1 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	6879	13188	-	-	-	-	-	-	13188
(R.75.I.1)	- korzystający z nowej/zmodernizowanej infrastruktury	osoby ²	Realizacja	0	0	0	6368	-	-	-	-	-	-	6368	
			Wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	-	-	800	1 000	1 000	
			Wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Szacowana realizacja	-	-	-	6879	13188	-	-	-	-	-	-	13188

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Działanie 5.2 Rozwój bazy medycznej w regionie													
Poddziałanie 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 11: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	10	13	-	-	-	-	-	13
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	6	-	7	7
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	12	13	-	-	-	-	-	13
	Wskaźnik 12: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem, w tym:	szt.	Realizacja	0	0	14	18	-	-	-	-	-	18
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	9	-	11	11
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	-	-	-	-	-	18
			Realizacja	0	0	14	18	-	-	-	-	-	18
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	9	-	11	11
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	2	14	18	-	-	-	-	-	18
			Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	2
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
			Realizacja	0	0	196	255	-	-	-	-	-	255
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	3	-	4	4
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	80	257	-	-	-	-	-	-	257
Wskaźniki rezultatu													
	Wskaźnik 15: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów	szt/rok ²	Realizacja	0	0	89979	76313	-	-	-	-	-	76313
			Wartość docelowa	-	-	-	3 600	-	-	9 600	-	12 000	12 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	2 109	55 278	76 473	-	-	-	-	-	76 473

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Działanie 5.2.Rozwój bazy medycznej w regionie													
Poddziałanie 5.2.2. Ambulatoryjna opieka medyczna													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 16: Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia	szt.	Realizacja	0	0	0	11	-	-	-	-	-	11
			Wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	12	-	15	15
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	15	21	23	-	-	-	23
	Wskaźnik 17: Liczba placówek medycznych objętych wsparciem	szt.	Realizacja	0	0	0	38	-	-	-	-	-	38
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	9	-	11	11
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	42	48	50	-	-	-	50
			Realizacja	0	0	0	3	-	-	-	-	-	3
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	7	7
			Wartość bazowa	0									
(P.76.1.2)	Wskaźnik 18: Liczba przebudowanych instytucji ochrony zdrowia	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	5	5	6	-	-	-	6
			Realizacja	0	0	0	128	-	-	-	-	-	128
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	5	5
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	145	208	244	-	-	-	244
Wskaźniki rezultatu													
(R.76.2.1)	Wskaźnik 20: Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych na sprzęcie zakupionym/zmodernizowanym w wyniku realizacji projektów	szt./rok ²	Realizacja	0	0	0	160 427	-	-	-	-	-	160 427
			Wartość docelowa	-	-	-	1 000	-	-	4 000	-	5 000	5 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	179 567	237 831	238 831	-	-	-	238 831

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego													
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 21: Liczba projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego	szt.	Realizacja	0	0	2	9	-	-	-	-	-	9
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	5	-	6	6
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	11	15	16	-	-	-	16
			Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	2
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	8	-	-	-	-	8
			Realizacja	0	0	0	5	-	-	-	-	-	5
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	6	7	-	-	-	-	7
			Realizacja	0	0	0	2	-	-	-	-	-	2
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	*	-	*	*
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	4	7	-	-	-	-	7
			Realizacja	0	0	2	36	-	-	-	-	-	36
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	37	39	40	-	-	-	40
			Realizacja	0	0	1	9	-	-	-	-	-	9
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	10	12	13	-	-	-	13
Wskaźniki rezultatu													
			Realizacja	0	0	56420	195683	-	-	-	-	-	195683
			Wartość docelowa	-	-	-	19 000	-	-	76 000	-	95 000	95 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	287 183	341 233	348 933	-	-	-	348 933

* Wartości wskaźników zostały oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

1 Nazwa wskaźnika została zmieniona w wersji nr 5 Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Pokazis reneogacji Programu zmienia zostanie wprowadzona do dokumentu.

2 Zmiana jednostki miary wskaźnika w stosunku do jednostki ujętej w RPO WO 2007-2013 wynika z błędów redakcyjnych w dokumencie programowym.

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów zapewnających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartosc docelowa	-	-	-	1	-	-	6	-	8	8
			Wartosc bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	7	-	-	-	-	7
	Wskaźnik 2: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartosc docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	4	4
			Wartosc bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	Wskaźnik 3: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartosc docelowa	-	-	-	2	-	-	3	-	4	4
			Wartosc bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
Wskaźniki rezultatu													
-	Wskaźnik 4: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu, w tym:	km ²	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartosc docelowa	-	-	-	0,024	-	-	0,15	-	0,191	0,191
			Wartosc bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,056 ¹	0,082 ¹	0,106 ¹	0,112 ¹	-	0,112 ¹
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
			Wartosc docelowa	-	-	-	0,01	-	-	0,1	-	0,122	0,122
			Wartosc bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,002 ¹	-	-	-	-	0,002 ¹

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
-	- zdegradowanych	km ²	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,014	-	-	-	0,05	-	0,069	0,069
			Wartość bazowa	0										
-	Wskaźnik 5: Liczba miejsc pracy wykreowanych na obszarach zdegradowanych	szt.	Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,054	0,08	0,104	0,11	-	0,11	
			Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	*	-	*
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	11	31	32	35	-	35	

* Wartości wskaźników zostaną oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

† Wartość wskaźnika w systemie KSI jest zaniżona z powodu błędów podczas eksportu danych do systemu. Wartości wskaźników zostały zweryfikowane i poprawione w bieżącym okresie sprawozdawczym

Postęp fizyczny na poziomie działań/poddziałiań dla Osi priorytetowej 6 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem	
Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
Wskaźniki produktu														
P.61.1.1	Wskaźnik 1: Liczba zrewitalizowanych obszarów	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	6	-	8	8
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5	-	6	7	-	-	-
-	Wskaźnik 2: Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	6	-	8	8
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
-	Wskaźnik 3: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	3	-	4	4
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Wskaźnik 4: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedsiębiorcy i ludźi mniejszości narodowych i ludzi młodych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	3	-	4	4
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
Wskaźniki rezultatu														
P.61.1.2	Wskaźnik 5: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu	km ²	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,01	-	-	-	0,1	-	0,122	0,122
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,002 ¹	-	-	-	-	-	-
Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych														
Wskaźniki produktu														
-	Wskaźnik 1: Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	-	6	-	8	8
			Wartość bazowa	0										
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem		
-	Wskaźnik 2: Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi inbiodych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0		
			Wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	-	3	-	4	4	
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Wskaźniki rezultatu															
-	Wskaźnik 3: Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji i zagospodarowaniu:	km ²	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	0,014	-	-	-	0,05	-	-	0,069	0,069
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	0,054	-	0,08	0,104	0,11	-	-	0,11
-	Wskaźnik 4: Liczba miejsc pracy wykreowanych na obszarach zdegradowanych	szt.	Realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	
			Wartość docelowa	-	-	-	*	-	-	-	*	-	*	*	*
			Wartość bazowa	0											
			Szacowana realizacja	-	-	-	-	11	-	31	32	35	-	-	35

* Wartości wskaźników zostały oszacowane w 2011 r. i wprowadzone do zaktualizowanego RPO WO 2007-2013 po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

! Wartość wskaźnika w systemie KSI jest zamiona z powodu błędów podczas eksportu danych do systemu. Wartości wskaźników zostały zweryfikowane i poprawione w bieżącym okresie sprawozdawczym

Postęp fizyczny Osi priorytetowej 7 Pomoc techniczna

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
Wskaźniki produktu													
-	Wskaźnik 1: Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z Pomocy Technicznej, w tym:	etat	Realizacja	0	0	90	109	-	-	-	-	-	109
			Wartość docelowa	-	-	-	105	-	-	84	-	105	105
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	120,25	123,5	-	-	-	-	123,5
		etat	Realizacja	0	0	70	89	-	-	-	-	-	89
			Wartość docelowa	-	-	-	78	-	-	62	-	78	78
	- kobiety,	etat	Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	93,75	96	-	-	-	-	96
			Realizacja	0	0	20	20	-	-	-	-	-	20
			Wartość docelowa	-	-	-	27	-	-	22	-	27	27
	- mężczyźni,	etat	Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	26,5	27,5	-	-	-	-	27,5
(P.85.1.3)	Wskaźnik 2: Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery)	szk.	Realizacja	0	0	85	99	-	-	-	-	-	99
			Wartość docelowa	-	-	-	232	-	-	186	-	232	232
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	85	91	112	113	-	-	-	-	113
			Realizacja	0	0	151	254	-	-	-	-	-	254
			Wartość docelowa	-	-	-	100	-	-	400	-	500	500
			Wartość bazowa	0									
(P.85.1.2)	Wskaźnik 3: Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji i seminarów	szk.	Szacowana realizacja	-	150	220	282	361	-	-	-	-	361
			Realizacja	0	0	17	26	-	-	-	-	-	26
			Wartość docelowa	-	-	-	12	-	-	50	-	63	63
			Wartość bazowa	0									
(P.86.1.1)	Wskaźnik 4: Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	szk.	Szacowana realizacja	-	-	7	35	45	-	-	-	-	45
Wskaźniki rezultatu													
			Realizacja	0	0	3 307	5993	-	-	-	-	-	5 993
			Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	14 000	14 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	2 900	4 300	5 606	7 096	-	-	-	-	7 096
	Wskaźnik 5: Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu	osoby	Realizacja	0	0	3 307	5993	-	-	-	-	-	5 993
			Wartość docelowa	-	-	-	2 800	-	-	11 200	-	14 000	14 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	2 900	4 300	5 606	7 096	-	-	-	-	7 096

Kod wskaźnika	Wskaźniki	Jednostka	Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
-	Wskaźnik 6: Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych	osoby	Realizacja	0	0	16 622	40 522	-	-	-	-	-	40 522
			Wartość docelowa	-	-	-	5 100	-	-	20 400	-	25 500	25 500
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	39 622	50 622	-	-	-	-	50 622
			Realizacja	0	0	201 547	488 084	-	-	-	-	-	488 084
			Wartość docelowa	-	-	-	36 000	-	-	144 000	-	180 000	180 000
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	317 147	457 147	-	-	-	-	457 147
			Realizacja	0	0	76,6	76,9	-	-	-	-	-	76,9
			Wartość docelowa	-	-	-	80	-	-	80	-	80	80
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	80	82,5	-	-	-	-	82,5
-	Wskaźnik 7: Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych	szL	Realizacja	0	0	76,6	76,9	-	-	-	-	-	76,9
			Wartość docelowa	-	-	-	80	-	-	80	-	80	80
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	80	82,5	-	-	-	-	82,5
-	Wskaźnik 8: Odsetek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym	%	Realizacja	0	0	76,6	76,9	-	-	-	-	-	76,9
			Wartość docelowa	-	-	-	80	-	-	80	-	80	80
			Wartość bazowa	0									
			Szacowana realizacja	-	-	-	80	82,5	-	-	-	-	82,5

Załącznik V Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa opolskiego i porównanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polska	Opolskie	
	SPOLECZEŃSTWO							
1	Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL)	%	2007	GUS-BDR	53,3	48,5	46,4	
			2008	GUS-BDR	53,7	50,4	47,8	
			2009	GUS-BDL	52,5	50,4	48,4	
	a) wg grup wieku							
	15-64 lat	%	2007	Eurostat	65,3	57,0	56,0	
			2008		65,9	59,2	57,3	
			2009		64,6	59,3	57,9	
	15-24 lat	%	2007	Eurostat	37,1	25,8	28,3	
			2008		37,5	27,4	26,9	
			2009		35,1	26,8	29,7	
	25-34	%	2007	Eurostat	77,7	76,4	71,0	
			2008		78,1	78,5	76,8	
			2009		75,9	77,9	75,5	
	35-44	%	2007	Eurostat	81,7	80,7	79,3	
			2008		82,1	83,0	80,8	
			2009		80,7	82,8	78,6	
	45-54	%	2007	Eurostat	77,5	68,6	71,2	
			2008		78,3	71,7	71,9	
			2009		77,5	72,8	73,6	
	55-64,	%	2007	Eurostat	44,7	29,7	28,2	
			2008		45,6	31,6	29,0	
			2009		46,0	32,3	30,1	
			b) ogółem wg płci					
	kobiety	%	2007	GUS-BDR	46,0	41,5	37,2	
			2008	GUS-BDR	46,6	42,9	39,0	
			2009	GUS-BDL	46,1	43,2	40,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polaka	Opolskie
	mężczyźni	%	2007 2008 2009	GUS-BDR GUS-BDR GUS-BDL	61,1 61,3 59,4	56,4 58,6 58,5	56,7 57,8 57,7
c) ogółem wg miasto/wieś							
	miasto	%	2007 2008 2009	GUS-BDR GUS-BDR GUS-BDL	- - -	46,9 48,8 48,9	44,6 47,8 44,9
	wieś	%	2007 2008 2009	GUS-BDR GUS-BDR GUS-BDL	- - -	47,9 49,1 49,2	37,0 38,1 41,3
2	Stopa bezrobocia (wg BAEL)	%	2007 2008 2009	GUS-BDR GUS-BDR GUS-BDL	7,2 7,0 8,9	9,6 7,1 8,2	9,3 6,6 9,8
	- w tym kobiety	%	2007 2008 2009	GUS-BDR GUS-BDR GUS-BDL	7,9 7,5 8,9	10,3 8,0 8,7	10,5 7,3 10,6
2a	Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	2007 2008 2009	GUS-BDR GUS-BDR GUS-BDL	- - -	11,2 9,5 12,1	11,9 9,8 12,9
	- w tym bezrobocia długotrwałego	%	2007 2008 2009	GUS-BDR RSW Eurostat/RSW	3,0 2,6 3,0	7,0 4,8 4,9	7,2 4,7 4,8
3	Pracujący ogółem	w tys	2007 2008 2009	GUS-publ	- - -	13 457,0 13 711,0 13 449,1	312,8 321,5 310,2
	rok 2004 = 100	%	2007 2008 2009	GUS-publ	111,5 - -	108,4 110,5 108,3	107,6 110,6 106,7
	- w tym w sektorze prywatnym	%	2007 2008 2009	GUS-publ	- - -	75,4 74,0 75,7	73,2 71,2 73,2

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polaka	Opolskie
	- w tym MSP (agregacja wg siedziby przedsiębiorstwa)	%	2007 2008 2009	GUS-publ	- - -	67,9 68,4 68,8	78,2 78,7 78,8
4	Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej (BAEL):						
	- podstaw i niepełne podstaw (w tym gimnazjum); poziom 0-2 (ISCED 1997)	%	2006 2008 2009	Eurostat	37,7 37,7 37,7	26,7 25,4 24,3	29 26,4 25,4
	- ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; poziom 3-4 (ISCED 1997)	%	2006 2008 2009	Eurostat	41,4 41,4 41,4	59,4 59,3 59,0	59,9 60,0 61,5
	- wyższe; poziom 5-6 (ISCED 1997)	%	2006 2008 2009	Eurostat	17,5 17,5 17,5	13,9 15,3 16,6	11,1 13,6 13,0
5	Udział osób uczących się i dokształ. w liczbie lud. w wieku 25-64 lat	%	2007 2008 2009	GUS-BDR GUS-BDR GUS-BDL	9,5 9,5 9,3	5,1 4,7 4,7	4,5 5,1 4,9
6	Udział szkół wyposażonych w komputery	%	2006/2007 2008/2009 2009/2010	GUS/RSW RSW RSW	- - -	74,4 78,2 79,0	75,5 78,3 82,4
	- w tym szkoły podstawowe i gimnazja	%	2006/2007 2008/2009 2009/2010	GUS/RSW RSW RSW	88,5 91,0 91,4	88,5 91,0 91,4	92,0 93,6 93,3
	- w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne	%	2006/2007 2008/2010 2009/2010	GUS/RSW RSW RSW	49,4 59,4 61,5	49,4 59,4 61,5	45,3 55,1 59,0
	- w tym szkoły policealne	%	2006/2007 2008/2009 2009/2010	GUS/RSW RSW RSW	46,1 41,8 42,9	46,1 41,8 42,9	35,7 26,6 24,1
6a	Liczba uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do internetu	liczba	2006/2007 2008/2009 2009/2010	GUS/RSW RSW RSW	14,1 11,2 10,5	14,1 11,2 10,5	13,5 10,6 9,6

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polaka	Opolskie
	- w tym szkoły podstawowe i gimnazja	liczba	2006/2007	GUS/RSW		14,7	13,9
		liczba	2008/2009	RSW		12,0	10,9
		osoby	2009/2010	RSW		11,4	10,2
	- w tym szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne	liczba	2006/2007	GUS/RSW		11,6	11,3
		liczba	2008/2010	RSW		9,4	9,2
		osoby	2009/2010	RSW		8,9	8,6
	- w tym szkoły policealne	liczba	2006/2007	GUS/RSW		35,1	93,8
		liczba	2008/2011	RSW		13,1	23,2
		osoby	2009/2010	RSW		11,2	17,9
7	Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu	-	-	-	-	-	-
7a	Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych	%	2007	GUS	54	36,6	34,3
			2008	GUS/BDR	60	45,7	44,1
			2009	GUS/BDL	65	53,4	52,5
8	Saldo migracji wewnętrznych:	liczba	2007	GUS		x	-745
		liczba	2008	GUS		x	-439
		osoby	2009	GUS/BDL		x	-616
	- w miastach	liczba	2007	GUS		-47 904	-2 034
		liczba	2008	GUS		-38 850	-1 462
		osoby	2009	RSW		-41 073	-1 575
	- na wsi	liczba	2007	GUS		47 904	1 289
		liczba	2008	GUS		38 850	1 023
		osoby	2009	RSW		41 073	959
	Saldo migracji zagranicznych:	liczba	2007	GUS		-20 485	-3 317
		liczba	2008	GUS		-14 865	-2 896
		osoby	2009	GUS/BDL		-1 196	-1 107
9	Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców	liczba	2007	GUS		1 441,8	562,7
		liczba	2008	GUS/BDR		1 486,1	614,7
		osoby	2009	GUS/BDL		1 442,1	553,0

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polaka	Opolskie
	w tym turystom zagranicznym	liczba	2007	GUS/RSW		286,4	92,4
		liczba	2008	RSW		266,9	96,8
		osoby	2009	RSW		251,9	78,2
		liczba	2007	GUS		5 583	136
		liczba	2008	GUS/BDR		5 437	141
		osoby	2009	GUS/BDL		4 572	114
		liczba	2007	GUS		15,0	13,0
	- na 100 tys. Ludności	liczba	2008	GUS/BDR		14,3	13,7
		osoby	2009	GUS/BDL		11,98	11,06
		liczba	2007	GUS		29,0	25,0
	- na 100 tys. zarejestrowanych pojazdów	liczba	2008	GUS/BDR		25,5	24,0
		osoby	2009	GUS/BDL		20,8	18,9
			2007	GUS		106,5	106,3
		%	2008	GUS/BDR		97,4	103,7
	- (rok poprzedni=100)		2009	GUS/BDL		84,1	80,9
			2007			4 078	31
			2008			4 066	32
			2009			3 779	30
			2007			258 909,7	8 394,9
			2008			261 232,9	8 405,5
			2009			268 372,2	8 507,2
			2007			82,8	89,2
			2008			83,5	89,3
			2009			85,8	90,4
			2007			28 455,0	975,4
			2008			28 474,4	985,7
			2009			28 410,2	986,3
			2007			114 357	3 761
			2008			114 384,3	3 752,0
			2009			114 402,0	3 742,5

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polaka	Opolskie
	- w tym gminnych	km	2007 2008 2009	GUS-publ GUS/BDR GUS/BDL		97 577 99 855,4 106 983,1	2 861 2 886,5 2 997,5
13	Linie kolejowe eksploatowane ogółem	km	2007 2008 2009	GUS-publ GUS/BDR GUS/BDL		20 107 20 196 20 360	851 868 869
	- na 100 km ²	km	2007 2008 2009	GUS-publ GUS/BDR GUS/BDL		6,4 6,5 6,5	9,0 9,2 9,2
	GOSPODARKA						
14	Produkt krajowy brutto na mieszkańca	zł	2006 2007 2008	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		27 799 30 873 33 462	22 347 25 609 28 379
	Produkt krajowy brutto na mieszkańca w PPS - UE27=100	%	2006 2007 2008	Eurostat GUS/BDR GUS/BDL	100 100 100	52,3 54,4 56,2	42,1 45,2 47,8
15	Wzrost PKB w cenach stałych (rok poprzedni = 100)	%	2006 2007 2008	GUS/BDL GUS/BDR GUS/BDL		107,8 106,8 108,4	104,2 108 110,8
16	Wartość dodana brutto na 1 pracującego- ogółem	zł	2006 2007 2008	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		70 696 75 550 78 778	66 803 73 585 77 734
	Polaka=100	%	2006 2007 2008	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		100,0 100,0 100,0	94,5 94,5 98,7
	wg sektor.ekonom.- rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo,rybołówstwo	zł	2006 2007 2008	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		17 006 18 897 17 690	20 314 23 228 20 980
	Polaka=100	%	2006 2007 2008	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		100,0 100,0 100,0	119,5 122,9 118,6

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polaka	Opolskie
	- przemysł	zł	2006	GUS/BDR		77 245	78 113
			2007	GUS/BDR		82 230	90 128
			2008	GUS/BDL		85 479	100 809
	Polska=100	%	2006	GUS/BDR		100,0	101,1
			2007	GUS/BDR		100,0	109,6
			2008	GUS/BDL		100,0	117,9
	- w tym przetwórstwo przemysłowe	zł	2006	GUS/BDR		71 734	69 581
			2007	GUS/BDR		77 185	80 281
			2008	GUS/BDL		78 590	92 006
	Polska=100	%	2006	GUS/BDR		100,0	97,0
			2007	GUS/BDR		100,0	104,0
			2008	GUS/BDL		100,0	117,1
	- budownictwo	zł	2006	GUS/BDR		79 901	70 921
			2007	GUS/BDR		86 555	81 826
			2008	GUS/BDL		90 644	82 292
	Polska=100	%	2006	GUS/BDR		100,0	88,8
			2007	GUS/BDR		100,0	94,5
			2008	GUS/BDL		100,0	90,8
	- usługi rynkowe	zł	2006	GUS/BDR		96 556	86 174
			2007	GUS/BDR		101 677	91 040
			2008	GUS/BDL		104 629	92 894
	Polska=100	%	2006	GUS/BDR		100,0	89,2
			2007	GUS/BDR		100,0	89,5
			2008	GUS/BDL		100,0	88,8
	- usługi nierynkowe	zł	2006	GUS/BDR		58 684,0	59 115
			2007	GUS/BDR		69 208,0	68 751
			2008	GUS/BDL		73 352,0	71 991
	Polska=100	%	2006	GUS/BDR		100,0	100,7
			2007	GUS/BDR		100,0	99,3
			2008	GUS/BDL		100,0	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polska	Opolskie
17	Struktura pracujących wg sektorów ekonomii (województwo=100)						
	- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, rybactwo	%	2007	GUS/BDR	5,6	16,0	16,1
			2008	GUS/BDR	5,6	15,6	15,5
	rok poprzedni =100		2007	GUS/BDR		100,2	100,3
			2008	GUS/BDR		99,8	98,6
	- przemysł ogółem	%	2007	GUS/BDR	19,4	23,2	24,8
			2008	GUS/BDR	19,4	22,5	24,2
	rok poprzedni =100		2007	GUS/BDR		104,6	105,6
			2008	GUS/BDR		99,1	100,2
	- w tym przemysł przetwórczy	%	2007	GUS/BDR		20,3	22,3
			2008	GUS/BDR		19,7	21,8
	rok poprzedni =100		2007	GUS/BDR		105,4	106,0
			2008	GUS/BDR		98,9	100,4
	- budownictwo	%	2007	GUS/BDR	8,2	5,8	6,5
			2008	GUS/BDR	8,2	6,1	6,8
	rok poprzedni =100		2007	GUS/BDR		113,0	113,4
			2008	GUS/BDR		107,4	108,4
	- usługi rynkowe	%	2007	GUS/BDR	36,8	37,6	33,4
			2008	GUS/BDR	36,8	38,3	34,7
	rok poprzedni =100		2007	GUS/BDR		105,8	103,1
			2008	GUS/BDR		103,9	106,7
	- usługi nierynkowe	%	2006	GUS/BDR	29,4	17,5	19,2
			2008	GUS/BDR	29,4	17,4	18,8
	rok poprzedni =100		2006	GUS/BDR		101,9	102,0
			2008	GUS/BDR		101,2	100,9
18	Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności	licz bezwz	2007	GUS/BDR		967,0	915,0
			2008	GUS/BDR		985,0	932,0
			2009	GUS/BDL		981,0	926,0
	- w tym udział MSP	%	2007	GUS/publ		99,9	99,9
			2008	GUS/publ		99,9	99,9
			2009	GUS/publ		99,9	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Poliska	Opolskie
19	Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca;	w tys.zł	2007 2008 2009	GUS/publ		5,0 5,7 5,7	3,6 3,8 4,4
	- w tym udział sektora prywatnego	%	2007 2008 2009	GUS/publ		68,0 65,5 59,6	60,2 61,8 62,1
20	Kapitał zagranicz w podmiotach z kap. zagran na 1 mk	w tys.zł	2007 2008 2009	GUS/publ		3,5 3,8 4,0	1,3 1,4 1,4
	Nakłady na działalność badawczo-rozwojową w relacji do PKB	%	2007 2008 2009	GUS/BDR	1,83	0,56	0,16
	- w tym nakłady finansowane przez podmioty gospodarcze	%	2007 2008 2009	GUS/BDR	1,9	0,57	0,14
				GUS/BDL	2,01	0,6	0,14
				GUS/BDR	1,17	0,14	0,04
				GUS/BDR	1,21	0,15	0,03
				GUS/BDL	1,25	0,15	0,06
21	Udział przedsiębiorstw, które doprowadziły działła		2007 2009	GUS-publ		31,8 31,9	35,6 31,7
22	ŚRODOWISKO						
	Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza:						
	pyłowych	kg/km2	2007 2008 2007	GUS		303 245 197,3	414 330 325,5
	(rok poprzedni=100)	%	2007 2008 2007	GUS		92,5 80,93942462 80,4	102,6 79,74813673 98,7
	dwutlenku siarki (bez CO2)	kg/km2	2007 2008 2007	GUS		2 649 1930,414259 1 511,4	1 445 3087,229069 1 318,5
	(rok poprzedni=100);	%	2007 2008 2007	GUS		92,4 72,9 78,3	104,6 102 42,7

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Poliska	Opolskie
	tlenków azotu	kg/km2	2007	GUS		1 153	2 656
	(rok poprzedni=100)	%	2008	GUS		1058,817509	1868,040799
			2007			1 033,0	2 409,7
			2007			99,7	103,3
			2008			91,8	93,5
			2007			97,6	129,0
			2007	GUS/BDR		22 987,9	574,3
			2008	GUS/BDR		23 259,50	602,9
			2009	GUS/BDL		23 474,5	604,8
			2007	GUS/BDR		3 158,3	103,3
	- w tym na wsi	tys.	2008	GUS/BDR		3 351,4	130,2
			2009	GUS/BDL		3 503,2	133,5
	- w % ludności ogółem	%	2007	GUS/BDR		60,3	55,4
			2008	GUS/BDR		61,0	58,4
			2009	GUS/BDL		61,5	58,7
			2007	GUS/BDR		21,2	20,9
	- w tym na wsi	%	2008	GUS/BDR		22,6	26,5
			2009	GUS/BDL		23,5	27,1
			2007	GUS/BDR		33 001,8	972,8
			2008	GUS/BDR		33 184,5	1 058,4
			2009	GUS/BDL		33 296,7	974,1
			2007	GUS/BDR		10 847,5	442,5
	- w tym na wsi	tys.	2008	GUS/BDR		11 024,0	511,8
			2009	GUS/BDL		11 126,2	448,5
			2007	GUS/BDR		86,6	93,8
	- w % ludności ogółem	%	2008	GUS/BDR		87,0	83,2
			2009	GUS/BDL		87,2	94,5
			2007	GUS/BDR		72,8	89,6
	- w tym na wsi	%	2008	GUS/BDR		74,2	73,5
			2009	GUS/BDL		74,7	91,2

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polaka	Opolskie
25	Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej liczby ludności,	%	2007 2008 2009	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		62,2 63,1 75,9	61,0 62,7 61,1
	- w tym na wsi	%	2007 2008 2009	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		23,8 25,7 26,9	23,6 26,9 29,3
26	Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane:						
	- na km2 powierzchni	m ³ /km ²	2007 2008 2009	GUS GUS GUS		6,4 6,6 6,6	9,1 8,6 8,6
	- w % ścieków wymagających oczyszczenia	%	2007 2008 2009	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		93,0 92,9 93,8	95,7 96,8 86,3
27	Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów (z wyłączeniem komunalnych) wytworzonych	%	2007 2008 2009	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL		76,4 74,9 73,4	86,1 86,9 85,6
28	Odpady komunalne zebrane na 1 mieszkańca	kg	2007 2008 2009	GUS/BDR GUS/BDR GUS/BDL	522 524 512	265,0 263,2 263,4	261,0 242,0 259,6
29	Ilość energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (moc zainstalowana)	MW	2006 2007 2008 2009	ARE publ. ARE publ. ARE publ. ARE publ./BDL		1 189,72 1 353,99 1 617,44 1 814,0	24,36 25,62 29,23 30,7
30	Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem	%	2006/2006 2007/2007 2008/2008 2009	ARE publ. ARE publ. ARE publ.	14,6 15,6 21,0 16,7	2,7 3,4 4,1 5,7	2,1 2,5 2,8 3,0
31	Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona w % powierzchni ogólnej	%	2007 2008 2009	GUS		32,3 32,3 32,3	27,2 27,2 27,3

1	2	3	4	5	6	7	8
					Ogółem (średnia)		
Lp	Nazwa zmiennej lub wskaźnika	Jedn. Miary	Rok bazowy	Zródło	UE 27	Polska	Opolskie
32	Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji do ogólnej powierzchni	%	2007 2008 2009	GUS		0,21 0,2 32,30	0,35 0,35 27,30
33	Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów do ogółu wymagających rekultywacji	%	2007 2008 2009	GUS		3,35 2,89 3,10	2,62 2,27 1,30
34	Emisja CO2 z zakładów uciążliwych Ogółem	tys. Ton/rok	2007 2008 2007	GUS		221 216,6 214 533,6 201 534,9	15 487,0 14 210,9 13 744,4
	na 1 mk	ton	2007 2008 2007	GUS		5,8 5,6 5,3	15,0 13,8 13,3

Tabela 6 Matryca priorytetów, obszarów, celów i inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020 oraz kategorii interwencji realizowanych w okresie programowania 2007-2013 w ramach RPO WO 2007-2013

Priorytety Strategii UE 2020	Obszary/ccele Strategii UE 2020 stanowiące cel jej głównych działań	Wskaźniki dla obszarów/celów Strategii UE 2020	Wstępne wskaźniki dla obszarów/celów Polski	Inicjatywy flagowe UE	Kategorie interwencji PS wpisujące się w realizację Strategii 2020 - ujęcie inkategoryne*	Alokacja UE RPO WO 2007 - 2013 - ujęcie inkategoryne**
1	2	3	4	5	6	7
Rozwój inteligentny - rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji <i>smart growth</i>	Badania i rozwój, innowacje	3% PKB - wydatki Unii na inwestycje w B+R	1,7% - wydatki Polski na inwestycje w B+R	Unia Innowacji - inicjatywa na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przemieszczały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy;	1,2,3,4,7,9,74	60 342 740,49
	Spółeczeństwo informacyjne	cel określony w inicjatywie flagowej		Europejska Agenda Cyfrowa - inicjatywa na rzecz upowszechnienia szybkiego internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czepiania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego;	10,11,12,13,14,15	25 628 688,78
Rozwój zrównoważony - wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; <i>sustainable growth</i>	Edukacja	10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 40% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem 75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem	Młodzież w drodze - inicjatywa na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy;	72,73,75,77	17 771 066,85
	Klimat, energia, mobilność	cel „20/20/20” w zakresie klimatu i energii - 20% redukcja emisji gazów cieplarnianych, 20% udział RES w konsumpcji energii, 20% wzrost efektywności energetycznej	19% redukcja emisji gazów cieplarnianych, udział RES w konsumpcji energii, 13,6% wzrost efektywności energetycznej	Europa efektywnie korzystająca z zasobów - inicjatywa na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskiemocystą, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;	16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54	168 251 830,60
Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. <i>inclusive growth</i>	Konkurencyjność	cel określony w inicjatywie flagowej	71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	Polityka przemysłowa w erze globalizacji - inicjatywa na rzecz poprawy oceny biznesu, szczególnie w odniesieniu do MSP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurencyjności na rynkach światowych;	3,4,5,6,7,8,9,14,15	131 816 695,62
	Zatrudnienie i umiejętności	75% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 10% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 40% - minimalny odsetek osób w wieku 30-34 lat z wyższym wykształceniem	71% - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat 4,5% - maksymalny odsetek osób przedwcześnie kończących naukę szkolną; 45% - minimalny odsetek osób z wyższym wykształceniem	Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia - inicjatywa na rzecz modernizacji rynku pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie w celu zwiększenia współdziałania aktywności zawodowej i lepszego dopasowania popytu na rynku pracy, między innymi dzięki mobilności siły roboczej;	62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,80	0,00
	Walka z ubóstwem	20 mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem	1,5 mln-2mln - zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem	Europejski program walki z ubóstwem - inicjatywa na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły zyskać godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa.	61,77,78,79,80,82,83,84	20 554 805,07

* Niektóre kategorie przypisane zostały do więcej niż jednego celu. Kategorie 55-60, 81, 85-86 nie zostały nigdzie przypisane.

** Wartości w poszczególnych wierszach liczone są w oparciu o kol. 6. Nie należy sumować kwoty alokacji na poziomie programu, ponieważ niektóre kategorie interwencji realizują jednocześnie kilka priorytetów lub inicjatyw flagowych.


Tabela VIIa. Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego															
Lp.	Priorytet i Obszar Priorytetowy	Nr kategorii interwencji	Liczba projektów			Wartość podpisanych umów w okresie sprawozdawczym (w EURO)					Wartość podpisanych umów od uruchomienia programu (w EURO)				
			W okresie sprawozdawczym	Od uruchomienia programu	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
I.	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Zrównowazony		16	33	22 095 063,02	17 914 971,60	10 258 286,03	10 258 286,03	58 434 815,91	46 388 083,38	32 403 525,29	32 403 525,29			
1.	Redukcja środków odżywczych w morzu do akceptowalnego poziomu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.	Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiiska morskie	46, 51	8	24	8 681 324,31	7 561 811,47	4 035 004,92	4 035 004,92	37 805 283,16	30 316 219,96	21 389 114,55	21 389 114,55			
3.	Redukcja użytkowania oraz wpływu substancji niebezpiecznych	44, 53, 54	8	9	13 413 728,71	10 353 160,12	6 223 281,12	6 223 281,12	20 629 532,65	16 071 863,42	11 014 410,74	11 014 410,74			
4.	Region wzorcowy dla czystszej żeglugi i transportu morskiego	30-32	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Łagodzenie skutków oraz adaptacja do zmian klimatycznych	49	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dobrobytu		356	591	186 937 359,29	155 172 276,91	85 900 604,19	75 037 973,31	291 488 394,54	243 076 965,95	139 136 997,75	122 407 445,01			
6.	Usuwanie przeszkód w rynku wewnętrznym w regionie Morza Bałtyckiego w tym poprawa współpracy w zakresie cel i podatków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji	01-04, 07	66	131	50 213 642,81	42 954 193,96	23 461 240,79	20 406 863,78	95 660 451,70	80 383 344,88	43 981 955,35	37 849 471,14			
8.	Wdrożenie Small Business Act: promocja przedsiębiorczości, wzmocnienie MSP oraz podniesienie poziomu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich	05, 08-09, 63, 64, 66	290	460	136 723 716,48	112 218 082,95	62 439 363,40	54 631 109,54	195 827 942,84	162 693 621,08	95 155 042,40	84 557 973,87			
9.	Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III.	Region Morza Bałtyckiego jako obszar Dostępny i Atrakcyjny		129	229	128 876 159,23	120 200 775,39	92 894 768,67	92 562 135,21	281 495 613,06	259 851 092,14	182 129 203,15	180 487 157,34			
10.	Poprawa dostępności, efektywności i bezpieczeństwa rynków energetycznych	33-43	26	26	23 274 885,15	18 896 187,96	10 956 556,47	10 623 923,02	23 274 885,15	18 896 187,96	10 956 556,47	10 623 923,02			
11.	Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych	16-29	51	91	78 177 193,36	74 974 676,84	62 864 236,89	62 864 236,89	144 405 664,45	139 085 373,15	110 861 177,12	110 798 160,83			
12.	Utrzymanie i wzmocnienie atrakcyjności Regionu Morza Bałtyckiego w szczególności poprzez edukację, turystykę i poziom zdrowotności	13, 55-57, 62, 75, 76	52	112	27 424 080,72	26 329 910,60	19 073 975,30	19 073 975,30	113 815 063,47	101 869 531,03	60 311 469,56	59 065 073,49			
IV.	Region Morza Bałtyckiego jako Obszar Bezpieczny		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Uzyskanie statusu wodącego regionu w zakresie bezpieczeństwa morskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14.	Wzmocnienie ochrony przed głównymi zagrożeniami na morzu i lądzie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15.	Obniżenie poziomu przestępczości przygranicznej i szkod powstających w jej wyniku.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
V.	Ogółem		501	853	337 908 571,54	293 289 023,90	189 053 658,89	177 858 394,55	631 418 823,41	549 316 141,47	353 669 726,18	335 298 127,63			

Tabela VIb. EFRR a SRMB


w EURO				
Country (specify): Poland				
Convergence/competitiveness/territorial cooperation (specify the objective): Convergence				
Programme (specify name of the programme): 2007/2013: Regional Operational Programme of the Opolskie Voivodeship for 2007 - 2013				
Total ERDF amount of the programme: 427 144 813 EURO				
1	2	3	4	
Główne obszary priorytetowe Strategii	Kwota EFRR w projektach wpisujących się w Strategię (suma 3 i 4)	Kwota EFRR w projektach flagowych wskazanych w Action plan of the strategy	Kwota EFRR w pozostałych projektach wpisujących się w Strategię	
B+R, Innowacje	37 849 471,14	0,00	37 849 471,14	
Energia	10 623 923,02	0,00	10 623 923,02	
Transport	110 798 160,83	0,00	110 798 160,83	
Środowisko	32 403 525,29	0,00	32 403 525,29	
Inne:	143 623 047,36	0,00	143 623 047,36	
Przedsiębiorczość, wsparcie dla MSP, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich	84 557 973,87	0,00	84 557 973,87	
Edukacja, turystyka i zdrowie	59 065 073,49	0,00	59 065 073,49	
Suma	335 298 127,63	0,00	335 298 127,63	


* według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 grudnia 2010 r.: 1 EUR = 3,0650 PLN

Wykres Inwestycje dofinansowane z EFRR wpisujące się w SUE RMB wg obszarów wsparcia



Przykład I:	
Priorytet SRMB	II. Region Morza Bałtyckiego jako obszar dobrobytu
Obszar priorytetowy SRMB	7. Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji.
Projekt flagowy (tak/nie)	nie
Priorytet, działanie, poddziałanie PO	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach
Tytuł projektu	Zakup urządzeń laboratoryjnych dla Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.
Beneficjent	Chespa - Farby Graficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lider projektu flagowego (tak/nie)	nie
Data podpisania umowy	02.10.2009
Wartość podpisanej umowy (ogółem)	123076,92 Euro
Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)	51450,19 Euro
Okres realizacji projektu	05.01.2009-31.10.2010
Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią	Realizacja projektu, polegającego na zakupie urządzeń do laboratorium badawczo – rozwojowego umożliwiło prowadzenie prac badawczo – rozwojowych na wysoce zaawansowanym, światowym poziomie. Realizacja projektu uchroni drukarnię od budowy spalarni oparów rozpuszczalników, co z globalnego punktu widzenia oznacza ograniczenie emisji lotnych związków organicznych oraz ilości wprowadzanego dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki realizacji projektu możliwe jest śledzenie przebiegu procesów technologicznych, identyfikowanie błędów i ich eliminowanie. W związku z powyższym nowy produkt, tj. farby wodorocieńczone do zadruku folii PE i PP, ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Realizowana inwestycja przyczyniła się do zmniejszenia dystansu przedsiębiorstwa do innych firm funkcjonujących na jednolitym rynku unijnym, a jednocześnie umocniła pozycję firmy jako producenta farb dla przemysłu poligraficznego. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań stworzona została możliwość konkurowania z firmami działającymi na jednolitym rynku Unii Europejskiej, a także zwiększyła się efektywność działalności oraz jakość wyrobów. Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013 oraz Regionalny Foresight Województwa Opolskiego. W ramach SUE RMB projekt wpisuje się w Priorytet 7. <i>Wykorzystanie pełnego potencjału regionu w zakresie badań i innowacji.</i>
Zdjęcia lub wizualizacje	 <p><i>Ryc. Zakup urządzeń laboratoryjnych dla Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.</i></p>

Przykład II:	
Priorytet SRMB	III. Region Morza Bałtyckiego jako obszar dostępny i atrakcyjny
Obszar priorytetowy SRMB	11. Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych
Projekt flagowy (tak/nie)	nie
Priorytet, działanie, poddziałanie PO	Oś priorytetowa 3 Transport, Poddziałanie 3.1.1 Drogi regionalne
Tytuł projektu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakoślawice Etap I oraz Etap II
Beneficjent	Województwo Opolskie
Lider projektu flagowego (tak/nie)	nie
Data podpisania umowy	Etap I: 23.12.2010 Etap II: 03.08.2010
Wartość podpisanej umowy (ogółem)	Etap I: 8 319 546,03 Euro Etap II: 6 419 682,16 Euro
Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)	Etap I: 7 071 614,12 Euro Etap II: 5 456 729,83 Euro
Okres realizacji projektu	Etap I: 05.05.2011-28.09.2012 Etap II: 14.07.2010-19.09.2011
Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakoślawice (etap I i II) ma na celu poprawę stanu technicznego drogi 401, poprzez jej przebudowę, co spowoduje wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.</p> <p>Droga wojewódzka nr 401 jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych w zachodniej części Opolszczyzny i rozprowadza ruch do i z autostrady A4, będącej elementem III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Droga nr 401 łączy miejscowości Nysę, Grodków i Brzeg. Plan przebudowy tej drogi został zapisany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Przebudowy Dróg. Przebudowa drogi wraz z budową obwodnicy miejscowości Grodków i Bierzów ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, a także aktywizację gospodarczą zachodniej części Opolszczyzny i poprawę atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja projektów umożliwi połączenie węzła autostradowego "Przylesie" (autostrada A-4) z przejściami granicznymi z Republiką Czeską.</p> <p>Realizacja I etapu Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Chróścina stanowi jeden z etapów długoterminowej rozbudowy układu komunikacyjnego sieci dróg wojewódzkich bezpośrednio łączących układ komunikacyjny województwa z autostradą A-4 poprzez węzeł „Przylesie”. Droga wojewódzka nr 401 posłuży turystom podróżującym autostradą A 4, a także mieszkańcom Brzegu i okolic, gdyż łączy tereny rekreacyjne położone na zachód od Nysy tj. tereny położone nad Jeziorem Otmuchowskim i Jeziorem Nyskim z węzłem autostradowym Przylesie. Droga ta stanowi najkrótsze połączenie autostrady A-4 z przejściem granicznym z Republiką Czeską: Głuchołazy - Złate Hory. Droga woj. nr 401, poprzez drogę woj. nr 403 stanowi również najkrótsze połączenie z drogą krajową nr 39. W ramach projektu zmodernizowane zostanie 7,57 km. drogi wojewódzkiej nr 401 oraz 6 skrzyżowań.</p> <p>Realizacja II etapu inwestycji zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, poprawi funkcjonalność układu drogowego i zapewni korzystne połączenie ze stolicą regionu – Opolem, a także poprzez węzeł autostradowy Przylesie z autostradą A-4. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż przebudowana droga zapewni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/os, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. W efekcie przebudowane zostanie 7,23 km drogi wojewódzkiej nr 401, zmodernizowane zostaną 2 skrzyżowania oraz most.</p> <p>Ponadto w ramach komplementarnych projektów zrealizowane zostały/realizowane są: 1 projekt w ramach RPO WO 2007-2013, 1 projekt w ramach ZPORR 2004-2006, 1 projekt w ramach PO WT RCz-RP 2007-2013 oraz 1 projekt w ramach Programu INTERREG III A Czecho-Polska. W wyniku ich realizacji uzyskane zostaną jednolite parametry drogi na odcinku długości 37 km. W ramach SUE RMB projekt wpisuje się w Priorytet 11. <i>Wzmocnienie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych.</i></p>
Zdjęcia lub wizualizacje	<p>Legenda:</p> <p>7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylesie – Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04</p> <p>9. Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17.</p> <p>10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakoślawice Etap II</p> <p>17. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-</p>  <p>Ryc. Mapa przedstawiająca inwestycje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401</p>

Przykład III:	
Priorytet SRMB	1. Region Morza Bałtyckiego jako obszar zrównoważony
Obszar priorytetowy SRMB	2. Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie
Projekt flagowy (tak/nie)	nie
Priorytet, działanie, poddziałanie PO	Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska, Działanie 4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
Tytuł projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym księży Las i SAG Olszowa
Beneficjent	Gmina Ujazd
Lider projektu flagowego (tak/nie)	nie
Data podpisania umowy	30.03.2009 Euro
Wartość podpisanej umowy (ogółem)	2004571,78 Euro
Wartość podpisanej umowy (dofinansowanie UE)	1466263,23 Euro
Okres realizacji projektu	05.05.2009-08.12.2009
Opis projektu, w tym informacja na temat zgodności ze Strategią	<p>Projekt stanowi jedno z przedsięwzięć mających na celu ochronę zasobów wodnych Głównego Zbiornika Wód Powierzchniowych (GZWP 333 Opole – Zawadzkie), a także w przyszłości poprawę ich jakości. Zbiornik należy do jednego z najbogatszych pod względem zasobności zbiorników w Polsce i jest największym zbiornikiem wód podziemnych województwa opolskiego. Średnia głębokość ujęć wynosi 120 - 240 m. Zbiornik charakteryzuje się niską odpornością naturalną na zanieczyszczenia ze względu na brak osadów przykrywających w południowej jego części.</p> <p>Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia ilości ścieków infiltrujących w głąb profilu glebowego, a także pozwoli na zlikwidowanie nieszczelnych zbiorników bezodpływowych oraz ograniczenie procesu nielegalnego pozbywania się nieczystości płynnych do cieków wodnych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń zapobiegnie negatywnym reakcjom i procesom, w tym nadmiernej eutrofizacji wód. W ramach projektu wybudowano 8,7 km sieci kanalizacji sanitarnej. <i>Ponadto w ramach projektów ochraniających ww. zbiornik zrealizowane zostały/realizowane są:</i> 3 projekty w ramach RPO WO 2007-2013, 5 projektów w ramach PO IŚ 2007-2013, 1 projekt w ramach ZPORR 2004-2006 oraz 2 projekty w ramach funduszy przedakcesyjnych. W wyniku ich realizacji powstanie 134 km sieci kanalizacji sanitarnej.</p> <p>W ramach SUE RMB zarówno przedmiotowy projekt, jak i ww. projekty komplementarne wpisują się w Priorytet 2. <i>Zachowanie stref przyrodniczych oraz bioróżnorodności, uwzględniając łowiska morskie.</i></p>
Zdjęcia lub wizualizacje	 <p><i>Fot. Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym księży Las i SAG Olszowa</i></p>

Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji

Numer programu (CCI):	2007 PL 161 PO 012
Nazwa programu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Załącznik do sprawozdania nr:	
Okres sprawozdawczy:	od: (01/01/2010) do: (31/12/2010)

1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości społeczności regionalnej w zakresie możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WO 2007 - 2013, a tym samym ukazujące rolę UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu. Działania były prowadzone zgodnie ze Zintegrowanym Planem Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015 oraz Planem działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013. Były one adresowane przede wszystkim do opinii publicznej, potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: informacja, promocja, edukacja, Internet, ewaluacja, wymiana doświadczeń. Listę najważniejszych działań oraz ich szczegółowy opis przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Nazwa działania	Opis działania
Informacja		
1.	Punkty Informacyjne	<p>W okresie sprawozdawczym obsługę beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie udzielania informacji o RPO WO 2007-2013 realizowała Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim na lata 2007-2013, prowadzona na podstawie porozumienia IZ RPO WO 2007-2013 z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego z 31 grudnia 2008 r. Struktura Sieci obejmuje 12 punktów informacyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Główny Punkt Informacyjny w Opolu dla beneficjentów prowadzony przez IZ RPO WO 2007-2013, • Lokalny Punkt Informacyjny dla przedsiębiorców prowadzony przez IP II stopnia, • 10 Lokalnych Punktów Informacyjnych w 10 miastach powiatowych na bazie istniejących i funkcjonujących przy Starostwach powiatowych Centrów Informacji Europejskiej i Gospodarczej (PCIEG). <p>W okresie sprawozdawczym punkty informacyjne udzielały pełnej i kompleksowej informacji o Programie drogą telefoniczną, e-mailową, korespondencyjną oraz w formie konsultacji bezpośrednich. Ponadto, punkty prowadziły bieżącą wymianę informacji w ramach Sieci oraz współpracowały z organizacjami pozarządowymi z obszaru województwa (wymiana informacji, newslettery, spotkania robocze).</p>

2.	Biuletyn Informacyjny	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała 4 numery Biuletynu „Opolskie w Unii” prezentujące m.in. aktualny stan wdrażania Programu, informacje o zmianach dokumentów, harmonogram konkursów, listy umów z beneficjentami oraz promocję dobrych praktyk. Koncepcja wydawnicza biuletynów w części dotyczącej promocji dobrych praktyk została oparta o podział terytorialny regionu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nr 1 – powiaty: kędzierzyńsko – kozielski, prudnicki, głubczycki, 2) Nr 2 – powiaty: strzelecki, oleski, kluczborski, 3) Nr 3 – powiaty: namysłowski, brzeski, nyski, 4) Nr 4 – powiaty: opolski, krapkowicki, miasto Opole. <p>Biuletyny zostały rozdysponowane w Punktach Informacyjnych, podczas spotkań i szkoleń oraz rozesłane pocztą do beneficjentów RPO WO 2007 – 2013.</p> <p>W Załączniku XIII zaprezentowano przykładowy biuletyn (Biuletyn Informacyjny nr 4/2010).</p>
3.	Ulotki informacyjne	<p>Na przełomie stycznia i lutego 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała 2 ulotki informacyjne. Ulotki stanowiły informację dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizowanych w 2010 r. konkursów w zakresie wsparcia sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw jak również aktywizacji obszarów miejskich i zdegradowanych.</p> <p>W listopadzie 2010 r. IP II stopnia wydała 3 ulotki zawierające podstawowe informacje dot. możliwości uzyskania wsparcia w ramach działań skierowanych do przedsiębiorców oraz przykłady dobrych praktyk dot. mikroprzedsiębiorstw, innowacji w przedsiębiorstwach oraz inwestycji turystycznych.</p> <p>W grudniu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała 4 ulotki informacyjne dotyczące promocji programu, wypełniania wniosku o płatność, oferty funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dofinansowanych w ramach RPO WO 2007-2013 oraz polityk horyzontalnych.</p> <p>Ulotki zostały rozdystrybuowane wśród potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów programu podczas spotkań, szkoleń, targów oraz poprzez Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.</p> <p>W Załączniku XIII zaprezentowano przykładowe ulotki tj.: <i>Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w ramach RPO WO 2007-2013, Polityki horyzontalne w ramach RPO WO 2007-2013.</i></p>
4.	Publikacja promująca I Oś Priorytetową RPO WO 2007-2013	<p>W grudniu 2010 r. IP II stopnia wydała publikację promującą inwestycje opolskich przedsiębiorstw zrealizowane dzięki wsparciu w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WO 2007-2013. Celem publikacji była prezentacja skali oraz różnorodnego charakteru inwestycji współfinansowanych ze środków RPO WO 2007-2013 na terenie województwa opolskiego.</p> <p>Wydawnictwo było kolportowane podczas wizyt osobistych beneficjentów/potencjalnych beneficjentów w Punktach Informacyjnych na terenie całego województwa, podczas organizowanych oraz współorganizowanych spotkań/szkoleń/wydarzeń oraz przy okazji imprez tematycznie związanych z zagadnieniami zawartymi w publikacji.</p> <p>W Załączniku XIII zaprezentowano egzemplarz <i>Publikacji promującej I Oś Priorytetową RPO WO 2007-2013.</i></p>

5.	<p>Publikacje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dobre praktyki w przedsiębiorczości 2) Przewodnik „Turystyka” 3) Przewodnik „Innowacje” 	<p>W grudniu 2010 r. IP II stopnia wydała cykl trzech publikacji dot. poddziałań w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WO 2007-2013 skierowanych do przedsiębiorców, wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Celem publikacji było przygotowanie praktycznych „przewodników” dla firm, w których omówione zostały najważniejsze elementy dot. możliwości wsparcia realizacji inwestycji ze źródeł Programu. Istotnym elementem przewodników była prezentacja „dobrych praktyk” czyli inwestycji, które wzorcowo wpisały się w założenia Osi Priorytetowej 1 Programu.</p> <p>Wydawnictwo było dystrybuowane podczas wizyt osobistych beneficjentów/potencjalnych beneficjentów w Punktach Informacyjnych, podczas organizowanych oraz współorganizowanych spotkań/szkoleń/wydarzeń.</p>
6.	<p>Publikacja „Najlepsze z Opolskiego”</p>	<p>W sierpniu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała publikację podsumowującą 2 lata wdrażania RPO WO 2007-2013, zawierającą dane statystyczne oraz wizualizacje poziomu wdrażania programu. Ponadto, w publikacji zostały zamieszczone wywiady z beneficjentami, którzy zostali wyróżnieni przez Zarząd Województwa Opolskiego za efektywne i sprawne wdrażanie projektów podczas konferencji, zorganizowanej przez IZ RPO WO 2007-2013 w dn. 29 kwietnia 2010 r., w których beneficjenci prezentowali swoje doświadczenia w zakresie aplikowania i rozliczania projektów.</p> <p>Publikacja została rozdystrybuowana wśród uczestników konferencji (zgodnie z listą gości) oraz w Punktach Informacyjnych o Funduszach Europejskich.</p>
7.	<p>Poradnik dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Przygotowanie wniosku o płatność</p>	<p>W grudniu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 wydała <i>Poradnik dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Przygotowanie wniosku o płatność</i>. W publikacji zawarto najważniejsze informacje dot. sporządzenia wniosku o płatność w ramach programu, przykłady, schematy, dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy. Publikacja była dystrybuowana poprzez Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, w punktach informacyjnych i konsultacyjnych partnerów społeczno-gospodarczych (m.in. Izba Gospodarcza, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych), podczas spotkań, szkoleń i konferencji organizowanych przez IZ RPO WO 2007-2013. Wersja elektroniczna publikacji została zamieszczona na stronie internetowej programu www.rpo.opolskie.pl.</p> <p>W <i>Załączniku XIII</i> załączono egzemplarz <i>Poradnika dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Przygotowanie wniosku o płatność</i>.</p>

8.	Spotkania informacyjne	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania informacyjne dla beneficjentów nt. rozliczania projektów w ramach RPO WO 2007-2013 połączone z podpisaniem umów w ramach Programu. Spotkania stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i opinii nt. realizacji projektów RPO WO 2007 – 2013 w danych obszarach wsparcia. Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania robocze z beneficjentami Programu mające na celu weryfikację stanu wdrażania projektów RPO WO 2007-2013 i zachęcające do efektywnego rozliczania projektów.</p> <p>IP II stopnia organizowała spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (w tym Start-up) z zakresu wypełniania wniosków aplikacyjnych oraz możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji w ramach poddziałań: 1.1.2, 1.3.2 i 1.4.1. Ponadto, IP II stopnia zorganizowała 6 spotkań informacyjnych z zakresu wypełniania wniosków RPO WO 2007-2013 oraz 1 spotkanie omawiające dokumenty oraz warunki podpisywania umów.</p>
9.	Spotkania warsztatowe dla beneficjentów	<p>Od kwietnia do października 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 organizowała spotkania warsztatowe nt. przygotowania wniosków o płatność w ramach RPO WO 2007 – 2013, skierowane do beneficjentów Programu. Spotkania zostały zrealizowane na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013 przez organizację pozarządową - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem zajęć było szczegółowe omówienie formularza wniosku o płatność, w tym przekazanie informacji o najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o płatność. Zajęcia były prowadzone przy udziale pracowników IZ RPO WO 2007-2013, którzy rozliczają projekty RPO WO 2007-2013.</p>
10.	Cykl informacyjny w mediach „Czas na Euro”	<p>Od maja do grudnia 2010 r. - na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013 - <i>TVP OPOLE Radio Opole, Radio Plus, Gazeta Wyborcza Opole oraz 8 tytułów prasy lokalnej</i>, emitowało cykl informacyjny pn. „Czas na Euro”. Działanie to obejmowało produkcję i emisję audycji, magazynów oraz artykułów prasowych, prezentujących najlepsze praktyki w zakresie wdrażania programu. Celem działania było zachęcenie potencjalnych beneficjentów do udziału w kolejnych konkursach, poprzez promocję dobrych praktyk. W materiałach zaprezentowano poszczególne obszary wsparcia w ramach RPO WO 2007 – 2013 np. przedsiębiorczość, innowacje, transport, zdrowie, turystyka, kultura itp. W prasie lokalnej prezentowano artykuły z terenu danego powiatu, zaś w regionalnej głównie projekty kluczowe. W ramach cyklu zaprezentowane zostały w szczególności dobre praktyki w zakresie wdrażania polityk horyzontalnych tj. ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne oraz równość szans.</p> <p>W <i>Załączniku XIII</i> zaprezentowano przykładowe artykuły prasowe tj. dot. przedsiębiorczości, ochrony środowiska oraz społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO WO 2007-2013.</p>

11.	Publikacja wywiadów, ogłoszeń o naborach, artykułów informacyjnych	<p>W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 publikowała ogłoszenia o naborach wniosków w prasie regionalnej, jak również współpracowała z mediami regionalnymi (Nowa Trybuna Opolska) oraz krajowymi (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Puls Biznesu, Fakty Gospodarcze, Forbes) w opracowaniu materiałów informacyjnych.</p> <p>IP II stopnia publikowała informacje na temat naborów wniosków, szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WO. Artykuły ukazywały się w prasie lokalnej i regionalnej, głównie w Nowej Trybunie Opolskiej, gdzie zamieszczono ogłoszenia o naborach wniosków oraz informacje o planowanych warsztatach z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. W/w ogłoszenia ukazywały się także w Tygodniku Krapkowickim, Tygodniku Prudnickim, Nowej Gazecie Lokalnej, Kurierze Brzeskim oraz w Strzelcu Opolskim i Kulisach Powiatu Kluczbork – Olesno.</p> <p>Ponadto, w grudniu 2010 r. IP II stopnia przeprowadziła szeroką kampanię, prezentującą przykłady wykorzystania środków RPO WO 2007-2013 na wsparcie przedsiębiorczości w woj. opolskim. Artykuły prasowe zawierały informacje nt. projektów, które uzyskały dotację w ramach programu z terenu całego województwa. Artykuły emitowane były w prasie regionalnej (<i>Gazeta Wyborcza, Tygodnik Śląski oraz Serwis Opolski</i>).</p>
12.	Informator Europejski	<p>W okresie sprawozdawczym w ramach Systemu Informacji Elektronicznej o Funduszach Europejskich IZ RPO WO 2007 – 2013 publikowała Informator Europejski (tygodnik w wersji elektronicznej) zawierający informacje o aktualnościach oraz bieżących naborach m.in. w ramach RPO WO 2007 – 2013, najważniejszych wydarzeniach w realizacji programu oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Informator rozsyłany był według listy subskrybentów newslettera RPO WO 2007 – 2013.</p> <p>W <i>Załączniku XIII</i> zaprezentowano przykładowe Informatory: <i>Informator Europejski nr 12 (77), Informator Europejski nr 49 (115)</i>.</p>
13.	Informacyjna kampania billboardowa	<p>W lutym i marcu 2010 r. przeprowadzono na terenie województwa opolskiego kampanię informacyjną RPO WO 2007 – 2013 wśród przedsiębiorców w aspekcie konkursów w ramach Osi Priorytetowej 1 Programu. Kampania opierała się na umieszczeniu w kluczowych – zgodnie z natężeniem ruchu – lokalizacjach billboardów promujących środki unijne dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego oraz środki dla mikroprzedsiębiorców dostępne w ramach ogłoszonego w czasie kampanii naboru wniosków. Zaproponowane i wykorzystane przez agencję reklamową projekty zostały przyjęte przez grupę docelową bardzo pozytywnie – przełożyły się na rekordową ilość wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.1.2 oraz bardzo dużą ilość zapytań o możliwości wsparcia projektów inwestycyjnych.</p>

Promocja		
14.	Konferencja podsumowująca wdrażanie w latach 2008-2009 RPO WO 2007-2013	29 kwietnia 2010 r. w Filharmonii Opolskiej w Opolu miała miejsce Konferencja podsumowująca wdrażanie w latach 2008-2009 RPO WO 2007-2013, podczas której zebrano doświadczenia z dwuletniego okresu realizacji programu. Podczas konferencji swoje wystąpienia przedstawili Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Józef Sebesta, Wicemarszałek Józef Kotyś oraz dr Kazimierz Szczygielski. W trakcie konferencji nagrodzono również beneficjentów, którzy najsprawniej rozliczali projekty realizowane w ramach RPO WO 2007-2013. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: Infrastruktura Techniczna, Infrastruktura Społeczna oraz Przedsiębiorczość. W konferencji wzięło udział około 450 osób.
15.	Konkurs „Opolska Marka”	W marcu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 współorganizowała konkurs na najlepsze firmy regionalne oraz produkty wytwarzane w województwie opolskim, w tym dofinansowane ze środków RPO WO 2007-2013 oraz galę podsumowującą konkurs. Podczas gali wystawione zostało stoisko Programu, obsługiwane przez konsultantów Punktu Informacyjnego. W gali wzięło udział m.in. kilkudziesięciu przedsiębiorców z obszaru regionu, w tym beneficjenci RPO WO 2007-2013.
16.	Kampania outdoorowa RPO WO 2007 - 2013	W maju i czerwcu 2010 r., IZ RPO WO 2007-2013 zrealizowała kampanię outdoorową RPO WO 2007 – 2013. Działania reklamowe przeprowadzono w Opolu i miastach powiatowych województwa. Wykorzystano w niej nośniki zewnętrzne m.in. billboardy, plakaty, reklamę na autobusach. Kampania skierowana była do ogółu społeczności regionalnej i spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem grupy docelowej (informacje pozyskanych przez IZ RPO WO 2007-2013 podczas wizyt osobistych w punktach oraz podczas spotkań).
17.	Konkurs fotograficzny „Jak zmienia się Opolskie dzięki funduszom europejskim?”	Od września do listopada 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 w partnerstwie z IP II stopnia przeprowadziła konkurs fotograficzny dla mieszkańców województwa pt. „Jak zmienia się Opolskie dzięki funduszom europejskim?”. Konkurs miał na celu popularyzację efektów wdrażania Programu oraz zainteresowanie mieszkańców ciekawymi inwestycjami dofinansowanymi w ramach RPO WO 2007-2013. Patronem medialnym konkursu był największy opolski dziennik regionalny Nowa Trybuna Opolska, który przez okres jego trwania zamieszczał na swoich łamach informacje o konkursie oraz zdjęcia inwestycji dofinansowanych środkami programu. Konkurs został rozstrzygnięty 10 listopada 2010 r. Wpłynęło 130 prac w kategorii Fotografia indywidualna oraz 51 cykli Fotoreportaży. Nagrodzono 6 osób w 2 kategoriach, 2 osoby otrzymały wyróżnienia. Szczegółowe informacje o konkursie: www.konkurs-foto.opolskie.pl .
18.	Akcja „Piknik Europejski”	7 czerwca 2010 r., IZ RPO WO 2007-2013 współorganizowała z Domem Europejskim przy Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Opolu Piknik Europejski dla szkół Województwa Opolskiego. Podczas Pikniku przeprowadzono m.in. konkursy wiedzy o Unii Europejskiej i RPO WO 2007-2013, gry i zabawy edukacyjne. Konsultanci Punktu Informacyjnego prowadzili działania informacyjne i promocyjne na stoisku Punktu. W Pikniku wzięło udział łącznie około 300 uczniów oraz 50 nauczycieli.

19.	Kampania promocyjna „Euro Opolskie”	<p>W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, IZ RPO WO 2007-2013 zrealizowała kampanię promocyjną „Euro Opolskie”, która objęła emisję spotów reklamowych w TVP Opole, emisję spotów radiowych w trzech stacjach radiowych (Radio Opole, Radio Plus, Radio Park FM), emisję reklam prasowych w 2 tytułach regionalnych (Nowa Trybuna Opolska oraz Gazeta Wyborcza-Dodatek Opolski) oraz 12 tytułach prasy lokalnej. Ponadto, w ramach kampanii zrealizowano działania outdoorowe, które obejmowały prezentację billboardów, minibillboardów, citylightów i plakatów w Opolu oraz we wszystkich miastach powiatowych regionu, dystrybucję przez Miejski Zakład Komunalny Opole biletów z nadrukiem reklamowym RPO WO 2007-2013 oraz dystrybucję ulotek na dworcach i w autobusach PKS Opole. Kampania zakończyła się w styczniu 2010 r. W wyniku realizacji kampanii o 18% wzrosła wiedza mieszkańców regionu nt. obszarów wsparcia inwestycji w ramach funduszy europejskich w regionie, o 11% wzrosła wiedza nt. funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych o RPO WO 2007-2013.</p> <p>Telewizyjne i radiowe spoty reklamowe, reklamy prasowe oraz wizualizacje outdooru zamieszczone zostały na stronie www.rpo.opolskie.pl w zakładce Informacja, promocja, szkolenia.</p>
20.	Akcja „Eurowizytówka”	<p>W październiku 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 opublikowała w dzienniku Nowa Trybuna Opolska insert w postaci wizytówki z danymi teledresowymi Punktów informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim oraz adresem strony internetowej Programu. Wizytówki zostały przyklejone na pierwszej stronie 6 dodatków lokalnych dziennika – w 6 wersjach (w każdym dodatku znalazła się wizytówka z adresami Punktów zgodnych z zasięgiem emisji dodatku) w sposób umożliwiający odklejenie i zachowanie wizytówki. Nakład numeru dziennika z wizytówką wynosił ponad 36 tys. egzemplarzy. Celem akcji było wypromowanie Punktów oraz strony www.rpo.opolskie.pl.</p>
21.	Akcja letnia „Radio na wodzie”	<p>Od 28 czerwca 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 bierze udział w akcji letniej „Radio na wodzie”, współrealizowanej z Radiem Opole. Akcja promocyjna pn. „Radio na wodzie”, w części dot. RPO WO 2007-2013 prowadzona była w ramach obchodów „Roku Wody 2010” i swoim zasięgiem obejmowała całe województwo opolskie. Głównym celem akcji było promowanie wodnych atrakcji turystycznych (kąpieliska, akweny, transport rzeczny, itp.) oraz inwestycji środowiskowych dofinansowanych w ramach Programu. W szczególności prezentowano projekty uwzględniające politykę horyzontalną UE w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.</p>
22.	Materiały szkoleniowe i konferencyjne	<p>W kwietniu 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 w związku z realizacją dużej konferencji podsumowującej wdrażanie w latach 2008 – 2009 RPO WO 2007-2013 wydała 27 szklanych statuetek oraz 27 dyplomów. Na potrzeby konferencji wydano również folder konferencyjny.</p>

23.	Gadżety promocyjne	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 wydała gadżety promocyjne m.in. dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, które dystrybuowane były podczas spotkań, szkoleń, konferencji, imprez i targów, w których IZ RPO WO 2007-2013 brała udział. W ramach materiałów wykonano promocyjne gadżety świąteczne. Ponadto, wykonano wyroby szklane w postaci szklanych niezapominajek oraz nasiona niezapominajek, nawiązujące do motywu promocyjnego regionu tj. „Opolskie Kwitnące”. Gadżety świąteczne rozdysponowano na spotkaniach z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami RPO WO 2007 – 2010. Szklane niezapominajki i nasiona niezapominajek rozdysponowano podczas konferencji, która miała miejsce 29 kwietnia 2010 r.
Edukacja		
24.	Szkolenia specjalistyczne	W okresie od lipca do października 2010 r. IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała 37 szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu w 2 blokach tematycznych (I blok – Przygotowanie projektu w ramach RPO WO 2007-2013; Blok II – Rozliczanie i kontrola projektu w ramach RPO WO 2007-2013.) W ramach powyższych bloków zrealizowano m.in. szkolenia z zakresu zarządzania projektem, studium wykonalności inwestycji, OOS, polityk horyzontalnych, rozliczania projektów, zamówień publicznych oraz kontroli i audytu. IP II stopnia w okresie sprawozdawczym przeprowadziła warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej dla 160 osób, które odbyły się 17 lutego 2010 roku oraz spotkania dotyczące kwestii prawidłowego rozliczania projektów, które odbyły się 22, 24 i 26 lutego 2010 roku w Opolu.
25.	Szkolenia dla pracowników instytucji wdrażających Fundusze Europejskie	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 realizowała szkolenia specjalistyczne przeznaczone dla pracowników IZ RPO WO 2007-2013. Szkolenia swą tematyką obejmowały m.in. zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, kwestie pomocy publicznej w regionalnych programach operacyjnych. Przeprowadzono także szkolenia z zasad współpracy z agencjami reklamowymi. W szkoleniach tych wzięło udział 196 osób. Pracownicy IP II stopnia uczestniczyli w licznych szkoleniach, których celem było poszerzenie wiedzy na tematy związane z realizacją zadań różnych działów wdrażających RPO WO 2007 – 2013. Szkolenia te dotyczyły m.in. roli innowacji w rozwoju firm, ochrony danych osobowych oraz zasad współpracy z agencją reklamową.
Internet		
26.	Strona internetowa IZ RPO WO 2007-2013	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła stronę internetową www.rpo.opolskie.pl . Na stronie na bieżąco zamieszczane i aktualizowane były wszystkie dokumenty w zakresie wdrażania Programu oraz informacje przydatne beneficjentom przy przygotowaniu wniosku w ramach RPO WO 2007-2013, zgodnie z Wytocznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. Strona była systematycznie modyfikowana i dostosowywana do potrzeb beneficjentów i potencjalnych beneficjentów. Liczba osób korzystających ze stron programu wzrosła w stosunku do roku 2009 o ponad 65%.

27.	Strona internetowa IP II stopnia RPO WO 2007-2013	W okresie sprawozdawczym IP II stopnia prowadziła i aktualizowała stronę internetową www.ocrg.opolskie.pl w obszarze informacji i dokumentów programowych związanych z RPO WO 2007 – 2013.
28.	Newsletter RPO WO 2007-2013	W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła System Informacji Elektronicznej o Funduszach Europejskich obejmujący dystrybucję informacji o RPO WO 2007-2013 w postaci newsletterów i newsletterów specjalnych. IZ RPO WO 2007-2013 wysyłała do subskrybentów newsletter dotyczący Programu, funkcjonujący jako samodzielna publikacja dotycząca RPO WO 2007-2013 (subskrypcja na stronie Programu). Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 po każdej istotnej informacji/ decyzji Zarządu Województwa Opolskiego, związanej z realizacją Programu, wysyłała do subskrybentów newsletter specjalny, niezwłocznie po uzyskaniu informacji/otrzymaniu decyzji.
Ewaluacja		
29.	Badania ewaluacyjne	<p>W okresie sprawozdawczym były wdrażane rekomendacje badań ewaluacyjnych dotyczących ogólnych zagadnień związanych z wdrażaniem RPO WO 2007 – 2013. Wyniki tych badań zawierały rekomendacje związane z realizacją działań informacyjnych i promocyjnych. Zrealizowano następujące badania: <i>Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007 – 2013 oraz Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007 – 2013.</i></p> <p>Celem głównym pierwszego badania było dostarczenie informacji nt. potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Opolskiego w pozyskiwaniu środków pomocowych UE oraz informacji pozwalających zwiększyć ich skuteczność w procesie poprawnego aplikowania o środki UE w ramach RPO WO 2007-2013 przy wykorzystaniu doświadczeń z poprzedniego okresu programowania 2004-2006 w ramach ZPORR. Z kolei głównym celem drugiego z nich była ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w zakresie: ochrony środowiska, równości szans i rozwoju społeczeństwa informacyjnego (w aspekcie instytucjonalnym i projektowym) oraz wskazanie czynników, które przyczynią się do właściwego i kompleksowego wdrożenia tych polityk w procesie zarządzania, a w szczególności prognozowania, programowania, zarządzania oraz wdrażania RPO WO 2007-2013</p> <p>W okresie sprawozdawczym były również wdrażane i monitorowane rekomendacje badania ewaluacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim.</i>
Wymiana doświadczeń		
30.	Zespół ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy	W okresie sprawozdawczym zorganizowano 2 spotkania Zespołu ds. opracowania i realizacji Zintegrowanego Planu Komunikacji Funduszy Strukturalnych w Województwie

	Strukturalnych w Województwie Opolskim w latach 2007-2015.	Opolskim w latach 2007-2015. W lipcu 2010 r. zorganizowano spotkanie dot. bieżącej analizy realizacji działań informacyjnych i promocyjnych oraz aktualizacji <i>Rocznego planu działań</i> . W listopadzie 2010 r. zorganizowano spotkanie dot. głównych kierunków i celów realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w 2011 r. oraz zaplanowania wspólnych przedsięwzięć promocyjnych realizowanych w partnerstwie z innymi podmiotami. IZ RPO WO 2007-2013 prowadziła intensywną bieżącą wymianę informacji przy realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach <i>Rocznego planu działań</i> oraz organizowała spotkania robocze związane z omówieniem szczegółowych zagadnień.
31.	Grupa Sterująca ds. informacji i promocji	W okresie sprawozdawczym pracownik IZ RPO WO 2007-2013 brał udział w spotkaniach oraz uczestniczył w pracach Grupy Sterującej ds. informacji i promocji.

2. Postęp rzeczowy działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

Obszar	Wskaźnik	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Liczba konferencji							1	1										
	Wartość docelowa							1/8											
	Wartość bazowa	0																	
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Realizacja							450	450										
	Wartość docelowa							120/600											
	Wartość bazowa	0																	
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Konferencje i wydarzenia promocyjne	Realizacja							3	9										
	Wartość docelowa							8/10											
	Wartość bazowa	0																	
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Spotkania informacyjne	Realizacja							36	43										
	Wartość docelowa							40/200											
	Wartość bazowa	0																	
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
Spotkania informacyjne	Realizacja							702	882										
	Wartość docelowa							700/6500											
	Wartość bazowa	0																	
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)

Załącznik VIII

Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba szkoleń dla pracowników instytucji wdrażających FE							25	52			
	Wartość docelowa							70/280				
	Wartość bazowa							0				
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba uczestników szkoleń							188	388			
	Wartość docelowa							500/2800				
	Wartość bazowa							0				
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów FE							11	52			
	Wartość docelowa							50/250				
	Wartość bazowa							0				
Szkolenia specjalistyczne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba uczestników szkoleń w zakresie pozyskiwania środków unijnych							360	1093			
	Wartość docelowa							600/7000				
	Wartość bazowa							0				
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba wydanych egzemplarzy biuletynu							4000	8000			
	Wartość docelowa							6000/40000				
	Wartość bazowa							0				

Załącznik VIII

Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba numerów biuletynu						2	4				
	Wartość docelowa						4/28					
	Wartość bazowa											
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba wydanych egzemplarzy ulotek						1000	7000				
	Wartość docelowa						8000 /80000					
	Wartość bazowa											
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba tytułów/rodzajów ulotek						2	7				
	Wartość docelowa						10/30					
	Wartość bazowa											
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba wydanych egzemplarzy innych materiałów informacyjnych						500	18	500			
	Wartość docelowa						4500/10000					
	Wartość bazowa											
Materiały informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba tytułów/rodzajów innych materiałów informacyjnych						1	7				
	Wartość docelowa						7/8					
	Wartość bazowa											

Załącznik VIII

Punkty informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba punktów informacyjnych	Realizacja					12	12					
		Wartość docelowa					12/12						
Punkty informacyjne		Wartość bazowa	0										
	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba osób, które odwiedziły punkty informacyjne	Realizacja					3294	4686					
	Wartość docelowa					2000/3000							
	Wartość bazowa	0											
Punkty informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba odpowiedzi udzielonych drogą telefoniczną	Realizacja					4128	6674					
		Wartość docelowa					5000/10000						
	Wartość bazowa	0											
Punkty informacyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba odpowiedzi udzielonych drogą e-mailową	Realizacja					642	936					
		Wartość docelowa					2000/5000						
	Wartość bazowa	0											
Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba wejść na stronę internetową	Realizacja					171	298					
		Wartość docelowa					237	234					
	Wartość bazowa	0											
	Wartość docelowa					150 000	/180 000						
	Wartość bazowa	0											

Załącznik VIII

Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba subskrybentów newslettera						776	837				
	Wartość docelowa						720/300					
	Wartość bazowa											
Strony internetowe i mailing	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba wystawianych newsletterów						67	131				
	Wartość docelowa						70/300					
	Wartość bazowa											
Współpraca z mediami	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba publikacji w mediach						33	61				
	Wartość docelowa						50/220					
	Wartość bazowa											
Współpraca z mediami	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	liczba opublikowanych w ramach kampanii ogłoszeń, magazynów/ audycji						59	165				
	Wartość docelowa						40/500					
	Wartość bazowa											
Materiały promocyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	ilość / liczba przygotowanych materiałów promocyjnych – gadżetów						1770	2250				
	Wartość docelowa						5000/15000					
	Wartość bazowa											

Załącznik VIII

Materiały promocyjne	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
	Ilość przygotowanych materiałów biurowych i szkoleniowo-konferencyjnych	Realizacja					56	1686		
	Wartość docelowa						12000/85000			
	Wartość bazowa						0			
Komentarz										
<p>1) IZ RPO WO 2007-2013 ze względu na dużą kumulację działań medialnych w szczególności w prasie regionalnej i lokalnej w II półroczu 2010 r. przesunęła realizację działości w zakresie wydania wkładek informacyjnych RPO WO 2007-2013 z 2010 r. na 2011 r.</p> <p>2) IZ RPO WO 2007-2013 ze względu na powtórzenie emisji w TVP Opole spotów reklamowych (ok. 200 emisji), przygotowanych w ramach kampanii EuroOpolskie realizowanej w I półroczu 2010 r., przesunęła termin rozpoczęcia procedury zamówień publicznych na kolejną kampanię reklamową na przełomie 2010 i 2011 r. Wybór Wykonawcy został dokonany w styczniu 2011 r.</p> <p>3) IZ RPO WO 2007-2013 ze względu na brak zgłoszeń Wykonawców do realizacji zadania w postaci opracowania i emisji artykułów „EuroLokalnie!” w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych, przesunęła realizację zadania na rok 2011.</p> <p>4) IZ oraz IP II stopnia w związku z częstymi zmianami dokumentów w zakresie wdrażania programu, zdecydowała o zmniejszeniu liczby ulotek planowanych do wydania w II połowie 2010 r. (ryzyko szybkiej dezaktualizacji), w zamian intensyfikując działania informacyjne w ramach Punktów Informacyjnych, stron internetowych oraz newsletterów.</p> <p>5) IZ oraz IP II stopnia w związku z dużym obciążeniem kadry wdrażającej RPO WO 2007-2013 zadaniami związanymi z udziałem województwa w konkursie o KRW zmniejszyła w II półroczu liczbę szkoleń dla pracowników w stosunku do liczby planowanej do realizacji.</p> <p>6) IZ RPO WO 2007-2013, w związku z posiadaniem znacznej ilości materiałów promocyjnych oraz materiałów konferencyjnych, zakupionych w 2009 r. zdecydowała o ograniczeniu realizacji działań w zakresie wydania materiałów promocyjnych oraz konferencyjnych w II półroczu 2010 r.</p> <p>7) IP II stopnia ze względu na bardzo duże zainteresowanie przeprowadzonymi w I półroczu 2010 r. naborami dla przedsiębiorców, przekładające się na duże obciążenie Działu Informacji Europejskiej podjęła decyzję o przesunięciu realizacji zadań polegających na publikacji materiałów informacyjno - promocyjnych z I półroczu na II półroczu 2010r. Jednocześnie pod koniec roku przeprowadzono szeroką kampanię promocyjną w mediach lokalnych i regionalnych w zakresie promocji dobrych praktyk.</p> <p>9) We wskaźnikach dot. liczby rodzajów oraz liczby wydanych egzemplarzy ulotek skorygowano błąd rachunkowy, który popełniono w Sprawozdaniu okresowym za II półroczu w ramach RPO WO 2007-2013. Liczba ulotek wydanych w II połowie 2010 r. wyniosła 6000 zamiast wykazanych 3000, zaś liczba rodzajów ulotek wyniosła 7 zamiast wykazanych 3.</p>										

3. Informacja nt. udostępnienia listy beneficjentów

IZ RPO WO 2007-2013 opublikowała listy beneficjentów Programu, zawierające nazwy beneficjentów, tytuły operacji oraz wielkość wkładu publicznego w części odpowiadającej KE w Internecie pod adresem: www.rpo.opolskie.pl. W okresie sprawozdawczym lista beneficjentów była aktualizowana 2 razy.

4. Informacja nt. współpracy IZ PO/RPO z podmiotami wymienionymi w Art. 5 ust. 3 Rozp. 1828/2006.

Prowadząc działania informacyjne, promocyjne oraz szkoleniowe w okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca lub instytucja wykonująca zadania w jej imieniu współpracowała z następującymi podmiotami określonymi w Art. 5 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Władze krajowe, regionalne lub lokalne oraz agencje rozwoju | <input checked="" type="checkbox"/> Stowarzyszenia handlowe i zawodowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Partnerzy społeczni i gospodarczy | <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje pozarządowe |
| <input checked="" type="checkbox"/> Organizacje przedsiębiorców | <input checked="" type="checkbox"/> Centra informacji europejskiej |
| <input checked="" type="checkbox"/> Przedstawicielstwo KE w Polsce | <input checked="" type="checkbox"/> Instytucje oświatowe |

5. Informacje nt. analizy i oceny prowadzonych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych

5.1. Czy w okresie sprawozdawczym były prowadzone badania ewaluacyjne dotyczące skuteczności i efektywności realizowanych działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych?

- Tak Nie

5.2. W wyniku przeprowadzonej oceny działań lub analizy informacji zwrotnych Instytucja Zarządzająca podjęła następujące działania usprawniające:

Zgodnie z przyjętą tabelą wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena zdolności i określenie potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007-2013)” w okresie sprawozdawczym na bieżąco wprowadzane były następujące usprawnienia:

1. W ramach stałego i systematycznego pogłębiania specjalistycznej wiedzy i umiejętności jej wykorzystania przez beneficjentów IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu cykl szkoleń warsztatowych dot. wniosków o płatność RPO WO 2007-2013, których program będzie uwzględniał elementy ćwiczeń i warsztatów.
2. Podczas spotkań i szkoleń specjalistycznych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WO 2007-2013 zrealizowanych w II połowie 2010 r. 2013, położono szczególny nacisk na prezentację praktycznych aspektów przygotowania dokumentacji, prezentacji przykładów oraz najczęściej popełnianych błędów.
3. Kontynuowano szeroką promocję punktów informacyjnych podczas spotkań informacyjnych/szkoleń oraz na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl, jak również zrealizowano akcję promocyjną „Eurowizytówka”, która obejmowała zainserowanie wizytówek z danymi teleadresowymi Punktów Informacyjnych w dzienniku *Nowa Trybuna Opolska*.
4. W trakcie realizacji cyklu informacyjnego RPO WO 2007-2013 pt. „Czas na euro” w II połowie 2010r., w szczególności w artykułach prasowych w prasie lokalnej i regionalnej, położono nacisk na uproszczenie języka komunikowania, unikanie terminologii technicznej oraz prezentację dużej ilości zdjęć i grafik.

5. Ze względu na trudności związane z precyzją i jednoznacznością procedur aplikacyjnych i dokumentacji konkursowej oraz informacji publikowanych na stronach instytucji koordynujących wdrażanie Programów Operacyjnych, na stronie www.rpo.opolskie.pl zamieszczono zakładkę „Interpretacje i komentarze IZ RPO WO 2007- 2013” celem ułatwienia dotarcia do jednolitej interpretacji zapisów dokumentów RPO WO 2007-2013.
6. W zakresie usprawnienia stron internetowych programu wdrożono nową stronę IP II stopnia tj. Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki (www.ocrg.opolskie.pl) nastawioną ściśle na praktyczność, łatwy dostęp do informacji z zachowaniem wszelkich wytycznych.

Uwzględniając przyjętą tabelę wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego pn. *Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013* w okresie sprawozdawczym na bieżąco wprowadzane były następujące usprawnienia:

1. W zakresie podniesienia poziomu wiedzy nt. polityk horyzontalnych przeprowadzono szkolenia z zakresu kompleksowego podejścia do tematyki polityk horyzontalnych dla kadry zarządzającej oraz pracowników IZ RPO WO 2007-2013, członków KM RPO WO 2007-2013, beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, jak również przygotowano zestaw materiałów na w/w temat dla członków Komisji Oceny Projektów RPO WO 2007-2013.
2. W zakresie rozszerzenia zakresu wiedzy nt. polityk horyzontalnych wydano ulotkę w zakresie w/w polityk, która została rozdystrybuowana poprzez Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich oraz zamieszczona na stronie programu.
3. W zakresie promocji polityk horyzontalnych w ramach działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych przez IZ RPO WO 2007-2013, uwzględniono aspekt polityk horyzontalnych w realizacji w/w działań tj. uwzględniono w/w polityki w działaniach medialnych, w tym w realizacji akcji letniej „Radio na wodzie” z okazji Roku Wody 2010), cyklu informacyjnym „Czas na euro” oraz uwzględniano w SOPZ w ramach procedur zamówień publicznych zapisy dot. szczególnego uwzględnienia elementów polityk horyzontalnych w przygotowaniu koncepcji działań informacyjnych i promocyjnych.

5.3. Czy w wyniku przeprowadzonej oceny działań, analizy informacji zwrotnych lub z innych powodów Instytucja Zarządzająca planuje dokonać modyfikacji Roczного planu działań informacyjnych i promocyjnych lub Planu komunikacji programu operacyjnego?

- Tak Nie Nie dotyczy

5.4. Zakres planowanych modyfikacji rocznego planu działań lub Planu komunikacji obejmuje (np. grupy docelowe, do których należy wzmocnić przekaz; rezygnacja z istniejącego lub wybór nowego narzędzia/kanału komunikacji):

Wprowadzenie zmian w *Rocznym planie działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013* wynikało głównie z bieżącej analizy postępów w działaniach informacyjno – promocyjnych, analizy informacji zwrotnej od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu oraz czasu trwania procedur formalno-prawnych po stronie podmiotów realizujących działania informacyjne i promocyjne RPO WO 2007-2013.

Zgodnie z bieżącą analizą zaplanowano głównie:

- zmodyfikowanie harmonogramu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych (dostosowanie terminów realizacji poszczególnych działań do innych realizowanych przedsięwzięć),
- zmodyfikowanie formy i narzędzi wykorzystanych w realizacji poszczególnych działań (rozszerzenie zakresu prowadzonej przez IP II stopnia kampanii reklamowej),

- wprowadzenie dodatkowych działań promocyjnych („Radio na wodzie”),
- podjęcie współpracy przy realizacji nowych akcji informacyjnych i promocyjnych np. Piknik Europejski.

5.5. Planowane modyfikacje wynikają z następujących przyczyn:

1. Analiza informacji zwrotnych od beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013.
2. Aktualizacja bieżących potrzeb informacyjnych IZ RPO WO 2007-2013 wynikających bezpośrednio z etapu i poziomu realizacji programu.
3. Analiza wyników badań ewaluacyjnych pn. *Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007 – 2013 oraz Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007 – 2013.*
4. Analiza systemu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 i identyfikacja elementów stwarzających trudności i opóźnienia w realizacji ww. działań np.: procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, zmiany organizacyjne w IP II stopnia.

5.6. Czy w trakcie prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych Instytucja Zarządzająca zidentyfikowała istotne zagrożenia dla realizacji Roczno planu działań lub Planu komunikacji?

Tak

Nie

5.7. Zidentyfikowane istotne zagrożenia dotyczą:

Nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń.

6. Informacje dodatkowe

I. Informacja nt. aktualizacji Roczno planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013.

W listopadzie 2009 r. IZ RPO WO 2007-2013 przyjęła Roczno plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2010 w ramach RPO WO 2007-2013 (Roczno plan działań). 30 lipca 2010 r. IZ zaktualizowała w/w dokument uchwałą nr 5388/2010, przyjmując 2 wersję Roczno planu działań.

II. Cele i uwarunkowania realizacji działań informacyjno-promocyjnych RPO WO 2007-2013 w 2010 r.

Zgodnie z koncepcją polityki komunikacyjnej w okresie sprawozdawczym działania informacyjne i promocyjne dostosowane zostały do zaawansowanego poziomu wdrażania RPO WO 2007-2013. Dodatkowo, w związku z sytuacją gospodarczą, realizacja działań prowadzona była w sposób na tyle elastyczny, aby uwzględnić wymagania bieżącej sytuacji. Na tym etapie nadal ważne było budowanie i utrwalenie zdobytego zaufania ogółu społeczności regionalnej i lokalnej dla instytucji wdrażających ww. Program, jednak punkt ciężkości prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przesunął się w kierunku dostarczenia informacji bardziej szczegółowej, działalności szkoleniowo-warsztatowej, a także ciągłego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników instytucji wdrażających, która ma szczególnie istotne znaczenie wobec dużej ilości nowych regulacji prawnych oraz wątpliwości interpretacyjnych we wdrażaniu funduszy strukturalnych w ramach perspektywy 2007-2013.

Prowadzone w okresie sprawozdawczym działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe realizowane były przy wykorzystaniu narzędzi określonych w Zintegrowanym Planie Komunikacji przy dostosowaniu odpowiedniego elementu przekazu do odpowiednich grup docelowych.

III. Współpraca i koordynacja działań informacyjnych i promocyjnych RPO WO 2007-2013.

W okresie sprawozdawczym IZ RPO WO 2007-2013 jako bezpośrednio odpowiedzialna za opracowanie, wdrażanie i koordynację działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013 ściśle współpracowała z IP II stopnia w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych. Projekty materiałów informacyjnych i promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu przygotowywane przez IP II stopnia każdorazowo były uzgadniane z IZ RPO WO 2007-2013.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 współpracowała przy realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa opolskiego, m.in.:

- Stowarzyszeniem „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu,
- Fundacją Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu,
- Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu

oraz organizacjami branżowymi i inkubatorami przedsiębiorczości działającymi w regionie, m.in.:

- Opolską Izbą Gospodarczą,
- Izbą Gospodarczą „Śląsk”,
- Izbą Rzemieślniczą w Opolu,
- Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Opolskim,
- Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej.

IV. Dodatkowe działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne.

Oprócz opisanych w poprzednich punktach sprawozdania działań informacyjno-promocyjnych, IZ RPO WO 2007-2013 zorganizowała w okresie sprawozdawczym spotkania dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu, jak również uczestniczyła w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez inne instytucje i jednostki, na których przedstawiciele IZ RPO WO 2007-2013 występowali w roli prelegentów lub konsultantów, w tym m.in.:

- 1) Prelekcje nt. możliwości założenia działalności gospodarczej m.in. w ramach RPO WO 2007-2013 w Nysie – od kwietnia do czerwca 2010 r.; zrealizowano 20 prelekcji.
- 2) Prezentacja nt. możliwości dofinansowania przedsięwzięć turystycznych – 22.04.2010 r., Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu,
- 3) Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Oleśnie – 14.05.2010 r.
- 4) Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Kędzierzynie-Koźlu -14.06.2010 r.
- 5) Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 1.1.2 RPO WO 2007-2013 w Namysłowie -21.06.2010 r.

Ponadto, IZ RPO WO 2007-2013 dystrybuowała materiały informacyjne i promocyjne do Lokalnych Punktów Informacyjnych w powiatach województwa opolskiego oraz przekazywała w/w materiały do partnerów społecznych i gospodarczych.

Z kolei IP II stopnia RPO WO 2007-2013 realizowała zadania informacyjne polegające na uczestniczeniu w indywidualnych konsultacjach z potencjalnymi inwestorami pragnącymi zainwestować na terenie naszego województwa. Beneficjenci odwiedzający Centrum Obsługi Inwestora działające przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki (IP II) byli m.in. zainteresowani możliwościami dofinansowania za pomocą środków unijnych planowanych przez nich inwestycji. Informacji tego typu udzielał im pracownik Działu Informacji Europejskiej (DIE). Konsultacje miały miejsce kilka razy w miesiącu.

V. Ewaluacja działań informacyjnych i promocyjnych RPO WO 2007-2013 w kontekście skuteczności i efektywności ich realizacji.

1. Ewaluacja działań informacyjnych i promocyjnych RPO WO 2007-2013.

a) Podstawy prawne i cele ewaluacji

- Badania ewaluacyjne w zakresie oceny skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPO WO 2007-2013 są prowadzone na podstawie:
 - Rozporządzenia KE nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zapisy wykonania rozporządzenia 1083/2006,
 - Wytocznych MRR z 13 czerwca 2010 r. w zakresie informacji i promocji,
 - Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 przyjętej przez KE 15 października 2008 r., zaktualizowanej 23 lutego 2010 r.,

– Zintegrowanego planu komunikacji.

- Celem ewaluacji działań informacyjnych i promocyjnych jest dostarczenie rzetelnych i przydatnych informacji, wspierających proces decyzyjny Zarządu Województwa Opolskiego oraz współdziałanie wszystkich partnerów zaangażowanych w realizację *Zintegrowanego Planu Komunikacji*.

b) Podmioty realizujące działania ewaluacyjne w ramach RPO WO 2007-2013

- Badania skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPO WO 2007-2013 są realizowane przez Jednostkę Ewaluacyjną RPO WO 2007-2013 tj. Referat Ewaluacji działający w strukturze IZ RPO WO 2007-2013.
- Ponadto, przy ocenie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach Programu IZ RPO WO 2007-2013 szeroko wykorzystuje wyniki badań ewaluacyjnych opracowywanych przez MRR oraz niezależne ośrodki badawcze i opiniotwórcze.

c) Dokumenty, analizy i raporty w zakresie oceny efektywności działań informacyjnych i promocyjnych, w tym w zakresie RPO WO 2007-2013 – stan na koniec 2010 r.

- Ocena skuteczności i efektywności działań informacyjnych i promocyjnych jest weryfikowana przez IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco zarówno poprzez robocze analizy informacji zwrotnych od grup docelowych pozyskane przez IZ RPO WO 2007-2013, raporty ewaluacyjne w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, raporty ewaluacyjne w zakresie pozostałych aspektów wdrażania programu, z których płyną wnioski i rekomendacje w zakresie skuteczności działań informacyjnych i promocyjnych oraz realizowane przez MRR i jednostki badawcze kompleksowe lub częściowe badania ewaluacyjne działań informacyjnych i promocyjnych funduszy strukturalnych.

- W/w analizy i raporty dostarczają szerokiej, wieloskładnikowej i wielopoziomowej wiedzy w zakresie efektywności działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie RPO WO 2007-2013. Przy opracowaniu informacji w zakresie skuteczności działań programu korzystano w szczególności z następujących dokumentów:

– Raport z badania ewaluacyjnego pt.: *„Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013 w województwie opolskim”* z 29 stycznia 2009 r., przygotowanego przez Grupę Gumułka na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013;

– Raport z badania ewaluacyjnego pt.: *„Ocena zdolności i potrzeb pozyskiwania środków pomocowych UE przez jednostki samorządu terytorialnego Województwa Opolskiego (w kontekście RPO WO 2007 – 2013) z 15 stycznia 2010 r.*, przygotowanego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013;

– Raport z badania ewaluacyjnego pt.: *„Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007 – 2013”* z listopada 2009 r., przygotowanego przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013;

– Raport z badania ewaluacyjnego pt.: *„Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych nt. funduszy europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań”* z 21 stycznia 2011 r., przygotowanego przez SMG KRC Poland Media S.A. na zlecenie MRR;

– Wyciąg z raportu badania ewaluacyjnego pt.: *„Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”* ze stycznia 2010 r., przygotowanego przez Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. i PENTOR Research International na zlecenie MRR;

– Raport pt. *„Systemy oceny i wyboru projektów w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych”*, praca zbiorowa pod redakcją M. Brennek opracowana przez Centrum im. Adama Smitha w styczniu 2011 r. (projekt) na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;

– Wyniki badań w zakresie świadomości mieszkańców województwa opolskiego nt. funduszy europejskich przeprowadzone w listopadzie-grudniu 2009 r., lutym 2010 r. oraz marcu 2011 r. przez Agencję DSK Sp. z o. o. na zlecenie IZ RPO WO 2007-2013;

– Wyniki ankiet ewaluacyjnych spotkań i szkoleń realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013 w 2010 r.

- Powyższe dokumenty są w większości dostępne na stronach: www.rpo.opolskie.pl; www.mrr.gov.pl. Część dokumentów ma charakter wewnętrzny i jest w posiadaniu IZ RPO WO 2007-2013.

2. Ocena stanu realizacji celów komunikacyjnych RPO WO 2007-2013

- Celem strategicznym działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach RPO WO 2007-2013 jest **wsparcie realizacji programu w celu maksymalnego wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa opolskiego** oraz **podniesienie poziomu świadomości i wiedzy** wśród mieszkańców województwa opolskiego **na temat dostępnej w jego ramach pomocy** oraz korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
- Według danych IZ RPO WO 2007-2013 i MRR na stan 31 grudnia 2010 r. oraz w kontekście wyników trwającego 2 lata (2009-2010) konkursu MRR o krajową rezerwę wykonania, **województwo opolskie jest liderem** we wdrażaniu RPO. Osiągnęło **najlepszy w kraju** wynik we wdrażaniu programu regionalnego, osiągając poziom kontraktacji w wysokości 94% alokacji programu (najwyższy spośród wszystkich RPO ex equo z Wielkopolską; średnia dla wszystkich RPO: 75,2%) oraz poziom płatności na rzecz beneficjentów w wysokości 45 % alokacji programu (znacznie powyżej średniej krajowej; średnia dla wszystkich RPO: 31,2%). Dane te jednoznacznie wskazują, iż zakres celu dotyczący maksymalnego wykorzystania środków jest efektywnie realizowany, w znacznej części dzięki bieżącej, skutecznej i dostosowanej do potrzeb grup docelowych realizacji działań informacyjnych i edukacyjnych.
- W ramach celu dotyczącego podniesienia świadomości i wiedzy mieszkańców regionu nt. pomocy dostępnej w ramach RPO WO 2007-2013 oraz korzyści płynących z członkostwa Polski w UE prowadzone są diagnozy demograficzno-społeczne oraz badania opinii publicznej wśród mieszkańców województwa opolskiego (głównie w ramach przygotowania strategii kampanii promocyjnych w zakresie konsumpcji mediów, oczekiwań informacyjnych). Z których wynika, iż:
 - Przekrój demograficzny społeczeństwa województwa opolskiego obejmuje wszystkie grupy wiekowe. W porównaniu z ogólnym obrazem społeczeństwa polskiego, obszar województwa opolskiego zamieszkuje nieznacznie mniej osób wieku 20-29 lat;
 - Wśród mieszkańców woj. opolskiego przeważają osoby z wykształceniem do średniego włącznie. Znaczna część mieszkańców woj. opolskiego zamieszkuje wsie i mniejsze miasta;
 - Według segmentacji, mieszkańcy woj. opolskiego to głównie osoby chaotyczne oraz zgorzkniałe. Trzecia i czwarta pod względem wielkości grupa – aspirujący oraz poszukujący;
 - Mieszkańcy województwa informacje o RPO WO 2007-2013 najchętniej pozyskują poprzez telewizję regionalną oraz prasę regionalną (*Badanie: Target Group Index SMG/KRC*), co pozwala m.in. na efektywny dobór narzędzi, języka komunikatów, optymalny dobór mediów i czasów antenowych, przekładający się w kontekście oceny działań informacyjnych i promocyjnych na ich efektywność i skuteczność przedstawioną w dalszej części rozdziału.
- Zgodnie z przeprowadzonym w marcu 2011 r. badaniem świadomości mieszkańców województwa opolskiego nt. RPO WO 2007-2013 (pretest przed kolejną kampanią promocyjną programu) świadomość i wiedza mieszkańców województwa opolskiego nt. programu i jego wpływu na rozwój regionu kształtuje się następująco:
 - **37,6%** respondentów identyfikuje nazwę „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”;
 - **74%** respondentów identyfikuje w swoim otoczeniu inwestycje dofinansowane ze środków RPO WO 2007-2013;
 - **58,7%** respondentów uważa, iż zmiany zachodzące w regionie dzięki programowi w dużym stopniu podnoszą jakość życia mieszkańców województwa;
 - Najbardziej charakterystycznym i najlepiej zapamiętywanym elementem działań informacyjnych i promocyjnych są promowane inwestycje (13%), na kolejnym miejscu znalazło się logo programu;
 - Najlepiej identyfikowalnymi obszarami wsparcia programu są **infrastruktura społeczna** (48,8% wskazań), **przedsiębiorczość** (po 27,6 % wskazań), **innowacyjność** (22,8% wskazań) oraz **transport** (21,1% wskazań).
- Wyniki te znajdują potwierdzenie w badaniu opinii społecznej przeprowadzonej na zlecenie MRR w listopadzie 2010 r., zgodnie z którym w województwie opolskim:
 - **60%** respondentów spotkało się z określeniem „fundusze europejskie” lub „fundusze unijne”;

- **67%** respondentów ocenia, iż po wejściu Polski do UE w ich otoczeniu zaszły duże i bardzo duże zmiany;
- **15%** respondentów ocenia swoją wiedzę nt. funduszy europejskich jako „dość dużą” (wynik istotnie statystycznie wyższy od wartości dla ogółu społeczeństwa);
- Ponadto, w ramach w/w badania MRR zwracają uwagę pozytywne wyniki w zakresie oceny instytucji zarządzającej programem oraz ogólnej oceny jakości działań informacyjnych i promocyjnych, które kształtują się następująco:
 - **46%** respondentów bardzo dobrze lub dobrze ocenia Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jako instytucję odpowiedzialną za zarządzanie funduszami europejskimi (wynik istotnie statystycznie wyższy od wartości dla ogółu społeczeństwa);
 - **71%** respondentów uważa Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jako instytucję odpowiedzialną za zarządzanie funduszami europejskimi za godną zaufania (wynik istotnie statystycznie wyższy od wartości dla ogółu społeczeństwa).
 - **44%** respondentów bardzo dobrze lub dobrze ocenia całość prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących funduszy europejskich (wynik istotnie statystycznie wyższy od wartości dla ogółu społeczeństwa).
- a) **Punkty informacyjne (Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim)**
 - Punkty informacyjne są pierwszym miejscem bezpośredniego kontaktu z klientem w zakresie informacji o programie. Głównymi klientami punktów są beneficjenci i potencjalni beneficjenci programu.
 - Badanie ewaluacyjne działań informacyjnych i promocyjnych w ramach m.in. RPO WO 2007-2013 z lat 2008-2009 wykazało wysoką skuteczność i efektywność punktów dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu, w szczególności wskazano:
 - **Wysoki poziom zrozumienia informacji przez beneficjentów** dot. RPO WO 2007-2013, przekazywanych w Punktach Informacyjnych beneficjentom i potencjalnym beneficjentom RPO WO 2007-2013 (97,5%);
 - **Wysoki poziom użyteczności informacji** dot. programu pozyskanych w Punktach Informacyjnych przez potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WO 2007-2013 (86,4%);
 - **Wysoki poziom aktywizacji i motywacji potencjalnych beneficjentów i beneficjentów** programu w ubieganiu się o środki RPO WO 2007-2013 przez Punkty Informacyjne (75% wskazało, iż korzystanie z Punktu przybliżyło ich do sięgnięcia po dotację).
 - Raport z badania w zakresie Punktów informacyjnych w województwie opolskim opracowany na zlecenie MRR (styczeń 2010 r.) w ramach ewaluacji Punktów Informacyjnych działających w Systemie Informacji o Funduszach Europejskich wśród klientów Punktów (w 91% potencjalni beneficjenci) pozytywnie oceniło działalność punktów w województwie opolskim, wskazując na dużą łatwość w uzyskaniu informacji, jej wysoki poziom merytoryczny oraz dobrą jakość obsługi klienta. Szczegółowe dane w tym zakresie prezentują się następująco:
 - Dostępność punktów tj. ich godziny otwarcia, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokalizacja została oceniona na poziomie **62%**;
 - Łatwość uzyskania konsultacji została oceniona na poziomie **83%**;
 - Komfort konsultacji (wielkość pomieszczenia, prywatność, hałas) został oceniony na poziomie **69,3%**;
 - Ogólna jakość obsługi klienta w Punktach informacyjnych została oceniona na poziomie **66,3%**.
 - Na podstawie ankiet ewaluacyjnych dostępnych dla klientów w Punkcie informacyjnym jakość obsługi bezpośredniej została oceniona następująco:
 - **9,6 klientów na 10** poleciliby usługi Punktów informacyjnych w regionie,
 - **92,2%** klientów pozytywnie oceniło poziom merytoryczny obsługi w Punktach informacyjnych,
 - **96,6%** klientów pozytywnie oceniło umiejętności interpersonalne konsultantów Punktów.

b) Strona internetowa Programu

- Strona internetowa programu: **www.rpo.opolskie.pl** jest jednym z najważniejszych narzędzi informacyjnych i promocyjnych. Zawiera m.in. dokumenty dot. realizacji programu oraz szereg informacji przydatnych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów przy ubieganiu się o środki i rozliczeniu projektów, mediów oraz wszystkich osób zainteresowanych stanem realizacji programu.
- Badanie ewaluacyjne działań informacyjnych i promocyjnych w ramach m.in. RPO WO 2007-2013 z lat 2008-2009 wykazało wysoką skuteczność i efektywność strony internetowej programu dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013, w szczególności wskazano:
 - **Wysoki poziom zrozumienia informacji** dotyczących RPO WO 2007-2013 przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 przekazywanych poprzez stronę internetową (92,3%);
 - **Wysoki poziom użyteczności informacji** dot. programu dla i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 pozyskanych na stronie internetowej programu (92,3%);
 - **Wysoki poziom funkcjonalności** strony internetowej programu dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 (85,5%).
- Ranking stron internetowych 16 RPO przygotowany przez niezależnych ekspertów Centrum im. Adama Smitha w styczniu 2011 r. również wykazał wysoką jakość strony programu tj. **www.rpo.opolskie.pl**. Według rankingu strona **oceniona została najlepiej ze wszystkich stron programów regionalnych** (80% zbieżności z wymaganiami Wytucznych MRR). W zakresie zawartości merytorycznej strona została oceniona najwyżej ze wszystkich stron (w **83% spełniła standardy w zakresie stron internetowych** dot. funduszy strukturalnych). Pod względem funkcjonalności (aktualizacja, informatywność, aspekty techniczne) strona została oceniona na poziomie 69%. Pod kątem responsywności tj. wykorzystania narzędzi dwustronnej komunikacji z odbiorcą strona została oceniona na poziomie 60%. Strona została bardzo wysoko oceniona pod kątem zawartości merytorycznej.

c) Kampania promocyjna RPO WO 2007-2013

- IZ RPO WO 2007-2013 realizuje kampanie informacyjne i promocyjne programu skierowane w szczególności do opinii publicznej województwa opolskiego mające na celu promocję efektów realizacji m.in. RPO WO 2007-2013 w kontekście zwiększania wiedzy i świadomości mieszkańców o wpływie Unii Europejskiej w tym programie na rozwój regionu.
- W realizacji działań w mediach wykorzystywane są analizy konsumpcji mediów i badania opinii publicznej w zakresie oczekiwań co do źródeł przekazu nt. programu. Według badań najskuteczniejszym środkiem przekazu informacji nt. programu jest telewizja regionalna oraz prasa regionalna, na kolejnym miejscu znalazł się Internet. W tych mediach koncentruje się znaczną część przekazów informacyjnych i promocyjnych dot. RPO WO 2007-2013.
- IZ RPO WO 2007-2013 przeprowadziła na przełomie 2009 i 2010 r. (listopad 2009 r. – luty 2010 r.) kompleksową kampanię promocyjną w mediach, w tym w telewizji regionalnej, radiu regionalnym i lokalnym, prasie lokalnej i regionalnej oraz zrealizowała działania outdoorowe promujące efekty realizacji RPO WO 2007-2013. W ramach kampanii przeprowadzono pretest i posttest w zakresie **wzrostu świadomości mieszkańców województwa opolskiego nt. funduszy strukturalnych**. Główne wnioski z raportu to:
 - Wzrost wiedzy w zakresie przeznaczenia środków funduszy europejskich o 18 p. p. (z 53% do 71%). Respondenci najczęściej wskazywali obszary wsparcia tj. przedsiębiorczość (wzrost z 13% do 18% po kampanii), transport (wzrost z 7% do 12% po kampanii), środowisko (11% przed i po kampanii);
 - Wzrost rozpoznawalności nazwy Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich o 11 p. p. (z 34% do 45%);
 - Wzrost dostrzegalności zmian w najbliższym otoczeniu osiągniętych dzięki funduszom unijnym o 3 p. p. (z 62% do 65%);
 - Wzrost identyfikowalności logo programu o 5 p. p. (z 22% do 27%).

d) Działania edukacyjne

- Podstawowymi narzędziami edukacyjnymi w ramach działań komunikacyjnych RPO WO 2007-2013 są spotkania informacyjne oraz szkolenia specjalistyczne. Są one głównym źródłem pozyskiwania wiedzy

i podnoszenia kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie efektywnego korzystania z dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013.

- Badanie ewaluacyjne działań informacyjnych i promocyjnych w ramach m.in. RPO WO 2007-2013 z lat 2008-2009 wykazało wysoką skuteczność i efektywność działań edukacyjnych programu dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013, co potwierdzają bieżące analizy ankiet efektywności szkoleń za 2010 r. Jak wskazują w/w badania, działania edukacyjne charakteryzuje:
 - **Wysoki poziom zrozumienia informacji** dot. RPO WO 2007-2013 przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 przekazywanych podczas szkoleń specjalistycznych (97,6 %) i spotkań informacyjnych (97,8%);
 - **Wysoki poziom użyteczności informacji** dot. programu przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 przekazywanych podczas szkoleń specjalistycznych (95,1%);
 - **Wysoka ogólna ocena poziomu i jakości szkoleń specjalistycznych** dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 (5,24 pkt. w 6-stopniowej skali, gdzie 1 oznacza bardzo nisko a 6 bardzo wysoko w 2008 r.) utrzymana również w 2010 r. (4,42 pkt. w zmodyfikowanej 5-stopniowej skali 1 oznacza bardzo nisko a 5 bardzo wysoko);
 - **Wysoka ocena spełniania oczekiwań uczestników** co do zakresu szkolenia (4,21 w 5-stopniowej skali 1 oznacza bardzo nisko a 5 bardzo wysoko);
 - **Wysoki poziom użyteczności informacji** dot. programu przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 przekazywanych podczas spotkań informacyjnych (83,5%);
 - **Duża dostępność i łatwość (lokalizacja) w korzystaniu** ze spotkań informacyjnych RPO WO 2007-2013 przez beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu (98,9%);
 - **Wysoka ogólna ocena poziomu i jakości warsztatów w zakresie wypełniania wniosków o płatność** dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WO 2007-2013 (4,34 w 5-stopniowej skali 1 oznacza bardzo nisko a 5 bardzo wysoko);
 - **Wysoka ocena spełniania oczekiwań uczestników warsztatów** (4,21 w 5-stopniowej skali 1 oznacza bardzo nisko a 5 bardzo wysoko).

Jak wskazują powyższe wnioski działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach RPO WO 2007-2013 są skutecznym środkiem budowania i zwiększania świadomości mieszkańców regionu o programie oraz roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu. Wskazują na to zarówno wyniki raportów ewaluacyjnych, jak również bieżące analizy informacji zwrotnych (pozytywne opinie uczestników nt. szkoleń i spotkań pozyskiwane po spotkaniach, pozytywne opinie w zakresie kreacji kampanii promocyjnych pozyskiwane w Punkcie, podczas spotkań oraz konsultacji indywidualnych; pozytywne opinie nt. wsparcia w Punktach informacyjnych prezentowane przez beneficjentów m.in. w wywiadach, wypowiedziach medialnych). Ponadto, stanowią wartościowe i użyteczne narzędzia dla głównych grup docelowych działań komunikacyjnych, co przekłada się na efektywność realizacji całego programu tj. duże zainteresowanie naborami wniosków (liczba złożonych wniosków w przypadku naborów dot. np. przedsiębiorczości czy rozwoju infrastruktury turystycznej ponad 3-krotnie przekroczyła alokację dostępną w naborze), zaawansowany stan wdrażania programu oraz wysoką jakość projektów (*Źródło: Raport końcowy badania ewaluacyjnego „Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację celów RPO WO 2007-2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia dostępny na stronie www.rpo.opolskie.pl*).

Załącznik IX
Lista projektów dotacyjnych powodzią

Lp.	Nr projektu z KSI	Tytuł projektu	Beneficjent	Wartość wydatków kwalifikowalnych na podstawie umowy sprzed przetargu	Wartość szacowana UE na podstawie umowy sprzed przetargu	Zweryfikowane przez UE występowanie przesłanek sily wyzej potwierdzone pisemnym problemem i dokumentacją dowodząc (TAK/NIE)	Kodów opis stopnia rodzaju uszkodzeń spowodowanych przez powódź	Wzrost sily wynikający z dokumentów dowodzących	Opis działań naprawczych i ich status (zrealizowane / planowane)	Ewentualne odstępstwa od wytych przepisów (w przypadku uznania przez zarządkę wyłączenia sily wyzej - pod. kod)
1	RPOP.01.01.02-16-05/05	Poprava konkurencyjności ART - Odlew dzieki innowacyjnej technologii formowania odlewów.	Art-Odlew S.C.	5 610 150,75	3 338 039,69	TAK Pismo Beneficjenta ze wskazaniem miejsca dotychczasowej planowanej działalności	Zmiana lokalizacji miejsca realizacji projektu z powodu zalania nieruchomości niezabudowanej na inną, dogodniejszą lokalizację.	Nie dotyczy	Beneficjent dokonał zmiany miejsca realizacji projektu inwestycyjnego. Projekt był opiero na etapie poszukiwania miejsca pod nowa inwestycję. Ze względu na fakt że wybrana przez niego działka zlokalizowana była na terenie zalewowym istniało ryzyko zalania podobnej sytuacji w przyszłości. Beneficjent otrzymał zgodę Zarządkę Województwa Wielkopolskiego na zmianę lokalizacji inwestycji. Wskazano specjalną strefę ekonomiczną przy ulicy Piłsudskiej w Opolu gdzie powstanie hala produkcyjna o powierzchni 1000 m kw.	nie dotyczy
2	RPOP.01.01.02-16-124/03	Uruchomienie innowacyjnej usługi ciecica materiałów strugą wodno-ścianą.	PP H.U. Stal-Komfort Michał Marek Michał Danuta.	828 281,48	366 100,41	TAK Z dokumentacji dostarczonej przez Beneficjenta wynika, iż niewątpliwie wystąpiło działanie sily wyzej, co potwierdza zaświadczanie z dnia 10.06.2010 r. wydane przez sporządzona została oleria naprawy przedmiotowej maszyny Przemysłowa Miasta Kędzierzyn-Koźle. Wskazano również uszkodzoną w wyniku zalania wodą, część maszyny. Beneficjent podpisał umowę o finansowanie projektu z dnia 23 stycznia 2009 r. - poinformował iż stopnia w dniu 02.06.2010 r. o maszynowego poprzez naprawę sprzętarki srubowej SM 12 T i wystąpieniu działania sily wyzej pamięm z dnia 20.05.2010 Zarządkę województwa wielkopolskiego o dofinansowanie AS 20-4 oraz przedstawił dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzeń mających cechy sily wyzej (zaświadczanie Beneficjenta Miasta Kędzierzyn-Koźle) jak również wskazał zakres i wpływ jaki miało zdarzenie na przebieg realizacji projektu (protokoły sawosowe).	Zalanie wodą wszystkich maszyn znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. W przypadku uszkodzonej maszyny Bytel Pro 3015 - naprawa przez sporządzona została oleria naprawy przedmiotowej maszyny uszkodzonej w wyniku zalania wodą. Beneficjent podpisał umowę o finansowanie projektu z dnia 11.10.2010 r. wynika, iż Beneficjent otrzymał zgodę Zarządkę Województwa Wielkopolskiego na zmianę lokalizacji inwestycji. Wskazano specjalną strefę ekonomiczną przy ulicy Piłsudskiej w Opolu gdzie powstanie hala produkcyjna o powierzchni 1000 m kw.	620 319,27	Beneficjent przystąpił do odtworzenia stanu pierwotnego posiadanego parku maszynowego poprzez naprawę sprzętarki srubowej SM 12 T i Zarządkę województwa wielkopolskiego o dofinansowanie AS 20-4 oraz dokonał zakupu nowej wyciarki do ciecica materiałów strugą wodno-ścianą.	nie dotyczy
3	RPOP.01.01.02-16-002/08	Wprowadzenie 4 nowych produktów w skali powiatu brzeskiego - nowego asortymentu wysokiej jakości: druku wielobliemastowego	MegaPrint S.C. Łukasz Trzaska, Paweł Pakulski	253 000,00	111 826,00	NIE	Z otrzymanego od Beneficjenta w dniu 21.05.2010r. e-maila wraz z dokumentacją zdjęciową wynikało że zostały zalane jedynie piwnice oraz plac wokół miejsca realizacji projektu. Maszyny zakupione w ramach realizowanego projektu nie uległy zalaniu.	Nie dotyczy	Brak informacji o dalszych działaniach Beneficjenta	nie dotyczy
4.	RPOP.01.04.02-16-027/08	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”	Gmina Zawadzkie	16 177 143,14	9 743 173,02	NIE	W wyniku powodzi została uszkodzona infrastruktura wybudowana na terenie Gminy Zawadzkie, Kobonowskie i Ozimek	Dokładna wartość nie została oszacowana. Gminy posiadają ubezpieczenie od powodzi.	nie dotyczy	nie dotyczy
5	RPOP.04.01.02-16-010/08	Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranów, Lewice i Michałkowice.	Gmina Branice	3 749 828,95	3 187 354,60	NIE	W wyniku powodzi doszło do zalania wykopanych dołów. Część z nich została uszkodzona.	0,00	Pracownicy musieli wypompować wodę z zalanych dołów, jak również odnowić uszkodzone wykopy. W wyniku tego doszło do przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu.	nie dotyczy
6	RPOP.04.01.00-16-012/08	Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kobonowskie, Etap III i IV.	Kanalizacja Gminy Kobonowskie "KGK" Sp.z o.o.	9 001 370,62	7 651 165,02	NIE	Przesunięcie terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z miesiąca wrzesień 2010 r. na listopad 2010 r. (o 1,5 miesiąca)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
7	RPOP.04.02.00-16-001/09-00	Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Słobrawie w km 6+1499	Województwo Opolskie	22 674 656,57	18 996 828,94	NIE	W wyniku powodzi doszło do powstania szkód na odcinku rzeki Słobrawa powyżej zbiornika Kluczbork (Wód rzeki do zbiornika). Powstały następujące szkody: wywry w ścianie i skarpach rzeki na odcinku od 0+000 do 0+1000 m, zniszczenie zabary progi regulującej przepływ w kierunku odcinka 0+1000 do 0+1499 m, uszkodzenie i zniszczenie murów dla prawidłowego przepływu rzeki. Planuje się zamianę progów na bystrotki i inne urządzenia do spowalniania nurtu rzeki, które zabezpieczą koryto rzeki na tym odcinku.	2 000 000,00	Właśnie po powodzi kwotę naprawy oszacowano na 890.600,00 zł. Obecnie opracowany jest projekt koszt naprawy szkod oszacowano na 2.000.000,00 zł. W ramach realizacji projektu planowana jest budowa Goszadzki Wódów w 2010 - powstanie zadaniami. WZMNUW zwrócił się o sfinansowanie zadaniami z Rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	nie dotyczy
8	RPOP.05.01.02-16-022/09	Kompleksowe wyposażenie edukacyjne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu	Gmina Kędzierzyn-Koźle	867 465,00	737 345,25	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
9	RPOP.05.03.00-16-009/09	Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz z zagospodarowaniem terenu	Gmina Kędzierzyn-Koźle	6 922 980,00	4 846 086,00	NIE	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

Działania w zakresie aktywności funduszy pożyczkowych/poręczeniowych w zakresie możliwości uzyskania wsparcia przez sektor MSP w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości RPO WO 2007-2013

Rodzaj działania	Zakres działania
<i>Działania informacyjne</i>	
Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych [FRŚiWIL]	
Strona internetowa www.fundacja.opole.pl	Udostępnienie informacji na temat możliwości skorzystania ze wsparcia dla MSP w ramach RPO WO 2007-2013.
Informacja w prasie	Publikacja informacji w prasie lokalnej.
Audycje radiowe	Informowanie potencjalnych pożyczkobiorców o możliwości wsparcia w lokalnych rozgłośniach radiowych.
Spotkania informacyjne	Udział przedstawicieli FRŚiWIL w spotkaniach informacyjnych na terenie województwa opolskiego.
Wysyłka seryjna	Przekazanie informacji w prasie lokalnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu [WFOŚiGW]	
Strona internetowa	Umieszczanie na stronie internetowej WFOŚiGW wszelkich informacji dot. utworzonego funduszu pożyczkowego oraz podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych.
Informacja przesyłana pocztą elektroniczną	Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłane są ulotki oraz informacje o utworzeniu funduszu i warunkach uzyskania pożyczek. Informacje przesyłano do ok. 1800 firm wytypowanych z bazy Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, biur rachunkowych oraz instytucji otoczenia biznesu z terenu województwa opolskiego.
Spotkania informacyjne	Na spotkaniach informacyjnych dla przedsiębiorców przekazywane są informacje o zasadach i warunkach udzielania pożyczek. Zorganizowano 12 spotkań dla przedsiębiorców sektora MSP w różnych powiatach województwa, a ponadto Fundusz uczestniczył w spotkaniach dla przedsiębiorców organizowanych przez instytucje zewnętrzne.
Punkt Informacyjny	W utworzonym w siedzibie WFOŚiGW w Punkcie Informacyjnym udzielane są informacje dot. funduszu pożyczkowego. Specjaliści udzielają indywidualnych porad, konsultacji i odpowiedzi na pytania drogą elektroniczną, telefoniczną oraz bezpośrednio w siedzibie.
Informacja w ramach współpracy z instytucjami otoczenia biznesu	Nawiązano współpracę w zakresie przekazu informacji na temat funduszu pożyczkowego WFOŚiGW w Opolu z: <ul style="list-style-type: none"> instytucjami otoczenia biznesu: Izłą Gospodarczą, Izłą Rzemieślniczą, Punktami Informacyjnymi Krajowego Systemu Usług, ORFPK, Stowarzyszeniem Promocja Przedsiębiorczości, w zakresie przekazywania podstawowych zasad działania funduszu pożyczkowego, Bankiem Ochrony Środowiska S.A., w zakresie równoległego prowadzenia kredytowej akcji ofertowej w ramach linii kredytowej, obsługiwanej przez Bank ze środków WFOŚiGW w Opolu i pożyczek udzielanych przez Fundusz przedsiębiorcom z grupy MSP.
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych [ORFPK]	
Spotkanie informacyjne w Kluczborku	Spotkanie informacyjne w Opolu, Nysie, Kluczborku i Prudniku dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP Kluczborku.
Konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców	Konsultacje indywidualne dla przedsiębiorców z terenu powiatów woj. opolskiego (namysłowski, głubczycki, brzeski, krapkowicki, nyski, oleski, kędzierzyńsko-kozielski, opolski) w zakresie możliwości pozyskania poręczenia ORFPK.

Rodzaj działania	Zakres działania
<i>Działania promocyjne</i>	
Fundacja Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych [FRŚIWIL]	
Materiały promocyjne	Rozdysponowanie materiałów promocyjnych (ulotek, bloczków, kalendarzy, plakatów, teczek, długopisów) wśród klientów Fundacji oraz na wszystkich spotkaniach informacyjnych.
Strona internetowa www.fundacja.opole.pl	Promocja działań na stronie internetowej Fundacji.
Promocja w mediach	Promocja oferty Fundacji w prasie lokalnej oraz lokalnych rozgłośniach radiowych.
Wysyłka seryjna	Rozesłanie informacji promocyjnej wraz z materiałami promocyjnymi wszystkim przedsiębiorcom znajdującym się w bazie Fundacji.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu [WFOŚiGW]	
Prasa	Zamieszczenie broszury reklamowej w 10-ciu różnych tytułach prasy lokalnej dot. utworzenia funduszu pożyczkowego i warunków udzielania pożyczek. Prezentacja funduszu w broszurach Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki promujących beneficjentów działania 1.2.
Telewizja	Wystąpienia przedstawicieli Funduszu w telewizji regionalnej TVP Opole w programie „ABC Gospodarki” z prezentacją na temat oferowanych pożyczek.
Radio	Emisja spotów reklamowych na temat możliwości pozyskania pożyczek w WFOŚiGW w 3 lokalnych stacjach radiowych.
Targi	Prezentacja funduszu pożyczkowego podczas imprez wystawienniczych. Fundusz uczestniczył w VI Opolskich Targach Ekologicznych „OPOL-EKO” i Strzeleckich Targach Wiosennych.
Portal www	Zamieszczanie banerów reklamowych o pożyczkach na portalu NTO.pl.
Materiały reklamowe	Prezentacja informacji o pożyczkach na opracowanych materiałach reklamowych takich jak: roll up, plakaty, teuczki, notesy, długopisy i rozpowszechnianie materiałów wśród potencjalnych pożyczkobiorców.
Ulotki	Rozdysponowywanie ulotek do potencjalnych beneficjentów poprzez Poczta Polską, instytucje otoczenia biznesu oraz Lokalne Punkty Informacyjne.
Oferta telefoniczna	Przekazywanie informacji na temat działalności funduszu pożyczkowego drogą telefoniczną przedsiębiorcom wg opracowanego wykazu firm realizujących w 2010 roku inwestycje dla pożyczkobiorców WFOŚiGW i wg listy mikroprzedsiębiorców, których - wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 działanie 1.1.2 zostały ocenione pozytywnie ale nie zostały wybrane do dofinansowania.
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych [ORFPK]	
Artykuł w Nowej Gazecie Lokalnej	Artykuł „Dyżur w Lokalnym Punkcie Informacyjnym. Doradzą biznesmenom” z dnia 12.10.2010 r.
Ogłoszenie w „Kulisach Powiatu”	<ul style="list-style-type: none"> • Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Lokalnym Punkcie Informacji o Funduszach Europejskich w Oleśnie nt. bezpiecznej pożyczki z WFOŚiGW w Opolu oraz poręczenia kredytów i pożyczek z ORFPK w Opolu (14.10.2010 r.) • Zaproszenie na konsultacje indywidualne z zakresu poręczeń kredytowych i pożyczek z ORFPK w Opolu (10.11.2010 r., 25.11.2010 r.)
Ogłoszenie w „NTO”	Zaproszenie na konsultacje indywidualne z zakresu poręczeń kredytowych i pożyczek z ORFPK w Opolu (26.11.2010 r.)
Udostępnienie materiałów reklamowych poprzez sieć LPIoFE	Przekazanie ulotek Funduszu i prezentacja druków wniosków o poręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty przez Lokalnych Punktach Informacji o Funduszach Europejskich.

Rodzaj działania	Zakres działania
Udostępnienie materiałów reklamowych poprzez sieć punktów konsultacyjnych w ramach sieci MŚP PARP	Przekazanie ulotek Funduszu i prezentacja druków wniosków o poręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty przez MŚP PARP
Udostępnienie materiałów reklamowych w siedzibie WFOŚiGW	Przekazanie ulotek Funduszu i prezentacja druków wniosków o poręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty przez WFOŚiGW
<i>Działania szkoleniowe</i>	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu [WFOŚiGW]	
Szkolenia dla konsultantów Sieci PIFE	Przedstawienie i omówienie warunków i zasad udzielania pożyczek przez WFOŚiGW w Opolu na spotkaniach z przedstawicielami i konsultantami Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim, w celu wymiany doświadczeń i wypracowania schematów współpracy
Szkolenie dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych PARP	Organizacja i przeprowadzenie szkolenia na temat udzielania pożyczek i poręczeń dla konsultantów działających w punktach konsultacyjnych Izby Rzemieślniczej, Stowarzyszenia Promocja Przedsiębiorczości oraz AGROTUR z Nisy
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych [ORFPK]	
Spotkanie dla pracowników PeKaO SA	Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego procedury udzielania poręczeń kredytowych przez ORFPK jako uzupełnienie oferty finansowania przez PeKaO SA firm sektora MŚP (Opole, 22.01.2010 r.). W szkoleniu wzięło udział 9 osób.
Spotkanie dla pracowników BS w Leśnicy	Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego procedury udzielania poręczeń kredytowych przez ORFPK jako uzupełnienie oferty finansowania przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy firm sektora MŚP (Izbicko, 15.02.2010 r.). W szkoleniu wzięło udział 14 osób.
<i>Inne</i>	
Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych [ORFPK]	
Informacje bieżące na stronie www Funduszu	Prowadzenie bieżącej informacji o poręczeniach ze środków RPO WO 2007-2013 na stronie internetowej Funduszu
Wywiad w Radio Opole	Wywiad w Radio Opole – informacje o ofercie Funduszu dla przedsiębiorców sektora MŚP (12.2010)
Porozumienie o współpracy	Realizacja działań marketingowych w ramach porozumienia o współpracy zawartego z powiatem kędzierzyńsko – kozielskim dot. stworzenia optymalnego systemu wsparcia instytucjonalnego w procesie udzielania poręczeń dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z dnia 20.12.2010

Źródło: Opracowanie IZ RPO WO 2007-2013 na podstawie danych uzyskanych od poszczególnych beneficjentów działania 1.2 RPO WO 2007-2013.

Załącznik XI Przykłady komplementarności projektów realizowanych w ramach RPO WO 2007 - 2013 z przedsięwzięciami współfinansowanymi z innych programów lub funduszy.

I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

	Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	
Tytuł projektu	CITY - SAT Gordzielik Sp. z o.o.	City-Sat Gordzielik Sp. z o.o.	"City-Sat Gordzielik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Nazwa beneficjenta	Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi	Rozszerzenie dostępu do oferowanych usług oraz wprowadzenie nowej usługi jako odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby rynkowe.	Rozszerzenie dostępu i zakresu usług teleinformatycznych dla Klientów City - Sat Gordzielik	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	ZPORR 2004 - 2006	
Nr i nazwa działania	1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach	1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach	3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	
Okres realizacji projektu	20.03.2008 - 30.09.2010	01.12.2007 - 05.08.2009	12.12.2004 - 31.12.2005	Projekty zrealizowane przez przedsiębiorcę stanowią element strategii rozwojowej firmy, której celem jest dywersyfikacja oferowanych usług, wprowadzenie innowacyjnych, nowoczesnych usług, a także zwiększenie procentowego udziału w rynku. Czynnikiem decydującym o potrzebie rozszerzenia oferty handlowej oraz o podniesieniu jakości obsługi Klientów jest ciągły wzrost oczekiwań operatora, a także co do jakości oferowanego sygnału. Wzrost oczekiwań Klientów, a także coraz wyższe wymagania rynku zdecydowały o konieczności inwestycji firmy w unowocześnienie parku maszynowego, tak aby móc skutecznie konkurować z bardzo silną konkurencją.
Cele projektu	Wprowadzenie innowacyjnych i nowoczesnych usług do oferty handlowej firmy oraz podniesienie poziomu rozwoju technologicznego obszaru, na którym projekt zostanie zrealizowany. Projekt obejmuje wprowadzenie cyfrowej telewizji kablowej charakteryzującej się wysoką, cyfrową jakością świadczonych usług, niezawodnością, dostarczaniem informacji o nadawanych programach, możliwością wyboru ścieżki dźwiękowej wyboru tylko określonych pakietów kanałów oraz możliwością ich blokowania (kontrola rodzicielska).	Poprzez realizację inwestycji firma odpowie na zidentyfikowane potrzeby rynkowe i zwiększy przepustowość łączy internetowych, a dzięki temu możliwe będzie oferowanie usług dla większej ilości odbiorców oraz wprowadzenie nowych usług internetowych o szybkości co najmniej 4Mb/s.	Poprawa konkurencyjności i znaczenia na rynku. Zrealizowany projekt jest podstawą do wprowadzenia nowych usług dla klientów. Inwestycja w zakup sprzętu umożliwiła rozszerzenie dostępu oraz zakresu oferowanych usług, co stanowi bazę dla kolejnych inwestycji. Realizacja projektu przyczyniła się do poszerzenia oferty handlowej firmy.	
Całkowita wartość projektu	225 230,77	141 370,68	78 606,30	
Wartość wkładu UE	78 461,54	51 217,90	22 550,99	

II. INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Projekty komplementarne				
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4
Tytuł projektu	Wzrost innowacyjności Narzędziowni dzięki innowacji wytworzonej wspólnie z Politechniką Opolską	Rozbudowa NARZĘDZIOWNI poprzez zakup innowacyjnego numerycznego centrum obróbkowego	Wdrożenie pionowego centrum obróbkowego	Modernizacja firmy NARZĘDZIOWNIA poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii elektrodrażenia z systemem pomiarowym
Nazwa beneficjenta	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006	SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006	SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006
Nr i nazwa działania	1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	2.2.1 Wsparcie przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji	2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
Okres realizacji projektu	05.01.2009 - 21.12.2009	01.04.2007 - 31.01.2008	01.06.2005 - 30.06.2008	01.06.2005 - 30.04.2008
Cele projektu	W ramach projektu powstało innowacyjne centrum obróbcze sterowane zaawansowanym oprogramowaniem. Dzięki temu firma uzyskała możliwości technologiczne, jakich nie posiadała żadna firma w Polsce Południowej. W efekcie projektu wytworzone będą innowacyjne formy, jakie stają się matrycą dla wielu produktów w branży budowniczej i transportowej. Projekt koresponduje z celami i obszarami tematycznymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.	Projekt obejmował zakup innowacyjnego numerycznego centrum, co pozwoli na produkcję wyrobów unikalnych w skali kraju.	Zakup centrum obróbkowego wraz z montażem. Pionowe centrum wykonane zostało na specjalne zamówienie i wyposażone w maszyny podstawową oraz sterowanie CNC.	Wdrożenia pozwoliły na zastosowanie zintegrowanego systemu zarządzania oraz oprogramowania maszyn (PowerInspect) dla całkowitego zarządzania cyklem roboczym, podniesienie jakości i wydajności produkcji oraz podniesienie efektywności pracowników.
Całkowita wartość projektu	372 096,00	282 471,63	197 496,09	134 552,33
Wartość wkładu UE	167 214,45	135 563,78	69 123,63	47 093,32

II. INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

	Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7	
Tytuł projektu	Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju w NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica	Wdrożenie oprogramowania budowy form Pro/Engineer oraz stacji roboczej klasy PC	Wdrożenie technologii brylowego modelowania i sterowania obrabiarek trójosiowych CNC	
Nazwa beneficjenta	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica	NARZĘDZIOWNIA Bogdan Pszenica	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	Fundusz Wsparcia Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach Phare 2002 SSG	Fundusz Wsparcia Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach Phare 2002 SSG	Fundusz Wsparcia Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach Phare 2002 SSG	
Nazwa programu operacyjnego	PHARE 2002 SSG	PHARE 2002 SSG	PHARE 2002 SSG	
Nr i nazwa działania	Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce	Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce	Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce	
Okres realizacji projektu	b.d.	b.d.	b.d.	
Cele projektu	Działania dotyczyły wdrożenia strategii rozwoju firmy ze szczególnym uwzględnieniem strategii finansowej i strategii kosztów. Opracowana strategia pozwoliła na rozwój przedsiębiorstwa, wdrożenie modelu zarządzania kosztami i finansami.	Projekt polegał na wdrożeniu oprogramowania Pro/Engineer do budowy form wraz ze stacjami PC. Uruchomienie systemu wspomagania modelowania form pozwoliło zwiększyć możliwości technologiczne wykonywanych produktów, z informatyzować proces projektowania i modelowania form.	Zakup technologii brylowego modelowania i programowania obrabiarek 3-osiowych opartej o oprogramowanie Pro/Engineer, które w zasadniczy sposób zmieniło procesy produkcyjne.	Wspólnym celem projektów jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez realizację inwestycji prowadzących do wzrostu innowacyjności firmy oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej firmy w kolejnych latach. Ponadto dzięki realizacji projektów przedsiębiorca będzie miał możliwość zaspokojenia wszystkich zgłaszanych potrzeb wykonawstwa form ze strony odbiorców. Realizowana strategia rozwoju firmy pozwoli na utrzymanie silnej pozycji rynkowej; lidera krajowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań produktowych w obszarze form i ich elementów. W połączeniu z wiedzą i know-how, posiadanymi przez firmę, możliwe będzie wytwarzanie form o stopniu zaawansowania technologicznego przewyższającym wszelkie produkty, jakie są obecnie wytwarzane w Polsce.
Całkowita wartość projektu	6 250,00	7 619,86	16 500,00	
Wartość wkładu UE	1 467,61	3 809,93	8 250,00	

III. INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Projekty komplementarne										Na czym polega komplementarność projektów?	
Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7					
Tytuł projektu	Zakup urządzeń i oprogramowania dla Chespa Klisze Sp. z o.o.	Centrum przetwarzania i zarządzania grafiką oraz cyfrowego nasświetlania matryc drukarskich	Optymalizacja procesu produkcji matryc drukarskich poprzez zakup kompletnego ciągu technologicznego	Cyfrowe centrum produkcji bezkońcowych matryc drukarskich dla fleksografii	Nasświetlanie cyfrowe bez granic	Zakup oprogramowania do przetwarzania grafiki	Nowa jakość matrycy drukarskiej				
Nazwa beneficjenta	Chespa Klisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Chespa Klisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Chespa Klisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Chespa Klisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Chespa Klisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Chespa Klisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Chespa Klisze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością				
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie				
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	Fundusz Dotacji Inwestycyjnych	Fundusz Dotacji Inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia Programu Rozwoju Przedsiębiorstw w ramach Phare 2002 SSG				
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006	SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006	SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006	PHARE 2001 SSG	PHARE 2001 SSG	PHARE 2002 SSG				
Nr i nazwa działania	1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach	2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje	Regionalny Program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw				Firma Chespa Klisze Sp. z o.o. należy do liderów polskich producentów matryc drukarskich. Dofinansowane inwestycje związane są z realizacją strategii przyjętej przez firmę i wiążą się z ciągłym podnoszeniem efektywności działania przedsiębiorstwa oraz zwiększaniem konkurencyjności, co możliwe jest do osiągnięcia poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań i usług skierowanych do klientów firmy. Celem utrzymania firmy w gronie liderów polskich producentów matryc drukarskich firma poszukuje nowych, innowacyjnych technik i technologii, które umożliwią utrzymanie dotychczasowego grona Klientów oraz przyczynia się do zdobywania nowych Klientów i rynków.
Okres realizacji projektu	01.05.2009 - 31.12.2009	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.				
Cele projektu	Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na konkurowanie z firmami działającymi na języcznym rynku Unii Europejskiej. Wdrożenie systemu teleinformatycznego do internetowej komunikacji z klientem i systemu do zarządzania plikami graficznymi służącemu zwiększeniu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki inwestycji nastąpiła zmiana dwóch procesów realizowanych w firmie, tj. komunikacji, zarządzania i archiwizacji związanej z pracami graficznymi oraz zarządzania plikami. Ponadto firma wdrożyła innowacje procesową, związaną z procesem montażu matryc drukarskich. Klient może samodzielnie wyszukować, nanosić poprawki oraz zatwierdzać właściwe pliki, każda operacja jest automatycznie zapisywana w postaci notatek mailowych oraz przesyłana do zainteresowanych i uprawnionych osób. W ramach projektu zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z profesjonalnym oprogramowaniem oraz urządzenie do odcia i fazowania płyt fotopolimerowych dzięki któremu zmniejszy się ilość odpadów matrycy drukarskiej, które powstają podczas procesu montażu matrycy.	Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup systemu komputerowego do zarządzania i kontroli grafiki oraz urządzenie do cyfrowego nasświetlania matryc drukarskich.	Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup linii technologicznej do produkcji matryc drukarskich bezkońcowych.	Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup cyfrowej nasświetlarki.	Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup oprogramowania do przetwarzania grafiki.	Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup komputera i oprogramowania GmG.					
Całkowita wartość projektu	161 539,46	417 680,16	239 348,48	390 183,32	189 846,35	36 603,93	9 479,04				
Wartość wkładu UE	67 528,37	146 188,06	83 771,97	136 564,16	42 750,00	7 246,60	4 694,02				

Projekty komplementarne						
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	Projekt 6
Tytuł projektu	Rozbudowa Regionalnego Laboratorium Chemii Przemysłowej na terenie Instytutu Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia” w Kędzierzynie-Koźlu	Budowa Centrum Badawczego Tworzyw Sztucznych na terenie Instytutu Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia” w Kędzierzynie-Koźlu	Zagospodarowanie biogliceryny do syntez chemicznych	Nowa technologia Bisfenolu A o wysokiej stabilności termicznej	Nowa generacja technologii epichlorohydryny z wykorzystaniem biogliceryny jako surowca	Wsparcie ochrony własności przemysłowej w IC50 „Blaehownia” w zakresie otrzymywania bisfenolu A
Nazwa beneficjenta	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia”	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia”	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia” w Kędzierzynie-Koźlu	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia” w Kędzierzynie-Koźlu	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia” w Kędzierzynie-Koźlu	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Blaehownia” w Kędzierzynie-Koźlu
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO IG 2007 - 2013	PO IG 2007 - 2013	PO IG 2007 - 2013	PO IG 2007 - 2013
Nr i nazwa działania	1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw	1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw	1.3.1 Projekty Rozwojowe	1.3.1 Projekty Rozwojowe	1.3.1 Projekty Rozwojowe	1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R
Okres realizacji projektu	30.06.2010 - 30.12.2010	23.08.2010 - 30.12.2011	01.07.2008 - 30.04.2012	08.07.2008 - 31.12.2013	01.05.2009 - 31.01.2013	01.01.2009 - 31.12.2011
Cele projektu	Stworzenie laboratorium będącego jedynym ośrodkiem w regionie, który posiada tak szeroką ofertę skierowaną do sektora chemii przemysłowej, a tym samym poprawa innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i instytucji korzystających z jej usług. Przedmiotem projektu była przebudowa i adaptacja pomieszczenia na Regionalne Laboratorium Chemii Przemysłowej, które będzie prowadziło na szeroką skalę badania substancji i preparatów chemicznych, sporządzanie kart charakterystyki i doradztwo w sprawie badań analitycznych. Odbiorcami usług będą m.in. regionalni partnerzy z sektora chemii przemysłowej, partnerzy spoza województwa opolskiego a także wyższe uczelnie naszego regionu. W związku z nowymi możliwościami badawczymi Instytut podpisał wstępne porozumienia o współpracy z 5 firmami/zakładami przemysłowymi zainteresowanymi podjęciem współpracy w obszarze badań z wykorzystaniem nowej aparatury.	W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum Badawcze Tworzyw Sztucznych. Integralną częścią tego budynku będzie laboratorium technologiczne, w którym zlokalizowane będą urządzenia do przetwarzania tworzyw. Łącznie utworzonych zostanie 6 laboratoriów. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy Instytutu z przedsiębiorstwami sektora produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych, co przyczyni się do zwiększenia transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i produktowych do tych przedsiębiorstw. Końcowym wynikiem prowadzonych prac będzie komercjalizacja wynalazków i wiedzy. Realizacja projektu ma służyć w pierwszej kolejności przedsiębiorstwom województwa opolskiego zajmującym się produkcją tworzyw sztucznych.	Zagospodarowanie odpadowej gliceryny powstającej ubocznie przy produkcji biodiesla jako surowca do syntez chemicznych. Zostanie opracowana efektywna ekonomicznie metoda oczyszczania frakcji glicerynowej do jakości wymaganej w konkretnych syntezach chemicznych. Oczyszczona gliceryna będzie wykorzystana do produkcji chemikaliów o znacznie większej wartości rynkowej, niż sama gliceryna. Efektem projektu będą technologie syntezy organicznej wykorzystujące naturalnie występujący surowiec i zastąpienie nim surowców pochodzenia petrochemicznego oraz poprawa wskaźników opłacalności produkcji biodiesla. Realizacja projektu oprócz poszerzenia bazy surowcowej dla przemysłu chemicznego, poprzez poprawę wskaźników produkcji biodiesla, przyczyni się pośrednio do wsparcia programów strategicznych zmierzających do zastąpienia tradycyjnych surowców energetycznych, surowcami odnawialnymi.	Udosłonepienie podmiotom gospodarczym technologii pozwalającej na otrzymywanie wysokiej jakości surowca do produkcji poliwęglanów i żywic epoksydowych. Ponadto dodatkowymi celami projektu jest wzrost lub nabywanie doświadczenia kadry badawczej w pracach nad rozwiązaniami potrzebnymi do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, a także powiększenie dorobku zwiększającego konkurencyjność polskiej nauki oraz jej roli w rozwoju gospodarczym.	Opracowanie i udosłonepienie podmiotom gospodarczym w formie pakietów procesowych, nowej technologii otrzymywania epichlorohydryny, opartej na surowcu odnawialnym - bioglicerynie, konkurencyjnej pod względem ekonomicznym i przyjaznej dla środowiska. Ponadto projekt zakłada zwiększenie efektywności wykorzystania biogliceryny i powstającego ubocznie w syntezach chemicznych chlorowodoru oraz rozwiązanie kluczowego problemu, jakim jest brak dostępu na zasadach wolnej konkurencji do tańszego surowca dla rozwoju żywic epoksydowych, ich przetworów i możliwości jego efektywniejszego wykorzystania. Wprowadzenie nowej metody do praktyki przemysłowej przyczyni się do wzrostu konkurencyjności produkcji epichlorohydryny w kraju, ułatwiając sprzedaż produktu za granicę i otwierając możliwość sprzedaży licencji na technologię.	Uzyskanie ochrony patentowej za granicą w zakresie sposobu otrzymywania bisfenolu A oraz udosłonepienie podmiotom gospodarczym technologii pozwalającej na otrzymanie wysokiej jakości surowca do produkcji poliwęglanów i żywic epoksydowych. Nowa technologia pozwala na zobycie i zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań niebędących dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. Wdrożenie technologii bisfenolu A pozwoli na rodzajów katalizatorów, supernowoczesnych sposobów zwiększenia wydajności i oczyszczania bisfenolu A oraz nowych rozwiązań dotyczących zagospodarowania produktów ubocznych, jak i oddzielenia wody procesowej od reagentów.
Całkowita wartość projektu	154 202,44	665 919,98	1 312 615,73	676 512,22	486 637,40	40 561,56
Wartość wkładu UE	52 317,51	217 462,01	1 024 893,41	545 232,19	393 289,21	29 007,19

Projekty komplementarne				Na czym polega komplementarność projektów?
Projekt 7	Projekt 8	Projekt 9	Projekt 10	Projekt 11
Tytuł projektu	Regionale Laboratorium Chemii Przemysłowej – modernizacja i wyposażenie laboratorium	Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II	Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny	Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny
Nazwa beneficjenta	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Błachownia” w Kędzierzynie-Koźlu	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Błachownia”	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Błachownia” Kędzierzyn-Koźle	Instytut Ciepłej Syntezy Organicznej „Błachownia” Kędzierzyn-Koźle
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006	PO KL 2007 - 2013	ZPORR 2004 - 2006	ZPORR 2004 - 2006
Nr i nazwa działania	1.4.2 Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców, realizowane przez jednostki naukowe	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Okres realizacji projektu	01.10.2005 – 21.12.2006	01.01.2010-31.03.2011	01.09.2007 - 31.03.2007	31.12.2006 - 31.12.2007
Cele projektu	<p>Zapewnienie dostępu do najnowszej i kompletnej informacji naukowo-technicznej. W ramach projektu udostępniono zasoby biblioteki Instytutu oraz zapewniono dostęp do naukowych baz danych. W czytelni Instytutu można korzystać ze stanowisk komputerowych oraz czasopism papierowych i woluminów biblioteki. Z udostępnionych w ten sposób baz mogą korzystać pracownicy przedsiębiorstw, firm, instytutów naukowych i katedr z województwa Opolskiego. W ramach projektu zorganizowano VI Targi Wiedzy Technologicznej oraz seminarium pt. "Warunki rozwoju przemysłu chemicznego". Projekt obejmuje także modernizację i rozbudowę portalu internetowego.</p> <p>Projekt zrealizowany został w Zakładzie Analitycznym ICSSO "Błachownia". Inicjatywa utworzenia Regionalnego Laboratorium Chemii Przemysłowej wpływa z chęci świadczenia usług doradczych i badawczych dla MSP, które muszą spełniać wymagania prawne odnośnie badania substancji i preparatów chemicznych, badań na stanowiskach pracy oraz wymagań ochrony środowiska.</p>	<p>Integracja środowisk naukowo-badawczych i producentów, zwłaszcza branży chemicznej, przetwórstwa tworzyw sztucznych i energetyki. Platforma umożliwiła rozpoznanie potrzeb technologicznych firm, a przedsiębiorcy poznali trendy światowej technologii i tematykę prowadzonych badań. Projekt służył do organizacji IV i V Targów Wiedzy Technologicznej oraz zapewnienia dostępu do naukowych baz danych. W ramach projektu Instytut zorganizował seminarium nt. „Szansa i zagrożenia dla przemysłu chemicznego w Polsce” oraz "Aktualna sytuacja krajowego przemysłu chemicznego".</p>	<p>Stworzenie Platformy Innowacji dla branży chemicznej. Platforma przyczyniła się do integracji środowiska naukowo-badawczego z przedsiębiorcami i producentami oraz umożliwiła rozpoznanie potrzeb technologicznych firm regionu. W ramach projektu zorganizowano I i II Targi Wiedzy Technologicznej w czasie których m.in. zapoznano uczestników z prowadzoną przez Instytut tematyką badawczą i jej rezultatami. Ponadto został uruchomiony portal internetowy PITRO.pl.</p>	<p>W ramach projektu zorganizowano III Targi Wiedzy Technologicznej oraz 5 seminariów. Zrealizowane spotkania miały na celu m.in. poszerzenie wiedzy uczestników spotkań nt. innowacyjnych technologii oraz tendencji rozwoju światowych technologii. W ramach projektu opracowano 2 wersje językowe portalu internetowego PITRO.pl - wersje w języku niemieckim i angielskim.</p>
Całkowita wartość projektu	342 294,79	196 063,59	273 188,42	124 504,48
Wartość wkładu UE	207 931,22	166 654,05	184 392,35	93 378,36

**V. SPOŁECZENSTWO
INFORMACYJNE**

Projekty komplementarne				
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4
Tytuł projektu	Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości	Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości - etap II	Nowe technologie na usługach edukacji	Nowe technologie na usługach edukacji II
Nazwa beneficjenta	Województwo Opolskie	Województwo Opolskie	Samorząd Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego I Politechnicznego	Samorząd Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFSS	EFSS
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013
Nr i nazwa działania	2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych	2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Okres realizacji projektu	30.06.2010 - 31.07.2011	30.11.2010 - 30.11.2011	01.06.2009 - 31.05.2010	01.06.2010-31.05.2011
Cele projektu	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu edukacyjnego realizującego usługi na obszarze województwa opolskiego oraz wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opolskich placówkach oświatowych. Projekt pt. <i>Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości - etap II</i> jest kontynuacją realizowanej inwestycji pt. <i>Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości</i> . Projekty są inwestycją z zakresu społeczeństwa informacyjnego, polegającą na budowie portalu eSzkoła, zapewniającego świadczenie elektronicznych usług edukacyjnych dla mieszkańców województwa opolskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę infrastruktury sieciowej dla 111 placówek oświatowych, uzupełnionej o sieć 111 szt. informatów, tj. Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Działanie to zapewni nieograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu. Projekty zakładają wdrożenie specjalistycznych oprogramowań, w szczególności aplikacji i modułów: wirtualnej biblioteki, nadzoru, zasobów dydaktycznych, bloku wirtualnej szkoły, doskonalenia nauczycieli (e-learning) i serwisu kompetencje umożliwiających realizację 28 usług on-line na 4 poziomach: informacji on-line, interakcji jednostronnej, dwustronnej i transakcji, z których skorzystają dzieci, uczniowie (w tym niepełnosprawni), rodzice i nauczyciele. W ramach 111 placówek (szkół oraz zespołów szkół) podległych jednostkom samorządowym wsparcie otrzymają: 3 przedszkola, 25 szkół podstawowych, 62 gimnazja, 17 liceum ogólnokształcących, 10 technikum i 7 szkół zawodowych (w grupie tej znajduje się 6 placówek, które stanowią zespoły szkół, w ramach których funkcjonuje po kilka szkół). Swym zasięgiem projekty obejmują 67 miejscowości województwa opolskiego. W obu projektach partnerami są 53 gminy i 11 powiatów. Projekty przyczynią się do zwiększenia tempa wdrażania innowacji w oświacie, co wpłynie na szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w codziennej pracy.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich o utrudnionym dostępie do edukacji w stosunku do uczniów z dużych miast oraz podniesienie jakości nauczania w szkołach z wykorzystaniem narzędzi TIK. Najważniejsze cele szczegółowe projektów systemowych to: - przygotowanie nauczycieli do prowadzenia lekcji i zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem TIK, - realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie TIK, - opracowanie projektów przedmiotowych lub międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem narzędzi TIK, - praktyczne zastosowanie współczesnych technologii w edukacji, - wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK, - zwiększenie zainteresowania uczniów nauką, przedmiotem lub grupą przedmiotów. Projekt pt. <i>Nowe technologie na usługach edukacji II</i> jest kontynuacją realizowanej inwestycji pt. <i>Nowe technologie na usługach edukacji</i> . W zakończonym projekcie pt. <i>Nowe technologie na usługach edukacji</i> udział wzięło łącznie 2 880 uczniów i nauczycieli z 48 szkół z terenu województwa opolskiego. W projekcie bierze udział 17 placówek oświatowych, które otrzymały wsparcie w ramach projektów z RPO WO 2007 - 2013, w tym 12 gimnazjum i 5 szkół podstawowych.		
Całkowita wartość projektu	4 199 230,77	9 798 234,55	302 646,17	428 751,58
Wartość wkładu UE	3 569 346,15	8 328 499,37	257 250,95	236 813,37

**V. SPOŁECZENSTWO
INFORMACYJNE**

Tytuł projektu	Projekty komplementarne				Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7	Projekt 8	
Nazwa beneficjenta	Innowacyjna szkoła zawodowa	Innowacyjna szkoła zawodowa II	Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu	Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu II	
Nazwa województwa	Samorząd Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego	Samorząd Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego	Samorząd Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego	Samorząd Województwa Opolskiego/ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego	
Nazwa funduszu	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa programu operacyjnego	EFS	EFS	EFS	EFS	
Nr i nazwa działania	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	
Okres realizacji projektu	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	Komplementarność projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007 - 2013 z projektami realizowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspartymi w ramach RPO WO 2007 - 2013 polega przede wszystkim na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów i nauczycieli podczas realizacji projektów z PO KL przy realizacji projektów eSzkoła. Dzięki szkoleniom z EFS nauczyciele i uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie ICT, co pozwoli na sprawnie i szybko wdrożenie platformy eSzkoła. Wykorzystanie ICT na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych oraz zastosowanie nowych technologii ICT w codziennym funkcjonowaniu szkoły wpłynie pozytywnie na budowę społeczeństwa informacyjnego w zakresie edukacji. Realizację wszystkich projektów koordynuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Wdrażane projekty podnoszą umiejętności nauczycieli i uczniów w zakresie stosowania ICT i przyczyniają się do upowszechniania nowych metod nauczania (np. elearning).
Cele projektu	Podniesienie atrakcyjności i jakości procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Najważniejsze cele szczegółowe projektów systemowych to: - wdrożenie w 30 szkołach zawodowych woj. opolskiego nowych innowacyjnych form nauczania (kształcenie modułowe), cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne z wykorzystaniem elektronicznej platformy dydaktycznej; - podniesienie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi ICT w procesie edukacyjnym; - rozwój kompetencji kluczowych uczniów z zakresu ICT i przedsiębiorczości poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Projekt pt. <i>Innowacyjna szkoła zawodowa II</i> jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji pt. <i>Innowacyjna szkoła zawodowa</i> . W zakończonym projekcie pt. <i>Innowacyjna szkoła zawodowa</i> udział wzięło łącznie 1 350 uczniów i nauczycieli z 30 szkół zawodowych z terenu województwa opolskiego. W projekcie bierze udział 6 placówek oświatowych (szkół oraz zespołów szkół), które otrzymały wsparcie w ramach projektów z RPO WO 2007 - 2013 (są to szkoły techniczne i zawodowe).	Podwyższenie umiejętności w zakresie tworzenia szkolnego wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej, pomiaru dydaktycznego, e-learningu oraz podwyższenie umiejętności w zakresie kształcenia na odległość i wykorzystania narzędzi ICT w procesie dydaktycznym. Projekt pt. <i>Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu II</i> był kontynuacją zrealizowanej inwestycji pt. <i>Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu</i> . W projektach udział wzięło łącznie 714 nauczycieli z 48 placówek oświatowych (szkół oraz zespołów szkół), które otrzymały wsparcie w ramach projektów z RPO WO 2007 - 2013 (w tym jest 9 szkół podstawowych, 27 gimnazjum, 8 liceum ogólnokształcących, 8 technikum i 4 szkoły zawodowe).			
Całkowita wartość projektu	302 648,17	403 530,90	71 864,56	152 585,12	
Wartość wkładu UE	257 250,95	343 001,26	61 084,88	129 697,35	

VI. TURYSTYKA

Projekty komplementarne							
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7
Tytuł projektu	Budowa sali wielofunkcyjnej.	Przebudowa dróg gminnych 105850 O i 105849 O w Górze św. Anny	Budowa parkingu w Górze św. Anny	Święto Młodzieży 2010	Restauracja elewacji kaplicy Domek Maryi z zespołu kaplic kalwaryjskich w Górze św. Anny	Restauracja elewacji kaplicy III upadek w Górze św. Anny	Budowa kanalizacji sanitarnej w Górze św. Anny
Nazwa beneficjenta	Dom Piegrzyma	Gmina Leśnica	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	Sowarżyszenie Sprawiedliwość Pokój i Intergralność Stworzenia	Fundacja "Sanktuarium Góry Świętej Anny"	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	Gmina Leśnica
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFROW	EFROW	EFROW	EFROW	Bank Światowy PAOW oraz WFOSIGW w Opolu
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	-
Nr i nazwa działania	1.4.1 Wspieranie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa	3.1.2 Drogi lokalne	312, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	4.1.413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty	-
Okres realizacji projektu	02.01.2010 - 30.09.2010	01.04.2011 - 31.07.2011	05.10.2009 - 28.02.2010	03.11.2010 - 30.11.2010	29.11.2010 - 31.12.2010	03.11.2010 - 31.12.2010	2001-2002
Cele projektu	Wspieranie produktu turystyki kongresowej. Zwiększenie atrakcyjności obiektu i wykorzystanie w okresie jesienno-zimowych oraz w środku tygodnia co spowoduje wydłużenie sezonu turystycznego. W ramach projektu powstała sala wielofunkcyjna na 300 osób z wyposażeniem audiowizualnym przygotowana do instalacji sprzętu do tłumaczeń symultanicznych. Sala umożliwi organizację dużych konferencji międzynarodowych, występów zespołów muzycznych, wystaw, projekcji filmowych.	Poprawa dostępności komunikacyjnej do Góry Św. Anny oraz zabytków zlokalizowanych na terenie Parku Krajoobrazowego "Góra Św. Anny". Wzrost atrakcyjności turystycznej oraz intensyfikacja ruchu turystycznego.	Poprawa dostępności komunikacyjnej do Góry Św. Anny. Stworzenie nowych miejsc parkingowych dla 59 samochodów osobowych i 2 autobusów. Zmniejszenie zjawiska nieuporządkowanego parkowania samochodów na terenie objętym ochroną konserwatorską i ochroną przyrody. Poprawa wizerunku miejscowości.	Rozwinięta turystyka i rekreacja w Kraje św. Anny. Optymalne zagospodarowanie istniejących walorów turystycznych i rekreacyjnych z poszanowaniem środowiska. Spójna i bogata oferta turystyczna i rekreacyjna.	Odrasturowanie kaplicy Domek Maryi wchodzącej w skład 40 kaplic na Górze Św. Anny symbolizujących stację Męki Pańskiej.	Odrasturowanie kaplicy III upadek wchodzącej w skład 40 kaplic na Górze Św. Anny symbolizujących stację Męki Pańskiej.	W ramach projektu podłączono Dom Piegrzyma do kanalizacji ogólnospławnej, co umożliwiło dalsze funkcjonowanie ośrodka. Dom Piegrzyma jest jednym z większych odbiorców wody w Gminie Leśnica.
Całkowita wartość projektu	447 780,36	2 17 894,15	117 866,43	8 416,82	8 247,53	8 388,82	617 906,68
Wartość wkładu UE	160 762,32	181 432,72	88 399,75	4 713,24	4 616,64	4 697,70	154 854,98

VI. TURYSTYKA

Projekty komplementarne							Na czym polega komplementarność projektów?
Projekt 8	Projekt 9	Projekt 10	Projekt 11	Projekt 12	Projekt 13		
Tytuł projektu	Projekt 8	Projekt 9	Projekt 10	Projekt 11	Projekt 12	Projekt 13	
	Modernizacja gospodarki cieplnej Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny w latach 2000-2002	Uporządkowanie gospodarki drzewostanem wokół kompleksu zabytkowego w Górze św. Anny	Restauracja konstrukcji drewnianej dachu i pokrycia dachu nad kaplicą Gradusy	Restauracja i konserwacja kaplicy kalwaryjskiej „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” z zespołu kaplic kalwaryjskich na Górze św. Anny	Termomodernizacja Domu Pielgrzyma, wymiana okien w części starej	Budowa pokoi mieszkalnych oraz małych sal konferencyjnych	
Nazwa beneficjenta	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Realizowane przez lata działania mające wzbogacić ofertę z zakresu turystyki pielgrzymkowej oraz wypromować Górę św. Anny jako atrakcyjny ośrodek konferencyjny i turystyczny. Góra św. Anny to ważny ośrodek pielgrzymkowy i historyczny, wokół którego koncentruje się znaczna część społecznej i religijnej aktywności mieszkańców województwa opolskiego i śląskiego. Mieści się tu klasztor franciszkanów wraz z bazyliką i sanktuarium z figurką św. Anny. Samotrzeciej oraz jej relikwiami. Obiekty te są położone na obszarze Parku Krajoobrazowego "Góra św. Anny". Na odwiedzających sanktuarium pielgrzymów czeka Dom Pielgrzyma. Od 2007 r. Franciszkanie zdecydowali się na dywersyfikację dotychczasowej działalności i przekształcił Dom Pielgrzyma z domu rekolekcyjnego na inny obiekt hotelowy i rozpoczęli działalność gospodarczą, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na regionalnym rynku usług turystycznych oraz zaspokoić potrzeby klientów. Dzięki temu rozszerzył się asortyment usług o konferencje i szkolenia niezwiązane z działalnością religijną. Dofinansowane projekty realizują cele Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007–2013 tj. przyspieszenie rozwoju turystyki kongresowej i konferencyjnej oraz wzbogacenie oferty turystyki pielgrzymkowej.
Nazwa funduszu	NFOŚiGW, WFOŚiGW w Opolu	NFOŚiGW, WFOŚiGW w Opolu	Ministerstwo Kultury, Województwo Opolskie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Gmina Leśnica, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich	WFOŚiGW w Opolu	Budżet Państwa	
Nazwa programu operacyjnego	-	-	-	-	-	Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Opolskiego	
Nr i nazwa działania	-	-	-	-	-	-	
Okres realizacji projektu	2001	2006 - 2007	b.d.	2008	04.04.2006 - 22.10.2007	10.02.2006 - 22.03.2007	
Cele projektu	W ramach zadania wykonano nową kolumnię, zmodernizowano kuchnię i pralnię w Domu Pielgrzyma.	Podnoszenie walorów przyrodniczych i turystycznych Góry św. Anny, z których korzystają turyści przybywający na Górę św. Anny i korzystający z usług Domu Pielgrzyma. Projekt zwiększył bezpieczeństwo osób i zabytków przez usunięcie licznych suchych gałęzi, a 515 nowo posadzonych drzew uzupełniło brak w drzewostanie alej kalwaryjskich.	Podnoszenie walorów kulturowych i turystycznych Góry św. Anny. Dzięki odnowieniu zabytków Góra św. Anny staje się terenem atrakcyjnym dla turystów.	Podnoszenie walorów kulturowych i turystycznych Góry św. Anny. Dzięki odnowieniu zabytków Góra św. Anny staje się terenem atrakcyjnym dla turystów.	Investycja pozwoliła ujednolicić elewację, a tym samym poprawić estetykę budynku.	Investycja pozwoliła rozszerzyć ofertę Domu Pielgrzyma o zaplecze konferencyjne.	
Całkowita wartość projektu	522 068,10	78 184,11	20 176,54	66 582,60	375 845,15	625 124,09	
Wartość wkładu UE	290 037,83	72 484,24	11 097,10	26 960,91	185 781,59	302 648,17	

VII. TURYSTYKA

Projekty komplementarne					
Tytuł projektu	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5
Nazwa beneficjenta	Gmina Prudnik	Powiat Nyski	Gmina Prudnik	Partner wiodący: Sdrużeni miast a obci Jesenicka Partner: Powiat Nyski	Gmina Glucholazy
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013
Nr i nazwa działania	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny	3.3. Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	3.3. Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD
Okres realizacji projektu	21.05.2009 - 30.11.2011	01.01.2011 - 31.12.2011	01.03.2010 - 31.08.2010	01.03.2009 - 31.08.2010	01.06.2008 - 31.07.2009
Cele projektu	Zaspokojenie potrzeb turystów poprzez stworzenie wielofunkcyjnej infrastruktury turystycznej obejmującej: - w pełni wyposażone dwa całoroczne obiekty hotelowo - szkoleniowe w Prudniku i Wieszczynie, - sieć wielofunkcyjnych i oznakowanych ścieżek o łącznej długości 35,6 km (pieszych, rowerowych oraz kornych) wraz z elementami małej infrastruktury łączących Prudnik z otuliną Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” oraz w jego obrębie, - dwie ogólnodostępne wieże widokowe w Parku Krajobrazowym „Góry Opawskie” - na trasach wielofunkcyjnych ścieżek rekreacyjnych. Efektem projektu kluczowego będzie zwiększenie roli aktywnej turystyki – czynnik pozytywnie wpływający na rozwój społeczno-gospodarczy całego województwa oraz tworzenie nowych, stabilnych i perspektywicznych miejsc pracy związanych z obsługą ruchu turystycznego.	Realizacja projektu przyczyni się do promocji turystyki kolarskiej, ale także do zacieśnienia kontaktów pomiędzy mieszkańcami pogranicza nysko-jesenickiego poprzez organizację transgranicznego rajdu rowerowego oraz wydanie przewodnika zawierającego oprócz opisów atrakcji turystycznych także schematy tras rowerowych.	Idea projektu jest promocja miast partnerskich Prudnika i Krnowa oraz ich prezentacja jako miast o wspólnym potencjale turystycznym za pośrednictwem Europejskiego Tygodnia Turystyki Rowerowej, który miał miejsce w okresie od 10 do 17 lipca 2010 r., a którego główna baza zlokalizowana została na terenie Prudnika. Udział w takim przedsięwzięciu umożliwił prezentację atrakcji turystycznych szerokiej grupie odbiorców. Program imprezy przewidywał trasy rowerowe o zróżnicowanych stopniach trudności. Na każdy dzień przygotowane były trasy na kilka dystansów: łatwe, krótkie trasy turystyczne jak również trasy dłuższe (około 30 km, 50 km, 100 km i więcej). Trasy rowerowe przebiegały drogami województwa opolskiego oraz przygranicznymi terenami Republiki Czeskiej. W ramach projektu opracowano materiały promocyjne w postaci mapy tras rowerowych.	Na szlakach bez granic	Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim
Całkowita wartość projektu	2 851 078,80	8 136,00	7 380,00	232 248,49	32 930,00
Wartość wkładu UE	1 242 092,65	6 917,30	6 273,00	187 886,96	27 990,50
				wsparcie dla woj. opolskiego: 68 974,51	

VII. TURYSTYKA

		Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?	
		Projekt 6	Projekt 7	Projekt 8	Projekt 9	
Tytuł projektu	Transgraniczna ścieżka rowerowa Prudnik-Jindřichov jako element szlaków rowerowych Euroregionu Pradziad		Szlakiem czarnownic po czesko - polskim pograniczu	Budowa chodnika dla pieszych - ścieżki turystycznej przy drodze krajowej nr 40 w miejscowości Łąka Prudnicka	Rowerem po pograniczu nysko - jesińskim	
Nazwa beneficjenta	Partner wiodący: Powiat Prudnicki Partner: Gmina Jindřichov	Powiat Nyski		Gmina Prudnik	Powiat Nyski	Celem projektów jest rozwój turystyki rowerowej i pieszej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" i jego otuliny znajdującej się w powiatach prudnickim i nyskim. Projekty ukierunkowane są na wykorzystanie posiadanego potencjału w postaci najbardziej malowniczych i najbardziej atrakcyjnych w województwie opolskim terenów „Gór Opawskich”, Jeziora Nyskiego i Otmuchowskiego oraz aktywizację transgranicznego ruchu turystycznego w regionie. Projekt kluczowy realizowany w ramach RPO WO 2007 - 2013 stanowi dopełnienie działań realizowanych od wielu lat przez przygranicznych partnerów z Republiki Czeskiej, dla których turystyka w regionie Gór Opawskich jest podstawową gałęzią gospodarki. Projekty dofinansowane w perspektywie finansowej 2007 - 2013 realizują jeden z najważniejszych celów Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013 tj. rozwój produktu markowego – turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna. W skład segmentu dotyczącego turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej wchodzi: turystyka rowerowa i turystyka piesza. Zgodnie z założeniami Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013 projekty realizują zamierzony cel poprzez budowę i modernizację sieci szlaków pieszych i ścieżek trasami zlokalizowanymi na terenie Republiki Czeskiej. Jednocześnie rozwija się infrastrukturę wokół ścieżek rowerowych (postoje, gastronomia, wypożyczalnie rowerów). Kolejnymi działaniami przyznającymi się do promocji turystyki kolarskiej i pieszej, ale także do zacieśniania kontaktów pomiędzy mieszkańcami pogranicza jest w wydawanie map turystyki aktywnej oraz przewodników turystycznych po województwie opolskim i pograniczu polsko - czeskim oraz organizowanie imprez związanych z turystyką rowerową i pieszą.
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie		Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR		EFOIGR	-	
Nazwa programu operacyjnego	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013		SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006	Programu Współpracy Przygranicznej PHARE – Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Czechi 2002	
Nr i nazwa działania	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki		2.3 Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego	-	
Okres realizacji projektu	01.04.2009 - 31.01.2010	01.07.2008 - 30.04.2010		05.10.2005 - 31.10.2005	2.11.2004 - 30.09.2005	
Cele projektu	Wspieranie aktywności turystycznej poprzez utworzenie transgranicznej ścieżki rowerowej na trasie Prudnik - Jindřichov, która stanowić będzie element szlaków rowerowych Euroregionu PRADZIAD (długość ścieżki po stronie polskiej to 3,58 km). Projekt obejmuje przygotowanie infrastruktury turystycznej w postaci oznakowanych szlaków turystyki rowerowej, a także miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji tj. placów piknikowych, sportowych oraz zateczek z informacjami turystycznymi w postaci map, opisów flory, fauny i zabytków. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności i atrakcyjności turystycznej terenu oraz jego promocji wśród europejskich turystów.	Przybliżenie w atrakcyjny sposób mieszkańcom pogranicza polsko-czeskiego historii regionu oraz rozszerzenie oferty turystycznej pogranicza ze szczególnym uwzględnieniem turystyki aktywnej – rowerowej. Turystyczna trasa rowerowa „Szlakiem czarnownic” o długości ok. 85 km stanowi kontynuację istniejącej po stronie czeskiej rowerowej ścieżki „Szlakiem czarnownic” liczącej ok. 140 km i biegnie z miejscowości Mohelnice do Paczkowa. Na trasie po stronie polskiej ustawiono 10 tablic informacyjnych z mapą przebiegu szlaku i opisem wydarzeń historycznych oraz ciekawych zabytkowych obiektów znajdujących się przy szlaku. W ramach projektu zbudowano/zmodernizowano 0,378 km ścieżek rowerowych.	Poprawa warunków życia w regionie poprzez rozwój infrastruktury i instytucji turystyki. Rzeczony wymiar realizacji celu projektu była budowa chodnika – ścieżki turystycznej oraz montaż turystycznej tablicy informacyjnej, w miejscowości Łąka Prudnicka, przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, położonym na terenie otuliny Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Stamtąd znajduje się szlak pieszych wędrowek z Prudnika w kierunku Gór Opawskich. Schronisko młodzieżowe w Łące Prudnickiej stanowi świetną bazę wypadową dla pieszych wędrowek w Góry Opawskie.	Najważniejszym elementem realizacji tego projektu było oznakowanie sieci tras rowerowych o długości ok. 200 km, które przebiegają przez teren całego powiatu nyskiego, łącząc się z trasami rowerowymi po stronie czeskiej oraz z sąsiednimi powiatami. W ramach projektu wydana została publikacja pt. „Rowerem po pograniczu nysko – jesińskim”, na którą składają się: przewodnik prezentujący najciekawsze zabytki pogranicza nysko – jesińskiego oraz mapa tras rowerowych po tym terenie. Publikacja została wydana w czterech językach – polskim, czeskim, niemieckim i angielskim.		
Całkowita wartość projektu	862 797,81	476 487,28	17 743,10	26 494,69	19 871,02	
Wartość wkładu UE	733 377,38	400 954,78	11 634,80			
	wsparcie dla woj. opolskiego: 466 159,38	wsparcie dla woj. opolskiego: 137 827,73				

VIII. TURYSTYKA

Projekty komplementarne					Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5
Tytuł projektu	Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego "Dolina Małej Panwi"	Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Kolonowskie	Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Jemielnica	Promocja walorów turystycznych Regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi	Promocja Doliny rzeki Mała Panew i Jezior Turawskich w kraju ołomuńskim i morawsko-śląskim oraz wymiana doświadczeń w zakresie sportów wodnych, turystyki pieszej i rowerowej.
Nazwa beneficjenta	Gmina Zawadzkie Partnerzy projektu: Gmina Ozimek, Gmina Kolonowskie	Gmina Kolonowskie	Gmina Jemielnica	Partnerzy projektu: Gmina Zawadzkie, Gmina Kolonowskie, Miasto Hranice	Związek Gmin Dolna Mała Panew w Turawie
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	INTERREG III A Czecho-Polska
Nr i nazwa działania	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjne - sportowe świadczone przez sektor publiczny	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRAZDZIAŁ	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRAZDZIAŁ	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki	2.1 Rozwój turystyki
Okres realizacji projektu	01.03.2009 - 31.12.2011	01.03.2011 - 30.11.2011	01.10.2010 - 30.11.2011	01.07.2008 - 30.06.2010	15.02.2006 - 30.11.2007
Cele projektu	<p>Usprawnienie i ułatwienie dostępu dla większej ilości osób do korzystania z wydziałek rowerowych, spływów kajakowych i wypraw pieszych w obszarze Doliny Małej Panwi. Projekt kluczowy obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stworzenie nowych przystanki kajakowych, obejść, przeskoków, - wytyczenie nowych tras rowerowych o długości 40-3 km i remont istniejących (27,9 km) wraz z odpowiednim oznakowaniem i tablicami informacyjnymi, - przygotowanie miejsc biwakowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, - przebudowa kinaoteatru na budynek Centrum Informacji Turystycznej, - rekonstrukcja stawu hutniczego w Zawadzkim z przebudową mostu lub mostu na wyspę i trawiaszej plaży jako centrum rekreacji wodnej wraz z przebudową deptaka. 	<p>Zakres projektu obejmuje szeroko zakrojoną promocję atrakcji turystycznych po obu stronach granicy. W tym celu Gmina Kolonowskie oraz Hranicka rozwojowa agentura przeprowadzą wspólne szereg działań mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej poprzez oznakowanie wytyczonych tras rowerowych budowę na trasie rowerowej w Gminie Kolonowskie punktu postojowego. Osoby przeszkolone podczas kursu przewodników turystyki kolarskiej, po jego zakończeniu ściśle współpracować będą z Centrum Informacji Turystycznej i nabytą wiedzę o bezpiecznym poruszaniu się trasami przekazywać będą turystom zarówno polskim, jak i czeskim. Tym działaniem towarzyszyć będą działania promocyjne takie jak wydanie ulotki z przykładowymi ofertami pobytu dla rowerzystów w języku polskim i czeskim oraz gadzety promocyjne.</p>	<p>Projekt jest przedsięwzięciem, które polegać będzie na organizacji imprez cyklicznych (rajd rowerowy wraz z piknikiem co dwa lata) oraz na rennowaniu oraz wytyczeniu nowych odcinków i budowie obwartej drewnianej szkieletowej wiaty odpoczynkowo-rekreacyjnej przeznaczony m.in. na cele w.w. imprezy. W ramach projektu gmina Zawadzkie wydała kolejną publikację na temat walorów regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi z uwzględnieniem szlaków rowerowych oraz istniejących i planowanych obiektów infrastruktury turystycznej. Brała udział w imprezach targowych na terenie Polski i Czech, organizowała rajd rowerowy Zawadzkie-Kolonowskie-Hranice.</p>	<p>Wspieranie rozwoju turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego w obszarze turystycznej. Projekt przyczynił się do znalezienia nowych form współpracy, zwiększenia konkurencyjności i efektywności organizacji lokalnych, promocji ruchu turystycznego w regionach partnerskich. W ramach projektu gmina Zawadzkie wydała kolejną publikację na temat walorów regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi z uwzględnieniem szlaków rowerowych oraz istniejących i planowanych obiektów infrastruktury turystycznej. Brała udział w imprezach targowych na terenie Polski i Czech, organizowała rajd rowerowy Zawadzkie-Kolonowskie-Hranice.</p>	<p>Bogactwo zasobów krajoznawczych i przyrodniczych Doliny Małej Panwi służy nieograniczone możliwości dla rozwoju turystyki gmin Zawadzkie, Kolonowskie i Ozimek, położonych na tym terenie. Liczne szlaki rowerowe, trasy turystyczne, rzeka Mała Panew – idealna do organizacji spływów kajakowych stanowią wielki potencjał, na którym oprócz można intensyfikację funkcji rekreacyjno-turystycznej gmin. Głównym celem projektu jest poprawa systemu infrastruktury turystycznej i towarzyszącej oraz usług oferowanych turystom odwiedzającym Dolinę Małej Panwi. Działania realizowane w ramach projektów polegają na stworzeniu kompleksowej infrastruktury do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i wodnej oraz rekreacji, przez co wpisują się w jeden z najważniejszych celów Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007–2013 tj. rozwój produktu markowego – turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna. W skład segmentu dotyczącego turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej wchodzi: turystyka rowerowa, piesza i wodna.</p>
Całkowita wartość projektu	4 325 990,46	23 133,85	42 407,43	315 079,00	38 335,44
Wartość wkładu UE	2 457 294,58	19 863,77	29 545,26	267 815,95	28 751,58
				wspieranie dla woj. opolskiego: 130 713,00	

IX. TURYSTYKA

Projekty komplementarne					Na czym polega komplementarność projektów?
Tytuł projektu	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	
Nazwa beneficjenta	Gmina Polska Cerekiew	Ludowy Klub Jeździecki LEWADA	Gmina Polska Cerekiew	Gmina Polska Cerekiew	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	ZPORR 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczane przez sektor publiczny	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji	
Okres realizacji projektu	03.08.2009 - 30.09.2011	01.09.2009 - 31.05.2010	01.06.2009 - 30.11.2009	03.03.2006 - 31.05.2007	
Cele projektu	Budowa centrum treningowo-widowiskowego spełniającego funkcje sportowe, widowiskowe i rozrywkowe. Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie, będzie kompleksem w pełni wyposażonym w infrastrukturę przeznaczoną do rekreacji konnej i uprawiania sportów konnych, w tym szczególnie ujeżdżania. Rzeczowa realizacja projektu przewiduje budowę hali treningowo-widowiskowej, hali treningowej oraz zaplecza stałego wraz z intermatem dla zawodników. W budynku przeznaczonym na stałynie zagospodaruje się 80 bokсів dla koni. W nowopowstałych obiektach planowane są zawody w ujeżdżaniu o randze międzynarodowej oraz inne imprezy sportowo-rekreacyjne odbywające się na terenie gminy, np. organizacja wystaw hodowlanych, konferencji rolniczych, imprez dla firm, pokazów i szkoleń. Dzięki rozbudowanym obiektom możliwe będzie otwarcie ośrodka hipoterapii, który będzie prowadził zajęcia rozwojowo-ruchowe z udziałem koni.	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w zakresie praktycznych form nauczania w Zespołach Szkół Rolniczych w Prudniku i Komornie, dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz rozwijanie współpracy z przedsiębiorcami, służącej podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia. Cel główny osiągnięty zostanie m. in. poprzez kompleksowe przygotowanie uczniów w ramach praktyk zawodowych do podjęcia pracy w ośrodku jeździeckim, stadninie koni, konnym gospodarstwie agroturystycznym w charakterze stażownika, maszalerza, pomocnika instruktora, pomocnika kowala. Ponadto przygotowano uczniów do udziału w kursie instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna (kształcenie formalne) umożliwiającym nabycie nowych kwalifikacji zawodowych.	Wspólne spotkania mieszkańców gmin Polska Cerekiew oraz Svetla Hora w celu wzmacnienia ich formalnych i nieformalnych więzi, pogłębianie dotychczasowego partnerstwa, nawiązanie nowych kontaktów oraz wspólne poznanie obyczajów polsko-czeskich. W ramach projektu zorganizowano polsko-czeską szkołę jeździecką dla dzieci polskich oraz czeskich. W zajęciach udział wzięło 19 dzieci z Czech i 21 dzieci z III klasy ze Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi. Dzieci uczestniczyły w zajęciach przez tydzień.	Kompleksowe zagospodarowanie terenu pod budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie	W celu rozwoju turystyki konnej i infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Polska Cerekiew powstaje koncepcja stworzenia Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie. Rozwój turystyki konnej jest jednym z elementów realizacji Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013. W skład segmentu dotyczącego turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej wchodzi turystyka konna. Pomysł budowy kompleksowego zaplecza sportowego powstał na podstawie działalności Klubu Jeździeckiego LEWADA w Zakrzowie, który jest liderem w dyscyplinie ujeżdżania w kraju i jednym z najpopularniejszych ośrodków specjalizującym się w ujeżdżaniu. Budowa wielofunkcyjnego ośrodka pozwoli na rozszerzenie działalności Klubu i wprowadzenia nowych usług. W wyniku realizacji inwestycji powstanie profesjonalne miejsce do codziennego prowadzenia treningów i organizowania zawodów konnych na większą skalę niż dotychczas, niezależnie od warunków pogodowych. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zakrzowie będzie rozpoznawalnym produktem turystycznym nakierowanym na turystykę konną, przyciągającym gości z kraju i zagranicy. Powstanie kompleksowa infrastruktura sportowo-rekreacyjnej przeznaczona do uprawiania dyscyplin konnych oraz organizacji zawodów i wydarzeń sportowo-rozrywkowych.
Całkowita wartość projektu	4 244 924,65	50 414,38	33 434,05	941 251,52	
Wartość wkładu UE	1 463 062,23	42 852,22	28 418,94	345 022,69	

X. TURYSTYKA

Projekty komplementarne					
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5
Tytuł projektu	Budowa obiektu turystycznego oraz ścieżki edukacyjnej na terenie odkrywczo-paleontologicznych (Jura Parku) w Krasiejowie	Przebudowa ul. Puski w Krasiejowie	Dinopark	Dinopark i pawilon łowców mamutów - promocja transgranicznego produktu turystycznego	Dinopark Etap II - budowa szlaku pieszego w Krasiejowie
Nazwa beneficjenta	Stowarzyszenie Delta	Gmina Ozimek	Gmina Ozimek	Gmina Ozimek	Gmina Ozimek Partnerzy projektu: Uniwersytet Opolski, Miasto Prerov, Stowarzyszenie „DINOPARK”
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFOIGR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004 - 2006	INTERREG III A Czechy-Polska	INTERREG III A Czechy-Polska
Nr i nazwa działania	1.4.1. Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno - sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa	3.1.2. Drogi lokalne	2.7. Pilotażowy Program Leader +	2.1. Rozwój turystyki	1.3. Rozwój infrastruktury okolicznej i turystycznej
Okres realizacji projektu	01.01.2010 - 31.05.2010	16.01.2011 - 30.06.2011	11.2005 - 03.2006	01.03.2006 - 31.12.2007	01.06.2005 - 30.09.2007
Cele projektu	<p>Przedmiotem projektu było zagospodarowanie Jura Parku w Krasiejowie tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stworzenie ścieżki edukacyjnej prezentującej dzieje Ziemi i dinozaurów oraz zakup i posiadanie 59 modeli dinozaurów wykonanych z żywicy epoksydowej. Ścieżka zlokalizowana jest po obu stronach projektowanego ogrodzenia tak, by wydatnić poszczególne epoki w rozwoju Ziemi i zapewnić komfort zwiedzającym. - budowa ziemnej platformy widokowej i zlokalizowanego na niej obiektu obejmującego kasy, punkt informacji, punkt sprzedaży pamiątek, itp., - utworzenie 20 miejsc pracy. 	<p>Zwiększenia dostępności komunikacyjnej do atrakcji turystycznych gminy Ozimek, tj. do „Dinoparku” i Pawilonu Paleontologicznego w Krasiejowie. Odcinek drogi będzie stanowił drogę dojazdową do głównej atrakcji regionu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności: przebudowę części korpusu drogi i nawierzchni drogi Krasiejów-Staniszcze Małe wraz z odwodnieniem drogi na długości 1,2195 km.</p>	<p>W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów oraz spotkań informacyjnych, konsultacji społecznych, a następnie spotkań z potencjalnymi partnerami LGD. Opracowano infomator projektu, stronę www.krainadinozaurów.pl, wykonano szereg ekspertyz oraz analiz. Efektem było utworzenie w 2006 r. przez gminy: Ozimek Turawa i Zawadzkie Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów jako Fundacja Kraina Dinozaurów. Do końca roku 2006 do Fundacji dołączyły gminy: Dobrodzień i Zębowice i Chrzastowice. W skład Fundacji wchodzi 19 członków, w tym reprezentanci poszczególnych gmin, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy.</p>	<p>Zwiększenie polsko-czeskiego ruchu turystycznego, aktywizacja gospodarstwa gmin: Ozimek i Prerov. Projekt obejmował promocję na pograniczu polsko-czeskim nowego produktu turystycznego DINOPARKU i PAVILONU ŁOWCÓW MAMUTÓW z wykorzystaniem środków masowego przekazu i poprzez organizowanie imprez w współpracy z partnerem czeskim - miastem Prerov, w tym reklamę w środkach masowego przekazu, polsko-czeskie imprezy, 4 cykliczne transgraniczne imprezy turystyczne z okazji otwarcia pawilonu paleontologicznego i zakończenia projektu: <i>Dinopark Etap II - budowa szlaku pieszego w Krasiejowie</i> oraz <i>Dinopark Etap III - promocja</i>.</p>	<p>Projekt był elementem tworzonego DINOPARKU w Krasiejowie. Celem projektu było wspieranie przedsiębiorczości w sektorze turystycznym poprzez zapewnienie infrastruktury turystycznej wymiarze transgranicznym we współpracy z partnerem czeskim z miasta Prerov. Koncepcja projektu obejmowała ścieżkę i trąp pieszey, ekspozycję rekonstrukcji dinozaura w gablocie, terenową ekspozycję profilu geologicznego z kośćmi dinozaura i zagospodarowanie turystyczne przystanków widokowych szlaku. Realizacja projektu jest niezbędna do funkcjonowania muzeum paleontologicznego w Krasiejowie, w miejscu odkrycia najstarszego dinozaura świata.</p>
Całkowita wartość projektu	1 310 830,77	330 899,14	32 653,58	40 353,09	476 633,17
Wartość wkładu UE	535 914,89	332 264,27	26 122,87	30 264,82	357 474,88

X. TURYSTYKA

		Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?	
		Projekt 6	Projekt 7	Projekt 8	Projekt 9	
Tytuł projektu	Dinopark Etap III - promocja	Wykorzystanie walorów dziedzictwa ziemi krasiejskiej dla utworzenia Parku Kulturowego DINOPARK w Krasiejowie w Gminie Ozimek, w bliskim sąsiedztwie stolicy regionu Opola, etap I: budowa pawilonu wystawienniczego obiektów paleontologicznych – część budowlana	Budowa pawilonu paleontologicznego – etap II	Promocja unikatowego w skali świata znaleziska paleontologicznego - najstarszych szczątków dinozaurów w Krasiejowie w gminie Ozimek poprzez wydanie folderu, wydanie publikacji promocyjnych oraz zorganizowanie konferencji	Wspólnym celem komplementarnych projektów jest utworzenie i wypromowanie kompleksu rekreacyjnego w oparciu o stanowisko paleontologiczne w Krasiejowie gdzie został odkryty najstarszy dinozaur świata. W trakcie badań w Krasiejowie odkryto szczątki zwierząt wodnych (Fiozaura, Metopozaura) i zwierząt lądowych (dinozaurów) – Silesaurus Opolensis, Aetozaur. Dokonane odkrycie to pierwsze tego typu odkrycie w Polsce i trzecie na świecie. Doceniając rangę odkrycia skamieniałości sprzed 230 mln lat podjęte zostały działania związane z zagospodarowaniem terenu wykopalisk paleontologicznych oraz terenów przyległych dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych. W działania te zaangażował się Samorząd Województwa Opolskiego, samorządy gminne, Uniwersytet Opolski, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i osoby fizyczne. Z inicjatyw wiodł Województwa Opolskiego, Gminy Ozimek oraz Gminy Kolonowskie, utworzone w 2003 roku Stowarzyszenie "Dinopark". W roku 2006 utworzono Lokalną Grupę Działania Kraina Dinozaurów jako Fundację Kraina Dinozaurów w skład której wchodzi gminy: Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Kolonowskie, Dobrodzień, Zębówice i Chrząstowice oraz organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i przedsiębiorcy. Od 2008 r. działalność Fundacji kontynuuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”. W roku 2009 do zagospodarowania terenu wykopalisk przystąpiło Stowarzyszenie "Delta". Projekty zakończone/realizowane przyczyniają się do realizacji jednego z celów Strategii rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013 tj. udostępnienie w większym zakresie obiektów archeologicznych i paleontologicznych dla celów turystycznych. W myśl strategii cel ten należy osiągnąć poprzez:	
Nazwa beneficjenta	Gmina Ozimek	Stowarzyszenie „DINOPARK”	Stowarzyszenie „DINOPARK”	Stowarzyszenie „DINOPARK”	Stowarzyszenie „DINOPARK”	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	Budżet Państwa, WFOŚiGW w Opolu	Budżet Państwa, WFOŚiGW w Opolu	Budżet Państwa, WFOŚiGW w Opolu	Budżet Państwa	
Nazwa programu operacyjnego	INTERREG III A Czechy-Polska	Kontrakt Województwa Opolskiego na rok 2004	Kontrakt Województwa Opolskiego na rok 2004	Kontrakt Województwa Opolskiego na lata 2005 - 2006	Kontrakt Województwa Opolskiego na rok 2004	
Nr i nazwa działania	2.1 Rozwój turystyki	2.1 Popularyzowanie regionu oraz jego środowisk z wykorzystaniem miejscowych zasobów dziedzictwa kulturowego	1.3 Inwestycje na rzecz podnoszenia atrakcyjności regionu	2.3 Wspieranie projektów z zakresu promocji, edukacji, zdrowia i ekologii realizowanych przez organizacje pozarządowe i społeczne	2.3 Wspieranie projektów z zakresu promocji, edukacji, zdrowia i ekologii realizowanych przez organizacje pozarządowe i społeczne	
Okres realizacji projektu	01.09.2005. - 20.12.2006	2004	2004	2005 - 2006	2004	
Cele projektu	Wzrost zorganizowanej działalności w zakresie transgranicznej turystyki poprzez promocję obiektów dziedzictwa naturalnego i kulturowego i prawidłowe oznakowanie tras turystycznych we współpracy z partnerem czeskim z miasta Prerov. Koncepcja projektu obejmowała ustalenie 4 bilbordów, tablicy informacyjnej i 4 znaków kierunkowych, zorganizowanie dwóch konferencji z wyjazdem studyjnym na teren wykopalisk, wydaniem mapy z atrakcjami turystycznymi.	Upowszechnianie turystyki i promocji Gminy Pawilon, Paleontologicznego o powierzchni użytkowej 317,3 m ² , w którym znajduje się ekspozycja skamieniałych kości dinozaurów sprzed 250 mln lat odkrytych w Krasiejowie koło Ozimka. Zadaniem Pawilonu jest ochrona stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej „Trias” utworzonego w miejscu odkrycia najstarszego dinozaura Silesaurus Opolensis oraz umożliwienie kontynuowania badań paleontologicznych i prowadzenie zajęć edukacyjnych.	Upowszechnianie turystyki i promocji Gminy Ozimek wśród mieszkańców regionu. Zakres rzeczowy projektów obejmował budowę Pawilonu, Paleontologicznego o powierzchni użytkowej 317,3 m ² , w którym znajduje się ekspozycja skamieniałych kości dinozaurów sprzed 250 mln lat odkrytych w Krasiejowie koło Ozimka. Zadaniem Pawilonu jest ochrona stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej „Trias” utworzonego w miejscu odkrycia najstarszego dinozaura Silesaurus Opolensis oraz umożliwienie kontynuowania badań paleontologicznych i prowadzenie zajęć edukacyjnych.	Promowanie unikatowego w skali kraju, Europy świata znaleziska paleontologicznego najstarszych szczątków dinozaurów w Krasiejowie co pozwoli na zaistnienie na arenie międzynarodowej nauki i kultury i stworzy olbrzymie możliwości dla rozwoju społeczno-gospodarczego w tym rozwoju turystyki.	stworzenie kompleksu wystawienniczego-rekreacyjno-naukowego w Krasiejowie (Dinopark), - rozbudowywanie infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej (hotele, restauracje, parkingi), ułatwiającej dostęp do obiektów paleontologicznych i archeologicznych. - tworzenie ścieżek dydaktycznych, - podejmowanie działań dotyczących oznakowania miejsc i obiektów, zaznaczenia ich na mapach turystycznych i umieszczenia informacji na drogowskazach. - organizowanie przedsięwzięć ogólnopolskich i międzynarodowych o charakterze naukowym (konferencje, sympozja itp.) związanych z odkryciem paleontologicznym w Krasiejowie.	
Całkowita wartość projektu	27 622,95	638 239,60	471 629,26	5 044,14	2 522,07	
Wartość wkładu UE	20 717,21	515 568,73	467 585,62			

XI. KULTURA

	Projekty komplementarne		Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	
Tytuł projektu	Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach	Muzyczne warsztaty jazzowe w Rudnikach	Zrealizowane projekty poprzez poprawę warunków i jakości świadczonych usług kulturowych przyczyniają się do wzrostu znaczenia kultury w regionie i zwiększenia uczestnictwa społeczeństwa w życiu kulturalnym regionu. Poprzez promocję muzyki jazzowej działania wpływają na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Rudniki. Spotkania jazzowe w Rudnikach są ewenementem w skali kraju. Jest to jedyna jazzowa impreza organizowana w środowisku wiejskim.
Nazwa beneficjenta	Gmina Rudniki	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFROW	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	5.3 <i>Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	4.1/4.13 <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - małe projekty</i>	
Okres realizacji projektu	01.09.2009 - 10.03.2010	30.08.2010 - 30.11.2010	
Cele projektu	<p>Stworzenie bazy do upowszechniania i promowania muzyki jazzowej w różnych środowiskach, w tym również w środowisku wiejskim. Projekt polegał na przebudowie budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach. Objął modernizację budynku oraz jego adaptację na centrum jazzowe.</p> <p>Zostały opracowane nowe programy imprez i przedsięwzięć stałych oraz dodatkowych tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kafejka jazzowa, - imprezy kulturalne, - koncerty jazzowe - utworzenie galerii „Jazz na wsi – historia Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach od 1991 r.”, - kurs tańca jazzowego oraz inne warsztaty praktyczne, - spotkania z muzykami odwiedzającymi centrum przy okazji koncertów lub warsztatów. 	<p>W dniach 11-13 marca 2010 r. w wyremontowanym budynku Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach odbył się I Muzyczne Warsztaty Jazzowe adresowane do młodzieży z terenu działania LGD „Górna Proсна”. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności muzycznych oraz poszerzenie oferty kulturalnej obszaru „Górnej Proсны”. W warsztatach udział wzięło 20 młodych muzyków z gmin: Rudniki, Radów, Gorzów Śląski, Praszka, Byczyna i Olesno. Codzienne wykłady były wstępem do zajęć praktycznych, podczas których uczestnicy warsztatów – pod okiem wykładowców- przygotowali big-bandowe aranżacje. Niezwykle istotnym elementem warsztatów były podstawy improwizacji. Zwieńczeniem dwudniowych warsztatów była wspaniała prezentacja muzyczna podczas uroczystego otwarcia Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych.</p>	
Całkowita wartość projektu	379 798,25	5 814,80	
Wartość wkładu UE	232 445,61	3 222,59	

XII. KULTURA

Projekty komplementarne					
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5
Tytuł projektu	Utworzenie izby tradycji – „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny” oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie	Międzynarodowy Turniej Rycerski	Średniowieczna zbrojownia	Międzynarodowy przegląd zespołów odtwórstwa średniowiecznego
Nazwa beneficjenta	Gmina Byczyna	Gmina Byczyna	Opolskie Bractwo Rycerskie	Opolskie Bractwo Rycerskie	Opolskie Bractwo Rycerskie
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFROW	EFROW	EFROW	EFROW
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013
Nr i nazwa działania	5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego	312, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - male projekty	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - male projekty	4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - male projekty
Okres realizacji projektu	02.01.2010 - 10.11.2010	12.10.2009 - 31.10.2010	17.08.2010 - 31.01.2011	06.10.2010 - 31.10.2010	27.12.2010 - 30.09.2010
Cele projektu	Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego wraz z jego otoczeniem oraz wykreowanie elementu lokalnego produktu turystyki kulturowej poprzez zwiększenie infrastruktury kulturowej. W ramach projektu powstała Izba Tradycji oraz punkt widokowy gwarantuje ułatwienie dostępu do obiektów turystycznych i kulturalnych, wydłużenie sezonu turystycznego i zapewnienie całorocznych atrakcji. Izba tradycji, zostanie wykorzystana na cele kulturalne, będą się tam odbywać lekcje historii i spotkania prezentujące historię, tradycje Byczyny i całego regionu. Będzie to uzupełnienie istniejącej w gminie Byczyna infrastruktury kulturalnej oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w gminie. Izba tradycji będzie idealnym miejscem do organizowania Europejskich Dni Dziedzictwa. W ramach projektu przebudowano wieżę byczyńskiego ratusza i udoskoptowano ją na punkt widokowy, z którego można podziwiać zabytkowy układ urbanistyczny Byczyny. Adaptacja wieży dla celów punktu widokowego pozwoliła na podziwianie układu urbanistycznego miasta i zachowanych murów obronnych z wysokości około 30 m.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Byczyny oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych (tj. terenu "Starego Parku") w Byczynie. Projekt obejmował remont ulicy Parkowej i 11 - go Listopada w Byczynie oraz remont ścieżek w Starym Parku w Byczynie i budowę całorocznego lodowiska w Byczynie.	Rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię dzięki organizacji Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego. Turniej miał miejsce w okresie od 27 do 29 sierpnia 2010 r. w średniowiecznym grodzie na zalewem Brzoźki pod Byczyną. Atrakcjami turnieju był jarmark średniowieczny, turniej bojowy, łuczniczy, występy grup artystycznych z Polski i Czech i profesjonalne walki rycerskie przy pochodniach.	Rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię. Cele te zgodne są z strategicznymi kierunkami rozwoju określonymi w PROW 2007 - 2013 i zgodne z potrzebami na obszarze Górnej Prosny. Działania te wpisują się również w cele szczegółowe jakim jest rozwój usług turystycznych, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców obszaru LGD Górna Proсна.	Rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą historię dzięki organizacji Międzynarodowego przeglądu zespołów odtwórstwa średniowiecznego.
Całkowita wartość projektu	401 870,01	251 437,58	7 566,20	7 566,20	9 639,34
Wartość wkładu UE	153 287,31	126 103,15	4 237,07	4 237,07	5 044,14

XII. KULTURA

Projekty komplementarne									
	Projekt 6	Projekt 7	Projekt 8	Projekt 9	Projekt 10				
Tytuł projektu	PROMUJEMY SIĘ WZAJEMNIE - promocja polskich i czeskich produktów po obu stronach granicy	Przyjaźń Przez Wieki i Kraje	Czeski Dzień w Grodzie	Byczyński Gród – jako miejsce, w którym zatrzymał się czas	Przemarsz Chorągwi Rycerskiej z łobami na miejsce bitwy pod Grunwaldem				
Nazwa beneficjenta	Ośrodek Kultury w Byczynie	Ośrodek Kultury w Byczynie	Ośrodek Kultury w Byczynie	Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie	Ośrodek Kultury w Byczynie				
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie				
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR				
Nazwa programu operacyjnego	PO WT RCZ-RP 2007 - 2013	PO WT RCZ-RP 2007 - 2013	PO WT RCZ-RP 2007 - 2013	PO WT RCZ-RP 2007 - 2013	PO WT RCZ-RP 2007 - 2013				
Nr i nazwa działania	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD				
Okres realizacji projektu	01.08.2010 - 31.12.2010	01.05.2010 - 30.09.2010	01.07.2009 - 30.09.2009	01.03.2009 - 31.10.2009	01.01.2009 - 30.09.2009				
Cele projektu	<p>Projekt był adresowany do dzieci i młodzieży powiatu kluczborskiego i powiatu Jesenik. Partnerzy projektu, dzięki pięcioletniej współpracy, przygotowali bogatą ofertę edukacyjno-rekreacyjną dla swych młodych mieszkańców w wieku 7-18 lat. Realizatorami projektu byli: Gmina Byczyna wraz z Ośrodkiem Kultury w Byczynie oraz Arma Ferre z Jesenika. Głównym zamierzeniem tego projektu była organizacja czterech turnusów kolonii rycerskich dla dwudziestosobowych grup z Polski i Czech. Pod fachowym okiem instruktorów i wychowawców dzieci przez dziesięć dni uczestniczyli w napiętym harmonogramie spotkań z „żywą historią”. Wzięły udział w zajęciach luźnych, czerpania papieru, pisanie gęsím piórem, tańca dawnego, jeździe konnej, tkactwa, ceramiki, średniowiecznych zabawach plebejskich i kilkunastu innych warsztatów ginących zawodów. Kapały się w średniowiecznej bałii i mieszkały w stylowych wnętrzach grodu. Była to dla uczestników zarówno świetna okazja do aktywnego wypoczynku, nawiązywania przyjaźni, nauki języków obcych, a także uczenia się historii dzięki zabawie.</p>	<p>Projekt zapewnia rozwój kontaktów partnerów i wpływa na wspomaganie rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy społecznościami Polski i Republiki Czeskiej. W ramach projektu wspólne działania podjęli: Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie, Miasto Złote Hory oraz Gmina Byczyna. Projekt dotyczył zorganizowania wymian partnerskich polsko-czeskich uczniów (polscy uczniowie udali się na 3 dniową wycieczkę do Złotych Hor, a czeszy uczniowie na podobną wycieczkę do Byczyny) oraz kolonii w Polsko-Czeskim Centrum Szkolenia Rycerskiego dla tych podopiecznych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej. Dzięki realizacji planowanych przedsięwzięć uczestnicy wyjazdów i kolonii zapoznali się z miejscami historycznymi oraz uczestniczyli w „żywych lekcjach historii”.</p>	<p>Czeski dzień w Grodzie, to projekt organizacji imprezy kulturalnej w Polsko - Czeskim Centrum Szkolenia Rycerskiego w gminie Byczyna nad zbiornikiem relictynym Biskupice - Brzózka. Wydarzenie to promowało kulturę czeską w Polsce. Projekt zrealizowali współdziałający od kilku lat partnerzy - Opolskie Bractwo Rycerskie oraz Sermitzki spolek Jesenik. Impreza zaprezentowała i przybliżyła kulturę czeską Polakom. Prezentacja została oparta na pokazaniu czeskiej kultury, historii i tradycji i pozwoliła na rozwijanie i wspieranie współpracy zaprzyjaźnionych społeczeństw z regionu Jesenicka i Byczyny. Wszyscy, którzy 29 sierpnia 2009 r. zawitali do grodu mogli podziwiać walki rycerskie, przybyłych z sześciu krajów Europy, zapoznać się z technikami i metodami wyrabiania monet, lepienia garnków, szycia średniowiecznych strojów. Publiczność mogła również spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku, rzucie toporkiem czy skoszarować specjalów staropolskiej kuchni rycerskiej. Podczas tego festynu mieszkańcy Czech promowali regionalne potrawy, muzykę, rzemiosło, usługi oraz produkty turystyczne charakterystyczne dla naszych południowych sąsiadów.</p>	<p>W ramach projektu promowana była współpraca polsko-czeska, tradycja i kultura rycerska średniowiecza oraz rzemiosła obu narodów - produkty regionalne. Przedmiotem projektu był przemarsz chorągwi rycerskiej z łobami laborowymi z Jesenika w Republice Czeskiej pod Grunwald w Polsce. Projekt koncentrował się na zbudowaniu dwóch wozów laborowych oraz przemarszu piętnastu zbrojnych rycerzy na koniach w tym siedmiu z Czech oraz ośmiu pieszych wraz z tymi wozami z Jesenika, Złote Hory do Polsko Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerskiego w Biskupicach a następnie pod Grunwald. Podczas przemarszu, w czasie obozów, mieszkańcy miast partnerskich mogli zapoznać się z życiem obozowym w średniowieczu, podziwiać pokazy uzbrojenia rycerskiego, rzemiosła oraz wziąć czynny udział w grach i zabawach średniowiecznych. Wszystko to przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat historii kraju i krajów partnerskich.</p>					
Całkowita wartość projektu	29 250,00	34 410,00	14 050,00	35 118,00	32 985,16				
Wartość wkładu UE	24 862,50	29 248,50	11 942,50	29 850,30	28 037,39				

XII. KULTURA

	Projekty komplementarne		Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 11	Projekt 12	
Tytuł projektu	Międzynarodowe Festyny Rycerskie - Byczyna 2006 - 2007	Polско Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa – budowa średniowiecznego grodu drewnianego	
Nazwa beneficjenta	Gmina Byczyna	Gmina Byczyna	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	INTERREG III A Czechi – Polska	INTERREG III A Czechi – Polska	
Nr i nazwa działania	2.1 Rozwój turystyki	1.3 Rozwój infrastruktury okolicznościowej i turystycznej	
Okres realizacji projektu	06.01.2006 - 31.12.2007	18.02.2005 - 31.12.2007	
Cele projektu	<p>Projekt powstał w wyniku działań podjętych dla stworzenia lokalnego produktu turystycznego. Współpracę podjęła z Opolskim Bractwem Rycerskim zaowocowała powstaniem w Byczynie Chorągwi Rycerskiej, oraz pomysłem na organizację międzynarodowych festynów ścigających sympatyków ruchu rycerskiego z całej Polski i z zagranicy. Międzynarodowe Festyny Rycerskie są cyklicznym wydarzeniem kulturalnym organizowanym przez miasto. Edycja współfinansowana ze środków UE objęła lata 2006 i 2007. Organizatorzy realizowali promocję produktu turystycznego, którym jest „powrót do średniowiecznych realiów”. Od początku powstania festyny cieszą się wielkim powodzeniem zarówno wśród rycerstwa jak i złaikonej „średniowiecznego kolorytu” publiczności. impreza ta jest swego rodzaju „podróżą w czasie”. Umożliwia znalezienie się w świecie, który istnieje już tylko w przekazach.</p>	<p>Wzrost atrakcyjności turystycznej terenu pogranicza oraz aktywizacja małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zakładał budowę stylizowanego na średniowieczny ostatek, drewnianego grodu rycerskiego i utworzenie w nim Polsko – Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa. Gmina Byczyna jako beneficjent projektu współpracuje z miastem Zlaté Hory oraz Opolskim Bractwem Rycerskim i Grupą Szermierczą Jesenik z Czech. Licząca ponad 2 tys. metrów kwadratowych warownia została zbudowana z drewna i oboczona wysokim drewnianym murem. Wzorem dla konstruktorów były budowle warowne średniowiecza. Docelowo w grodzie ma powstać hotel, karczma, kuźnia i zbrojownia. Na podgrozdziu staną średniowieczne chaty i warsztaty rzemieślników. W Centrum będą organizowane przez rycerzy szkolenia i imprezy z udziałem bractw z Polski i Czech. Zgodnie z założeniami projektu gród będzie oferować warsztaty i szkolenia rzemieślniczych, lekcje fechtunku bronią historyczną, wystawy, galerie i konferencje tumusy edukacyjne, „żywe” lekcje historii, naukę jazdy konnej.</p>	<p>Gmina Byczyna znana jest z bogatej historii oraz średniowiecznego układu urbanistycznego. Po utworzeniu „Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa” stała się miastem kojarzonym z rycerstwem, świadczącym liczne usługi w tym zakresie. Lokalizacja grodu nie jest przypadkowa. W okolicach zalewu nad którym go usytuowano archeolodzy odkryli pozostałości osad - obecnie znajduje się 5 stanowisk archeologicznych kultury lużyckiej. Wszystkie projekty związane są z tworzeniem oryginalnego produktu turystycznego gminy Byczyna. Działania te skupiają się głównie pod kątem gminy tematycznej „Rycerska Byczyna”. Realizacja projektów we współpracy z partnerami z Republiki Czeskiej pozwoli zmniejszyć różnice mentalne mieszkańców Polski i Czech, pozwoli zaprezentować obie społeczności oraz pozwoli zacieśnić współpracę transgraniczną prowadzącą do generowania nowych produktów i usług turystycznych oraz nowych wspólnych przedsięwzięć. Gmina Byczyna chce przyczynić się do wzrostu atrakcyjności i wszechstronnego rozwoju usług turystycznych. Grod jest obiektem o podobnym przeznaczeniu co Izba Tradycji. Jednak w Grodzie realizowane są głównie działania mające na celu pokazywanie historii i kultury Polski i Czech oraz innych krajów Europy. Izba tradycji swym zakresem będzie prezentować przede wszystkim historię, kulturę i zabytki mieszkańców gminy Byczyna. Izba tradycji będzie miejscem związanym głównie z organizacją Europejskich Dni Dziedzictwa w Byczynie.</p>
Całkowita wartość projektu	68 070,26	931 859,29	
Wartość wkładu UE	51 052,69	698 894,47	

XIII. UZBROJENIE TERENU
INWESTYCYJNEGO

Projekty komplementarne				
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4
Tytuł projektu	Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową	Utworzenie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociągowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice - etap I
Nazwa beneficjenta	Gmina Ujazd	Gmina Ujazd	Gmina Ujazd	Gmina Ujazd
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	ZPORR 2004-2006
Nr i nazwa działania	3.1.2. Drogi lokalne	1.1.1. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu	4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	3.1 Obszary wiejskie
Okres realizacji projektu	25.06.2009 - 31.07.2010	29.06.2010 - 30.06.2011	05.05.2009 - 08.12.2009	28.11.2006 - 15.11.2007
Cele projektu	Realizacja projektu ma wpływ na konkurencyjność regionu i jego atrakcyjność dla potencjalnych inwestorów. Rozbudowana została sieć dróg gminnych o istotnym znaczeniu gospodarczym. Umożliwiony został dostęp do terenów inwestycyjnych. W wyniku realizacji projektu powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych wyniesie 415 ha. Dotychczas łącznie w S.A.G. sprzedano inwestorom tereny o powierzchni 153,5224 ha, na powierzchni 55,9686 ha rozpoczęto już budowę. Powstały układ dróg łączyć będzie się z autostradą A4, drogą wojewódzką Nr 426 relacji Zawadzkie – Strzelce Op. – Olszowa – Zalesie Śl. – Kędzierzyn-Koźle.	Stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju działalności i wspierania innowacji i przedsiębiorczości na terenie gminy, w oparciu o potencjał oraz rynek zapotrzebowania na usługi wspomagające i/lub uzupełniające działalność firm zlokalizowanych w Strefie Aktywności Gospodarczej (SAG). Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości (UIP) będzie oferował przedsiębiorcom usługi wsparcia w szerokim spektrum zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. Będzie również prowadzić działalność gospodarczą poprzez wynajem powierzchni, świadczenie usług doradczych w zakresie finansowym, księgowym, szkoleniowym oraz prawnym. Celem jest ożywienie współpracy i działalności gospodarczej w gminie ze sąsiednimi Strefami Aktywności Gospodarczej zlokalizowaną w rejonie autostrady A-4. Misją UIP będzie pomoc nowym firmom z sektora MSP w osiągnięciu pozycji na rynku i ukierunkowaniu na terenie gminy Ujazd i SAG, które po okresie „inkubacji” w przyszłości mogłyby uzupełniać i rozwijać Strefę Aktywności Gospodarczej.	Budowa systemu kanalizacji pozwoli na znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego, a co za tym idzie ograniczenie zanieczyszczania wód i gleb. W infrastrukturę sanitarną wyposażony został teren Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) co będzie sprzyjać powstawaniu nowych zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw i umożliwi wzrost rozwoju gospodarczego całej aglomeracji.	Poprawa jakości środowiska naturalnego. Dane przedsięwzięcie byłoby jednym z etapów procesu, który miał za zadanie doprowadzić do całkowitego zwozociągowania i skanalizowania terenu Strefy Aktywności Gospodarczej. Przedmiotem projektu była budowa kanalizacji o długości 7,69 km wraz z przepompownią ścieków.
Całkowita wartość projektu	2 030 583,15	554 882,69	2 004 571,78	891 695,89
Wartość wkładu UE	1 725 995,67	446 516,44	1 466 263,23	631 353,76

XIII. UZBROJENIE TERENU
INWESTYCYJNEGO

Tytuł projektu	Projekty komplementarne				Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7	Projekt 8	
	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7	Projekt 8	
Tytuł projektu	Uzbrojenie terenu STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (SAG) Olszowa	Budowa drogi zbiorczej w STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (SAG) Olszowa-Sieroniowice-etap I	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniowice	Budowa drogi dojazdowej oraz kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w SAG Olszowa	
Nazwa beneficjenta	Gmina Ujazd	Gmina Ujazd	Gmina Ujazd	Gmina Ujazd	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFROW	Dotacja celowa Województwa Opolskiego	
Nazwa programu operacyjnego	ZPORR 2004-2006	ZPORR 2004-2006	PROW 2007 - 2013	-	
Nr i nazwa działania	3.1 Obszary wiejskie	3.1 Obszary wiejskie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	-	
Okres realizacji projektu	15.06.2005. - 15.12.2005	13.06.2005 - 15.12.2005	24.02.2010 - 31.12.2010	-	
Cele projektu	Projekt był jednym z etapów budowy infrastruktury SAG Olszowa. W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 7,46 km, oraz sieć wodociągową o długości 8,29 km.	Projekt był jednym z etapów budowy infrastruktury SAG Olszowa. W ramach projektu wybudowano drogę o długości 1,4 km.	Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Sieroniowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozwój społeczno - gospodarczy wsi poprzez wybudowanie kanalizacji sanitarnej i tranzytu wodociągowego dla Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Sieroniowice	W ramach projektu wybudowano kanalizację sanitarną o długości 311 m, sieć wodociągową długości 339 m oraz drogę asfaltową o długości 732 m. Był to jeden z etapów budowy infrastruktury SAG Olszowa.	Gmina Ujazd od 2000 r. konsekwentnie realizuje cele gospodarcze wyznaczone w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Ujazd. Pierwszym etapem działań było utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) przy autostradzie A-4, pomiędzy dwoma węzłami komunikacyjnymi „Olszowa” i „Nogowczyce”. Strefa Aktywności Gospodarczej jest terenem inwestycyjnym o ogromnym znaczeniu dla gminy Ujazd. Dzięki wsparciu ze środków unijnych teren ten jest uzbrajany pod kątem oczekiwań przyszłych inwestorów. Utworzenie Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest kolejnym etapem wspierania gminnego sektora gospodarczego. UJP docelowo będzie współpracował i kooperował zarówno z inkubowanymi firmami jak i innymi podmiotami utworzonymi bądź powstającymi na terenie SAG.
Całkowita wartość projektu	1 028 807,69	568 062,12	1 806 219,38	251 590,11	
Wartość wkładu UE	771 471,00	425 554,85	659 508,95	176 544,77	

XIV. UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO

	Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	
Tytuł projektu	Przebudowa ul. Różanej w Tulowicach wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym – etap III	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 O Komprachcice-Jacowice na odcinku od Komprachcic do Szydłowa od km 2+200 do km 7+200 – II i III etap	Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tulowic - ul. Przemysłowa i ul. Porcellitowa.	
Nazwa beneficjenta	Gmina Tulowice	Powiat opolski	Gmina Tulowice	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	3.1.2 Drogii lokalne	3.1.2 Drogii lokalne	3.1.2 Drogii lokalne	
Okres realizacji projektu	15.03.2011 - 29.10.2011	08.03.2010 - 06.12.2010	26.11.2009 - 30.10.2010	
Cele projektu	Lepsza dostępność do obszarów inwestycyjnych oraz polepszenie warunków inwestycyjnych. Przedmiotem projektu jest przebudowa ul. Różanej w Tulowicach wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.	Poprzez przebudowę drogi powiatowej stworzony został alternatywny dojazd do podstrefy SSE Starachowice w Tulowicach. Ponadto droga utworzyła dodatkowy dojazd do lotniska w Polskiej Nowej Wsi, na terenie którego znajduje się Opolski Aeroklub, cieszący się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej z terenu województwa opolskiego. Organizowane są tam m.in. targi OPOLAGRA, przyciągające wielu wystawców i rolników. Targi te są wizytówką Opolszczyzny, stwarzając dodatkowy dojazd do lotniska podniesiemy ich rangę i przyciągniemy jeszcze więcej wystawców i zwiedzających.	Zapewnienie dostępu komunikacyjnego do nowych terenów inwestycyjnych ujętych w miejscowym planie zagospodarowania o powierzchni przekraczającej 60 ha, oraz dojazd do hal i magazynów zajmowanych przez podmioty gospodarzące o powierzchni przekraczającej 18 ha, w skład której wchodzi specjalna strefa ekonomiczna – podstrefa SSE Starachowice. Modernizacja zlego stanu nawierzchni dróg wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem umożliwi powiązanie części usługowej Tulowic z drogą wojewódzką nr 405, następnie poprzez drogę krajową z autostradą A4. Projekt dotyczy przebudowy 0,8620 km ul. Przemysłowej i ul. Porcellitowej wraz ze skrzyżowaniem ul Porcellitowej z ul. Świerczewskiego.	Wszystkie działania przyczyniają się do poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice położonej na terenie gminy Tulowice. Podstrefa składa się z dwóch obszarów o łącznej powierzchni 16,7260 ha.
Całkowita wartość projektu	159 590,15	864 397,32	417 953,17	
Wartość wkładu UE	133 559,32	655 202,28	331 062,53	

XV. UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO

	Projekty komplementarne				Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	
Tytuł projektu	Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodników ulicy Krzywej w Walcach	Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1810 O ULICY OPOLSKIEJ W WALCACH	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach	
Nazwa beneficjenta	Gmina Walce	Gmina Walce	Powiat krapkowicki	Powiat krapkowicki	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	3.1.2 Drogi lokalne	3.1.2 Drogi lokalne	3.1.2 Drogi lokalne	3.1.2 Drogi lokalne	
Okres realizacji projektu	01.04.2011 - 26.11.2011	01.08.2010 - 30.12.2010	25.10.2010 - 30.12.2010	01.06.2009 - 30.12.2009	
Cele projektu	Przebudowa ul. Krzywej w Walcach zwiększy dostępność komunikacyjną do terenu inwestycyjnego zlokalizowanego w miejscowości Walce oraz poprawi połączenia z drogami krajowymi nr 45, stanowiącymi ważny węzeł komunikacyjny regionu.	Przebudowa ul. Zamkowej w Walcach umożliwi komunikację w kierunku terenu inwestycyjnego o powierzchni 21 ha. Ponadto modernizacja drogi przyczyni się do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogą krajową nr 45 poprzez drogi powiatowe, stanowiącą ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do autostrady A4 i Republiki Czeskiej. Odległość terenu inwestycyjnego od autostrady A4 wynosi ok. 20 km. Konieczne jest zatem przygotowanie dostępu terenu również pod kątem infrastruktury drogowej.	Przebudowa ul. Opolskiej w Walcach przyczyni się do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogami krajowymi nr 45 i 40, stanowiącymi ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do autostrady A4 i Republiki Czeskiej. Przedmiotowy projekt ulatwi dojazd do terenu inwestycyjnego o powierzchni 21 ha znajdującego się w miejscowości Walce.	Przebudowa skrzyżowania ulic Opolskiej i Mickiewicza w Walcach przyczyni się do zmniejszenia atrakcyjności gospodarczej powiatu krapkowickiego i stworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa dostępności do terenu inwestycyjnego o powierzchni 21 ha zlokalizowanego w miejscowości Walce. Nastąpi upłynięcie na poprawę rezultacie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie drogi, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie czasu oczekiwania na włączenie do ruchu. Przebudowa przyczyni się do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogą krajową nr 45, stanowiącą ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do autostrady A4 i Republiki Czeskiej.	W miejscowości Walce znajdują się tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 21 ha. Miejscowość jest już w pełni zwodociągowana, wyposażona w bardzo nowoczesną stację uzdatniania wody. Konieczne jest także przygotowanie terenu również pod kątem dostępności komunikacyjnej. Dzięki realizacji projektów drogowych powstanie sieć dobrej jakości dróg lokalnych umożliwiających swobodny dojazd do terenu inwestycyjnego z różnych stron.
Całkowita wartość projektu	175 979,25	173 630,68	109 491,87	227 512,98	
Wartość wkładu UE	146 224,43	147 584,25	90 160,64	193 386,03	

XVI. UZBROJENIE TERENU INWESTYCYJNEGO

	Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 1	
Tytuł projektu	Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej w Kluczborku	Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1321O Kluczbork-Jakubowice w km. 1 + 001 ul. Karola Młarki w Kluczborku	Przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej	
Nazwa beneficjenta	Gmina Kluczbork	Powiat Kluczborski	Gmina Kluczbork	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	3.1.2 Drogi lokalne	3.1.2 Drogi lokalne	3.1.2 Drogi lokalne	
Okres realizacji projektu	01.03.2010 - 30.07.2012	25.05.2009 - 31.08.2010	29.04.2009 - 30.12.2009	
Cele projektu	Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej nr 45 w Kuniowie do ul. Fabrycznej w Kluczborku. Zrealizowanie projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy Kluczbork i zachęci przyszłych inwestorów do zainwestowania w gminie Kluczbork w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej już istniejącym podmiotom gospodarczym.	Budowa wiaduktu w ciągu kluczowej dla miasta Kluczborka drogi powiatowej zapewni zwiększenie komunikacyjności w skali lokalnej, a także wpływa pozytywnie na komunikacyjność w skali regionalnej i ponadregionalnej, poprzez odciążenie drogi krajowej nr 42, z ruchu który przebiega nowym wiaduktem. Ponadto budowa wiaduktu zapewni alternatywny dostęp do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej. Przebudowana droga ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podmiotom gospodarczym zlokalizowanym w WSSE. Realizacja projektu usunie również problem połączenia strefy ekonomicznej z drogą krajową nr 42. Projektowany zakres prac budowlanych ma na celu podniesienie wytrzymałości nawierzchni jezdni wobec wzrastającego natężenia ruchu kołowego do WSSE.	Na terenie miasta Kluczbork znajduje się strategiczny dla gminy obszar aktywności gospodarczej – Specjalna Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna Podstrefa Kluczbork. Projektowane drogi gminne i powiatowe zapewnią dojazd do terenów inwestycyjnych i zabezpieczą również kluczowe dla strefy ekonomicznej powiązanie z drogami krajowymi i regionalnymi oraz zapewnią dostęp do centrum usług publicznych czyli miasta Kluczborka. Celem projektów jest wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy Kluczbork i zachęcenie przyszłych inwestorów do zainwestowania w gminie Kluczbork w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Całkowita wartość projektu	2 586 085,25	781 709,62	385 288,53	
Wartość wkładu UE	1 592 458,56	659 496,39	327 495,25	

XVII. DROGI WOJEWÓDZKIE

Projekty komplementarne				
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4
Tytuł projektu	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 401 NA ODCINKU GRODKÓW - PAKOSŁAWICE. ETAP I.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków-Pakosławice Etap II	Obwodnica m.Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 - 28+337,17	Zwiększenie transgranicznej dostępności Nysa - Rejviz
Nazwa beneficjenta	Województwo Opolskie	Województwo Opolskie	Województwo Opolskie	Partner Wiodacy: Województwo opolskie Partnerzy: Kraj, Olomuniecki i Zarząd Dróg Kraju Olomunieckiego
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO WT RCz-RP 2007 - 2013
Nr i nazwa działania	3.1.1 Drog regionalne	3.1.1 Drog regionalne	3.1.1 Drog regionalne	1.1 Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej
Okres realizacji projektu	05.05.2011 - 28.09.2012	14.07.2010 - 17.09.2011	29.04.2010 - 27.07.2011	01.05.2008 - 31.10.2010
Cele projektu	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Chrościna stanowi jeden z etapów długoterminowej rozbudowy układu komunikacyjnego sieci dróg wojewódzkich bezpośrednio łączących układ komunikacyjny województwa z autostradą A-4 poprzez węzeł „Przylesie”. Droga wojewódzka nr 401 posłuży turystom podróżującym autostradą A-4, a także mieszkańcom Brzegeu i okolic, gdyż łączy tereny rekreacyjne położone na zachód od Nysy tj. tereny położone nad - Jeziorom Otmuchowskim i Jeziorom Nyskim z węzłem autostradowym Przylesie. Droga ta stanowi najkrótsze połączenie autostrady A-4 z przejściem granicznym z Republiką Czeską: Glucholazy - Złate Hory. Droga wojewódzka nr 401, poprzez drogę wojewódzka nr 403 stanowi również najkrótsze połączenie z drogą krajową nr 39. W ramach projektu kluczowego zmodernizowane zostanie 7,57 km drogi wojewódzkiej nr 401 oraz 6 skrzyżowań.	Celem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Chrościna - Pakosławice jest poprawa stanu technicznego trasy, przyczyniająca się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedmiotowa inwestycja zwiększy dostępność komunikacyjną regionu, poprawi funkcjonalność układu drogowego i zapewni korzystne połączenie ze stolicą regionu – Opolem a także poprzez węzeł autostradowy Przylesie z autostradą A-4. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż przebudowana droga zapewni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/os, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Przedmiotem projektu kluczowego jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku 7,23 km, modernizacja 2 skrzyżowań i mostu.	Budowa obwodnicy Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 to inwestycja, która posłuży szerokiemu gronu użytkowników dróg – zarówno mieszkańcom, którzy w celach zawodowych lub rekreacyjnych będą z niej korzystać, jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Ponadto realizacja projektu ułatwi skomunikowanie województwa z Republiką Czeską. Przedmiotem projektu kluczowego jest budowa drogi wojewódzkiej nr 401 o długości 6,487 km, budowa 3 skrzyżowań i wiaduktu.	Celem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Bodzanów - Glucholazy jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej autostrady A-4 z przejściem granicznym z Republiką Czeską: Glucholazy - Złate Hory. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę 2 km drogi wojewódzkiej nr 411.
Całkowita wartość projektu	8 319 546,03	6 419 682,16	11 085 574,38	3 324 952,57
Wartość wkładu UE	7 071 614,12	5 456 729,83	9 422 738,22	2 826 209,68
				wsparcie dla woj. opolskiego: 1 810 448,63

XVII. DROGI WOJEWÓDZKIE

		Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
		Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7	
Tytuł projektu		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylésie – Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Glucholazy	Budowa obejścia Bierzowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 403	
Nazwa beneficjenta		Województwo Opolskie	Województwo Opolskie	Województwo Opolskie	
Nazwa województwa		Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu		EFRR	EFRR	Środki własne Województwa Opolskiego	
Nazwa programu operacyjnego		ZPORR 2004 - 2006	INTERREG III A Czechy - Polska	-	
Nr i nazwa działania		1.1. <i>Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</i>	1.1 <i>Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym</i>	-	
Okres realizacji projektu		03.08.2006 - 30.11.2007	09.06.2006 - 15.10.2007	2006 - 2007	
Cele projektu		Zwiększenie dostępu do sieci dróg krajowych i międzynarodowych, poprawa przepustowości drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprawa parametrów technicznych jezdni, wzmocnienie konstrukcji drogi i wzrost atrakcyjności regionu. Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku długości 7,5 km wraz z modernizacją 4 zatok autobusowych, budową 4 przepustów drogowych, przebudową 8 skrzyżowań i przebudową 13 przejść dla pieszych.	Celem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 411 od granicy państwa do miejscowości Glucholazy jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej i złagodzenie peryferyjnego charakteru przygranicza, a także wzrost dostępności infrastruktury turystycznej. Działanie przyczynia się także do poprawy połączenia autostrady A-4 z przejściem granicznym z Republiką Czeską; Glucholazy - Złate Hory. W ramach projektu zmodernizowano 3,74 km drogi wojewódzkiej nr 411. Modernizacja drogi wpłynie na wzrost dostępności infrastruktury turystycznej po obu stronach.	Zakres projektu obejmował budowę obejścia Bierzowa tj. budowę nowego odcinka drogi woj. nr 403 oraz kompleksową przebudowę tej drogi na odcinku będącym w administracji Zarządu Województwa Opolskiego. Działanie to uzupełni przebudowa 2 odcinków drogi wojewódzkiej nr 403 będących w administracji Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Województwo Dolnośląskie rozpoczęło prace związane z przebudową odcinków drogi wojewódzkiej nr 403 łączących obwodnicę m. Bierzów z autostradą A-4 przez węzeł „Przylésie” oraz z drogą krajową nr 391 wojewódzka nr 401. Poprzez budowę obwodnicy Bierzowa nastąpi ujednolicenie parametrów ciągu dróg wojewódzkich nr 403 i 401.	Droga wojewódzka nr 401 jest jedną z głównych arterii komunikacyjnych w zachodniej części Opolszczyzny i rozprowadza ruch do i z autostrady A4 oraz łączy miejscowości Nysę, Grodków i Brzeg. Plan przebudowy tej drogi został zapisany w <i>Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Przebudowy Drog</i> . Jej przebudowa wraz z budową obwodnicy miejscowości Grodków i Bierzowa ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa podróżowania, a także aktywizację gospodarczą zachodniej części Opolszczyzny i poprawę atrakcyjności turystycznej regionu. Realizacja projektów umożliwi połączenie węzła autostradowego „Przylésie” (autostrada A-4) z przejściami granicznymi z Republiką Czeską. Takie rozwiązanie spowoduje przejęcie na węzle autostradowym „Przylésie” ruchu ciężkiego generowanego przez autostradę A-4 i skierowanie go tranzytem drogą wojewódzką nr 401 w kierunku przejść granicznych z Republiką Czeską (Glucholazy - Mikulovice i Glucholazy - Złate Hory). W tej sytuacji odbiorcami projektu będą również firmy przewozowe zarówno Polskie jak i Czeskie. Parametry drogi wojewódzkiej nr 401 przed modernizacją nie były przystosowane do przenoszenia ruchu generowanego przez autostradę A-4. Stan techniczny drogi był zły i wymagał stałych zabiegów remontowych. Po wykonaniu modernizacji uzyskane zostaną jednolite parametry drogi na odcinku długości 37 km.
Całkowita wartość projektu		7 149 533,19	2 421 712,48	4 115 618,65	
Wartość wkładu UE		4 718 691,89	1 816 284,36	-	

XVIII. ŚRODOWISKO

Projekty komplementarne						Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	
Tytuł projektu	Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. ETAP VI.	Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap V	Kanalizacja obszarów wiejskich - etap I - Budowa kanalizacji w Gościewicach	Budowa kanalizacji sanitarnej – północna pierzeja Rynku w Niemodlinie	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie, osiedle Reymonta II	
Nazwa beneficjenta	Gmina Niemodlin	Gmina Niemodlin	Gmina Niemodlin	Gmina Niemodlin	Gmina Niemodlin	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFROW	EFRR	-	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PROW 2007 - 2013	ZPORR	SAPARD	
Nr i nazwa działania	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	3.1 Obszary wiejskie	-	
Okres realizacji projektu	04.04.2011 - 30.11.2012	14.10.2009 - 31.12.2010	24.02.2010 - 31.07.2011	11.07.2005 - 28.04.2006	7.05.2003 - 18.07.2003	Wspólnym celem dofinansowanych projektów jest ochrona zasobów Obszaru Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie" znajdującego się na terenie Gminy Niemodlin, w tym w szczególności unikalnego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Lipno". Ponadto dzięki realizacji projektów poprawi się czystość wód Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej, zwiększa w zakresie zawartości azotanów, azotynów i fosforanów. Przez brak systemu kanalizacji sanitarnej wody rzeki Ścinawy Niemodlińskiej oraz Nysy Kłodzkiej ulegają zanieczyszczeniu. Rzeką Ścinawa Niemodlińska jest również źródłem wody dla stawów hodowlanych zlokalizowanych na terenie Borów Niemodlińskich. W wyniku realizacji projektów ścieki będą kierowane do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Gościewicach Małych.
Cele projektu	Ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymanie degradacji tego obszaru. Zanieczyszczeniu ulegają wody rzeki Ścinawy Niemodlińskiej i Nysy Kłodzkiej, stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę pitną dla mieszkańców Brzegu i Wrocławia. Rzeką Ścinawa Niemodlińska jest również źródłem wody dla stawów hodowlanych. Aktualna czystość wód Ścinawy Niemodlińskiej w zakresie fosforanów jest niepokojąca. Projekt ma na celu powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego, poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, której włączenie nastąpi do istniejącej sieci w Niemodlinie i dalej do oczyszczalni ścieków w Gościewicach. Przyczyni się to do większego wykorzystania mocy przerobowych oczyszczalni. W wyniku realizacji projektu powstanie 6,8 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Istotnym elementem realizowanego projektu jest ochrona zasobów i jakości wód podziemnych oraz powierzchniowych Nysy Kłodzkiej, a także Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”, dążenie do poprawy ich czystości, a także powstrzymanie degradacji tego obszaru. W wyniku realizacji zadania ścieki będą kierowane do oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki komunalne odpowiedniej jakości zostaną wprowadzone do rzeki bez obaw skażenia środowiska. Zmniejszy się zanieczyszczenie gleby oraz wód powierzchniowych, które stanowią źródło ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Brzegu i Wrocławia oraz zasilają okoliczne stawy. Stawy te zlokalizowane są na terenie Borów Niemodlińskich, stanowiących Obszar Chronionego Krajobrazu. Drzewostan znajdujący się w bliskim sąsiedztwie stawów jest ostoją rzadko występującego płacwa umieszczonego na krajowej liście także na liście gatunków zagrożonych w skali światowej. W ramach projektu wybudowano 7,6 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Poprawa warunków życia i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich gminy Niemodlin, poprzez budowę infrastruktury technicznej służącej poprawie gospodarki ściekowej, ochronie wód powierzchniowych zlewni Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”. Dzięki przyznanym środkom skanalizowana zostanie większa miejscowość na obszarach wiejskich w gminie Niemodlin.	Efektom projektu było poprowadzenie kanalizacji sanitarnej na północnej pierzei rynku w Niemodlinie. Celem projektu jest tworzenie szans rozwojowych dla mieszkańców gminy, poprzez poprawę standardu cywilizacyjnego społeczności lokalnej oraz poprawa czystości wód Ścinawy Niemodlińskiej i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.	Efektom projektu było poprowadzenie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Reymonta w Niemodlinie.	
Całkowita wartość projektu	1 266 822,48	919 447,64	953 523,22	179 723,71	159 978,46	
Wartość wkładu UE	590 768,43	716 607,73	491 227,24	134 792,78	54 317,27	

Projekty komplementarne							
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	Projekt 6	
Tytuł projektu	Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie – etap III i IV	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozdzielczą siecią wodociagową we wsi Otmice gm. Izbicko - etap I, II	Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiany sieci wodociagowej dla wsi Klucz, Olszowa wraz z osiedlem mieszkaniowym Księży Las i SAG Olszowa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie	TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski	
Nazwa beneficjenta	Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Spółka z o.o.	Gmina Izbicko	Gmina Ujazd	Zakład Gospodarki Komunalnej "Zaw Kom" Sp. z o.o.	Wodociąg i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Antoniewie	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	Fundusz Spójności	Fundusz Spójności	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO IiS 2007 - 2013	PO IiS 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	4.1 Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami	1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	
Okres realizacji projektu	01.07.2009 - 30.12.2010	01.06.2009 - 31.12.2010	05.05.2009 - 08.12.2009	01.05.2010 - 31.05.2012	01.01.2007 - 31.12.2014	10.02.2010-31.12.2013	
Cele projektu	Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w regionie oraz ochronę zbiorników wodnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia ochrony przed zanieczyszczeniami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 333 Opole - Zawadzkie oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie, zapewnienia lepszej klasy czystości w parametrah biologicznych i fizyko - chemicznych rzeki Mała Panew, Jeziora Turawskiego oraz licznych potoków. W ramach projektu wybudowano 24 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Poprawa jakości środowiska naturalnego w województwie opolskim poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Izbicko oraz poprawa jakości życia mieszkańców województwa opolskiego poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej mieszkańcom Gminy Izbicko. Wszyscy mieszkańcy objęci projektem mieszkają na terenie GZWP 333 Opole - Zawadzkie. W ramach projektu wybudowano 9 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia ilości ścieków infiltrujących w głąb profilu glebowego, co umożliwi ochronę zasobów wodnych GZWP 333 Opola - Zawadzkie, jak również przyczyni się w przyszłości do poprawy ich jakości. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zlikwidowanie nieszczelnych zbiorników bezodpornych oraz ograniczenie procesu nielegalnego pozbywania się nieczystości płynnych do cieków wodnych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń zapobiegnie negatywnym reakcjom i procesom, w tym nadmiernej eutrofizacji wód. W ramach projektu wybudowano 8,7 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Realizacja projektu doprowadzi do redukcji zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz zapewni odpowiednią jakość wody pitnej w gminie Zawadzkie. Projekt przyczyni się do ochrony GZWP 333 Opole - Zawadzkie. Wyeliminowanie zanieczyszczeń (pochożenia przemysłowego, rolniczego, nielegalnego odprowadzania nieczystości płynnych) ze zbiorników wody pitnej na terenie gminy Zawadzkie zwiększy bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców gminy. Woda pitna nie będzie zawierała skażeń o charakterze bakteriologicznym, pestycydami, fenolami etc., które w sposób negatywny wpływają na organizm człowieka. W ramach projektu powstanie 21,9 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Poprawa jakości wód podziemnych na obszarze GZWP 333 Opole - Zawadzkie, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski. Projekt obejmuje m.in. budowę 124 km sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Opolu i suszarni osadów na terenie OS w Opolu/część B oraz przebudowę systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku Stacji Uzdatniania Wody Zawada poprzez wzmocnienie, doszczelnienie ścian rurociągów i poprawę hydrauliki.	Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Antoniewie
Całkowita wartość projektu	2 845 845,08	2 046 773,49	2 004 571,78	3 948 426,85	66 497 654,22	25 851 162,42	
Wartość wkładu UE	1 929 675,92	1 171 100,97	1 466 263,23	2 058 011,78	36 184 813,49	12 730 656,85	

Projekty komplementarne						Na czym polega komplementarność projektów?		
	Projekt 7	Projekt 8	Projekt 9	Projekt 10	Projekt 11			
Tytuł projektu	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolski	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice	Ochrona wód podziemnych oraz ujęć wody pitnej dla Miasta Opola i Gminy Turawa (Kotórz Mały, Zawada)	Poprawa jakości wody w Opolu	Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 333 Opole - Zawadzkie jest jednym z najbogatszych pod względem zasobności zbiorników w Polsce i największym zbiornikiem wód podziemnych w województwie opolskim stanowiącym źródło wody pitnej dla 1/3 mieszkańców Opolszczyzny. Zbiornik charakteryzuje się niską odpornością naturalną na zanieczyszczenia ze względu na brak osadów przykrywających w południowej jego części. Zagrożenie dla niego stanowią nieskanalizowane obszary aglomeracji miejskich i siedlisk wiejskich, które powodują, że wody zbiornika z roku na rok mają coraz gorszą jakość. Ponadto istnieje zagrożenie pochodzące z wód powierzchniowych gdyż ścieki sanitarne odprowadzane są do wód powierzchniowych lub do gruntu. Celem powstrzymanie degradacji wód podziemnych w 2001 r. powołano do życia Związek „Trias Opolski”.		
Nazwa beneficjenta	Gmina Turawa	Strzelce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. z siedzibą w Zdzieszowicach	Gmina Turawa	Gmina Opole			
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie			
Nazwa funduszu	Fundusz Spójności	Fundusz Spójności	Fundusz Spójności	EFRR	Fundusz Spójności			
Nazwa programu operacyjnego	PO IiS 2007 - 2013	PO IiS 2007 - 2013	PO IiS 2007 - 2013	ZPORR 2004 - 2006	ISPA 2001/Fundusz Spójności			
Nr i nazwa działania	1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM	1.2 Infrastruktura ochrony środowiska	-			
Okres realizacji projektu	07.06.2010-31.12.2012	25.02.2010-31.12.2013	16.09.2008 - 28.06.2013	09.06.2006 - 15.04.2008	02.02.2004 - 15.09.2008			
Cele projektu	Ochrona wód podziemnych zbiorników GZWP 333 oraz GZWP 334 poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa. Ponadto, realizacja projektu wpłynie na poprawę czystości wód powierzchniowych, tj. zlewni rzeki Mała Panew i Jeziora Turawskiego, co jest związane z położeniem gminy w zlewni rzeki Małej Panwi. Projekt obejmuje budowę 134 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 107 km sieci kanalizacji sanitarnej w 8 sołectwach gminy Strzelce Opolskie i w 5 sołectwach gminy Jemielnica, przebudowę ok.5,1 km sieci wodociągowej w Szymborzynie Osiedle, zakup specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej, Soleki z istniejącej i nowobudowanej sieci kanalizacji na terenie całej aglomeracji będą odprowadzane do spełniającej normy unijne oczyszczalni w Strzelcach Opolskich.	Poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice poprzez umożliwienie korzystania z kanalizacji sanitarnej 1 806 nowym osobom, uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Zdzieszowice oraz poprawa czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra. W ramach projektu powstanie ok. 16 km sieci kanalizacji sanitarnej.	Projekt obejmował budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotórz Mały i Zawada. Celem projektu jest ochrona wód podziemnych poprzez spadek zawartości azotanów w Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych 333 Opole - Zawadzkie. Z ujęć wody pitnej w Zawadzie zaopatrywana jest znaczna część Opola. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i standardu życia mieszkańców Gminy Turawa i Opola.	Głównym celem jest ochrona zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 333 Opole - Zawadzkie. Przedsięwzięcie objęło budowę kanalizacji sanitarnej w dziewięciu dzielnicach Opola oraz w 22 miejscowościach w sąsiednich 6 gminach: Chrzastowicach, Dąbrowie, Komprachnicach, Łubnianach, Prószkowie i Tarnowie Opolskim, a także budowę magistrali wodociągowej „Poludnie”, kolektora ściekowego „K” w Opolu oraz ujęć wodnych i zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody - Grotowice. W ramach projektu wybudowano 382,7 km sieci kanalizacji sanitarnej.			
Całkowita wartość projektu	17 829 353,85	38 883 974,78	7 791 505,93	2 513 639,12	62 337 000,00			
Wartość wkładu UE	8 837 746,03	19 961 242,37	3 536 977,55	1 816 950,95	40 519 050,00			

ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU NR XIX

Lp.	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Nazwa funduszu	Nazwa programu operacyjnego	Nr i nazwa działania
1	Gmina Chrzastowice	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niwki	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
2	Gmina Dąbrowa	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości: Niewodniki, Lipowa, Nowa Jamka, Żelazna, Prądy i Naroku.	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
3	Gmina Dobrodzień	Zakup pojazdu komunalnego do odbioru odpadów komunalnych i segregowanych w systemie workowym	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
4	Gmina Dobrodzień	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szemrowice i Warłów z tranzytem ścieków do oczyszczalni w Dobrodzieniu	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
5	Gmina Dobrodzień	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Dobrodzieniu	EFRR	RPO WO 2007 - 2013	4.1.Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
6	Gmina Dobrodzień	"Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Błachowie oraz zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejącego systemu segregacji odpadów na terenie Gminy Dobrodzień"	EFRR	RPO WO 2007 - 2013	4.1.Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
7	Gmina Dobrzeń Wielki	Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr 1 gminnego składowiska odpadów komunalnych w Chrościcach	EFRR	RPO WO 2007 - 2013	4.1.Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
8	Gmina Gogolin	Budowa kanalizacji sanitarnej w Malni	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
9	Gmina Izbicko	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Ligota Czarnoborowa gm. Izbicko	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
10	Gmina Jemielnica	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica - etap III.	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	3.1.Obszary wiejskie
11	Gmina Jemielnica	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopskiego, Żółkiewskiego, Boczna	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
12	Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGG" Spółka z o.o.	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Spórók oraz w części wsi Staniszcze Małe i Staniszcze Wielkie	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
13	Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGG" Spółka z o.o.	Rozwój strefy przemysłu i usług w Kolonowskiem - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej - I i II etap	-	PHARE 2002 SSG	-
14	Gmina Krapkowice	Budowa kanalizacji sanitarnej w Stebłowiu - III etap	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji
15	Gmina Leśnica	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłoczonymi oraz zasileniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Łąki Koziełskie	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
16	Gmina Leśnica	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłoczonymi oraz zasileniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni w miejscowości Raszowa	EFRR	RPO WO 2007 - 2013	4.1.Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
17	Gmina Lubniany	Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Brynica, gmina Lubniany	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
18	Gmina Lubniany	Rekultywacja przyrodnicza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Lubniany	EFRR	RPO WO 2007 - 2013	4.1.Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
19	Gmina Prószków	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jędrzejczyka i ul. Sikornik w Żłinitach	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	3.1.Obszary wiejskie
20	Gmina Prószków	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Kuźnia	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	3.1.Obszary wiejskie
21	Gmina Prószków	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Żłinitce - etap II część II	EFROW	PROW 2007 - 2013	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
22	Gmina Strzelce Opolskie	Budowa kanalizacji w miejskim sołectwie Suche Łany w m. Strzelce Opolskie	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	1.2.Infrastruktura ochrony środowiska
23	Gmina Strzelce Opolskie	Budowa kanalizacji w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich - etap I	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	3.2.Obszary podlegające restrukturyzacji

Lp.	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Nazwa funduszu	Nazwa programu operacyjnego	Nr i nazwa działania
24	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkańcowych sp. z o.o.	Zakup specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych na potrzeby systemu zbiórki i segregacji odpadów komunalnych w gminie Strzelce Opolskie i Jemielnica	EFROW	PROW 2007 - 2013	32.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
25	Gmina Strzelce Opolskie	Budowa zakładu unieszkodliwiania i segregacji odpadów w gminie Strzelce Opolskie – etap I	EFRR	RPO WO 2007 - 2013	4.1.Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
26	Gmina Turawa	Poprawa gospodarki odprowadzania ścieków w zlewni zbiornika retencyjnego Turawa poprzez obejście kanalizacji sanitarnej zabudowań przysiółka Trzęsina wsi Osowiec oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cięśnieniowej dla wsi Węgrzy	EFROW	PROW 2007 - 2013	32.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
27	Gmina Turawa	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Bierczany, Gmina Turawa	EFRR	RPO WO 2007 - 2013	4.1.Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami
28	Gmina Ujazd	Uzbrojenie terenu STREY AKTYWNOŚCI GOSPODARSTWA (SAG) Olszowa	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	3.1.Obszary wiejskie
29	Gmina Ujazd	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice - etap I	EFRR	ZPORR 2004 - 2006	3.1.Obszary wiejskie
30	Gmina Ujazd	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniowice	EFROW	PROW 2007 - 2013	32.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
31	Gmina Ujazd	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Niedzrowice	-	SAPARD	-
32	Gmina Ujazd	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe – etap II, zlewnia przepompowni PS-1	-	SAPARD	-
33	Gmina Ujazd	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujeździe – etap II, centrum	-	SAPARD	-
34	Gmina Ujazd	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piaski w Ujeździe	-	SAPARD	-
35	Gmina Walce	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce	Fundusz Spójności	PO IiS 2007 - 2013	1.1.Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
36	Gmina Walce	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Diamentowej w Straduni	EFROW	PROW 2007 - 2013	32.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
37	Gmina Zębówice	Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Zębówice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko wraz z budową zbiornika wyrównawczego w Kadłubie Wołnym.	EFROW	PROW 2007 - 2013	32.1.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
38	Gmina Toszek	Budowa kanalizacji sanitarnej - Oracze i Sarńów oraz wodociągu Toszek - Sarńów - Grabina	EFRR	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa
39	Gmina Wielowieś	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi	EFRR	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa

XX. EDUKACJA

Tytuł projektu	Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	
Nazwa beneficjenta	Modernizacja bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego w Powiecie Namysłowskim	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim	Szkola zawodowa drogą do ciekawej przyszłości	
Nazwa województwa	Powiat Namysłowski	Powiat Namysłowski	Powiat Namysłowski	
Nazwa funduszu	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa programu operacyjnego	EFRR	EFRR	EFRR	
Nr i nazwa działania	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	
Okres realizacji projektu	5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i> 01.04.2009 - 20.05.2010	4.3 <i>Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii</i> 01.07.2010 - 31.10.2011	9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i> 01.08.2009 - 31.05.2011	Wspólnym celem projektów jest wzrost konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych z Powiatu Namysłowskiego: Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. Cel realizowany jest m. in. poprzez: - modernizację oferty kształcenia zawodowego, - dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, - wdrażanie nowych kierunków kształcenia, - wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły, - wprowadzenie nowatorskich, wzorcowych metod dydaktycznych na zajęciach pozalekcyjnych, - wzmacnianie u młodych ludzi zdolności poruszania się po rynku pracy, samozatrudnienia, samokształcenia, kreatywności, - współpracę z pracodawcami w celu poznania nowoczesnych technologii produkcji, - wdrożenie nowoczesnych aplikacji informatycznych, - zwiększenie liczby uczniów i rodziców wykorzystujących Internet do kontaktów ze szkołą.
Cele projektu	Polepszenie warunków oraz podniesienie poziomu kształcenia zawodowego i ustawicznego, a także dostosowanie profilu kwalifikacji absolwentów do potrzeb rynku pracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację bazy kształcenia zawodowego i ustawicznego dla trzech placówek oświatowych z terenu Powiatu Namysłowskiego tj. Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Rolniczych oraz Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zmodernizowany obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne niezbędne dla prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych. W ramach prac budowlanych planowana jest modernizacja pracowni zajęć mechanicznych dla zawodów budowlanych i innych, pracowni mechanicznych: technologii mechanicznej pomiarów mechanicznych, obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej, pracowni obróbki ręcznej, pracowni obróbki spawalniczej, pracowni montażu, demontażu i napraw, pracowni technologii gastronomicznej i obsługi konsumenta wraz z treningową salą bankietową. Oprócz prac modernizacyjnych przedmiotowy projekt obejmuje zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do nowo powstałych pracowni.	Projekt dotyczy poprawy jakości powietrza poprzez termomodernizację 7 obiektów placówek oświatowych w Powiecie Namysłowskim: Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie, I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie wraz z salą gimnastyczną, Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie wraz z internatem, sali gimnastycznej przy ul. Dubois 19 w Namysłowie i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Namysłowie. Projekt zakłada również instalację baterii słonecznych, umożliwiających pozyskiwanie energii odnawialnej.	Wzmocnienie atrakcyjności Zespołu Szkół Rolniczych i Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie poprzez modernizację oferty edukacyjnej szkół prowadzącej do podniesienia jakości jej pracy. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ze szczególnym uwzględnieniem ICT i przedsiębiorczości objęły m. in. kurs obsługi kas fiskalnych, prawo jazdy kat. B, obsługi wózków widłowych z wysięgnikiem, spawania metodą MAG i TIG, spawania, obsługi kombajnu, wspomagania projektowania komputerowego i kursu sieci komputerowych.	
Całkowita wartość projektu	704 808,27	1 406 679,53	148 543,25	
Wartość wkładu UE	578 980,68	967 596,08	126 261,77	

XXI. EDUKACJA

Projekty komplementarne				
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4
Tytuł projektu	Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Brzeskim	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości	Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości - etap II	Motywacja + Praktyka = Sukces
Nazwa beneficjenta	Powiat Brzeski	Województwo Opolskie	Województwo Opolskie	Powiat Brzeski
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO Kl. 2007 - 2013
Nr i nazwa działania	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych	2.1. Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu	15.03.2009 - 30.12.2009	30.06.2010 - 31.07.2011	30.11.2010 - 30.11.2011	02.02.2009 - 29.01.2010
Cele projektu	Projekt zwiększy dostępność społeczności lokalnej do różnych form kształcenia. Przedmiotem projektu była przebudowa pomieszczeń hali warsztatowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu na pracownię zajęć praktycznych dla zawodów budowlanych. Projektem objęto także zakup wyposażenia do pracowni zajęć praktycznych dla przedmiotów budowlanych, pracowni dydaktycznej obrabiarek i pracowni dla zawodu technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych znajdujących się w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu i Zespole Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Przebudowana hala warsztatowa jest jedyną tego typu pracownią w powiecie brzeskim, dlatego będzie służyła także Powiatowemu Urzędowi Pracy w Brzegu dla przeprowadzania szkoleń, kursów dla bezrobotnych. Poprzez swoją wielozadaniowość będzie przyczynkiem do działań zmierzających do obniżenia w powiecie brzeskim największej stopy bezrobocia w województwie opolskim.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę systemu edukacyjnego realizującego eUsługi na obszarze województwa opolskiego. Projekt jest inwestycją z zakresu społeczeństwa informacyjnego, polegającą na budowie portalu eSzkoła, zapewniającego świadczenie elektronicznych usług edukacyjnych dla mieszkańców województwa opolskiego. Zakres rzeczowy obejmuje 111 placówek oświatowych.	Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w opolskich placówkach oświatowych. Projekt przyczyni się do zwiększenia tempa wdrażania innowacji w oświacie, co wpłynie na szersze wykorzystanie technologii teleinformatycznych w codziennej pracy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę infrastruktury sieciowej dla 111 placówek oświatowych, uzupełnionej o sieć 111 szkol. informatów, tj. Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Działanie to zapewni nieograniczony dostęp do szerokopasmowego Internetu.	Projekt obejmował dodatkowe zajęcia: - dydaktyczno-wyrównawcze, - psychologiczno-pedagogiczne, - z matematyki praktycznej, - z przedmiotów zawodowych, - z języków obcych, - z doradztwa zawodowego. W ramach projektu organizowane były wyjazdy studyjne uczniów do instytucji, firm, tematyczne targi. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu brzeskiego prowadzących kształcenie zawodowe. W projekcie uczestniczyły: Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie, Zespół Szkół Rolniczych w Żłobinie i Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu.
Całkowita wartość projektu	509 963,91	4 199 230,77	9 798 234,55	88 844,14
Wartość wkładu UE	433 469,32	3 569 346,15	8 328 499,37	75 517,52
	Wartość UE zadań realizowanych w powiecie brzeskim: 428 751,58			

XXI. EDUKACJA

Tytuł projektu	Projekty komplementarne				Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7		
Nakreć się na przyszłość					
Nazwa beneficjenta	Powiat Brzeski	Powiat Brzeski	Powiat Brzeski		
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie		
Nazwa funduszu	EFS	EFS	EFS		
Nazwa programu operacyjnego	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013		
Nr i nazwa działania	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty		
Okres realizacji projektu	01.09.2010 - 31.07.2011	15.10.2008 - 30.06.2010	01.10.2010-30.06.2012		
Cele projektu	<p>Projekt jest realizowany we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim. Uczniowie szkół mają zajęcia w pracowniach, które powstały dzięki projektowi z RPO WO 2007 - 2013 pt. „Unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego szkół ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim”. Każdy uczeń będzie miał szansę zakończyć kurs certyfikatem honorowanym przez przyszłych pracodawców. W ramach projektu prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyównawcze oraz specjalistyczne, dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Uczestnicy projektu będą brać udział w bezpłatnych wyjazdach studyjnych w różne ciekawe miejsca, pogłębiając tym samym swoją wiedzę teoretyczną.</p>	<p>Podniesienie kompetencji nauczycieli oraz uzyskanie lepszych wyników nauczania uczniów. W wyniku realizacji projektu 33 nauczycieli oraz pracowników administracji szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu brzeskiego podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na 23 wybranych przez siebie kierunkach studiów podyplomowych. Dzięki ukończeniu studiów wielu nauczycieli uzyskało uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.</p>	<p>Umożliwienie uzyskania kwalifikacji do nauczania dodatkowego przedmiotu przez nauczycieli, a także poszerzenie wiedzy i umiejętności przez pracowników administracji. W ramach projektu 53 nauczycieli i pracowników oświaty ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu studiuje na ponad 30 kierunkach.</p>		<p>Wszystkie dofinansowane projekty tworzą logiczną, spójną całość. Ich celem jest poprawa warunków i jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie brzeskim. W ramach projektów wsparcie uzyskały dwie szkoły zawodowe: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu i Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie. Poprzez modernizację bazy infrastruktury edukacyjnej i jej wyposażenie projekty przyczynia się do poprawy bazy oświatowej, a tym samym poprawy standardów systemu edukacji powiatu brzeskiego. Zapewnienie bazy edukacyjnej o odpowiednim standardzie i poprawa jakości szkolnictwa zawodowego jest istotnym czynnikiem wpływającym na podniesienie jakości wykształcenia i ułatwia dostęp młodzieży do wiedzy. Podejmowane przez Powiat Brzeski przedsięwzięcia z zakresu edukacji realizują cele zapisane w Strategii Rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2007-2020.</p>
Całkowita wartość projektu	184 094,83	66 738,97	76 166,46		
Wartość wkładu UE	156 480,61	56 728,12	256 700,00		

XXII. EDUKACJA

	Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	
Tytuł projektu	Modernizacja dachu oraz pomieszczeń dydaktycznych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie	Witamina oświatowa - dodatkowe zajęcia służące wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych i rozwojowi kompetencji kluczowych w szkołach powiatu nyskiego	Autostrada kompetencji w Powiecie Nyskim - szkolenie dla uczniów placówek kształcenia zawodowego	
Nazwa beneficjenta	Powiat Nyski	Powiat Nyski	Powiat Nyski	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFSS	EFSS	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	5.1.1 <i>Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej</i>	9.1.2 <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	9.2 <i>Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</i>	
Okres realizacji projektu	27.06.2008 - 15.12.2009	01.07.2009-31.08.2009	01.07.2008 - 29.01.2010	Celem szczegółowym projektów jest poprawa jakości kształcenia młodzieży i dorosłych poprzez poprawę stanu infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie oraz nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych poświadczanych na rynku pracy zwiększających ich szansę na zatrudnienie po zakończonym procesie kształcenia. Ponadto realizacja niniejszego projektu pozwala na wzbogacenie oferty edukacyjnej, aby dostosować ją do wymagań procesu edukacji i rynku pracy. Wsparciem w ramach projektu zostali objęci w głównej mierze uczniowie pochodzący z terenów wiejskich.
Cele projektu	Poprawa jakości i dostępu do bazy dydaktycznej związanej z kształceniem młodzieży oraz ustawicznym kształceniem dorosłych. W ramach projektu przebudowano Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Modernizacja dachu oraz pomieszczeń dydaktycznych unowocześni istniejącą bazę szkolną, poprawiając komfort nauki i pracy kadry pedagogicznej.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwój kompetencji kluczowych poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i zajęć w kołach zainteresowań oraz objęcie opieką pedagogiczną i psychologiczną uczniów mających problemy w nauce. W ramach projektu w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie zorganizowane zostały m. in. zajęcia wyrównawcze z języków obcych, chemii, matematyki, zajęcia z profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, zajęcia dla uczniów stwarzających trudności wychowawcze i mających problemy w nauce, warsztaty z poradcą, koła: naukowe, zainteresowań, wyrównawcze TI, matematyczne, matematyki maturalnej, robotyki, dziennikarskie, biologiczne.	W ramach projektu wsparciem objęto 7 placówek oświatowych w tym Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez przeprowadzenie kursów dla uczniów poszczególnych placówek. W ramach projektu przeprowadzone zostały kursy zawodowe związane z macierzystym kierunkiem kształcenia oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności uczniów. Uczniowie uczestniczyli m. in. w kursach technicznych (spawacza, ślusarza, operatora wózka widłowego, elektryka, diagnostyki silnika), informatycznych (obsługa programu AutoCad, MathCad), ekonomicznych (kursy przedsiębiorczości, rachunkowości), gastronomicznych (kurs cateringu, kucharza), językowych, rolniczych (inżyniera, kombajnisty) i innych np. florysty, pisanie projektów czy projektowania wnętrz.	
Całkowita wartość projektu	389 808,31	82 126,32	115 684,74	
Wartość wkładu UE	317 209,72	69 807,37	99 332,03	

XXIII. EDUKACJA

		Projekty komplementarne					Na czym polega komplementarność projektów?	
		Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5		
Tytuł projektu		Modernizacja bazy placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego Powiatu Prudnickiego	Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego – Etap I	Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego – Etap II	Zwiększenie jakości efektywności kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku	Wyprzedaż zmiany		
Nazwa beneficjenta		Powiat Prudnicki	Powiat Prudnicki	Powiat Prudnicki	Powiat Prudnicki	Powiat Prudnicki		
Nazwa województwa		Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie		
Nazwa funduszu		EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR		
Nazwa programu operacyjnego		RPO WO 2007 - 2013	PO WT RCZ-RP 2007 - 2013	PO WT RCZ-RP 2007 - 2013	PO KL 2007 -2013	PO KL 2007 -2013		
Nr i nazwa działania		5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	3.3 Fundusz Mikroprojektów EUROREGION PRADZIAD	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty		
Okres realizacji projektu		09.06.2009 - 29.12.2009	01.07.2008 - 31.12.2009	01.07.2008 - 31.12.2009	01.10.2010-31.12.2011	01.10.2010-30.06.2012		
Cele projektu		<p>Polepszenie jakości kształcenia wraz z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w powiecie prudnickim. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności nauczania oraz podwyższenia osiągnięć dydaktycznych uczniów, poprzez polepszenie warunków bazowych i lepsze wykorzystanie zasobów szkół ponadgimnazjalnych w Prudniku. Projekt składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przebudowy nieczynnego budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Prężyńskiej 3-57 w Prudniku na Centrum Kształcenia Praktycznego z salami przeznaczonymi na szkolenia i kursy zawodowe, pracowniami służącymi do praktycznej nauki zawodu uczniów salami dydaktycznymi dla słuchaczy Uniwersytetu III Wiek. -przebudowy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Gimnazjalnej 1 na Centrum Kształcenia Ustawicznego z salami lekcyjnymi, multimedialną biblioteką szkolną oraz salami dydaktycznymi dla słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku. Ponadto zakupiono sprzęt i wyposażenie do powstałych sal dydaktycznych i pracowni. 	<p>Oddziaływanie na przygraniczny rynek pracy poprzez dostosowanie uczniów i absolwentów partnerskich placówek oraz innych osób poszukujących pracy i chcących podnieść kwalifikacje zawodowe do wymogów stawianych przez ten rynek. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie podstaw funkcjonowania Polsko - Czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Prudniku, które umożliwi poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i absolwentów na otwartym rynku pracy. Projekt realizowany jest we współpracy ze Strefą szkół, mechanizmacje a podkani, Krov oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku. W ramach projektu przeprowadzono prace modernizacyjne siedziby planowanego Centrum w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku przy ul. Prężyńskiej 3 - 57 oraz nawiązano nowe i rozwinęto istniejące stosunki społeczności szkolnych pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku a Średnią Szkołą Samochodową, Mechaniczną i Przedsiębiorczości w Krnovie.</p>	<p>Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i absolwentów na otwartym rynku pracy poprzez zaopatrzenie ich w umiejętności oraz kwalifikacje pozwalające na sprawnie oczekiwaniom stawianym nowoczesnym pracownikom przez ewoluujący i dynamicznie zmieniający się przygraniczny rynek pracy. W ramach projektu zakupiono maszyny i urządzenia stanowiące pomoce dydaktyczne. Projekt jest kontynuacją projektu pt. <i>Stworzenie podstaw polsko-czeskiego Euroregionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego Etap I</i>. Realizacja projektów przyczyni się to do zmniejszenia wysokiej stopy bezrobocia po obu stronach granicy.</p>	<p>Wzmocnienie atrakcyjności, popularności i jakości kształcenia zawodowego uczniów wraz z dostosowaniem oferty do wymogów rynku pracy m.in. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych (zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zwiększenie kompetencji kluczowych), - modernizację oferty kształcenia zawodowego oraz jej dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, - wyposazenie i wzbogacenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne, przeprowadzenie doradztwa i opieki pedagogiczno - psychologicznej ukerunkowanej w stronę uczniów przedwcześnie wypadnięcie z procesu kształcenia, - współpracę szkoły z pracodawcami i instytucjami rynku pracy (wizyty studyjne i praktyki u pracodawców). <p>W ramach projektu wsparciem zostaną objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzących kształcenie zawodowe w Prudniku w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 i Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3. Specjalnej.</p>	<p>Dofinansowane projekty są ze sobą ściśle komplementarne. Baza lokalowa dla polsko - czeskiego Centrum Kształcenia Praktycznego realizowanego w ramach PO WT RCZ- RP 2007 - 2013 powstała na parterze budynku przy ul. Prężyńskiej 3-5-7 w Prudniku. Zadaniem polsko - czeskiego Centrum jest przeprowadzanie szkoleń i kursów ukerunkowanych na przekwalifikowanie pracowników na potrzeby przygranicznego, polsko – czeskiego rynku pracy. W tym samym budynku w ramach RPO WO 2007 - 2013 przebudowano I i II piętro oraz poddasze na potrzeby prowadzenia kształcenia w ramach Centrum Kształcenia Praktycznego. Utworzone Centra Kształcenia Praktycznego świadczą będą usługi dla osób poszukujących możliwości nabycia kwalifikacji lub ich zmiany pod kątem zarówno przygranicznego, lokalnego, jak i regionalnego rynku pracy. Celem wszystkich projektów jest zwiększenie liczby uczniów i osób korzystających z różnorodnych form nowoczesnego kształcenia zawodowego, ustawicznego i praktycznego dzięki dostępowi do zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem. Polepszenie warunków kształcenia umożliwi wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego i rozszerzenie oferty edukacyjnej dla wszystkich mieszkańców Powiatu. Projekty realizują zapisany w <i>Strategii Rozwoju Powiatu Prudnickiego na lata 2005 – 2015</i> cel strategiczny o brzmieniu: Edukacja dostosowana do rynku pracy i kształcenie ustawiczne.</p>		
Całkowita wartość projektu		550 490,55	35 294,12	35 294,00	184 411,10	89 626,70		
Wartość wkładu UE		414 496,86	30 000,00	29 999,90	156 749,43	59 182,70		

Projekty komplementarne							
Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7	
Tytuł projektu	Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego	Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy	Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy - etap II	Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w sprzęt badawczy - etap II	Uniwersytecki Program Stypendialny 2010-2011 dla młodych naukowców	Poprawa atrakcyjności studiowania na kierunku chemia w Uniwersytecie Opolskim	
Nazwa beneficjenta	Uniwersytet Opolski	Uniwersytet Opolski	Uniwersytet Opolski	Uniwersytet Opolski	Uniwersytet Opolski	Uniwersytet Opolski	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	PO KL 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej	1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw	1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy	
Okres realizacji projektu	01.06.2009 - 30.04.2011	03.11.2009 - 31.03.2011	01.09.2010 - 31.12.2010	30.06.2011 - 30.09.2011	01.07.2010-30.06.2011	2009 - 2015	
Cele projektu	Rozwój bazy dydaktycznej i laboratoryjnej Uniwersytetu, co pozwoli na uczestnictwo w pracach w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej i przyczyni się do pogłębienia współpracy między lokalnymi uczelniami i jednostkami naukowo - badawczymi. Dostęp do nowoczesnej bazy w znaczący sposób wpłynie na podniesienie jakości nauczania, poprzez rozszerzenie możliwości edukacyjnych i badawczych. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku Wydziału Chemii przy ul. Oleskiej, wraz z przylegającym łącznikiem/prześciem łączącym budynek Wydziału Chemii z innymi obiektami kampusu Uniwersytetu Opolskiego. Modernizacja zdekaptalizowanego obiektu uniwersyteckiego jest niezbędna dla dalszej realizacji oraz rozwoju i podniesienia warunków kształcenia studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów poddyplomowych na priorytetowym, w regionie i kraju, kierunku Chemia prowadzonym w regionie jedynie na Uniwersytecie Opolskim.	Dostosowanie bazy infrastrukturalnej LO do prowadzenia - na odpowiednio wysokim poziomie i odpowiadającej potrzebom regionalnego rynku pracy - działalności dydaktycznej oraz naukowo - badawczej powiązanej z dydaktyką. Projekt jest kontynuacją inwestycji pt. "Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego" i zapewni doposażenie zmodernizowanego obiektu w sprzęt/aparaturę laboratoryjną oraz niezbędne umeblowanie. Rozwój bazy laboratoryjnej ma również na celu dostosowanie LO do wymogów i oczekiwań stawianych tego typu jednostkom działającym w Europejskiej Przestrzeni Naukowej i Dydaktycznej. Celem realizacji projektu jest zatem utworzenie konkurencyjnego w skali ponadregionalnej centrum naukowo - dydaktycznego prowadzącego badania w obszarze chemii na poziomie europejskim.	Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w nowoczesną aparaturę badawczą zwiększając potencjał uczelni w zakresie prowadzenia innowacyjnych badań, które w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane na rzecz rozwoju przedsiębiorstw w regionie. Zrealizowane przedsięwzięcie poprawi jakość prowadzonych badań naukowych oraz umożliwi stworzenie wysokich standardów kształcenia młodej kadry, co przyczyni się do podniesienia poziomu opolskiego środowiska naukowego, zwiększając jego atrakcyjność, jako partnera we współpracy z innymi podmiotami. Zakres projektu obejmie wyposażenie laboratoriów badawczych w aparaturę badawczą, która znacznie różni się od wyposażenia analitycznego Wydziału Chemii w zakresie badania różnych materiałów, w tym materiałów polimerowych oraz kompozytów napełnianych.	Projekt jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji pt. "Wyposażenie laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w wsparciu finansowemu na zakup wyposażenia laboratoriów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego zaistniejące możliwości prowadzenia niezależnych prac badawczych służących wyłącznie powiększaniu zasobów wiedzy i pogłębieniu rozumienia badanych zjawisk oraz upowszechnianie wyników tych badań, co zwiększy ofertę Uczelni na potrzeby gospodarki oraz zachęci przedsiębiorców do wykorzystania wyników prac B+R jako nowoczesnej aparatury badawczej znacznie rozszerzy możliwości analityczne w zakresie badania m. in. materiałów polimerowych z kompozytów polimerowych z różnorodnymi napełniaczami, umożliwiając kompleksowe prace badawcze w zakresie monitorowania zawartości szerokiej gamy związków chemicznych, w tym np. anitybiotyków, mykotoksyn, pestycydów itp. w żywności i środowisku naturalnym z jednoczesnym potwierdzeniem ich struktury chemicznej.	Podniesienie innowacyjności w regionie poprzez wspieranie prac naukowych z dziedzin strategicznych dla gospodarki regionu w formie stypendiów dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby innowacyjnych projektów badawczych z zakresu obszarów strategicznych dla rozwoju regionu oraz zachęcenie do podejmowania prac badawczych odpowiadających na potrzeby regionalnej gospodarki.	Projekt jest kontynuacją zrealizowanej inwestycji pt. "Uniwersytecki Program Stypendialny 2008 - 2010 szansa dla młodych naukowców". Celem jest wzrost potencjału badawczego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Projekt zakłada wypłatę stypendium doktorantom Wydziału Chemii, którzy złożyli najlepsze wnioski na realizację indywidualnych projektów badawczych.	Wsparcie studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w formie stypendiów, wdrożenie kursów wyromatycznych, zajęć nowych programów nauczania i wyromatyczne są przewidziane dla studentów I roku kierunku chemia I stopnia na Wydziale Chemii. Projekt obejmuje organizację zajęć wyromatycznych z matematyki, fizyki i języka angielskiego, wypłatę stypendiów dla studentów rozpoczynających studia I i II stopnia na kierunku chemia, wyposażenie pracowni dydaktycznych, wdrożenie nowych programów studiów, działania promujące studiowanie chemii w Uniwersytecie Opolskim.
Całkowita wartość projektu	3 519 552,59	889 629,26	308 000,00	520 744,01	207 939,52	661 366,96	
Wartość wkładu UE	2 991 619,70	703 162,96	261 276,92	442 632,41	176 748,59	661 366,96	

XXIV. EDUKACJA

		Projekty komplementarne					Na czym polega komplementarność projektów?	
	Projekt 8	Projekt 9	Projekt 10	Projekt 11	Projekt 12			
Tytuł projektu	Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów	Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych	Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne	Dodatki badawcze dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego	Stypendia dla doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego			
Nazwa beneficjenta	Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie Uniwersytet Opolski	Główny Instytut Górnictwa członek konsorcjum: Uniwersytet Opolski	Wrocławskie Centrum Badań EIT + sp. z o.o. Podwykonawca 2 zadań: Uniwersytet Opolski	Uniwersytet Opolski	Uniwersytet Opolski			
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie			
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR			
Nazwa programu operacyjnego	PO IG 2007 - 2013	PO IG 2007 - 2013	PO IG 2007 - 2013	ZPORR 2004 - 2006	ZPORR 2004 - 2006			
Nr i nazwa działania	1.3.1 Projekty Rozwojowe	1.3.1 Projekty Rozwojowe	1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych	2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer wiedzy	2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer wiedzy			
Okres realizacji projektu	01.04.2009 - 31.03.2012	01.07.2008 - 31.03.2012	29.01.2010 - 30.09.2014	01.09.2008 - 31.05.2009	01.06.2006 - 31.05.2008			
	Zakres badań w projekcie obejmuje ocenę właściwości funkcjonalnych (ograniczających rozwój grzybow) i funkcjonalnych (grzybobójczych) kompozytów poliolefinowych i PVC z udziałem nanonapełniaczy krzemionkowych, z twałe wbudowanym w strukturę nanosrebrnem i/lub nanomiedzią.	o przydatności wyworzonych biokompozytów w konkretnych aplikacjach. Zakres badań obejmuje ocenę wpływu czynników środowiskowych oraz obciążen długotrwałych na zmiany właściwości wyworzonych kompozytów polimerowych. Informacja o odporności na czynniki atmosferyczne materiału jest niezbędna dla oceny możliwości i okresu eksploatacji wyrobu z tego materiału bez istotnego pogorszenia pożądanych właściwości użytkowych.	Projekt ma charakter badawczo-innowacyjny. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego realizuje Zadanie II.2. Terapia chorób cywilizacyjnych - innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie w ramach Priorytetu II Nowe leki i ich formy użytkowe. Celem prac w ramach jest opracowanie nowych syntetycznych leków na osteoporozę oraz inhibitorów enzymów jako potencjalnych leków przeciw nowotworom kości (a także innych tkanek). Nowe biologicznie aktywne związki będą syntezowane na bazie związków fosfonowych i ich pochodnych przy wsparciu w projektowaniu metodami obliczeniowymi.	Utworzenie konkurencyjnego w skali ponadregionalnej centrum naukowo-badawczego prowadzącego badania w europejskim. Realizacja projektu obszarze chemii na poziomie wykorzystanie aktywnych środków naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju społecznego i gospodarczego regionu opolskiego.	Podniesienie potencjału regionalnego w zakresie innowacji poprzez wzmacnianie współpracy między sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Cel realizowany był w formie stypendiów dla doktorantów Wydziału Chemii. Dzięki wsparciu finansowemu opolski naukowcy mieli stworzone takie warunki, aby nie musieli wyjeżdżać z kraju i tu mogli zbliżyć się do poziomu zagranicznych centrów badawczych i naukowych. W wyniku badań opolskich naukowców pojawiły się ciekawe, innowacyjne rozwiązania wspierające naszą regionalną gospodarkę			
Całkowita wartość projektu	1 320 125,73	1 207 508,14	424 615	1 197 230,77	49 905,38	164 607,51		
Wartość wkładu UE	1 243 379,57	1 189 482,97	424 615	1 197 230,77	37 429,04	123 455,63		
	Wartość zadań realizowanych przez UO: 126 103,40	Wartość zadań realizowanych przez UO: 86 272,38						

XXV. ZDROWIE

Projekty komplementarne						Na czym polega komplementarność projektów?	
Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	Projekt 6		
Tytuł projektu	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	Projekt 6	
Zakup sprzętu do pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich	Temomodernizacja budynku szpitalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich	System e-zdrowie w Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich	Zwiększenie dostępności i jakości specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich poprzez rozbudowę obiektu i zakup nowej specjalistycznej aparatury	Zakup aparatury medycznej w postaci ultrasonografu diagnostycznego i aparatu do znieczulania dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich	Zakup sprzętu monitorującego parametry życiowe pacjentów dla Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich.		
Nazwa beneficjenta	Zespół Opieki Zdrowotnej	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Głowackiego w Strzelcach Opolskich	Zespół Opieki Zdrowotnej	Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich	ZSOZ w Strzelcach Opolskich		
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie		
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR		
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO IIS 2007 - 2013	ZPORR		
Nr i nazwa działania	5.2.1. Stacjonarna opieka medyczna	4.3. Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii	2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych	12.1. Rozwój systemów ratownictwa medycznego	1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	3.5.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia	
Okres realizacji projektu	12.04.2009 - 30.09.2009	01.08.2010 - 30.09.2011	13.05.2010 - 10.08.2011	25.05.2010 - 25.05.2011	21.05.2009 - 22.06.2009	22.07.2005 - 16.09.2005	
	Poprawa jakości usług poprzez wzbudzenie wykrywalność chorób nowotworowych, przede wszystkim tj. nowotwory płuc i sutka. Mieszkańcy powiatu strzeleckiego będą mieli możliwość podjęcia leczenia we wczesniejszym stadium choroby. Poprawa zdrowia mieszkańców powiatu strzeleckiego, w związku z poprawą jakości usług wplynie na wydłużenie życia i zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów. Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu strzeleckiego w związku z poprawą jakości usług, spowodowaną skróceniem procesu leczenia i uniknięciem, w dużej liczbie przypadków, chemioterapii i leczenia uzupalnającego. Zwiększenie dostępności do badań poprzez skrócenie czasu oczekiwania na badanie. Przedmiotem projektu jest zakup nowego wyposażenia pracowni RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń. Beneficjent będzie realizował swoją statutową działalność w zakresie świadczeń medycznych, korzyść pacjentów powiatu strzeleckiego polegać będzie na dostępie do nowoczesnych, o wysokiej jakości, badań diagnostycznych.	Wzrost komfortu cieplnego pomieszczeń Szpitala, w których realizowane są świadczenia zdrowotne. Ma to szczególne znaczenie dla ludzi chorych i wrażliwych do zdrowia. Projekt obejmuje zastosowanie odnawialnej energii słonecznej poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych, co umożliwi pozyskanie darmowej energii słonecznej i jej konwersję na ciepło, wykorzystywane później do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.	Elektroniczna rejestracja pozwoli zaoszczędzić pacjentom czas i koszty przejazdu, jakie występują w przypadku konieczności osobistej rejestracji w placówce medycznej. Skorzystanie z elektronicznego rekordu pacjenta obniży koszty związane z pozyskaniem danych medycznych z różnych placówek publicznych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę portalu e-usług publicznych (e-rejestracja), zakup modułów e-usług publicznych (elektroniczny rekord pacjenta oraz teleradiologia), budowę systemu komputerowego, budowę systemu punktów dostępu do Internetu oraz przeprowadzenie szkoleń użytkowników Systemu e-zdrowie w zakresie wprowadzania danych, tworzenia raportów, wykonywania analiz i sprawozdań, tworzenia dokumentów i przekazywania danych.	Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W ramach projektu lekarska będą mogli udzielić kompleksowej pomocy poszkodowanemu przywiozłemu karawką. Dotychczas, w wielu przypadkach, trzeba było ich przewozić na inne oddziały. Ponadto Oddział zostanie wyposażony w nowy sprzęt m.in. kardiomonitory, defibrylator, aparat EKG i monitorujący czynności życiowe.	Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez zakup ultrasonografu diagnostycznego i aparatu do znieczulania.	W ramach projektu zakupiono 12 monitorów dla Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Sali Wybudzeń, Sali Ciężć Cesarskich oraz wspólną centralę.	
Cele projektu							
	621 002,79	814 672,00	501 262,52	1 774 912,99	68 059,02	320 665,33	
Calkowita wartość projektu							
Wartość wkładu UE	347 761,56	357 175,64	425 571,88	1 199 962,17	51 044,26	240 499,00	

XXVI. ZDROWIE

Projekty komplementarne				
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4
Tytuł projektu	Zapewnienie technicznej infrastruktury do wykorzystania narzędzi ICT poprzez modernizację i rozbudowę sieci informacyjnej oraz stworzenie publicznego dostępu do Internetu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu	E-Szpital – stworzenie dostępu do Internetu i usług z zakresu e-zdrowie dla społeczeństwa oraz rozbudowa systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu	Szpitale Opolskie gwarantują bezpieczeństwo zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej	Zapewnienie skutecznego systemu ratownictwa medycznego poprzez rozbudowę i zakup aparatury medycznej dla SOR- u Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Nazwa beneficjenta	Szpital Wojewódzki w Opolu	Szpital Wojewódzki w Opolu	Województwo opolskie	Szpital Wojewódzki w Opolu
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	RPO WO 2007 - 2013	PO IIŚ 2007 - 2013
Nr i nazwa działania	2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT	2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego
Okres realizacji projektu	02.12.2009 - 29.04.2011	10.11.2009 - 31.07.2012	10.12.2008 - 15.08.2010	14.05.2010 - I kwartał 2013
Cele projektu	<p>Realizacja przedsięwzięcia usprawni dostęp pacjentów do informacji elektronicznej oraz umożliwi szybki dostęp personelu medycznego do kompletnych baz danych o pacjentach, co znacznie usprawni proces obsługi pacjentów. W wyniku realizacji projektu zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo przetwarzania danych w Szpitalu, tj. proces gromadzenia, udostępniania i przechowywania danych, w tym informacji o stanie zdrowia pacjenta, które wymagają szczególnej ochrony. Stworzone zostaną publiczne bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu tzw. PIAP-y, dzięki którym każda osoba, która znajdzie się na terenie Szpitala uzyska możliwość dostępu do zasobów Internetu. Projekt umożliwi pełne wprowadzenie nowych usług on-line (rejestracja przez Internet, telekonsultacje oraz jeszcze większe wykorzystanie możliwości konsultowania pacjentów na odległość, ze specjalistami z innych jednostek). Nowoczesna sieć informacyjna umożliwi pełne wykorzystanie możliwości i technicznych posiadanej aparatury medycznej oraz szybki dostęp do kompleksowych danych o stanie zdrowia pacjentów, co znacznie usprawni procesy diagnostyczno-lecznicze. Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę sieci informacyjnej Szpitala, stworzenie 23 publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP-ów) oraz zakup sprzętu teleinformatycznego.</p>	<p>Projekt jest ściśle powiązany z projektem pt. Zapewnienie technicznej infrastruktury do wykorzystania narzędzi ICT, poprzez modernizację i rozbudowę sieci informacyjnej oraz stworzenie publicznego dostępu do Internetu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Oba projekty stanowią kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z niedostateczną infrastrukturą informacyjną. Projekt dotyczy zakupu oprogramowania i sprzętu umożliwiających świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej z wykorzystaniem narzędzi ICT. Celami projektu są:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowa systemu informacji telemedycznej umożliwiająca świadczenie 2 usług zdrowotnych online (e-rejestracja, konsultacja przez Internet), korzystania z usług on-line, - rozwój, modernizacja infrastruktury informacyjnej Szpitala Wojewódzkiego, - zapewnienie pacjentom Szpitala dostępu do Internetu (23 punkty), - zapewnienie elektronicznej obsługi pacjentów, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych, dokumentacji medycznej oraz poprawy bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach komputerowych. 	<p>Realizacja projektu kluczowego stanowi element doskonalenia procesu świadczenia usług medycznych i procesu kształcenia kadr medycznych. Projekt przyczyni się do skrócenia okresu hospitalizacji oraz poprawy jakości i zwiększenia ilości udzielanych świadczeń oraz skrócenia czasu oczekiwania na procedury medyczne. W ramach projektu powstał nowoczesny pawilon diagnostyczno-zabiegowy wraz z łącznikiem. Na parterze zlokalizowane są 2 pracownice RTG, 3 pracownice endoskopowe oraz gabinec USG, natomiast na piętrze bloki operacyjne z 4 nowoczesnymi spełniającymi wszelkie standardy salami operacyjnymi, sala wybudzeniowa i sterylizatornia. Dzięki inwestycji wykonano odpowiedniej jakości sieć informacyjną, dla potrzeb bloków operacyjnych i zespołu pracowni diagnostycznych.</p>	<p>Projekt dotyczy przebudowy i rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakupu aparatury medycznej do diagnostyki i terapii, w celu dostosowania jej do obowiązujących standardów i przepisów prawa w zakresie SOR-u oraz określających wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej, w tym dostosowanie pomieszczeń Szpitala do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dobowywnych pomieszczeniach SOR-u zostanie wykonana odpowiedniej jakości sieć informacyjna kompatybilna z siecią planowaną do realizacji w ramach projektu dofinansowanego z RPO WO 2007 - 2013 pt. Zapewnienie technicznej infrastruktury do wykorzystania narzędzi ICT, poprzez modernizację i rozbudowę sieci informacyjnej oraz stworzenie publicznego dostępu do Internetu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu.</p>
Całkowita wartość projektu	842 597,78	598 991,37	14 284 690,48	2 476 166,46
Wartość wkładu UE	716 208,11	495 785,15	6 595 799,29	2 067 225,73

XXVI. ZDROWIE

Tytuł projektu	Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 5	Projekt 6	Projekt 7	
Nazwa beneficjenta	Szpital Wojewódzki w Opolu	Szpital Wojewódzki w Opolu	Szpital Wojewódzki w Opolu	<p>Wspólnym efektem zakończonych jak i realizowanych projektów będzie stworzenie wysokowydajnej sieci komputerowej zapewniającej szybki dostęp do niezbędnych danych i możliwości wykorzystania cyfrowych rozwiązań w medycynie za pośrednictwem sieci komputerowej oraz umożliwienie dostępu do Internetu zarówno pacjentom posiadającym własne komputery przenośne jak i tym pozbawionym takich urządzeń. W zakresie wykorzystania narzędzi ICT fundamentem dofinansowanych projektów jest realizowany w ramach RPO WO 2007 - 2013 projekt pt. <i>Zapewnienie technicznej infrastruktury do wykorzystania narzędzi ICT poprzez modernizację i rozbudowę sieci informatycznej oraz stworzenie publicznego dostępu do Internetu w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu</i>. Powstała w wyniku realizacji tego projektu szpitalna sieć informatyczna pozwoli na pełne świadczenie usług z zakresu e-zdrowie (rejestracja przez Internet, telekonsultacje); natomiast wydzielona sieć informatyczna umożliwi podłączenie zakupionych w ramach projektu <i>E-Szpital – stworzenie dostępu do Internetu i usług z zakresu e-zdrowie dla społeczeństwa oraz rozbudowa systemu informacji archiwizacji danych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu</i> informatyka w tym samym umożliwi dostęp do Internetu dla pacjentów Szpitala. Nowoczesna sieć informatyczna pozwoli na pełne wykorzystanie możliwości technicznych aparatów medycznej zakupionej w ramach pozostałych projektów dofinansowanych z RPO WO 2007 - 2013 i ZPORA 2004 - 2004. Dzięki uporządkowaniu systemu gromadzenia danych medycznych Szpital będzie mógł skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów. Ponadto sieć informatyczna, która powstanie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach projektu dofinansowanego w PO IIS 2007 - 2013 pt. <i>Zapewnienie skutecznego systemu ratownictwa medycznej dla SOR-u Szpitala Wojewódzkiego w Opolu</i> będzie kompatybilna z siecią zrealizowaną w ramach RPO WO 2007 - 2013.</p>
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	ZPORR 2004-2006	ZPORR 2004-2006	ZPORR 2004-2006	
Nr i nazwa działania	1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	
Okres realizacji projektu	31.12.2004 - 20.10.2005	27.03.2007 - 30.03.2009	15.06.2009 - 25.06.2009	
Cele projektu	<p>W ramach projektu kluczowego zakupiono dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu sprzęt i aparaturę medyczną do badań serca i układu oddechowego. Zakup nowoczesnej aparatury medycznej umożliwił poprawę jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i nowych metod leczenia. Ponadto, zakupiony wysokiej klasy sprzęt i aparatura cyfrowa umożliwiają rejestrację wykonywanych badań i archiwizację uzyskiwanych wyników w systemie informatycznym Szpitala. Aby dane uzyskiwane w ramach badania diagnostycznego były automatycznie wprowadzane do rekordu pacjenta w/w urządzenia muszą zostać włączone w system informatyczny, co będzie możliwe pod warunkiem modernizacji i rozbudowy informatycznej sieci szpitalnej.</p>	<p>Poprawa jakości pracy i szybkości obsługi pacjenta. W ramach projektu Szpital zakupił zestawy komputerowe, laptopy oraz interfejs komunikacyjny i moduł „Zlecenia”. Moduł umożliwiał elektroniczne zlecenie badań do laboratorium Szpitala oraz elektroniczny odbiór wyników tych badań. Pełne wdrożenie modułu „Zlecenia” oraz niezawodna praca zakupionego sprzętu informatycznego będzie możliwa pod warunkiem modernizacji i rozbudowy sieci informatycznej w Szpitalu.</p>	<p>Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia sal operacyjnych i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Opolu</p>	
Całkowita wartość projektu	252 804,19	355 594,48	517 069,85	
Wartość wkładu UE	189 603,14	137 823,31	262 573,65	

XXVII. ZDROWIE

		Projekty komplementarne			Na czym polega komplementarność projektów?	
Tytuł projektu	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	Projekt 5	
Nazwa beneficjenta	Szpitalne Opolskie gwarantują bezpieczeństwo zdrowotnego regionu i Bazą Kształcenia Kadry Medycznej	Rozwój systemu ratownictwa medycznego regionu poprzez budowę łądwiiska dla śmigłowców sanitarnych na terenie WCM	Poprawa jakości leczenia specjalistycznego poprzez modernizację Tomografu Komputerowego.	Modernizacja wyposażenia w zakresie środków transportu sanitarnego - zakup karetki typu R.	Poprawa jakości i nowatorskie usługi medyczne w oparciu o zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego	
Nazwa w województwa	Województwo opolskie	PS ZOZ WCM Opole	PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.	PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.	PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu.	
Nazwa funduszu	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa programu operacyjnego	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
Nr i nazwa działania	RPO WO 2007 - 2013	PO IŚ 2007 - 2013	ZPORR 2004 - 2006	ZPORR 2004 - 2006	ZPORR 2004 - 2006	
Okres realizacji projektu	5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna	12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego	1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	
	10.12.2008 - 15.08.2010	18.06.2010-30.10.2010	11.07.2005 - 09.09.2005	18.11.2005 - 31.12.2005	04.05.2009 - 24.06.2009	
Cele projektu	Wojewódzkie Centrum Medyczne jest jednym z partnerów projektu kluczowego zrealizowanego przez Województwo Opolskie. Celem projektu jest dalszy wzrost dynamiki poprawy warunków życia w regionie poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i kształcenia kadry medycznej. Realizacja projektu umożliwi poszerzenie zakresu badań w obszarze diagnostyki obrazowej, poprawę jakości i efektywności leczenia, zwiększenie ilości udzielanych świadczeń medycznych oraz skrócenie czasu oczekiwania na badania. W ramach projektu zostały wykonane prace związane z przebudową i rozbudową infrastruktury związanej ze świadczeniem usług w zakresie kardiologii, neurochirurgii, diagnostyki obrazowej i chirurgii uryczno-ortopedycznej. W pawilonie dobudowanym do Zakładu Diagnostyki Obrazowej usytuowano Pracownię Rezonansu Magnetycznego z pomieszczeniami pomocniczymi. Nowy rezonans magnetyczny pozwoli na najwyższym światowym poziomie zdiagnozować prawie cały ludzki organizm. To pierwszy na Opolszczyźnie aparat w szpitalu publicznym.	W ramach projektu w Wojewódzkim Centrum Medycznym zostało otwarte łądwiisko dla śmigłowców ratunkowych. Łądwiisko spełnia kryteria do pełnienia dyżuru w ciągu dnia. Wypudowano dwie drogi dojazdowe łączące Szpital z płwą - w tym jedną przeznaczoną wyłącznie dla karetek. Zamontowano oświetlenie punkty świetlne umieszczone na poziomie gruntu oraz ustawniono rekwazujący kierunek wiązki światła. Aktualnie łądwiisko zaplanowane jest jako dzielne, a w trakcie jego użytkowania dokonane zostaną tzw. pomiary poręczajcyro natężenia hałasu (zliczone przez władze miasta), które dadzą odpowiedź na pytanie, czy na łądwiisku śmigłowce ratownicze będą mogły lądować także w nocy.	Modernizacja tomografu komputerowego zainstalowanego w zakładzie Diagnostyki Obrazowej WCM w Opolu umożliwi znaczny rozwój diagnostyczny wszystkich 16 Oddziałów, a w szczególności Oddziałów: Kardiologii, Kardiologii i Chirurgii Naczyniowej. Zmodernizowany tomograf w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem umożliwi: - prowadzenie diagnostyki na najwyższym światowym poziomie przy znaczącym zwiększeniu liczby badanych chorych, - zapewnienie pacjentom dużego bezpieczeństwa istotnie ograniczającego dawki promieniowania rtg., - w sposób nowoczesny archiwizować wyniki badań przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego.	Zakup karetki "R" z pełnym nowoczesnym wyposażeniem medycznym odpowiada aktualnie obowiązującym wymogom i standardom systemu ratowniczego. Nowoczesny zespół wyjazdowy "R" poprawi zdecydowanie dostępność, jakość i ciągłość udzielania pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz kontynuację specjalistycznych procedur medycznych wykonywanych już w nad poszkodowanym pacjentem od pierwszych minut zdarzenia - wypadku - oraz pacjentów z bólami w klatce piersiowej zgodnie z programem kardiologicznym "żłota godzina". PS ZOZ WCM w Opolu włączone jest w sieć ratownictwa medycznego dla województwa opolskiego zabezpieczając m.in. opolski odcinek autostrady A4.	Projekt dotyczy zakupu nowoczesnej aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii Dzieci oraz dla Oddziału Urologii dla wprowadzenia nowatorskich metod leczenia oraz zakupu odnowionych sprzętu medycznego dla wymienionych oddziałów.	W wyniku realizacji projektów zwiększy się poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, co przekłada się na komfort życia w regionie i może być dodatkowym atutem województwa opolskiego wykwalifikowanym na chęć osiedlenia się na jego terenie. Projekty objęte dofinansowaniem z UE realizują głównie cele Strategii Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2006-2013 tj.: - tworzenie atrakcyjnych warunków zatrudnienia personelu medycznego w ochronie zdrowia, - organizację systemu ratownictwa medycznego przodziałalnego zmierzającą do zmniejszenia śmiertelności przedszpitalnej w zdarzeniach nagłych, - dostosowywanie bazy szpitalnej do rzeczywistych potrzeb populacji. Wojewódzkie Centrum Medyczne realizuje ww. cele poprzez rozwój infrastruktury oraz zakup nowoczesnej i specjalistycznej aparatury medycznej. Modernizacja bazy szpitalnej wpłynie na poprawę postrzegania szpitala przez pacjentów. Zakupiony w ramach projektów sprzęt medyczny zwiększy dostępność i jakość świadczonych usług, ponadto skróci się czas oczekiwania na usługę medyczną. Realizacja projektów przyczyni się także do poprawy warunków doświadczenia zawodowego lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników medycznych, w tym realizacji staży specjalizacyjnych. Dobre warunki pracy pozwolą zatrzymać wyszkoloną kadre medyczną w regionie, jak również pozyskać nową kadre z innych regionów.
Całkowita wartość projektu	14 284 690,48	431 916,92	1 288 829,26	89 050,36	863 146,74	
Wartość wkładu UE	6 595 799,29	152 102,92	966 621,94	66 787,77	567 465,32	

XXVIII. REWITALIZACJA

	Projekty komplementarne				Na czym polega komplementarność projektów?
	Projekt 1	Projekt 2	Projekt 3	Projekt 4	
Tytuł projektu	III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	II etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – ulice: Plac Zamkowy, K.Jadwigii, Dąmrota	Rewitalizacja infrastruktury śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego.	Dziedzictwo przyrodnicze miast Prudnik i Bruntal nowym transgranicznym produktem turystycznym	
Nazwa beneficjenta	Gmina Prudnik	Gmina Prudnik	Gmina Prudnik	Partner wiodący: Gmina Prudnik, Partner: Miasto Bruntal	
Nazwa województwa	Opolskie	Opolskie	Opolskie	Opolskie	
Nazwa funduszu	EFRR	EFRR	EFRR	EFRR	
Nazwa programu operacyjnego	RPO WO 2007 - 2013	ZPORR	ZPORR	PO WT RCz-RP 2007 - 2013	
Nr i nazwa działania	6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki	
Okres realizacji projektu	18.06.2010 - 20.12.2012	16.08.2006 - 07.12.2007	30.05.2005 - 29.09.2006	01.07.2009 - 30.11.2010	
Cele projektu	Projekt będzie kolejnym etapem prowadzonego od ponad 8 lat procesu rewitalizacji śródmieścia Prudnika, którego dwa etapy wsparte były środkami UE w ramach ZPORR 2004-2006. Uzyskane w trakcie realizowanych poprzednich etapów procesu rewitalizacji doświadczenia oraz wskazniki oddziaływania wskazują, iż zastosowanie tych samych rozwiązań technicznych, co w poprzednich dwóch etapach rewitalizacji śródmieścia, wpłynie na przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz inwestycyjnej Prudnika i pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego klimatu śródmieścia nawiązującego do początku minionego stulecia. Cele powyższe zostaną osiągnięte poprzez rewitalizację i odnowę zdegradowanego obszaru śródmieścia Prudnika stanowiącego obszar Starego Miasta w granicach 12 ulic, w zakresie obejmującym: przebudowę nawierzchni ulic i chodników, wydzielenie parkingów, uporządkowanie zieleni miejskiej, przebudowę oświetlenia oraz przebudowę sieci technicznych.	Przywrócenie zabytковым terenom zdegradowanym w Prudniku utraconych funkcji społeczno-gospodarczych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej Prudnika. Zakres przedmiotowy obejmował modernizację nawierzchni jezdni, chodników, infrastruktury towarzyszącej budowę miejsc parkingowych i odbudowę oświetlenia ulic zlokalizowanych w strefie "A" objętej ochroną konserwatora i stanowiącej część zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.	Aktywizacja społeczna i gospodarza zabytkowych obszarów miasta Prudnik poprzez modernizację infrastruktury miejskiej. Zakres przedmiotowy obejmował modernizację nawierzchni jezdni, chodników, infrastruktury towarzyszącej, budowę miejsc parkingowych i odbudowę oświetlenia ulic zlokalizowanych w strefie "A" objętej ochroną konserwatora i stanowiącej część zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków.	Ochrona unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych miast Prudnik i Bruntal (parków miejskich) oraz rozszerzenie oferty turystycznej w/w miast poprzez stworzenie nowego produktu turystycznego opartego na wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych i nowych form przestrzennych zainstalowanych w zrównoważonych parkach miejskich.	Projekt realizowany w ramach RPO WO 2007 - 2013 jest komplementarny z działaniami dotychczas podjętymi w ramach ZPORR 2004 - 2006 związanymi z rewitalizacją zabytkowej części miasta Prudnika. Na obszarze strefy „A”, wdrażany jest od 8 lat program rewitalizacji miasta, w ramach którego w ścisłym centrum miasta zrealizowano rewaloryzację zabytkowego Rynku, kompleksowo wyremontowano zabytkowe budynki w śródmieściu, przywrócono historyczne, brukowe nawierzchnie, stylizowane oświetlenie oraz przebudowano zieleń 3 ulic ścisłego centrum miasta. Celem strategicznym wspartych projektów jest przywrócenie zdegradowanym terenom (parków miejskich) oraz rozszerzenie oferty społeczno-gospodarczych oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarstwa i turystycznej. Projekty są zgodne z Programem Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015.
Całkowita wartość projektu	2 347 578,17	659 242,98	359 576,53	2 154 447,74	
Wartość wkładu UE	1 311 826,54	297 186,73	269 682,39	1 831 279,70	
					wsparcie dla woj. opolskiego: 1 335 304,73

REALIZACJA INWESTYCJI Z WYKORZYSTANIEM
ŚRODKÓW UE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

