

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU UMIESZCZONEGO W INDYKATYWNYM PLANIE INWESTYCYJNYM

Nazwa Wnioskodawcy

Województwo Opolskie

Tytuł projektu¹

Budowa obwodnicy miasta Grodków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401

Aktualny Tytuł projektu

Obwodnica m. Grodkowa w ciągu dróg wojewódzkich nr 401 i 385 w km 21+850 – 28+337,17

Lp.	Nazwa dokumentu / wydarzenie	Skrócony opis stanu zaawansowania ¹⁾	Planowany termin	
			MM	RRRR
1.	Studium wykonalności	Zlecono przygotowanie SWI w lutym 2010r. SWI zostało opracowane	03	2010
2.	Procedura związana z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko	Decyzja środowiskowa nr GK.III7625/1/5/09 z dnia 18.05.2009r. wydana została przez Burmistrza Grodkowa Raport o oddziaływaniu na środowisko został opracowany na podstawie postanowienia nr GK.III7625/1/2/09 z dn. 11.02.2009r. Burmistrza Grodkowa Uzyskano deklarację o wpływie projektu na obszary NATURA 2000 w grudniu 2009	05	2009
3.	Pozwolenie budowlane / zgłoszenie budowy	Złożono wniosek o wydanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dnia 29.12.2009r. Planowany termin uzyskania decyzji	04	2010
4.	Program funkcjonalno-użytkowy	Nie dotyczy	-	-
5.	Koncepcja budowlano-architektoniczna	Nie dotyczy	-	-
6.	Dokumentacja techniczna	Dokumentacja została opracowana	12	2009
7.	Dostępność terenu pod inwestycje	Teren stanowiący pas drogowy przed rozbudowywanych dróg wojewódzkich nr 401 i 385 stanowił własność Województwa Opolskiego i był w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Procedura związana z podziałem i wykupem gruntów, które mają być zajęte pod inwestycję odbywa się w trybie artykułów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg	04	2010

¹ Zgodnie z Indykатыwnym Planem Inwestycyjnym (Uchwała nr 1164/2007 ZWO z dnia 26.11.2007 r.)

Załącznik nr 1

		publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz 1194 z późniejszymi zmianami). Nieruchomości gruntowe staną się własnością Województwa Opolskiego po uzyskaniu decyzji ZRID.		
8.	Dokumentacja przetargowa na realizację Inwestycji	Opracowano dokumentację przetargową	01	2010
9.	Przewidywany termin przeprowadzenia procedur przetargowych	W dniu 05.02.2010r. przekazano do TED do publikacji ogłoszenie o zamówieniu. W dniu 10.02.2010r. opublikowane zostało ogłoszenie. Planowany termin składania ofert 18.03.2010r.	02	2010
10.	Przekazanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej programem	Wniosek o dofinansowanie jest na etapie przygotowania. Złożony zostanie po skompletowaniu wszystkich załączników i po opracowaniu Studium wykonalności, zgodnie z harmonogramem składania wniosków.	03	2010
11.	Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu ³⁾	Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na 29 kwiecień 2010r.	04	2010
12.	Przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu ⁴⁾	Zakończenie realizacji zadania planuje się na 30 czerwiec 2011r.	06	2011
13.	Przewidywany termin finansowego zakończenia realizacji projektu ⁵⁾	Zakończenie finansowe planuje się na 29 lipiec 2011r.	07	2011
14.	Inne ⁶⁾ (jakie?)	-	-	-

¹⁾ należy wskazać wszelkie informacje pozwalające określić etap opracowania dokumentu tj. m. in.: czy jest on wymagany (jeśli nie – proszę wpisać „nie dotyczy”), czy dokument został już opracowany, czy jest obecnie w opracowaniu (jeśli tak, to na jakim etapie), czy są jakieś problemy związane z pozyskaniem dokumentacji. Informacje te pozwolą ocenić realne możliwości realizacji wszystkich działań niezbędnych do wdrożenia projektu.

²⁾ w przypadku dokumentów należy podać termin w którym beneficjent będzie dysponował dokumentem; w przypadku procedur przetargowych należy podać przewidywany miesiąc ogłoszenia przetargu.

³⁾ za planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu należy uznać przewidywaną datę zawarcia umowy z wykonawcą prac inwestycyjnych. Jeśli Wnioskodawca podpisał już umowę z wykonawcą - wpisuje datę zawarcia umowy. W przypadku projektów „zaprojektuj i wybuduj” za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjmuje się datę zawarcia umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac inwestycyjnych w projekcie. W przypadku zakupów sprzętowych terminem tym jest bądź zawarcie umowy z dostawcą sprzętu (w przypadku działań realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych), bądź też bezpośrednio zakup sprzętu (w przypadku działań wyłączonych ze względu na wartość ze stosowania Prawa zamówień publicznych).

⁴⁾ data podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizacji Projektu, stwierdzającego rzeczowe zakończenie realizacji projektu. W przypadku zakupów sprzętowych jest to data podpisania protokołu odbioru sprzętu.

⁵⁾ data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowanego w ramach realizacji projektu.

⁶⁾ należy wymienić inne dokumenty lub wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji, wynikające z charakteru projektu, np. audyt energetyczny w przypadku prac termomodernizacyjnych.

.....
Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy