

WYCIĄG Z INFORMACJI POKONTROLNEJ NR 15/RPO/14-20/2022

z kontroli planowej przeprowadzonej w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00” nr RPOP.06.01.00-16-0005/20 w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa RPO WO 2014-2020.

CZĘŚĆ I. WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

paragraf 19 Decyzji nr RPOP.06.01.00-16-0005/20-00 z dnia 15.03.2021 r., ze zmianami, o dofinansowanie projektu pod nazwą „Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00”, w związku z art. 23 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (jest tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 818 ze zmianami).

PRZEDMIOT (ZAKRES TEMATYCZNY) KONTROLI:

- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami prawa,
- sprawdzenie projektu pod kątem zgodności realizacji z politykami horyzontalnymi UE, sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych lub potwierdzającej zachowanie zasady konkurencyjności przez Beneficjenta,
- ocena kwalifikowalności wydatków, sprawdzenie, czy współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone, a wydatki faktycznie poniesione,
- sprawdzenie poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
- sprawdzenie zgodności wniosków o płatność nr:
 - RPOP.06.01.00-16-0005/20-02 za okres od 21.07.2021 r. do 01.04.2022 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0005/20-03 za okres od 02.04.2022 r. do 13.04.2022 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0005/20-04 za okres od 14.04.2022 r. do 11.05.2022 r.,
 - RPOP.06.01.00-16-0005/20-05 za okres od 12.05.2022 r. do 03.06.2022 r.,
- z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu,
- sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez Beneficjenta,
- sprawdzenie terminowości, to jest realizacji projektu w sposób zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
- sprawdzenie faktycznego postępu rzeczowego projektu,
- monitoring zakładanych do osiągnięcia przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wskaźników,

- sprawdzenie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu,
- sprawdzenie prawidłowości archiwizacji / przechowywania dokumentacji dotyczącej projektu i zapewnienia ścieżki audytu.

RODZAJ I TRYB KONTROLI:

Planowa.

OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

od 21.07.2021 r. do 03.06.2022 r.

SKŁAD ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO:

Iwona Wyrąbek - Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Sławomir Górowski - Starszy Inspektor w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego _ Kierownik Zespołu kontrolującego.

UPOWAŻNIENIE DO KONTROLI:

Numer: 155/2022

Data ważności: 29.09.2022 r. do 20.10.2022 r.

Wydane przez: Andrzeja Bułę - Marszałka Województwa Opolskiego

OKREŚLENIE JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ:

Beneficjent: Województwo Opolskie,

Realizator: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

TERMIN I MIEJSCE KONTROLI:

Termin kontroli: 30.09.2022 r. do 20.10.2022 r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

NAZWA I NUMER KONTROLOWANEGO PROJEKTU:

„Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00”, nr RPOP.06.01.00-16-0005/20

DZIAŁANIE/PRIORYTET:

Oś priorytetowa: RPOP.06.00.00 Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców.

Działanie: RPOP.06.01.00 Infrastruktura drogowa

NUMER UMOWY

RPOP.06.01.00-16-0005/20-00 z dnia 15.03.2021 r. ze zmianami

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość projektu wg decyzji o dofinansowanie:

Wartość ogółem: 18 155 689,76 zł

Wydatki kwalifikowalne: 18 155 689,76 zł

Dofinansowanie: 3 899 842,16 zł

Wkład UE: 3 899 842,16 zł

Wkład własny: 14 255 847,60 zł

WARTOŚĆ WYDATKÓW ZATWIERDZONYCH DO DNIA KONTROLI

Wartość ogółem: 5 396 787,59 zł

Wydatki uznane za kwalifikowalne: 5 396 787,59 zł

Dofinansowanie: 1 159 229,97 zł

METODOLOGIA DOBORU PRÓBY DOKUMENTACJI:

W ramach weryfikacji zgodności wniosków o płatność z oryginałami dokumentów potwierdzającymi poniesione przez Beneficjenta wydatki oraz księgami rachunkowymi w części dotyczącej projektu, do kontroli wybrane zostały wnioski o płatność, w których ujęte zostały wydatki związane z projektem i na dzień wyboru próby do kontroli posiadały status „zatwierdzone”, to jest RPOP.06.01.00-16-0005/20-02 za okres od 21.07.2021 r. do 01.04.2022 r., RPOP.06.01.00-16-0005/20-03 za okres od 02.04.2022 r. do 13.04.2022 r., RPOP.06.01.00-16-0005/20-04 za okres od 14.04.2022 r. do 11.05.2022 r. oraz RPOP.06.01.00-16-0005/20-05 za okres od 12.05.2022 r. do 03.06.2022 r. Poprawność stosowania przez beneficjenta prawa zamówień publicznych zostanie zweryfikowana na podstawie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań związanych z wydatkami ujętymi w wyżej wymienionych wnioskach o płatność.

Ponadto mając na względzie ilość wydatków przedstawionych do rozliczenia w wyżej wymienionych wnioskach kontrolą objęto 100% wydatków ujętych w wyżej wymienionych wnioskach o płatność. W ramach badania poprawności przeprowadzonych postępowań przetargowych, próbą objęto wszystkie postępowania przeprowadzone przez Beneficjenta. Zgodnie z powyższym do badania wytypowano n.w. postępowania:

- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:” Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków-Przysiecz od km 19+069,75-21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00” – z podziałem na zadania”,
- „Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00”.

CZĘŚĆ II OMÓWIENIA OBSZARÓW KONTROLI - WYNIKI KONTROLI.

1. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:” Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków-Przysiecz od km 19+069,75-21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00” – z podziałem na zadania” _ Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich - oznaczenie sprawy WP.6021.07.2021.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu skany oryginałów dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- *Wniosek nr 3320.2.20.2021.MT o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zatwierdzony 15.12.2021 r.,*
- Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami zatwierdzoną w grudniu 2021 r. przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu,
- Zarządzenie nr 32/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie regulaminu Komisji Przetargowej,
- oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 56 ust. 3 Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz mogące mieć wpływ na jego wynik (to jest kierownika zamawiającego oraz innych osób wykonujące czynności w postępowaniu),
- powołanie Komisji przetargowej - pismo z 28.12.2021 r.,

- ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00338800/01 z dnia 30.12.2021 r. oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole ID 558089,
- korespondencja elektroniczna, zapytanie wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z 13.01.2022 r.,
- odpowiedź zamawiającego na złożone zapytanie wraz z opublikowaną odpowiedzią na zadane zapytanie z 13.01.2022 r.,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 13.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00016486/01 oraz na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole ID 558089,
- informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z 19.01.2022 r.,
- oferty złożone przez:
 1. Zbigniew Kaczor Nadzór i projektowanie, ul. Dworska 14, 45-749 Opole,
 2. Zakład Usług Budowlanych PROEKO Marek Mazur, 46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 70,
 3. Zakład Projektowania i Wykonawstwa „PIWIS” Zdzisław Czuczwarą, ul. 1 maja 53, 45-069 Opole,
- informacja z otwarcia ofert opublikowana na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole ID 558089 z 19.01.2022 r.,
- oświadczenia o bezstronności złożone na podstawie art. 56 ust. 2 Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz mogące mieć wpływ na jego wynik (to jest kierownika zamawiającego oraz innych osób wykonujące czynności w postępowaniu),
- Informacja o złożonych ofertach i wnioskach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 20.01.2022 r. za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,
- karty oceny ofert z 21.01.2022 r.,
- korespondencja z 21.01.2022 r. do nw. wykonawców wezwanie na podstawie art. 274 ust 1 Prawo zamówień publicznych :
 - Zbigniew Kaczor *Nadzór i projektowanie* ul. Dworska 14, 45-749 Opole,
 - Zakład Usług Budowlanych PROEKO Marek Mazur, ul. Daszyńskiego 70, 46-060 Prószków,
- odpowiedzi wyżej wymienionych wykonawców na wezwanie z 24.01.2022 r.,
- informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji z 27.01.2022 r.,
- raporty weryfikacji podpisów na dokumentach w zakresie złożonych ofert,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadanie nr 1, 2 i 3 z dnia 27.01.2022 r.,
- pismo z 27.01.2022 r. przekazane za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu informujące o wynikach przeprowadzonego postępowania,
- Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00053183/01 opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2022 r.,
- potwierdzenie wpłaty należytego zabezpieczenia wykonania umowy z 01.02.2022 r.,
- Umowa nr 48/2022 z dnia 07.02.2022 r. wraz z załącznikami,
- Umowa nr 46/2022 z dnia 03.02.2022 r. wraz z załącznikami,
- Umowa nr 45/2022 z dnia 03.02.2022 r. wraz z załącznikami,

- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zatwierdzony 11.02.2022 r. (oznaczenie sprawy WP.6021.07.2021),
- Raport pracy nadzoru nr 1 _ branża telekomunikacyjna, wydany 25.08.2022 r.,
- Raport pracy nadzoru nr 1 _ branża elektroenergetyczna, wydany 25.08.2022 r.,

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji:” Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków-Przysiecz od km 19+069,75-21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00” – z podziałem na zadania” zostało wszczęte po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie przedmiotowego projektu i przeprowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonych w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Zamówienie udzielane jako część zamówienia o wartości całkowitej 88 792,83 zł /netto/, co stanowiło równowartość 20 797,98 euro wg. kursu 4,2693 zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Urzędu zamówień publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów. Wartość przedmiotowego zamówienia ustalono na kwotę 37 290,27 zł /netto/ co stanowi wg. ww. kursu złotego w stosunku do euro kwotę 8 734,52 euro. Zamówienie zostało podzielone na części, a ich wartość wynosiła odpowiednio :

- Zadanie nr 1 – 10 335,42 zł /netto/ co stanowi równowartość 2 420,87 euro,
- Zadanie nr 2 – 18 099,49 zł /netto/ co stanowi równowartość 4 239,45 euro,
- Zadanie nr 3 – 2 074,19 zł /netto/ co stanowi równowartość 2 074,19 euro.

Wartość poszczególnych zadań ustalono 10.12.2021 r. na podstawie wskaźnika procentowego ustalonego w oparciu o wartości nadzorów inwestorskich prowadzonych dla podobnych robót budowlanych prowadzonych w ramach przeprowadzonych przez Zamawiającego postępowań przetargowych w roku 2021. Wyceny dokonała pani XXXXXXXXX.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 30.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00338800/01. W tym samym dniu zamawiający udostępnił ogłoszenie na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole.

Zgodnie z art. 283 Prawo zamówień publicznych, w przypadku w przypadku robót budowlanych termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany, to jest do dnia 14.01.2022 r. do godziny 10:00. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał adres strony internetowej, na której udostępniono dokumenty dotyczące przedmiotowego zamówienia https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. W wyniku zgłoszonego zapytania dotyczącego wyjaśnienia treści SWZ zamawiający podjął decyzję o konieczności zaktualizowania zapisów SWZ oraz zmianie, wydłużeniu terminu składania ofert. W dniu 13.01.2022 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00016486/01 oraz na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zostało opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, w którym wyznaczono nowy termin składania ofert upływający w dniu 19.01.2022 r. o godzinie 10:00.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Dokument Specyfikacja Warunków Zamówienia (oznaczenie sprawy: WP.6021.07.2021) został zatwierdzony przez – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz załącznikami została udostępniona na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, to jest w dniu 30.12.2021 r.

Kryteriami oceny ofert były odpowiednio dla zadania nr 1, 2 oraz 3:

- cena _ 60 %,
- czas reakcji _ 40 %.

W okresie składania ofert do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na zgłoszone zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiającej odpowiedział zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 135 Prawa zamówień publicznych. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. Powyższe zapytanie oraz udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiany terminu składania ofert.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Termin składania ofert upływał w dniu 19.01.2022 r. o godzinie 10:00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jest odpowiednio dla zadania nr:

1. 30 000,00 zł /brutto/,
2. 37 000,00 zł /brutto/,
3. 25 000,00 zł /brutto/.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia o bezstronności zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty wymienione w tabeli nr 2.

Przed otwarciem ofert zamawiający opublikował na stronie internetowej prowadzonego zamówienia informację na temat kwot jakie zamierza przeznaczyć na realizację każdej części przedmiotowego zamówienia. Następnie działając na podstawie art. 222 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie po otwarciu ofert w dniu 19.01.2022 r. zamieścił na stronie internetowej prowadzonego zamówienia *Zbiornicze zestawienie ofert* złożonych w postępowaniu zawierające nazwę firmy która złożyła ofertę w terminie (wraz z adresem wykonawcy), ceny oraz czasu reakcji.

Tabela nr 2. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu WP.6021.07.2021 – Zamawiający ZDW w Opolu.

Lp.	Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie	Cena oferty brutto [zł] dla zadania nr			czas reakcji [h] dla zadania nr			Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
		1	2	3	1	2	3		
1.	Zbigniew Kaczor Nadzór i projektowanie, ul. Dworska 14, 45-749 Opole	11 070,00	-	9 225,00	1	-	1	Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia	Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia
2.	Zakład Usług Budowlanych PROEKO Marek Mazur, 46-060 Prószków ul. Daszyńskiego 70	-	15 744,00	-	-	1	-	Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia	Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia
3.	Zakład Projektowania i Wykonawstwa „PIWIS” Zdzisław Czuczvara, ul. 1 maja 53, 45-069 Opole	-	15 990,00	-	-	1	-	Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia	Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Beneficjenta, Realizatora – ZDW w Opolu.

W dniu 20.01.2022 r. Zamawiający na podstawie art.81 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przekazał Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych za pośrednictwem platformy e-Zamówienia informację o złożonych ofertach.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie wraz z formularzem ofertowym przedłożyli wymagane dokumenty to jest oświadczenia stanowiące załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wezwał nw. wykonawców:

- Zbigniew Kaczor Nadzór i projektowanie, ul. Dworska 14, 45-749 Opole,
 - Zakład Usług Budowlanych PROEKO Marek Mazur, ul. Daszyńskiego 70, 46-060 Prószków,
- do złożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie 6 dni od daty otrzymania przedmiotowego wezwania. Wezwania zostały przekazane wykonawcom drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej zamówienia to jest

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty

Wykonawcy przekazali Zamawiającemu w wskazanym przez zamawiającego terminie.

W oparciu o kryteria oceny ofert, Zamawiający wybrał odpowiednio dla:

- zadania nr 1 - ofertę pana Zbigniewa Kaczora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Zbigniew Kaczor - Nadzór i Projektowanie ul. Dworska 14, 45-749 Opole*, na kwotę - 9 225,00 zł /brutto/
- zadania nr 2 - ofertę pana Marka Mazura prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Marek Mazur Zakład Usług Budowlanych PROEKO ul. Daszyńskiego 70, 46-060 Prószków* na kwotę - 15 744,00 zł /brutto/
- zadania nr 3 – ofertę pana Zbigniewa Kaczora prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą *Zbigniew Kaczor _ Nadzór i Projektowanie ul. Dworska 14, 45-749 Opole*, na kwotę - 9 225,00 zł /brutto/

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 27.01.2022 r. za pośrednictwem strony internetowej zamówienia to jest https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole. W dokumentacji z postępowania znajdują się wydruki z ww. wskazanej platformy zakupowej, potwierdzające przesłanie zawiadomienia do wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zamawiający przeprowadzał weryfikację poprawności podpisów elektronicznych dokumentacji wchodzącej w skład wszystkich złożonych ofert na etapie ich oceny. Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są *Raporty weryfikacji podpisu*.

Udzielenie zamówienia

Przed zawarciem umowy, 01.02.2022 r. wykonawcy wnieśli w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie to jest odpowiednio dla zadania nr :

1. 553,50 zł,
2. 787,20 zł,
3. 461,25 zł.

Umowy nr 45/2022 dla zadania nr 1 oraz 46/2022 dla zadania nr 3 zostały zawarte w dniu 03.02.2022 r. z panem Zbigniewem Kaczorem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą *Zbigniew Kaczor – Nadzór i Projektowanie ul. Dworska 14, 45-749 Opole*, odpowiednio na kwotę dla zadania nr 1 - 11.070,00 zł /brutto/ oraz dla zadania nr 3 - 9.225,00 zł /brutto/. W zakresie realizacji zadania nr 3 zawarto umowę nr 48/2022 w dniu 07.02.2022 r. z Panem Markiem Mazurem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą *Marek Mazur Zakład Usług Budowlanych PROEKO ul.*

Daszyńskiego 70, 46-060 Prószków na kwotę 15 744,00 zł /brutto/. Wszystkie umowy na realizację zostały zawarte zgodnie z zapisami art. 264 ust. 1.

W dniu 10.02.2022 r. zamawiający opublikował w Biuletynie zamówień publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania pod numerem 2022/BZP 00053183/01.

Termin wykonania zamówienia w wszystkich trzech umowach został wskazany na 28.05.2023 r.

Protokół postępowania (oznaczenie sprawy WP.6021.07.2021) został zatwierdzony przez Dyrektora ZDW w Opolu pana XXXXXXX w dniu 11.02.2022 r.

Postęp w związku z realizacją Umowy :

- 45/2022 z 03.02.2022 r. został udokumentowany Raportem pracy nadzoru nr 1 - branża elektroenergetyczna oraz Raportem inspektora nadzoru - branża elektroenergetyczna, sprawozdanie nr 1 z 25.08.2022 r.,
- 46/2022 z 03.02.2022 r. został udokumentowany Raportem pracy nadzoru nr 1 - branża telekomunikacyjna oraz Raportem inspektora nadzoru - branża telekomunikacyjna, sprawozdanie nr 1 z 25.08.2022 r.,

Dla Umowy nr 48/2022 z 07.02.2022 r. do czasu rozpoczęcia czynności kontrolnych nie sporządzono żadnego dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi nadzoru branży sanitarnej. Protokoły częściowego odbioru robót nie zawierają żadnych uwag/zastrzeżeń w zakresie wykonanej usługi.

2. Sprawdzenie dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00” - Zamawiający ZDW - oznaczenie sprawy WP.6021.02.2021.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych, Beneficjent przedstawił Zespołowi kontrolującemu oryginały dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego postępowania. W ramach badanego obszaru weryfikacji poddano następujące dokumenty:

- *Wniosek nr 3320.2.04.2021.MT o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne wraz z załącznikami,*
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (wrzesień 2021 r.) zatwierdzona przez Zastępcę Dyrektora do spraw inwestycji,
- Oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 3 Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (to jest kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz osobę mogącą wpłynąć na wynik postępowania),
- Zarządzenie nr 16/2021 dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu z dnia 30.08.2021 r. w sprawie Regulaminu Komisji Przetargowej,
- Regulamin Komisji Przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2021 z dnia 30.08.2021 r. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu
- Powołanie Komisji Przetargowej,
- Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 178-462683 opublikowane 14.09.2021 r.,
- Potwierdzenie przesłania w dniu 09.09.2021 r. ogłoszenia o zamówieniu,
- Potwierdzenie publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/507574>,
- Pytania wykonawców do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
- Odpowiedzi na zadane pytania do poszczególnych wykonawców,
- Sprostowanie/Ogłoszenie zmian nr 2021/S 196-507594 opublikowane 08.10.2021 r.,

- Potwierdzenie przestania w dniu 05.10.2021 r. Sprostowania/ogłoszenia zmian,
- Odpowiedzi na zadane pytania do wszystkich wykonawców pobierających Specyfikację Warunków Zamówienia,
- Potwierdzenie publikacji odpowiedzi na pytania na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/507574>,
- Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/507574>,
- Lista obecności w trakcie otwarcia ofert w dniu 25.10.2021 r.,
- Zbiorcze zestawienie ofert (Druk ZP-2) wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/507574>,
- Potwierdzenie złożenia ofert _ wydruk ze strony <https://www.platformazakupowa.pl/ocenie/management/offers/publication/507574>,
- Oferty złożone przez:
 1. EUROVIA POLSKA S. A. ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce,
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białydyga, 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1,
 3. DROG-BUD Sp. z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90, 42-209 Częstochowa,
 4. REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 46-300 Olesno, ul. Wielkie Przedmieście 26,
 5. Konsorcjum Firm:
 - Lider - ADAMIETZ Sp. z o.o., ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
 - Członek - OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 47-200 Lubliniec,
 6. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław,
 7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 11,
- Oświadczenia złożone na podstawie art. 56 ust. 2 Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (to jest kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członków komisji przetargowej oraz osobę mogącą wpłynąć na wynik postępowania),
- Korespondencja dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa z firmą ADAMIETZ Sp. z o. o., wraz z wydrukiem ze strony platformazakupowa.pl,
- Informacja o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z potwierdzeniem wysłania w dniu 27.10.2021 r. na platformę e-Zamówienia,
- Korespondencja z wykonawcami w sprawie udostępnienia ofert z postępowania,
- Korespondencja z dnia 03.11.2021 r. z liderem konsorcjum ADAMIETZ Sp. z o. o. w sprawie innych omyłek,
- Korespondencja z dnia 03.11.2021 r. z firmą REMOST Sp. z o. o., Sp.k w sprawie innych omyłek,
- Odpowiedź REMOST Sp. z o. o., Sp.k z dnia 04.11.2021 r. _ zgoda na poprawienie innych omyłek,
- Pismo z dnia 16.11.2021 r. do REMOST Sp. z o. o., Sp. k w sprawie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny,
- Korespondencja wewnętrzna pomiędzy Wydziałem Budowy a Wydziałem Zamówień Publicznych w sprawie przedstawionych cen w ofercie firmy REMOST Sp. z o. o., Sp. k,
- Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 26.11.2021 r.,

- Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert z dnia 26.11.2021 r.,
- Karta oceny ofert z dnia 26.11.2021 r.,
- Wadium wniesione w pieniądzu przez firmę REMOST Sp. z o. o., Sp. k.,
- Wezwanie na podstawie art. 126 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 26.11.2021 r. firmy DROG-BUD Sp. z o.o.,
- Odpowiedź DROG-BUD Sp. z o. o. z dnia 03.12.2021 r. na wezwanie do uzupełnienia środków dowodowych,
- Pismo z dnia 08.12.2021 r. skierowane do DROG-BUD Sp. z o. o. - wezwanie do wyjaśnień na podstawie art. 128 ust. 4 Prawo zamówień publicznych,
- Odpowiedź DROG-BUD Sp. z o. o. z dnia 09.12.2021 r. na wezwanie z dnia 08.12.2021 r.,
- Informacja o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 09.12.2021 r.,
- Raporty weryfikacji podpisów na dokumentach w zakresie złożonych ofert,
- Informacja o wyniku postępowania z dnia 09.12.2021 r. wraz z potwierdzeniem przekazania (wydruk ze strony platformazakupowa.pl,
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.12.2021 r. wraz z potwierdzeniem publikacji na stronie platformazakupowa.pl/transakcja/507574,
- Umowa nr 384/2021 z dnia 30.12.2021 r. wraz z załącznikami,
- Aneks nr 1 z dnia 27.06.2022 r. do Umowy nr 384/2021 z dnia 30.12.2021 r.,
- Oświadczenie DROG-BUD Sp. z o. o. z dnia 30.12.2021 r. dotyczące zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
- Oświadczenia z dnia 04.01.2022 r. o zwolnieniu wadium skierowane do gwaranta to jest do: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S. A., Santander Bank Polska S. A., SOCIETE GENERALE S. A., Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group, TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ING Bank Śląski S.A.,
- Pismo z dnia 04.01.2022 r. w sprawie zwrotu wadium firmie REMOST Sp. z o. o.,
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 010-017162 opublikowane w dniu 14.01.2022 r. wraz z potwierdzeniem przesłania w dniu 11.01.2022 r.,
- Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zatwierdzony z dnia 14.01.2022 r. (oznaczenie sprawy WP.6021.02.2021).

Postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą „Poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00” zostało wszczęte po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie przedmiotowego projektu i przeprowadzone na podstawie art. 132 Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze o której mowa 139 ust.1 Prawo zamówień publicznych (to jest procedura odwrócona) o wartości przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ust. 1 pkt. 1 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający na etapie przygotowania postępowania zgodnie z zapisami art. 83 ust 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadził analizę potrzeb i wymagań z uwzględnieniem rodzaju i wartości zamówienia.

Analiza objęła w szczególności:

1. badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby z wykorzystaniem zasobów własnych,
2. rozeznanie rynku w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazanie, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania Zamówienia,

3. orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów,
4. możliwość podziału zamówienia na części,
5. przewidywany tryb udzielenia Zamówienia,
6. możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych w ramach Zamówienia,
7. ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją Zamówienia wraz ze wskazaniem możliwości ich zmniejszenia oraz propozycji ich podziału.

Z podsumowania przeprowadzonej analizy wynika, iż za realizacją zadania poprzez wyłonienie jednego wykonawcy przemawia:

- sprawny, zorganizowany przebieg inwestycji koordynowany przez jednego wykonawcę,
- zmniejszenie i skrócenie czasu prowadzonych prac co spowoduje mniejsze uciążliwości dla mieszkańców związanymi z prowadzonymi pracami oraz zrealizowanie i rozliczenie zadań zgodnie z warunkami programu RPO WO 2014-2020,
- zoptymalizowanie pracy sprzętu na budowie,
- umknięcie wzrostu kosztów przy realizacji zadań oddzielnie związanych z robotami odtworzeniowymi, usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Analiza potrzeb została sporządzona w dniu 20.08.2021 r. przez Panią XXXXXXXX.

Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami art. 61 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl> oraz przez adres profilu nabywcy <https://platformazakupowa.pl/pn/zdw> Opole.

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane w zakresie poprawy połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków – Przysiecz od km 19+069,75 – 21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+106,55 do 15+483,00.

Wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia nastąpiło na wniosek nr 3320 2 04 2021 MT o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych (Dziennik Ustaw 2019, pozycja 2019 z późniejszymi zmianami) stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 r. Dyrektora ZDW w Opolu, zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora do spraw inwestycji Pana XXXXXX. Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zamawiający powołał komisję przetargową składającą się z 5 osób.

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz powołani członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenia o niekaralności zgodnie z zapisami art. 56 ust. 3 Prawo zamówień publicznych.

Określenie wartości przedmiotu zamówienia:

Szacunkowa wartość całego zamówienia została ustalona w dniu 20.08.2021 r., na kwotę 36 735 892,31 netto, co stanowi równowartość 8 604 664,07 euro. Natomiast wartość szacunkowa udzielanego częściowego Zamówienia wynosi 18 112 428,54 zł netto, co stanowi równowartość 4 242 482,03 euro, przy zastosowaniu prawidłowego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 4,2693, określonego w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 01.01.2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Monitor Polski 2021.11 z dnia 11.01.2021, pozycja 11). Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 20.08.2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,

szacowania wartości zamówienia dokonano. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie Zamówienia na roboty budowlane.

Przedmiotowe postępowanie nie było ujęte w planie zamówień publicznych na rok 2021 opublikowanym na stronie internetowej <http://bip.zdw.opole.pl/1358/1599/plan-zamowien-publicznych-na-2021-r.html> oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zamawiający dokonał aktualizacji planu zamówień i w dniu 06.09.2021 pod numerem 2021/BZP 00007442/21/P (wersja nr 21), w pozycji 2.1.8. zostało ujęte przedmiotowe postępowanie z adnotacją „pozycja dodana”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane przez Zamawiającego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 09.09.2021 r., a opublikowane w dniu 14.09.2021 r. pod numerem 2021/S 178-462683. W tym samym dniu zamawiający udostępnił ogłoszenie na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/507574>.

Zamawiający żądał wniesienia wadium w wysokości nie przekraczającej 3% wartości zamówienia to jest 190 000,00 zł.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 Prawo zamówień publicznych termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wyznaczył termin, nie krótszy niż wymagany to jest do dnia 15.10.2021 r. do godziny 10:00. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający wskazał adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole z nieograniczonym, pełnym i bezpośrednim dostępem do dokumentów zamówienia. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest poprawa połączenia południowej części województwa opolskiego z autostradą A4 _ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Prószków _ Przysiecz od km 19+069, 75-21+058,7 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od km 15+483,00 zgodnie z warunkami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Główny kod CPV _ 45233000 _ roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji oraz na podstawie własnego doświadczenia zgodnie z zapisami § 9 ust. 4 pkt 1 Zamawiający dopuścił środek dowodowy dotyczący wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert , to jest w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat wskazane w § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. *w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy* (Dziennik Ustaw 2020 r., pozycja 2415).

W wyniku zapytań dotyczących wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający dokonał zmiany zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz wydłużył termin składania ofert. W dniu 05.10.2021 r. zamawiający przekazał sprostowanie, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu 08.10.2021 r. pod numerem 2021/S 196-507594. Przedmiotowa zmiana dotyczyła zmiany terminu składania ofert na dzień 25.10.2021 r. do godziny 10:00.

Specyfikacja Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (oznaczenie sprawy: WP.6021.02.2021), został zatwierdzony przez Zastępcę Dyrektora do spraw inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Pana Mirosława Sokołowskiego i udostępniona wraz z załącznikami na stronie <https://platformazakupowa.pl/transakcja/507574>.w dniu opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu na stronie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 14.09.2021 r.

Kryteriami oceny ofert były:

- cena 60 %,
- okres gwarancji jakości 40 %.

Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji oraz na podstawie własnego doświadczenia zgodnie z zapisami paragrafu 9 ust. 4 pkt 1 dopuścił środek dowodowy dotyczący wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed terminem składania ofert, to jest w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat wskazane w paragrafie 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dziennik Ustaw 2020 r., pozycja 2415).

W okresie składania ofert do Zamawiającego w formie e-korespondencji w dniach 22.09, 28.09, 30.09 oraz 01.10.2021 r. wpłynęły od wykonawców zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na zgłoszone przez wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia zamawiający odpowiedział zgodnie z wymogami i terminami wynikającymi z art. 135 ust.2 Prawo zamówień publicznych. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/507574> w dniu 08.10.2021 r. Powyższe zapytania oraz udzielone przez zamawiającego wyjaśnienia prowadziły do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert zmieniono na dzień 25.10.2021 r. do godziny 10:00, natomiast otwarcie ofert wyznaczono na 25.10.2021 r. na godzinę 10:30.

Otwarcie, ocena i wybór oferty

Termin składania ofert upłynął w dniu 25.10.2021 r. o godzinie 10:00. Otwarcie ofert odbyło się 25.10.2021 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Zgodnie z zapisami art. 222 ust.4 Prawo zamówień publicznych zamawiający w dniu 25.10.2021 r. to jest w dniu otwarcia ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/507574> informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wys. 19 950 765,00 zł /brutto/.

Osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, kierownik zamawiającego, pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członkowie komisji przetargowej oraz osoba mogąca wpłynąć na wynik postępowania złożyły oświadczenia o bezstronności zgodnie z art. 56 ust. 2 Prawo zamówień publicznych. W trakcie otwarcia ofert została sporządzona lista obecności uczestników obecnych w trakcie otwarcia ofert w dniu 25.10.2021 r. Tego samego dnia sporządzono zbiorcze zestawienie ofert z którego wynika, iż w ramach przedmiotowego postępowania, w terminie składania ofert, do zamawiającego wpłynęło 7 ofert. Stosownie do zapisów art. 222 ust. 5 Prawo zamówień publicznych zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/507574> informację z otwarcia ofert – zbiorcze zestawienie ofert.

Tabela nr 3. Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu WP.6021.02.2021_ Zamawiający ZDW w Opolu

Lp.	Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie	Cena oferty brutto [zł]	Okres gwarancji jakości [lata]
1.	EUROVIA POLSKA S.A. ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce	19 099 373,44	7
2.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów	20 491 800,00	7
3.	DROG-BUD Sp. z o.o. ul. Prosta 88/90	15 887 585,83	7

Lp.	Nazwy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym terminie	Cena oferty brutto [zł]	Okres gwarancji jakości [lata]
	Lubojenka, 42-209 Częstochowa		
4.	REMOST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno	13 515 399,96	7
5.	Konsorcjum: LIDER: ADAMIETZ Sp. z o.o. ul. Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie CZŁONEK KONSORCJUM: OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Chopina 2, 47-200 Lubliniec	23 277 968,58	7
6.	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ul. Lipowa 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław	19 916 856,04	7
7.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec	16 500 163,20	7

Źródło danych: Dokumentacja przetargowa Beneficjenta – ZDW w Opolu.

Zamawiający w dniu 27.10.2021 r. poprzez Platformę e-Zamówienia zgodnie z zapisami art. 81 ust. 1 Prawo zamówień publicznych przekazał prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu to jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający w dniu 26.10.2021 r. poinformował Lidera konsorcjum to jest firmę ADAMIETZ Sp. z o. o o odtajnieniu zastrzeżonej umowy konsorcjum z uwagi na niezłożenie wraz z ofertą zastrzeżenia, że umowa nie może być udostępniana oraz nie wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa o czym mowa w art. 18 ust. 3 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający na pisemny wniosek poszczególnych wykonawców biorących udział w postępowaniu w oparciu o dostęp do informacji publicznej udostępnił do wglądu oferty złożone przez oferentów w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający wskazał również, iż umowę konsorcjum udostępni po upływie terminu na wniesienie odwołania na czynności zamawiającego dotyczące odtajnienia umowy konsorcjum.

W toku badania ofert zamawiający na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 Prawo zamówień publicznych dokonał poprawek w ofercie złożonej przez lidera Konsorcjum ADAMIETZ Sp. z o.o. oraz REMOST Sp. z o.o. Sp.k. o czym niezwłocznie w dniu 03.11.2021 r. zawiadomił ww. wykonawców. Zamawiający pismem z dnia 16.11.2021 r. (wysłane 18.11.2021 r.) na podstawie art. 224 ust. 1 oraz art. 223 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zwrócił się do firmy REMOST Sp. z o. o. Sp. k. o udzielenie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania pisma, o wyjaśnienie w zakresie sposobu wyceny pozycji kosztorysu ofertowego, gdyż wskazane ceny jednostkowe mogą budzić wątpliwości co do należytego wykonania umowy. Cena oferty jest niższa o 39,9% od wartości zamówienia powiększonej o należyty podatek od towarów i usług ustalonej przed wszczęciem postępowania. W związku z brakiem odpowiedzi w wyznaczonym terminie na wezwanie i nie udzieleniem odpowiedzi oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert wybrał ofertę złożoną przez firmę DROG-BUD Sp. z o. o. i na podstawie art. 126 ust. 1 wezwał pismem z dnia 26.11.2021 r. w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty otrzymania pisma (odczytano wiadomość 26.11.2021 r.) do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych. W odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2021 r. w wyznaczonym terminie, w

dniu 03.12.2021 r. wykonawca DROG-BUD Sp. z o. o. uzupełnił wymagane środki dowodowe. W toku dalszego badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 128 ust. 4 Prawo zamówień publicznych wezwał pismem z dnia 08.12.2021 r. (data odczytania 08.12.2021 r.) w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od daty otrzymania pisma do złożenia wyjaśnień w zakresie uprawnień kierownika robót sanitarnych oraz uprawnień kierownika robót elektroenergetycznych. Wykonawca w terminie to jest w dniu 09.12.2021 r. udzielił wyjaśnień poprzez stronę platformazakupowa.pl.

Zamawiający w dniu 09.12.2021 r. sporządził informację o spełnianiu przez wykonawcę DROG-BUD Sp. z o. o. warunków udziału w postępowaniu.

W oparciu o kryteria oceny ofert, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez DROG-BUD Sp. z o. o. na kwotę 15 887 585,83 zł. brutto.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu w dniu 09.12.2021 r. w formie komunikacji elektronicznej. W dokumentacji z postępowania znajdują się wydruki *historia korespondencji z wykonawcą*, potwierdzające przesłanie informacji o wyborze oferty do wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Przedmiotowy dokument został również upubliczniony w dniu 09.12.2021 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/507574>.

Zamawiający przeprowadzał weryfikację poprawności podpisów elektronicznych dokumentacji wchodzącej w skład wszystkich złożonych ofert na etapie ich oceny. Dowodem przeprowadzonej weryfikacji są *Raporty weryfikacji podpisu*.

Udzielenie zamówienia

Przed zawarciem umowy w dniu 28.12.2021 r. wykonawca przedłożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie *Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek-nr 32GG13/0002/21/0023* z dnia 28.12.2021 r. wystawionej przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie to jest 794 379,29 zł. na okres:

- od 30.12.2021 r. do 28.05.2023 r. do kwoty 794 379,29 zł – w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy z dnia 30.12.2021 r.,
- od 29.05.2023 r. do 12.06.2030 r. do kwoty 238 313, 79 zł – w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Do *Ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek 32GG13/0002/21/0023* został zawarty aneks nr 1 z dnia 27.06.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie okresu obowiązywania i wysokości kwoty gwarancji to jest:

- od 30.12.2021 r. do 15.01.2023 r. do kwoty 863 444,38 zł w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nr 384/2021 z dnia 30.12.2021 r.,
- od 16.01.2023 r. do 30.01.2030 r. do kwoty 259 033,31 zł – w przypadku nieusunięcia lub nie należytego usunięcia wad i usterek, ujawnionych w ww. okresie po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Umowa nr 384/2021 na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta w dniu 30.12.2021 r. z firmą DROG-BUD Sp. z o. o., na kwotę 15 887 585,83 zł /brutto/ z wskazaniem terminu realizacji zamówienia do 28.04.2023 r. Umowa na realizację zamówienia została zawarta zgodnie z zapisami art. 264 ust. 1.

Wykonawca w dniu 30.12.2021 r. przedstawił oświadczenie dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 paragraf 1 Ustawy Kodeks

pracy (Dziennik Ustaw z 2020 r., pozycja 1320 jest tekst jednolity z późniejszymi zmianami) osób uczestniczących w realizacji zamówienia określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia w pkt. 9.15 w związku z art. 95 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający w dniu 04.01.2022 r. zgodnie z zapisami art. 98 ust. 5 Prawo zamówień publicznych dokonał zwrotu wadium wniesionego w formie niepieniężnej poprzez złożenie oświadczenia o zwolnieniu z wadium gwarantom i poręczycielom, a w dniu 05.01.2022 r. dokonał zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu.

W dniu 11.01.2021 r. zamawiający przekazał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które w dniu 14.01.2021 r. zostało opublikowane pod numerem 2022/S 010-017162.

Protokół postępowania (oznaczenie sprawy WP.6021.02.2021) został zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Pana XXXXXXXX w dniu 14.01.2022 r. Do umowy został zawarty Aneks nr 1 z dnia 27.06.2022 r. wprowadzający zmiany w zakresie:

- wzrostu wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy na kwotę 17 268 887,56 zł /brutto/,
- wzrostu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze wzrostem wynagrodzenia kosztorysowego wykonawcy,
- skrócenie terminu wykonania umowy do dnia 16.12.2022 r.

Aneks nr 1 do umowy został wprowadzony na podstawie protokołu negocjacji z dnia 28.04.2022 r., protokołu konieczności nr 1 z dnia 22.04.2022 r., wystąpienia wykonawcy nr 1/2022/S z dnia 21.02.2022 r., wystąpienia wykonawcy nr 2.1/2022/S z dnia 28.02.2022 r., wystąpienia wykonawcy nr 3.1/2022/S z dnia 15.03.2022 r., wystąpienia wykonawcy nr 4.1/2022/S z dnia 20.04.2022 r., wystąpienia wykonawcy nr 5/2022/S z dnia 21.04.2022 r. oraz wystąpienia wykonawcy nr 6/2022/S z dnia 21.04.2022 r.

Realizacja Umowy 384/2021 została udokumentowana Protokołami odbioru częściowego robót:

- Protokół odbioru nr 1 z dnia 28.03.2022 r. - wartość robót odebranych 645 331,15 zł /brutto/,
- Protokół odbioru nr 2 z dnia 28.04.2022 r. - wartość robót odebranych 778 270,99 zł /brutto/,
- Protokół odbioru nr 3 z dnia 30.05.2022 r. - wartość robót odebranych 989 838,90 zł /brutto/,
- Protokół odbioru nr 4 z dnia 28.06.2022 r. - wartość robót odebranych 1 561 799,83 zł /brutto/,
- Protokół odbioru nr 5 z dnia 29.07.2022 r. - wartość robót odebranych 1 244 846,24 zł /brutto/,
- Protokół odbioru nr 6 z dnia 28.08.2022 r. - wartość robót odebranych 1 291 132,25 zł /brutto/,
- Protokół odbioru nr 7 z dnia 28.09.2022 r. - wartość robót odebranych 2 178 329,79 zł /brutto/.

STWIERDZONE UCHYBIENIA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

Zespół kontrolujący w trakcie prowadzonej kontroli nie stwierdził uchybień, błędów, nieprawidłowości.

Podpisy za Zespół Kontrolujący.

Opole, 22.11.2022 r.

Iwona Wyrąbek

Sławomir Górowski

Zaakceptował:

Anna Arcisz - Kierownik Referat Kontroli, Odwołań i Nadzoru IF

Zatwierdził:

Danuta Olender - Z-ca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich