



Załącznik do Uchwały Nr 9242/2023
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

ANEKS NR 1
do Umowy nr DOA-ZP.273.29.2022 z dnia 16 grudnia 2022 r.

zawarty w dniu kwietnia 2023 r. w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim z siedzibą w Opolu, NIP 7543077565 (wykonującym zadania, w tym zamówienia publiczne, przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole), reprezentowanym przez:

- zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

Jakubem Jusielem – przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PPUH „TRÓJKA” JAKUB JUSIEL, adres: ul. Warszawska 87/15, 66 – 400 Gorzów Wlkp., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 5992509820,

- zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zważywszy, że w trakcie realizacji Umowy wystąpiły roboty zamienne i roboty dodatkowe, objęte Protokołem konieczności nr 1/2023 związane z:

- 1) częściową zmianą przebiegu trasy ogrodzenia, w tym sposobu jego wykonania i posadowienia, z uwagi na trudne warunki terenowe stwierdzone po dokonaniu wizji w terenie w dniu 28 lutego 2023 r. (kolizja części projektowanego ogrodzenia ze zinwentaryzowanym na terenie budowy drzewostanem oraz wysoki poziom wody w rowie odwadniającym);
- 2) wykonaniem dodatkowych, nieujętych w pierwotnym przedmiocie zamówienia, dwustronnych okładzin cokołu z piaszczawca na odcinkach reprezentacyjnych ogrodzenia;

oraz że:

- 3) § 15 ust. 1 pkt 3 Umowy, wprowadzony do Umowy w zw. z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: PZP, przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zakresu robót w przypadku wystąpienia na budowie niezainwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio do zmniejszonego zakresu robót zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 2 i 3 Umowy oraz z zastrzeżeniem, iż zakres przedmiotu zamówienia nie może ulec redukcji o więcej niż 20% zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy;
- 4) Wykonawca przedłożył kosztorys różnicowy, zatwierdzony Protokołem konieczności nr 1/2023, zgodnie z którym wykonanie robót zamiennych obniża wartość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 65 565, 46 zł netto, a jednocześnie zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia nie ulega redukcji;

- 5) art. 455 ust. 2 PZP stanowi, że dopuszczalne są zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy;
- 6) Wykonawca przedłożył kosztorys różnicowy, zatwierdzony Protokołem konieczności nr 1/2023, zgodnie z którym wykonanie robót dodatkowych podwyższa wartość wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 65 579,26 zł netto, a jednocześnie wartość ta jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy, a wykonanie robót dodatkowych nie zmienia ogólnego charakteru Umowy;
- 7) zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/2023 zaakceptowanym przez działających w imieniu Zamawiającego: Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ustalono zrównanie wartości robót dodatkowych z wartością robót zamiennych, wobec czego różnica ich wartości wynosi 0 (słownie: zero) złotych i tym samym ostatecznie nie zmienia wynagrodzenia umownego Wykonawcy, określonego w § 11 ust. 1 Umowy;

Strony zawierają aneks do Umowy o następującej treści:

§ 1

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w § 11 ust. 1 Umowy nie ulega zmianie.

§ 2

§ 11 ust. 1 Umowy, w miejsce dotychczasowego, otrzymuje nowe brzmienie:

„Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz **Protokołem Konieczności nr 1/2023 wraz z załącznikami**, na kwotę w wysokości: 870 581,70 zł brutto (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden i 70/100 zł), w tym: kwota netto 707 790,00 zł, i podatek VAT 23 %.

§ 3

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający

Wykonawca